Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**	**050140007772**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**31.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. вг.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А)			тенге	1	57 806 122,00	57 806 122,00
				Итого	1	x	57 806 122,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Шахин С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	155.520.683	51.612.609							6.193.513,11	57.806.122
	АКТ 1		1.324.771,49							158.972,58	1.483.744
	АКТ 2		50.287.837,73							6.034.540,53	56.322.378
2	Удержание аванса	12.045.017	3.997.377							479.685,20	4.477.062
	Всего к оплате		**47.615.233**							**5.713.827,90**	**53.329.060**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	313,30944	384,00	384,00	120311	120311		129936
		СП - 8%				284,00		88980	9625	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1388,35246	18,46	18,46	25629	25629	7327	35593
		НР - 72%; СП - 8%				7,33		10177	2636	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1388,35246	161,77	76,23	224594	105834	120953	373191
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	118760	49231	27644	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1388,35246	80,80	69,74	112179	96824	26130	149373
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	13411	22880	11065	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	347,088114	799,16		277379		199713	515259
		НР - 72%; СП - 8%			799,16		277379		38167	
		Разработка въезда								
20	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	103,62057	18,46	18,46	1913	1913	547	2656
		НР - 72%; СП - 8%				7,33		760	197	
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениенпневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	103,62057	161,77	76,23	16763	7899	9027	27853
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	8864	3674	2063	
22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	103,62057	80,80	69,74	8373	7226	1950	11149
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1001	1708	826	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							1245010
		Временные здания и сооружения			0,9 %		11.205			
		Итого с временными								1.256.215
		Зимние удорожания			0,49 %		6.155			
		Итого с зимними удорожаниями								1.262.371
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		25.247			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1.287.618
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге							412.038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге							919.391
		ИТОГО								1.331.429
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786								1.324.771
		НДС			12 %		158.973			
		Итого с НДС								1.483.744

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Т.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены								
		Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т								
		Монолитная стена Вид-1, Вид-1н-2шт								
213	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%;	м2 конструкций	53,675	2768,31 1781,88	542,56 181,42	148589 95642	29122 9738	95896 19559	264044
214	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%;	т	0,0445025	901890,00		40136		3211	43347
215	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%;	м2 конструкций (без вычета проемов)	53,675	1180,39 420,61	740,94 162,55	63357 22576	39770 8725	28484 7347	99189
216	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%;	м3	10	18652,00		186520		14922	201442
217	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,82096	221796,00		182086		14567	196652
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,22128	228894,00		50650		4052	54702
219	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%;	т	0,82096	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	18817 16246	2019 578	15310 2730	36857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,22128	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	9131 8432	550 159	7818 1356	18304
		Монолитная стена Вид-2-1шт								
221	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	35,04181818	2768,31 1781,88	542,56 181,42	97007 62440	19012 6357	62606 12769	172381
222	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,029053527	901890,00		26203		2096	28299
223	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,04181818	1180,39 420,61	740,94 162,55	41363 14739	25964 5696	18596 4797	64756
224	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,654545455	18652,00		124121		9930	134050
225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,469263636	212819,00		99868		7989	107858
226	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,518143636	221796,00		114922		9194	124116
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12548	228894,00		28722		2298	31019
228	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,987407273	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	22632 19540	2429 695	18414 3284	44330
229	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установки отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,12548	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	5178 4782	312 90	4433 769	10380
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027345455	212819,00		5820		466	6285
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0076	228894,00		1740		139	1879

87030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,034945455	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	730 629	86 25	594 106	1430
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт								
233	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубки объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	99,05454545	2768,31 1781,88	542,56 181,42	274214 176503	53743 17970	176971 36095	487280
234	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубки стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,082127127	901890,00		74070		5926	79995
235	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	99,05454545	1180,39 420,61	740,94 162,55	116923 41663	73393 16101	52566 13559	183048
236	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	19,49090909	18652,00		363544		29084	392628
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,831694545	212819,00		177000		14160	191160
238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,089861818	221796,00		241727		19338	261065
239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,459469091	228894,00		105170		8414	113583
240	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	1,921556364	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	44043 38026	4727 1353	35835 6390	86269
241	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,459469091	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	18959 17508	1142 329	16232 2815	38007
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт								
242	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	99,05454545	2768,31 1781,88	542,56 181,42	274214 176503	53743 17970	176971 36095	487280
243	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,082127127	901890,00		74070		5926	79995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91% СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	99,05454545	1180,39 420,61	740,94 162,55	116923 41663	73393 16101	52566 13559	183048
245	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	17,16363636	18652,00		320136		25611	345747
246	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,994116364	212819,00		211567		16925	228492
247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,864149091	221796,00		191665		15333	206998
248	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,380792727	228894,00		87161		6973	94134
249	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91% СП - 8%	т	1,858265455	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	42593 36773	4571 1309	34655 6180	83427
250	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91% СП - 8%	т	0,380792727	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	15713 14510	946 273	13453 2333	31499
251	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1344	212819,00		28603		2288	30891
252	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0462	228894,00		10575		846	11421
253	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91% СП - 8%	т	0,1806	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	3774 3248	444 127	3072 548	7393
		Монолитная стена Вид-5, Вид-5н-2шт								
254	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91% СП - 8%	м2 конструкций	85,57090909	2768,31 1781,88	542,56 181,42	236887 152477	46427 15524	152881 31181	420949
255	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,070947709	901890,00		63987		5119	69106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	85,57090909	1180,39 420,61	740,94 162,55	101007 35992	63403 13910	45410 11713	158131
257	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	16,81818182	18652,00		313693		25095	338788
258	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4004	212819,00		85213		6817	92030
259	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,084065455	221796,00		240441		19235	259677
260	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,370294545	228894,00		84758		6781	91539
261	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	1,484465455	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	34025 29376	3651 1045	27684 4937	66645
262	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,370294545	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	15280 14110	920 265	13082 2269	30631
		Монолитная стена Вид-6-1шт								
263	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	35,04363636	2768,31 1781,88	542,56 181,42	97012 62444	19013 6358	62609 12770	172390
264	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,029055036	901890,00		26204		2096	28301
265	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,04363636	1180,39 420,61	740,94 162,55	41365 14740	25965 5696	18597 4797	64759
266	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,654545455	18652,00		124121		9930	134050
267	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,489754545	212819,00		104229		8338	112567
268	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,518085455	221796,00		114909			124102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%							9193	
269	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127292727	228894,00		29137			31467
		СП - 8%							2331	
270	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,00784	22920,71	2459,74	23100	2479	18795	45247
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	19944	710	3352	
271	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,127292727	41263,37	2485,58	5253	316	4497	10530
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	4851	91	780	
272	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027345455	212819,00		5820			6285
		СП - 8%							466	
273	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894,00		1740			1879
		СП - 8%							139	
274	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,034945455	20894,28	2459,74	730	86	594	1430
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	629	25	106	
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7н-2шт								
275	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	19,52	2768,31	542,56	54037	10591	34874	96025
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	34782	3541	7113	
276	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,016184218	901890,00		14596			15764
		СП - 8%							1168	
277	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,52	1180,39	740,94	23041	14463	10359	36072
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	8210	3173	2672	
278	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,498181818	18652,00		65248			70468
		СП - 8%							5220	
279	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131709091	212819,00		28030			30273
		СП - 8%							2242	
280	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24328	221796,00		53959			58275
		СП - 8%							4317	
281	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080930909	228894,00		18525			20007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%							1482	
282	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,374989091	22920,71	2459,74	8595	922	6993	16835
		НР - 95%, СП - 8%			19788,97	704,27	7421	264	1247	
283	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,080930909	41263,37	2485,58	3339	201	2859	6695
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3084	58	496	
		Монолитная стена Вид-8-1шт								
284	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	65,07272727	2768,31	542,56	180141	35306	116259	320113
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	115952	11805	23712	
285	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,053952455	901890,00		48659			52552
		СП - 8%							3893	
286	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	65,07272727	1180,39	740,94	76811	48215	34533	120251
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	27370	10578	8907	
287	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,54545455	18652,00		215346			232573
		СП - 8%							17228	
288	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,616661818	212819,00		344056			371581
		СП - 8%							27525	
289	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,646474545	221796,00		143385			154856
		СП - 8%							11471	
290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3311	228894,00		75787			81850
		СП - 8%							6063	
291	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,263136364	22920,71	2459,74	51873	5567	42205	101604
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	44785	1594	7526	
292	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3311	41263,37	2485,58	13662	823	11697	27388
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	12617	237	2029	
293	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174749091	212819,00		37190			40165
		СП - 8%							2975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0486	228894,00		11124			12014
									890	
295	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,223349091	20894,28	2459,74	4667	549	3799	9143
					17986,54	704,27	4017	157	677	
		Монолитная стена Вид-9-1шт								
296	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	89,45454545	2768,31	542,56	247638	48534	159820	440054
					1781,88	181,42	159397	16229	32597	
297	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,074167655	901890,00		66891			72242
									5351	
298	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,45454545	1180,39	740,94	105591	66280	47471	165308
					420,61	162,55	37625	14541	12245	
299	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	13,63636364	18652,00		254345			274693
									20348	
300	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,905212727	212819,00		405465			437903
									32437	
301	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,782123636	221796,00		173472			187350
									13878	
302	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,431309091	228894,00		98724			106622
									7898	
303	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	2,687336364	22920,71	2459,74	61596	6610	50116	120648
					19788,97	704,27	53180	1893	8937	
304	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,431309091	41263,37	2485,58	17797	1072	15238	35678
					38105,80	716,97	16435	309	2643	
305	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,174749091	212819,00		37190			40165
									2975	
306	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0486	228894,00		11124			12014
									890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,223349091	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	4667 4017	549 157	3799 677	9143
		Монолитная стена Вид-10-1шт								
308	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	60,87454545	2768,31 1781,88	542,56 181,42	168520 108471	33028 11044	108759 22182	299461
309	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,050471691	901890,00		45520		3642	49162
310	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	60,87454545	1180,39 420,61	740,94 162,55	71856 25604	45104 9895	32305 8333	112493
311	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	11,07272727	18652,00		206529		16522	223051
312	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,829032727	212819,00		176434		14115	190549
313	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,514243636	221796,00		114057		9125	123182
314	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,262109091	228894,00		59995		4800	64795
315	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	1,343276364	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	30789 26582	3304 946	25051 4467	60307
316	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,262109091	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10816 9988	651 188	9260 1606	21682
317	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,155781818	212819,00		33153		2652	35806
318	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0434	228894,00		9934		795	10729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,199181818	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	4162 3583	490 140	3388 604	8154
		Монолитная стена Вид-11-1шт								
320	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	60,87454545	2768,31 1781,88	542,56 181,42	168520 108471	33028 11044	108759 22182	299461
321	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,050471691	901890,00		45520		3642	49162
322	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	60,87454545	1180,39 420,61	740,94 162,55	71856 25604	45104 9895	32305 8333	112493
323	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	11,07272727	18652,00		206529		16522	223051
324	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,829032727	212819,00		176434		14115	190549
325	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,514243636	221796,00		114057		9125	123182
326	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,264749091	228894,00		60599		4848	65447
327	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	1,343276364	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	30789 26582	3304 946	25051 4467	60307
328	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,264749091	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10924 10088	658 190	9353 1622	21900
329	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,155781818	212819,00		33153		2652	35806
330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0434	228894,00		9934		795	10729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,199181818	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	4162 3583	490 140	3388 604	8154
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт								
332	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	20,27272727	2768,31 1781,88	542,56 181,42	56121 36124	10999 3678	36219 7387	99728
333	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,016808327	901890,00		15159		1213	16372
334	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	20,27272727	1180,39 420,61	740,94 162,55	23930 8527	15021 3295	10758 2775	37463
335	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,552727273	18652,00		84917		6793	91711
336	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,34032	212819,00		72427		5794	78221
337	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,363098182	221796,00		80534		6443	86976
338	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,041363636	228894,00		9468		757	10225
339	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,703418182	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	16123 13920	1730 495	13118 2339	31580
340	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,041363636	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	1707 1576	103 30	1461 253	3422
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт								
341	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	30,83636364	2768,31 1781,88	542,56 181,42	85365 54947	16731 5594	55092 11237	151694
342	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,025566727	901890,00		23058		1845	24903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	30,83636364	1180,39 420,61	740,94 162,55	36399 12970	22848 5012	16364 4221	56984
344	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	7,276363636	18652,00		135719		10857	146576
345	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,572676364	221796,00		127017		10161	137179
346	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,060509091	228894,00		13850		1108	14958
347	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,572676364	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	13126 11333	1409 403	10680 1904	25710
348	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,060509091	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	2497 2306	150 43	2138 371	5005
		Монолитная стена Вид-14-1шт								
349	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	35,41818182	2768,31 1781,88	542,56 181,42	98049 63111	19216 6426	63278 12906	174233
350	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,029365564	901890,00		26485		2119	28603
351	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,41818182	1180,39 420,61	740,94 162,55	41807 14897	26243 5757	18796 4848	65451
352	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,654545455	18652,00		124121		9930	134050
353	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,489754545	212819,00		104229		8338	112567
354	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,518718182	221796,00		115050		9204	124254
355	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,127507273	228894,00		29186		2335	31521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 93%, СП - 8%	т	1,008472727	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	23115 19957	2481 710	18807 3354	45276
357	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,127507273	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	5261 4859	317 91	4505 781	10547
358	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027345455	212819,00		5820		466	6285
359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0076	228894,00		1740		139	1879
360	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,034945455	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	730 629	86 25	594 106	1430
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15и-2шт								
361	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	89,96363636	2768,31 1781,88	542,56 181,42	249047 160304	48811 16321	160729 32782	442559
362	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,074589745	901890,00		67272		5382	72653
363	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,96363636	1180,39 420,61	740,94 162,55	106192 37840	66658 14624	47742 12315	166248
364	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	16,61818182	18652,00		309962		24797	334759
365	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,367345455	212819,00		290997		23280	314277
366	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,923578182	221796,00		204846		16388	221234
367	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,450381818	228894,00		103090		8247	111337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	2,290923636	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	52510 45335	5635 1613	42723 7619	102851
369	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,450381818	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	18584 17162	1119 323	15911 2760	37255
370	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,198429091	212819,00		42229		3378	45608
371	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0552	228894,00		12635		1011	13646
372	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,253629091	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	5299 4562	624 179	4314 769	10382
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт								
373	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	89,96363636	2768,31 1781,88	542,56 181,42	249047 160304	48811 16321	160729 32782	442559
374	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,074589745	901890,00		67272		5382	72653
375	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	89,96363636	1180,39 420,61	740,94 162,55	106192 37840	66658 14624	47742 12315	166248
376	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	19,42181818	18652,00		362256		28980	391236
377	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,245785455	212819,00		265127		21210	286337
378	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,855189091	221796,00		189678		15174	204852
379	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,352723636	228894,00		80736		6459	87195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	2,100974545	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	48156 41576	5168 1480	39181 6987	94324
381	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,352723636	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	14555 13441	877 253	12461 2161	29177
382	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1744	212819,00		37116		2969	40085
383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03608	228894,00		8258		661	8919
384	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,21048	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	4398 3786	518 148	3580 638	8616
		Монолитная стена Вид-17-1шт								
385	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	63,38181818	2768,31 1781,88	542,56 181,42	175461 112939	34388 11499	113238 23096	311795
386	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,052550491	901890,00		47395		3792	51186
387	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,38181818	1180,39 420,61	740,94 162,55	74815 26659	46962 10303	33635 8676	117126
388	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	10,27272727	18652,00		191607		15329	206935
389	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,157689091	212819,00		246378		19710	266088
390	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,612465455	221796,00		135842		10867	146710
391	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,33744	228894,00		77238		6179	83417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	1,770154545	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	40573 35030	4354 1247	33011 5887	79471
393	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,33744	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	13924 12858	839 242	11921 2068	27913
394	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,251927273	212819,00		53615		4289	57904
395	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0707	228894,00		16183		1295	17477
396	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,322627273	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	6741 5803	794 227	5487 978	13207
		Монолитная стена Вид-18-1шт								
397	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	63,38181818	2768,31 1781,88	542,56 181,42	175461 112939	34388 11499	113238 23096	311795
398	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,052550491	901890,00		47395		3792	51186
399	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,38181818	1180,39 420,61	740,94 162,55	74815 26659	46962 10303	33635 8676	117126
400	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	10,16363636	18652,00		189572		15166	204738
401	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,242970909	212819,00		264528		21162	285690
402	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,598098182	221796,00		132656		10612	143268
403	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,323974545	228894,00		74156		5932	80088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	1,841069091	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	42199 36433	4529 1297	34334 6123	82655
405	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,323974545	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	13368 12345	805 232	11446 1985	26799
406	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,321367273	212819,00		68393		5471	73865
407	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0894	228894,00		20463		1637	22100
408	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	т	0,410767273	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	8583 7388	1010 289	6987 1246	16815
		Монолитная стена Вид-19-1шт								
409	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций	62,81818182	2768,31 1781,88	542,56 181,42	173900 111934	34083 11396	112231 22891	309022
410	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,052083182	901890,00		46973		3758	50731
411	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	62,81818182	1180,39 420,61	740,94 162,55	74150 26422	46545 10211	33336 8599	116085
412	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	13,54545455	18652,00		252650		20212	272862
413	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,178516364	212819,00		250811		20065	270876
414	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,43356	221796,00		96162		7693	103855
415	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3027	228894,00		69286		5543	74829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	1,612076364	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	36950 31901	3965 1135	30063 5361	72374
417	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,3027	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	12490 11535	752 217	10694 1855	25039
418	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,047854545	212819,00		10184		815	10999
419	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0133	228894,00		3044		244	3288
420	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,061154545	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	1278 1100	150 43	1040 185	2503
		Монолитная стена Вид-20-1шт								
421	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	62,81818182	2768,31 1781,88	542,56 181,42	173900 111934	34083 11396	112231 22891	309022
422	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,052098255	901890,00		46987		3759	50746
423	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций (без вычета проемов)	62,81818182	1180,39 420,61	740,94 162,55	74150 26422	46545 10211	33336 8599	116085
424	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	13,54545455	18652,00		252650		20212	272862
425	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,069414545	212819,00		227592		18207	245799
426	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,963018182	221796,00		213594		17087	230681
427	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,296636364	228894,00		67898		5432	73330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	2,032432727	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	46585 40220	4999 1431	37903 6759	91246
429	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,296636364	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	12240 11304	737 213	10480 1818	24538
430	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,047854545	212819,00		10184		815	10999
431	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0133	228894,00		3044		244	3288
432	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,061154545	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	1278 1100	150 43	1040 185	2503
		Монолитная стена Вид-21-1шт								
433	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	35,41818182	2768,31 1781,88	542,56 181,42	98049 63111	19216 6426	63278 12906	174233
434	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,029365564	901890,00		26485		2119	28603
435	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 9%	м2 конструкций (без вычета проемов)	35,41818182	1180,39 420,61	740,94 162,55	41807 14897	26243 5757	18796 4848	65451
436	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,654545455	18652,00		124121		9930	134050
437	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,558498182	212819,00		118859		9509	128368
438	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,490154545	221796,00		108714		8697	117411
439	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,150389091	228894,00		34423		2754	37177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	1,048652727	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	24036 20752	2579 739	19556 3487	47079
441	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,150389091	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	6206 5731	374 108	5313 921	12440
442	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027345455	212819,00		5820		466	6285
443	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0076	228894,00		1740		139	1879
444	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	0,034945455	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	730 629	86 25	594 106	1430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							25454253
		РАЗДЕЛ 4.Монолитное перекрытие								
		Монолитное перекрытие на отм.+6,440 : +11,960								
445	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	765,5	1372,67 890,94	259,80 88,17	1050779 682015	198877 67494	682053 138627	1871458
446	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,5173419	901890,00		286207		22897	309104
447	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	765,5	764,63 210,31	476,97 105,41	585324 160992	365121 80691	219932 64421	869677
448	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	125,33	18652,00		2337655		187012	2524668
449	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	8,1984	247045,00		2025374		162030	2187404
450	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 8%	т	8,1984	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	81709 57870	20166 5774	57916 11170	150795
451	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	1,0158	212819,00		216182			233476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%							17295	
452	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	т	1,0158	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	26856 23648	2525 728	22183 3923	52962
453	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ СП - 8%	т	5,2463584	212819,00		1116525			1205847
									89322	
454	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ СП - 8%	т	0,930668	228894,00		213024			230066
									17042	
455	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	т	6,1770264	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	61563 43602	15194 4350	43637 8416	113616
456	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1 СП - 8%	т	2,0886	228894,00		478068			516313
									38245	
457	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	т	2,0886	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	55219 48624	5191 1497	45610 8066	108895
458	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм СП - 8%	т	0,77828	221796,00		172619			186429
									13810	
459	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	т	0,77828	45955,93 42824,20	2459,74 704,27	35767 33329	1914 548	30828 5328	71923
460	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм СП - 8%	т	0,6742	221796,00		149535			161498
									11963	
461	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	т	0,6742	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	17825 15696	1676 483	14723 2604	35151
		Монолитное перекрытие на отм. +14,720								
462	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 ПР - 91%, СП - 8%	м2 конструкций	766,15	1372,67 890,94	259,80 88,17	1051671 682594	199046 67551	682632 138744	1873047
463	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,3176113	901890,00		286450			309366
									22916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	м2 конструкций	766,15	764,63 210,31	476,97 105,41	585821 161129	365431 80760	220119 64475	870415
465	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 I ОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	125,33	18652,00		2337655		187012	2524668
466	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	8,1984	247045,00		2025374		162030	2187404
467	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	т	8,1984	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	81709 57870	20166 5774	57916 11170	150795
468	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм СП - 8%	т	1,11012	212819,00		236255		18900	255155
469	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	т	1,11012	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	29350 25844	2759 796	24243 4287	57879
470	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ СП - 8%	т	5,2463584	212819,00		1116525		89322	1205847
471	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ СП - 8%	т	0,930668	228894,00		213024		17042	230066
472	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	т	6,1770264	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	61563 43602	15194 4350	43637 8416	113616
473	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1 СП - 8%	т	2,0886	228894,00		478068		38245	516313
474	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	т	2,0886	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	55219 48624	5191 1497	45610 8066	108895
475	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм СП - 8%	т	0,77828	221796,00		172619		13810	186429
476	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 НР - 91%, СП - 85%	т	0,77828	45955,93 42824,20	2459,74 704,27	35767 33329	1914 548	30828 5328	71923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм								
		СП - 8%	т	0,6742	221796,00		149535			161498
									11963	
478	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94								
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,6742	26438,16	2485,58	17825	1676	14723	35151
					23280,59	716,97	15696	483	2604	
		Монолитное перекрытие на отм.-1,350								
530	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150								
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9	23575,52	1707,94	44793	3245	4182	52894
					2024,49	394,49	3847	750	3918	
531	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%	т	0,22808	247045,00		56346			60854
									4508	
532	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		СП - 8%	т	0,0177	228894,00		4051			4376
									324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							21805873
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							47260126
		Временные здания и сооружения			0,9 %		425.341			
		Итого с временными								47.685.467
		Зимние удорожания			0,49 %		233.659			
		Итого с зимними удорожаниями								47.919.126
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		958.383			
		Итого с непредвиденными работими и затратами								48.877.509
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге							15.640.803
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге							34.899.738
		ИТОГО								50.540.540
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786								50.287.838
		НДС			12 %		6.034.541			
		Итого с НДС								56.322.378

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**