Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140007772
021140015835

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000001	26.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. вг.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А)			тенге	1	179 670 617,00	179 670 617,00	19 250 423,00
				Итого	1	x	179 670 617,00	19 250 423,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / / **Шахин С.**
Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жаксылык Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	584 636 745	160 420 194							19 250 423	179 670 617
	АКТ 1		160 420 194							19 250 423	179 670 617
2	Удержание аванса	120 375 464	31 178 636							3 741 436	34 920 072
	Всего к оплате	**464 261 281**	**129 241 558**							**15 508 987**	**144 750 545**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ :КЖ										
		РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены										
		Монолитная стена Вид-8-1шт										
1	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		0,1888334	901890,00	--	170307	--	170307	--	183932
						--	--	--	--		13625	
2	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		7,9209694	22920,71	2459,74	181554	19483	5323	147717	355613
						19788,97	704,27	156748	5579		26342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,1588488	41263,37	2485,58	47818	2880	779	40941	95859
						38105,80	716,97	44159	831		7101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6116212	212819,00	--	130165	--	130165	--	140578
						--	--	--	--		10413	
5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1700998	228894,00	--	38935	--	38935	--	42050
						--	--	--	--		3115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,781721	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	16333 14060	1923 551	350	13296 2370	32000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
7	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2595865	901890,00 --	-- --	234118 --	-- --	234118	-- 18729	252848
8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8104216	-212819,00 --	-- --	-810930 --	-- --	-810930	-- -64874	-875805
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5642457	-221796,00 --	-- --	-346943 --	-- --	-346943	-- -27755	-374699
10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8626173	-228894,00 --	-- --	-197448 --	-- --	-197448	-- -15796	-213244
11	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	9,4056679	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	215585 186128	23135 6624	6322	175405 31279	422269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,5095803	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	62290 57524	3752 1082	1014	53332 9250	124872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3494978	-212819,00 --	-- --	-74380 --	-- --	-74380	-- -5950	-80330
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0971999	-228894,00 --	-- --	-22248 --	-- --	-22248	-- -1780	-24028
15	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,781721	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	16333 14060	1923 551	350	13296 2370	32000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
16	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1009433	-901890,00	–	-91040	–	-91040	–	-98323
					–	–	–	–		-7283	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6580638	-212819,00	–	-352867	–	-352867	–	-381097
					–	–	–	–		-28229	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0284862	-221796,00	–	-228114	–	-228114	–	-246363
					–	–	–	–		-18249	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5242177	-228894,00	–	-119990	–	-119990	–	-129590
					–	–	–	–		-9599	
20	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,7014626	22920,71	2459,74	107761	11564	3160	87677	211073
					19788,97	704,27	93037	3311		15635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9173809	41263,37	2485,58	37854	2280	616	32410	75885
					38105,80	716,97	34958	658		5621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3115633	-212819,00	–	-66307	–	-66307	–	-71611
					–	–	–	–		-5305	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0867999	-228894,00	–	-19868	–	-19868	–	-21457
					–	–	–	–		-1589	
24	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6971357	20894,28	2459,74	14566	1715	312	11857	28537
					17986,54	704,27	12539	491		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-11-1шт									
25	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1009433	-901890,00	–	-91040	–	-91040	–	-98323
					–	–	–	–		-7283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6580638	-212819,00	–	-352867	–	-352867	–	-381097
					–	–	–	–		-28229	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0284862	-221796,00	–	-228114	–	-228114	–	-246363
					–	–	–	–		-18249	
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5294977	-228894,00	–	-121199	–	-121199	–	-130895
					–	–	–	–		-9696	
29	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,7014626	22920,71	2459,74	107761	11564	3160	87677	211073
					19788,97	704,27	93037	3311		15635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9266209	41263,37	2485,58	38236	2303	623	32736	76650
					38105,80	716,97	35310	664		5678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3115633	-212819,00	–	-66307	–	-66307	–	-71611
					–	–	–	–		-5305	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0867999	-228894,00	–	-19868	–	-19868	–	-21457
					–	–	–	–		-1589	
33	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6971357	20894,28	2459,74	14566	1715	312	11857	28537
					17986,54	704,27	12539	491		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12п-2шт									
34	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0336166	-901890,00	–	-30318	–	-30318	–	-32744
					–	–	–	–		-2425	
35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6806393	-212819,00	–	-144853	–	-144853	–	-156441
					–	–	–	–		-11588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7261956	-221796,00	–	-161067	–	-161067	–	-173953
					–	–	–	–		-12885	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0827272	-228894,00	–	-18936	–	-18936	–	-20451
					–	–	–	–		-1515	
38	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,4619612	22920,71	2459,74	56430	6056	1654	45913	110530
					19788,97	704,27	48720	1734		8187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1447726	41263,37	2485,58	5974	360	97	5115	11976
					38105,80	716,97	5517	104		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт									
40	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0511334	-901890,00	–	-46117	–	-46117	–	-49806
					–	–	–	–		-3689	
41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1453516	-221796,00	–	-254034	–	-254034	–	-274357
					–	–	–	–		-20323	
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1210181	-228894,00	–	-27700	–	-27700	–	-29916
					–	–	–	–		-2216	
43	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0043653	22920,71	2459,74	45941	4930	1347	37379	89986
					19788,97	704,27	39664	1412		6666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2117816	41263,37	2485,58	8739	526	143	7482	17518
					38105,80	716,97	8070	152		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
45	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0587311	-901890,00	–	-52969	–	-52969	–	-57207
					–	–	–	–		-4238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9795081	-212819,00	–	-208458	–	-208458	–	-225135
					–	–	–	–		-16677	
47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0374353	-221796,00	–	-230099	–	-230099	–	-248507
					–	–	–	–		-18408	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2550143	-228894,00	–	-58371	–	-58371	–	-63041
					–	–	–	–		-4670	
49	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,529651	22920,71	2459,74	80902	8682	2372	65824	158464
					19788,97	704,27	69848	2486		11738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,446275	41263,37	2485,58	18415	1109	300	15766	36916
					38105,80	716,97	17006	320		2734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546909	-212819,00	–	-11639	–	-11639	–	-12570
					–	–	–	–		-931	
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	-228894,00	–	-3479	–	-3479	–	-3758
					–	–	–	–		-278	
53	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,122309	20894,28	2459,74	2556	301	55	2080	5007
					17986,54	704,27	2200	86		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
54	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1491793	-901890,00	–	-134543	–	-134543	–	-145307
					–	–	–	–		-10763	
55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7346882	-212819,00	–	-581994	–	-581994	–	-628553
					–	–	–	–		-46559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,8471545	-221796,00	–	-409691	–	-409691	–	-442467
					–	–	–	–		-32775	
57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,9007627	-228894,00	–	-206179	–	-206179	–	-222674
					–	–	–	–		-16494	
58	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	8,0182247	22920,71	2459,74	183783	19723	5388	149531	359979
					19788,97	704,27	158672	5647		26665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,5763348	41263,37	2485,58	65045	3918	1060	55690	130394
					38105,80	716,97	60067	1130		9659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3968578	-212819,00	–	-84459	–	-84459	–	-91216
					–	–	–	–		-6757	
61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1103999	-228894,00	–	-25270	–	-25270	–	-27291
					–	–	–	–		-2022	
62	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,8877009	20894,28	2459,74	18548	2184	397	15099	36338
					17986,54	704,27	15967	625		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
63	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,1491793	-901890,00	–	-134543	–	-134543	–	-145307
					–	–	–	–		-10763	
64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,4915684	-212819,00	–	-530253	–	-530253	–	-572673
					–	–	–	–		-42420	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,7103765	-221796,00	–	-379355	–	-379355	–	-409703
					–	–	–	–		-30348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7054466	-228894,00	–	-161472	–	-161472	–	-174390
					–	–	–	–		-12918	
67	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,3534036	22920,71	2459,74	168545	18087	4942	137133	330132
					19788,97	704,27	145516	5179		24454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2345315	41263,37	2485,58	50941	3069	829	43614	102120
					38105,80	716,97	47043	885		7564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3487997	-212819,00	–	-74231	–	-74231	–	-80170
					–	–	–	–		-5938	
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0721599	-228894,00	–	-16517	–	-16517	–	-17838
					–	–	–	–		-1321	
71	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7366793	20894,28	2459,74	15392	1812	330	12530	30156
					17986,54	704,27	13250	519		2234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
72	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1051009	-901890,00	–	-94789	–	-94789	–	-102373
					–	–	–	–		-7583	
73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3153759	-212819,00	–	-492756	–	-492756	–	-532176
					–	–	–	–		-39420	
74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2249297	-221796,00	–	-271685	–	-271685	–	-293419
					–	–	–	–		-21735	
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6748793	-228894,00	–	-154476	–	-154476	–	-166834
					–	–	–	–		-12358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл 4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,1955347	22920,71	2459,74	142006	15239	4164	115540	278149
					19788,97	704,27	122603	4363		20604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1810388	41263,37	2485,58	48734	2936	794	41725	97695
					38105,80	716,97	45004	847		7237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,503854	-212819,00	–	-107230	–	-107230	–	-115808
					–	–	–	–		-8578	
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1413999	-228894,00	–	-32366	–	-32366	–	-34955
					–	–	–	–		-2589	
80	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1291943	20894,28	2459,74	23594	2778	506	19206	46224
					17986,54	704,27	20310	795		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
81	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1051009	-901890,00	–	-94789	–	-94789	–	-102373
					–	–	–	–		-7583	
82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4859393	-212819,00	–	-529055	–	-529055	–	-571380
					–	–	–	–		-42324	
83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1961952	-221796,00	–	-265311	–	-265311	–	-286536
					–	–	–	–		-21225	
84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6479484	-228894,00	–	-148312	–	-148312	–	-160176
					–	–	–	–		-11865	
85	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл 4 п 3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,4437354	22920,71	2459,74	147695	15850	4330	120168	289292
					19788,97	704,27	127515	4538		21429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1339098	41263,37	2485,58	46789	2818	762	40060	93796
					38105,80	716,97	43209	813		6948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6427339	-212819,00	–	-136786	–	-136786	–	-147729
					–	–	–	–		-10943	
88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1787998	-228894,00	–	-40926	–	-40926	–	-44200
					–	–	–	–		-3274	
89	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,437684	20894,28	2459,74	30039	3536	644	24453	58852
					17986,54	704,27	25859	1013		4359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
90	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1041663	-901890,00	–	-93947	–	-93947	–	-101462
					–	–	–	–		-7516	
91	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3570304	-212819,00	–	-501621	–	-501621	–	-541751
					–	–	–	–		-40130	
92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8671191	-221796,00	–	-192324	–	-192324	–	-207709
					–	–	–	–		-15386	
93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6053994	-228894,00	–	-138572	–	-138572	–	-149658
					–	–	–	–		-11086	
94	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,6422616	22920,71	2459,74	129325	13878	3792	105222	253310
					19788,97	704,27	111655	3974		18764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0594489	41263,37	2485,58	43716	2633	712	37429	87637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					38105,80	716,97	40371	760		6492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095709	-212819,00	–	-20369	–	-20369	–	-21998
					–	–	–	–		-1629	
97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	-228894,00	–	-6089	–	-6089	–	-6576
					–	–	–	–		-487	
98	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2140407	20894,28	2459,74	4472	526	96	3641	8762
					17986,54	704,27	3850	151		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
99	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1041964	-901890,00	–	-93974	–	-93974	–	-101492
					–	–	–	–		-7518	
100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,138827	-212819,00	–	-455183	–	-455183	–	-491598
					–	–	–	–		-36415	
101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9260344	-221796,00	–	-427187	–	-427187	–	-461362
					–	–	–	–		-34175	
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5932721	-228894,00	–	-135796	–	-135796	–	-146660
					–	–	–	–		-10864	
103	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,1135074	22920,71	2459,74	163047	17497	4781	132659	319362
					19788,97	704,27	140769	5010		23656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0382262	41263,37	2485,58	42841	2581	698	36679	85882
					38105,80	716,97	39562	744		6362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095709	-212819,00	–	-20369	–	-20369	–	-21998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-1629	
106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	-228894,00	–	-6089	–	-6089	–	-6576
					–	–	–	–		-487	
107	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2140407	20894,28	2459,74	4472	526	96	3641	8762
					17986,54	704,27	3850	151		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
108	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0587311	-901890,00	–	-52969	–	-52969	–	-57207
					–	–	–	–		-4238	
109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1169952	-212819,00	–	-237718	–	-237718	–	-256735
					–	–	–	–		-19017	
110	С121-050301-3201)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7251001	221796,00	–	160824	–	160824	–	173690
					–	–	–	–		12866	
111	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5264002	228894,00	–	120490	–	120490	–	130129
					–	–	–	–		9639	
112	Е11-061601-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,6702809	22920,71	2459,74	84125	9028	2466	68447	164778
					19788,97	704,27	72631	2585		12206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-061601-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5263613	41263,37	2485,58	21719	1308	354	18596	43540
					38105,80	716,97	20057	377		3225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0958	212819,00	–	20388	–	20388	–	22019
					–	–	–	–		1631	
115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266253	228894,00	–	6094	–	6094	–	6582
					–	–	–	–		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-061601-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,122309	20894,28	2459,74	2556	301	55	2080	5007
					17986,54	704,27	2200	86		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-8548445	246432	-10999959	2070899	-6995750
		Накладные расходы	Тенге				2070899				
		Сметная прибыль	Тенге				-518204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-6995750				
		РАЗДЕЛ 2.Лестница									
		Ограждение									
117	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	99,62	698,50	81,08	69584	8077	7390	67873	148454
					543,24	34,15	54117	3403		10997	
118	С121-060208-0701	Ограждения двухрегельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	99,62	9970,00	–	993211	–	993211	–	1072668
					–	–	–	–		79457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1062796	8077	1000601	67873	1221122
		Накладные расходы	Тенге				67873				
		Сметная прибыль	Тенге				90454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1221122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ	Тенге				-5774627				-5774627

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛЫ:АР и КМ									
		РАЗДЕЛ 1.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,32	8060,40	489,49	131546	7988	29103	89648	238889
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	94455	1940		17695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	15,9936	19994,00	–	319776	–	319776	–	345358
		СП - 8%			–	–	–	–		25582	
3	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	113,52	484,72	0,08	55026	9	34603	18989	79936
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	20414	5		5921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,63384	45808,74	9255,82	29035	5867	8814	10845	43071
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	14354	1364		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6288	317203,00	–	199457	–	199457	–	215414
		СП - 8%			–	–	–	–		15957	
6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00504	262672,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
7	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	240	29,00	–	6960	–	6960	–	7517
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
8	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0022608	3161283,00	–	7147	–	7147	–	7719
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0372	378231,69	2257,49	14070	84	11473	2363	17748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2513	27		1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,08	8060,40	489,49	32886	1997	7275	22412	59722
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	23614	485		4424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	3,9984	19994,00	--	79944	--	79944	--	86340
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
12	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	8589	2		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,3093	45808,74	9255,82	14169	2863	4302	5292	21018
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	7004	666		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,30678	317203,00	--	97312	--	97312	--	105096
		СП - 8%			--	--	--	--		7785	
15	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	262672,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
16	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	120	29,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
17	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0011304	3161283,00	--	3574	--	3574	--	3859
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,00816	378231,69	2257,49	3086	18	2517	518	3893
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	551	6		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
19	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,68	8060,40	489,49	37723	2291	8346	25708	68505
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	27086	556		5074	
20	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	4,5864	19994,00	--	91700	--	91700	--	99037
		СП - 8%			--	--	--	--		7336	
21	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	8589	2		2491	
22	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,30354	45808,74	9255,82	13905	2810	4221	5194	20626
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	6874	653		1528	
23	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,30102	317203,00	--	95484	--	95484	--	103123
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	262672,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
25	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	120	29,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
26	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0011304	3161283,00	--	3574	--	3574	--	3859
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,01002	378231,69	2257,49	3790	23	3090	636	4780
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	677	7		354	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,2	8060,40	489,49	33854	2056	7490	23071	61479
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	24308	499		4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	4,116	19994,00	--	82295	--	82295	--	88879
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
30	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	5157	1		1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,20364	45808,74	9255,82	9328	1885	2831	3484	13838
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	4612	438		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20112	317203,00	--	63796	--	63796	--	68900
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	262672,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
34	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
35	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0009042	3161283,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,00981	378231,69	2257,49	3710	22	3025	623	4680
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	663	7		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,9	8060,40	489,49	55617	3377	12305	37902	101001
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	39935	820		7482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	6,762	19994,00	--	135199	--	135199	--	146015
		СП - 8%			--	--	--	--		10816	
39	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	5157	1		1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,15912	45808,74	9255,82	7289	1473	2213	2723	10813
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	3603	342		801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,15912	317203,00	--	50473	--	50473	--	54511
		СП - 8%			--	--	--	--		4038	
42	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	120	29,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
43	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0011304	3161283,00	--	3574	--	3574	--	3859
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,01785	378231,69	2257,49	6751	40	5505	1134	8516
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	1206	13		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
45	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,75	8060,40	489,49	30226	1836	6686	20599	54892
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	21704	446		4066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	3,675	19994,00	--	73478	--	73478	--	79356
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	5157	1		1496	
48	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,24096	45808,74	9255,82	11038	2230	3351	4123	16374
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	5457	518		1213	
49	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,23844	317203,00	--	75634	--	75634	--	81685
		СП - 8%			--	--	--	--		6051	
50	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	262672,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
51	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
52	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0009042	3161283,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,00816	378231,69	2257,49	3086	18	2517	518	3893
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	551	6		288	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
54	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,7	8060,40	489,49	118488	7195	26214	80749	215175
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	85079	1748		15939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,406	19994,00	--	288034	--	288034	--	311076
		СП - 8%			--	--	--	--		23043	
56	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	114,24	484,72	0,08	55375	9	34822	19110	80443
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	20544	5		5959	
57	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,686	45808,74	9255,82	31425	6349	9541	11738	46615
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	15535	1476		3453	
58	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,68012	317203,00	--	215736	--	215736	--	232995
		СП - 8%			--	--	--	--		17259	
59	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	262672,00	--	1545	--	1545	--	1668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
60	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
61	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	--	8338	--	8338	--	9005
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
62	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,05432	378231,69	2257,49	20546	123	16753	3450	25915
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	3670	40		1920	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
63	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,6	8060,40	489,49	101561	6168	22468	69213	184436
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	72925	1498		13662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	12,348	19994,00	--	246886	--	246886	--	266637
		СП - 8%			--	--	--	--		19751	
65	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	108,64	484,72	0,08	52660	9	33114	18173	76500
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	19537	4		5667	
66	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,686	45808,74	9255,82	31425	6349	9541	11738	46615
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	15535	1476		3453	
67	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,68012	317203,00	--	215736	--	215736	--	232995
		СП - 8%			--	--	--	--		17259	
68	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	262672,00	--	1545	--	1545	--	1668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
69	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
70	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	--	8338	--	8338	--	9005
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
71	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,0287	378231,69	2257,49	10855	65	8851	1823	13692
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	1939	21		1014	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
72	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,9	8060,40	489,49	39496	2398	8738	26916	71725
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	28360	583		5313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	4,802	19994,00	--	96011	--	96011	--	103692
		СП - 8%			--	--	--	--		7683	
74	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	97,44	484,72	0,08	47231	8	29700	16300	68613
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	17523	4		5082	
75	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,3731	45808,74	9255,82	17091	3453	5189	6384	25353
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	8449	803		1878	
76	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,36428	317203,00	--	115551	--	115551	--	124795
		СП - 8%			--	--	--	--		9244	
77	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00882	262672,00	--	2317	--	2317	--	2502
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
78	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	168	29,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
79	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001582	3161283,00	--	5001	--	5001	--	5401
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,014	378231,69	2257,49	5295	32	4317	889	6679
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	946	10		495	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
81	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7	8060,40	489,49	56423	3426	12483	38452	102464
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	40514	832		7590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	6,86	19994,00	--	137159	--	137159	--	148132
		СП - 8%			--	--	--	--		10973	--
83	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	83,02	484,72	0,08	40242	7	25306	13887	58459
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	14929	3		4330	
84	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,24752	45808,74	9255,82	11339	2291	3443	4235	16820
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	5605	533		1246	
85	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,24752	317203,00	--	78514	--	78514	--	84795
		СП - 8%			--	--	--	--		6281	
86	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
87	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
88	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,01848	378231,69	2257,49	6990	42	5699	1174	8817
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	1249	13		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4094063	74828	3334670	630385	5102401
		Накладные расходы	Тенге				630384				
		Сметная прибыль	Тенге				377956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5102403				
		РАЗДЕЛ 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040									
		Фрагмент 61-8шт									
89	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	4218,16	220,06	188973	9859	122336	55854	264414
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1267,36	73,23	56778	3281		19586	
		Фрагмент 62-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	4218,16	220,06	151854	7922	98307	44883	212475
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	45625	2636		15739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	4218,16	220,06	134981	7042	87383	39896	188867
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	40556	2343		13990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 58-8шт									
92	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	4218,16	220,06	269962	14084	174767	79792	377734
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	81111	4686		27980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 59-8шт									
93	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 60-8шт									
94	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4218,16	220,06	91112	4753	58984	26930	127485
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	27375	1582		9443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 56-8шт									
95	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 69-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	8046,74	412,98	128748	6608	87298	34495	176302
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	34842	2249		13059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 70-8шт									
98	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	4218,16	220,06	101236	5282	65537	29922	141650
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	30417	1757		10493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 71-8шт									
99	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4218,16	220,06	91112	4753	58984	26930	127485
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	27375	1582		9443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 66-4шт									
100	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	8046,74	412,98	72421	3717	49106	19403	99170
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	19598	1265		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 67-4шт									
101	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	8046,74	412,98	474758	24366	321913	127199	650113
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	128479	8294		48157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 68-8шт									
102	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	8046,74	412,98	209215	10738	141859	56054	286491
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	56618	3655		21222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 64-8шт									
103	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	4218,16	220,06	253089	13204	163843	74805	354126
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	76042	4394		26232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 65-8шт									
104	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	8046,74	412,98	386244	19823	261896	103484	528906
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	104525	6748		39178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 79-4шт									
105	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16	220,06	59054	3081	38230	17454	82629
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	17743	1025		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 80-4шт									
106	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81-12шт									
107	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	4218,16	220,06	293584	15316	190059	86774	410786
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	88209	5097		30429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81.1-8шт									
108	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 75-8шт									
109	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 76-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	4218,16 1267,36	220,06 73,23	84363 25347	4401 1465	54615	24935 8744	118042
		Фрагмент 77-4шт									
111	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	4218,16 1267,36	220,06 73,23	25309 7604	1320 439	16385	7480 2623	35413
		Фрагмент 78-4шт									
112	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16 1267,36	220,06 73,23	59054 17743	3081 1025	38230	17454 6121	82629
		Фрагмент 72-8шт									
113	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16 1267,36	220,06 73,23	168726 50695	8803 2929	109228	49870 17488	236084
		Фрагмент 73-8шт									
114	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	4218,16 1267,36	220,06 73,23	421816 126736	22006 7323	273074	124675 43719	590210
		Фрагмент 74-4шт									
115	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	8046,74 2177,60	412,98 140,58	772487 209050	39647 13496	523790	206967 78356	1057811
		Фрагмент 81.2-4шт									
116	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	4218,16 1267,36	220,06 73,23	113047 33965	5898 1962	73184	33413 11717	158176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5614119	291160	3697148	1602850	7794326
		Накладные расходы	Тенге				1602850				
		Сметная прибыль	Тенге				577358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7794327				
		РАЗДЕЛ 3. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)									
		Фрагмент 67-7шт									
117	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	8046,74	412,98	830826	42641	563347	222598	1137698
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	224838	14515		84274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 68-14шт									
118	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	8046,74	412,98	366127	18791	248255	98094	501358
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	99081	6396		37138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 69-14шт									
119	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	8046,74	412,98	225309	11564	152772	60366	308528
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	60973	3936		22854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 63-14шт									
120	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	4218,16	220,06	236217	12324	152921	69818	330517
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	70972	4101		24483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 65-14шт									
121	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	8046,74	412,98	675926	34691	458316	181097	925585
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	182919	11809		68562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 66-7шт									
122	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	8046,74	412,98	126736	6505	85934	33956	173547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	34297	2214		12855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 58-14шт									
123	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	4218,16	220,06	472433	24647	305841	139636	661035
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	141945	8201		48966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 61-14шт									
124	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	4218,16	220,06	330703	17253	214089	97745	462724
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	99361	5741		34276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81-14шт									
125	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	4218,16	220,06	342514	17869	221735	101236	479250
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	102910	5946		35500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 82-14шт									
126	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4218,16	220,06	147635	7702	95575	43636	206573
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	44358	2563		15302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 83-14шт									
127	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	8046,74	412,98	366127	18791	248255	98094	501358
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	99081	6396		37138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 78-7шт									
128	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	4218,16	220,06	103345	5392	66903	30545	144601
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	31050	1794		10711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 79-7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	4218,16	220,06	103345	5392	66903	30545	144601
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	31050	1794		10711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 80-7шт									
130	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	4218,16	220,06	295271	15404	191152	87272	413147
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	88715	5126		30603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 74-7шт									
131	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	8046,74	412,98	1351853	69381	916634	362193	1851170
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	365838	23617		137124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 77-7шт									
132	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	4218,16	220,06	44291	2311	28673	13091	61972
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	13307	769		4591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 91-14шт									
133	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	8046,74	412,98	495679	25440	336099	132804	678762
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	134140	8660		50279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 92-14шт									
134	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	4218,16	220,06	531488	27728	344072	157090	743664
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	159688	9226		55086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 93-14шт									
135	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	4218,16	220,06	324798	16945	210266	96000	454461
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	97587	5638		33664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 94-7шт									
136	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	4218,16	220,06	197831	10321	128071	58473	276808
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	59439	3434		20504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 87-14шт									
137	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	4218,16	220,06	283460	14788	183505	83782	396621
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	85167	4921		29379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 88-14шт									
138	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	4218,16	220,06	88581	4621	57345	26182	123944
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	26615	1538		9181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 89-14шт									
139	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	4218,16	220,06	649596	33890	420532	191999	908923
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	195174	11277		67328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 90-14шт									
140	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	4218,16	220,06	354325	18485	229381	104727	495776
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	106459	6151		36724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 84-14шт									
141	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	8046,74	412,98	1047686	53771	710391	280700	1434656
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	283524	18303		106271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 85-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8	4218,16	220,06	159446	8318	103222	47127	223099
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	47906	2768		16526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 86-14шт									
143	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,2	4218,16	220,06	519677	27112	336426	153599	727138
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	156139	9021		53862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10671226	552075	7076615	3002405	14767516
		Накладные расходы	Тенге				3002404				
		Сметная прибыль	Тенге				1093890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14767520				
		РАЗДЕЛ 4.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5									
144	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	8060,40	489,49	1019237	61896	225489	694604	1850948
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	731852	15033		137107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	123,921	19994,00	--	2477676	--	2477676	--	2675891
		СП - 8%			--	--	--	--		198214	
146	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа Монтаж Швеллер	т конструкций	8,32356	45808,74	9255,82	381292	77041	115758	142418	565607
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	188493	17910		41897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	8,32356	317203,00	--	2640258	--	2640258	--	2851479
		СП - 8%			--	--	--	--		211221	
148	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3458	29,00	--	100282	--	100282	--	108305
		СП - 8%			--	--	--	--		8023	
149	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0325744	3161283,00	--	102977	--	102977	--	111215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8238	
150	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СЕТКИ	т металлических изделий	1,557599	378231,69	2257,49	589133	3516	480374	98932	743111
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	105243	1136		55045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АС-1	т металлических изделий	0,0162	69824,69	2257,49	1131	37	--	1029	2333
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1095	12		173	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	228894,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
153	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ПОЯС-ОБВЯЗКА	м3	1,04	32652,00	4813,36	33958	5006	18484	10455	47966
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	10468	1021		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	221796,00	--	4684	--	4684	--	5059
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
155	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1677006	224426,00	--	37636	--	37636	--	40647
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
156	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники В15. Устройство	м3	5,4	30545,66	5252,15	164947	28362	93085	44990	226732
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	43500	5939		16795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79344	221796,00	--	175982	--	175982	--	190060
		СП - 8%			--	--	--	--		14079	
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014976	228894,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
159	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	434,54	6,05	127007	1768	--	95842	240677
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	125239	869		17828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	14,614	12848,00	--	187761	--	187761	--	202782
		СП - 8%			--	--	--	--		15021	
161	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	300,28	3077,32	14,14	924059	4247	589705	304707	1327067
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1099,33	3,65	330107	1095		98301	
162	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУК	м2 покрытия	27,128	3077,32	14,14	83482	384	53275	27528	119890
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1099,33	3,65	29823	99		8881	
163	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	34805,86	2000,56	114859	6602	62075	45395	173075
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13994,40	797,09	46182	2630		12820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9173497	188858	7372637	1465900	11490551
		Накладные расходы	Тенге				1465809				
		Сметная прибыль	Тенге				851152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11490548				
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие на отм.+14,800									
164	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	162,20	12,59	11354	881	4760	5457	18156
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,61	3,13	5713	219		1345	
165	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана "ИЗОСПАН"	м2	77	147,00	--	11319	--	11319	--	12225
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
166	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	922,67	52,55	64587	3679	23360	35340	107921
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			536,39	12,37	37548	866		7994	
167	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	8,652	20683,00	--	178949	--	178949	--	193265
		СП - 8%			--	--	--	--		14316	
168	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	70	687,04	103,30	48093	7231	24754	16508	69769
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			230,12	26,21	16108	1835		5168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/	м2 стяжки	70	90,12	7,62	6309	533	5478	405	7251
		НР - 92%, СП - 8%			4,26	2,03	298	142		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия Утепление легким (ячеистым) бетоном толщ.30-200мм	м3 утеплителя	8,12	34551,60	1478,16	280559	12003	240643	28607	333869
		НР - 92%; СП - 8%			3437,61	391,79	27913	3181		24733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	70	687,04	103,30	48093	7231	24754	16508	69769
		НР - 92%, СП - 8%			230,12	26,21	16108	1835		5168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/	м2 стяжки	70	90,12	7,62	6309	533	5478	405	7251
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	298	142		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	70	204,36	14,34	14305	1003	657	11904	28306
		НР - 92%; СП - 8%			180,64	4,21	12645	295		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	79,1	821,00	--	64941	--	64941	--	70136
		СП - 8%			--	--	--	--		5195	
175	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	80,5	679,00	--	54660	--	54660	--	59032
		СП - 8%			--	--	--	--		4373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				789477	33095	639753	115134	976980
		Накладные расходы	Тенге				115134				
		Сметная прибыль	Тенге				72369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				976981				

РАЗДЕЛ 6.Металлическая решетка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,18902	59036,69	2726,64	11159	515	682	6938	19544
		НР - 69%, СП - 8%			52704,60	488,29	9962	92		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	762986,00	--	144220	--	144220	--	155757
		СП - 8%			--	--	--	--		11538	
178	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,68	159,23	3,44	745	16	481	173	991
		НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	248	3		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				156124	532	145383	7111	176292
		Накладные расходы	Тенге				7111				
		Сметная прибыль	Тенге				13058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				176293				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы-75%									
		Окна									
179	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,356	2983,75	176,32	147266	8702	74015	61804	225796
		НР - 90%, СП - 8%			1307,83	83,52	64549	4122		16726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	320,64	2257,99	173,08	724000	55497	360623	301193	1107209
		НР - 90%, СП - 8%			960,20	83,52	307880	26779		82015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	346,26	2536,23	175,41	878196	60739	400727	401401	1381965
		НР - 90%, СП - 8%			1203,52	84,54	416730	29271		102368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	463,725	1207,25	5,01	559832	2324	446372	101057	713760
		НР - 90%, СП - 8%			239,66	2,48	111136	1150		52871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	369,996	20446,40	--	7565086	--	7565086	--	8170293
		СП - 8%			--	--	--	--		605207	
184	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	346,26	21328,32	--	7385144	--	7385144	--	7975956
		СП - 8%			--	--	--	--		590812	
185	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	463,725	920,00	--	426627	--	426627	--	460757
		СП - 8%			--	--	--	--		34130	
186	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	73,5075	3077,32	14,14	226206	1040	144357	74591	324861
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	80809	268		24064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17912358	128302	16802951	940046	20360597
		Накладные расходы	Тенге				940047				
		Сметная прибыль	Тенге				1508192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20360597				
		РАЗДЕЛ 8.Наружняя отделка									
187	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	189,2891	25956,00	--	4913188	--	4913188	--	5306243
		СП - 8%			--	--	--	--		393055	
188	С121-130211-0908 2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	2956,02	7653,00	--	22622421	--	22622421	--	24432215
		СП - 8%			--	--	--	--		1809794	
189	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	784,76	1,92	3200223	7847	1147047	1905742	5514443
		НР - 93%; СП - 8%			501,56	0,95	2045329	3857		408477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	794,08	3,14	3238232	12791	1455033	1652326	5281802
		НР - 93%; СП - 8%			434,14	1,54	1770408	6286		391245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	427,30	12,59	209136	6161	163030	38157	267076
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	39945	1530		19783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	922,67	52,55	451584	25720	163336	247096	754574
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	262528	6055		55894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	60,4937671	25956,00	--	1570176	--	1570176	--	1695790
		СП - 8%			--	--	--	--		125614	
194	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм. Устройство	м2 стяжки	489,4317726	687,04	103,30	336259	50559	173071	115420	487814
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	112629	12828		36134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	270,37	22,86	132330	11187	114886	8494	152090
		НР - 92%; СП - 8%			12,78	6,08	6257	2976		11266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36673548	114266	32322188	3967235	43892047
		Накладные расходы	Тенге				3967235				
		Сметная прибыль	Тенге				3251263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43892046				
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
196	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,6417986	24653,34	12828,35	40476	21062	7636	12155	56841
		НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	11778	5838		4210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,0007337	42627,93	19983,98	85287	39983	9140	32163	126846
		НР - 69%; СП - 8%			18075,20	5222,79	36164	10449		9396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т конструкций	0,9645688	90246,55	21629,51	87049	20863	2096	48132	145996
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	64090	5667		10815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,9587746	29263,51	10299,41	145111	51072	11815	67025	229107
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16581,60	3007,31	82224	14913		16971	
200	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	т конструкций	0,5251768	90246,55	21629,51	47395	11359	1141	26207	79490
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66444,00	5875,46	34895	3086		5888	
201	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,0910525	13783,65	1986,70	139092	20048	18386	69482	225260
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9975,00	4,05	100658	41		16686	
202	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за 2 раза	м2	292,6405223	8428,27	84,09	2466452	24608	2208882	161180	2837843
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			796,07	2,16	232962	633		210211	
203	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	292,6405223	159,23	3,44	46597	1008	30106	10793	61981
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,91	0,54	15483	158		4591	
204	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /СТОЙКИ	т	1,7074705	497904,00	--	850156	--	850156	--	918169
		СП - 8%			--	--	--	--		68013	
205	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ	т	2,0807631	497904,00	--	1036020	--	1036020	--	1118902
		СП - 8%			--	--	--	--		82882	
206	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т	1,0031516	497904,00	--	499473	--	499473	--	539431
		СП - 8%			--	--	--	--		39958	
207	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,1571256	490798,00	--	2531107	--	2531107	--	2733595
		СП - 8%			--	--	--	--		202489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4881348	497846,00	--	243016	--	243016	--	262457
		СП - 8%			--	--	--	--		19441	
209	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0558164	633858,00	--	35380	--	35380	--	38210
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
		Парапет									
210	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,5117074	90246,55	21629,51	858399	205734	20669	474638	1439680
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	631996	55886		106643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5117074	13783,65	1986,70	131106	18897	17330	65493	212327
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	94879	39		15728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,838327	497904,00	--	4898542	--	4898542	--	5290426
		СП - 8%			--	--	--	--		391883	
213	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0470095	497846,00	--	23403	--	23403	--	25276
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
214	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0065762	633858,00	--	4168	--	4168	--	4502
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
215	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	275,8395157	159,23	3,44	43922	950	28378	10173	58423
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	14594	149		4328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14212153	415584	12476844	977441	16404762
		Накладные расходы	Тенге				977441				
		Сметная прибыль	Тенге				1215167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16404761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ АР И КМ	Тенге				120965472				120965472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт	19	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	81050 53352	25857 10011	1841	45621 10134	136804
2	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт	19	28390,00 --	-- --	539410 --	-- --	539410	-- 43153	582563
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт	7	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	29860 19656	9526 3688	678	16808 3733	50402
4	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт	7	28390,00 --	-- --	198730 --	-- --	198730	-- 15898	214628
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стойка *НР - 72%, СП - 8%*	шт	4	4955,39 2662,00	113,90 32,81	19822 10648	456 131	8718	7761 2207	29389
6	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт	4	7415,00 --	-- --	29660 --	-- --	29660	-- 2373	32033
7	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стойка *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1	5894,09 2964,00	114,71 32,81	5894 2964	115 33	2815	2158 644	8696
8	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт	1	14989,00 --	-- --	14989 --	-- --	14989	-- 1199	16188
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩК1-ЩК85/ *НР - 72%, СП - 8%*	шт	85	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	362590 238680	115675 44786	8235	204095 45335	612020

10	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14083,5	208,04	2,15	2929967	30263	412383	1791478	5099160
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			176,61	0,06	2487321	843		377716	
11	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	802,5	205,64	2,15	165028	1724	21573	102081	288478
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			176,61	0,06	141731	48		21369	
		Силовое электрооборудование									
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1264,5	329,50	149,20	416651	188660	57157	165542	628767
		НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	170834	59085		46575	
13	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	460,21	212,36	69032	31855	6779	29074	105955
		НР - 72%, СП - 8%			202,65	66,55	30398	9983		7849	
14	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,5	605,31	303,42	31779	15929	2374	13424	48819
		НР - 72%, СП - 8%			256,69	98,46	13476	5169		3616	
15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	359,95	15,39	367506	15715	57763	214353	628408
		НР - 72%, СП - 8%			287,98	3,61	294028	3685		46549	
16	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	470,32	33,67	319820	22896	38789	191158	551856
		НР - 72%, СП - 8%			379,61	10,83	258135	7363		40878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5581786	458670	1401894	2783553	9034566
		Накладные расходы	Тенге				2783553				
		Сметная прибыль	Тенге				669227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9034566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге				9034566				9034566

Форма2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция									
		Отопление									
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	191	1183,65	13,99	226078	2672	2549	216465	477946
		НР - 98%; СП - 8%			1156,32	0,13	220857	25		35403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	189,09	167,00	--	31578	--	31578	--	34104
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2555	1260,84	16,61	3221455	42446	28892	3087526	6813699
		НР - 98%; СП - 8%			1232,92	0,16	3150117	419		504718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	2529,45	274,00	--	693069	--	693069	--	748515
		СП - 8%			--	--	--	--		55446	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2746	87,52	1,31	240333	3584	1496	230548	508551
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	235253	--		37670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3438,46	47,67	130661	1811	94524	34280	178137
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	34326	654		13195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	4239,50	69,42	254370	4165	190305	60142	339672
		НР - 98%; СП - 8%			998,33	24,49	59900	1470		25161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт	1019	29,00	--	29551	--	29551	--	31915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2364	
9	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт	385	46,00	–	17710	–	17710	–	19127
		СП - 8%			–	–	–	–		1417	
10	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт	642	18,00	–	11556	–	11556	–	12480
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	37,2	159,23	3,44	5923	128	3827	1372	7879
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,91	0,54	1968	20		584	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,2	96,23	2,44	3580	91	1806	1168	5128
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,25	0,27	1683	10		380	
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
13	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	202,7024	1718,72	33,12	348389	6713	63838	275099	673367
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1370,67	14,19	277838	2875		49879	
14	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	148,60368	5387,96	53,97	800670	8020	510066	280078	1167208
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1901,59	21,60	282584	3210		86460	
15	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,83112	5531,59	42,91	353088	2739	254190	95297	484255
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1506,46	16,96	96159	1083		35871	
16	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	289,08584	5145,15	40,01	1487389	11566	1148131	325611	1958039
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1133,55	15,79	327692	4564		145040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	31,4	5387,96	53,97	169182	1695	107777	59181	246631
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	59710	678		18269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	26,2	5387,96	53,97	141164	1414	89928	49380	205788
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	49822	566		15244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Система ВДу-1									
19	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,8	4906,50	36,00	180559	1325	145517	33467	231148
		НР - 98%; СП - 8%			916,22	11,77	33717	433		17122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8346305	88368	3426310	4749614	14143590
		Накладные расходы	Тенге				4749612				
		Сметная прибыль	Тенге				1047673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14143590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ	Тенге				14143590				14143590

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	206	1434,37	16,64	295481	3428	945	285306	627250
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	291108	20		46463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	203,94	142,00	--	28959	--	28959	--	31276
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	909	1549,10	20,02	1408136	18200	3335	1359016	2988523
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	1386601	149		221372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	899,91	221,00	--	198880	--	198880	--	214791
		СП - 8%			--	--	--	--		15910	
5	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	172	46,00	--	7912	--	7912	--	8545
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
6	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	438	29,00	--	12702	--	12702	--	13718
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
7	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	103	17,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	192	8,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
9	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	842	10,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		Горячее водоснабжение - Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	693	1434,37	16,64	994020	11533	3177	959791	2110116
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	979310	68		156305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	178,2	142,00	--	25304	--	25304	--	27329
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
12	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м	507,87	142,00	--	72118	--	72118	--	77887
		СП - 8%			--	--	--	--		5769	
13	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	837	1549,10	20,02	1296600	16758	3070	1251371	2751809
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	1276772	137		203838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	828,63	221,00	--	183127	--	183127	--	197777
		СП - 8%			--	--	--	--		14650	
15	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.	16	90,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
16	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	11	26,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
17	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	30	40,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
18	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	61	46,00	--	2806	--	2806	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	197	15,00	--	2955	--	2955	--	3191
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	452	29,00	--	13108	--	13108	--	14157
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
21	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	96	17,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
22	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	513	8,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
23	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	837	10,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Циркуляционный трубопровод - Т4									
24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	513	1434,37	16,64	735833	8537	2352	710495	1562034
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	724944	50		115706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м	507,87	142,00	--	72118	--	72118	--	77887
		СП - 8%			--	--	--	--		5769	
26	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	513	88,85	1,31	45581	669	963	43070	95743
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	43949	--		7092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,513	60194,20	--	30880	--	1000	29582	65298
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	29880	--		4837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
29	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	196	15,00	--	2940	--	2940	--	3175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
30	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	513	8,00	–	4104	–	4104	–	4432
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
		Бытовая канализация - К1									
31	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	355	796,95	3,38	282916	1202	2599	273902	601363
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	279115	377		44545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	354,29	832,00	–	294769	–	294769	–	318351
		СП - 8%			–	–	–	–		23582	
33	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	105	824,16	1,39	86537	146	298	84419	184632
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	86093	49		13676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	104,79	400,00	–	41916	–	41916	–	45269
		СП - 8%			–	–	–	–		3353	
35	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	212,00	–	1696	–	1696	–	1832
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
36	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	34	553,00	–	18802	–	18802	–	20306
		СП - 8%			–	–	–	–		1504	
37	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	36	131,00	–	4716	–	4716	–	5093
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
38	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	221	466,00	–	102986	–	102986	–	111225
		СП - 8%			–	–	–	–		8239	
39	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх50Кх110К-ПНД	шт.	48	278,00	–	13344	–	13344	–	14412
		СП - 8%			–	–	–	–		1068	
40	С123-020601-1203 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	354	122,00	–	43188	–	43188	–	46643
		СП - 8%			–	–	–	–		3455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-020601-1201 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт	72	38,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		Ливневая канализация - К2									
42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46	796,95	3,38	36660	156	337	35492	77[illegible]
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	36167	49		5772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
43	С123-010801-0108 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	45,908	832,00	--	38195	--	38195	--	41251
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
44	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 /для переключения сетей в зимний период в бытовую канализацию/	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
45	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
46	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	46	122,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6442255	60629	1247688	5032444	12392673
		Накладные расходы	Тенге				5032442				
		Сметная прибыль	Тенге				917976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12392673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК	Тенге				12392673				12392673

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**		**150761674**
	Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %	1356855
	Итого с временными	Тенге		152118529
	Зимние удорожания	Тенге	0,49 %	745381
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге		152863910
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	3057278
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		155921188
	в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге		49894780
	в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге		111331545
	ИТОГО	Тенге		161226325
	Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786	Тенге		160420194
	НДС	Тенге	12 %	19250423
	Итого с НДС	**Тенге**		**179670617**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Альшибеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**