Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140007772

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140015835

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
3	16.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. вг.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А)			тенге	1	101 696 266,00	101 696 266,00	10 896 029
				Итого	1	x	101 696 266,00	10 896 029

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / **Шахин С.**

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нацсегова Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор :ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А).

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673515	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	686 333 011	90 800 238							10 896 028	101 696 266
	в т.ч. Оборудование	648 431	540 359							108 072	648 431
	АКТ2		90 800 238							10 896 028	101 696 266
2	Удержание аванса	94 954 095	27 240 071							3 268 808	30 508 880
	Всего к оплате	591 378 916	63 560 166							7 627 220	71 187 386

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата

Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____

Инженер-эксперт _____

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Циханцев В.

Главный инженер проекта _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шакин С.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Форма 2

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями и АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ1:АР										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		На отм. 0,000 Керамическая плитка										
1	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности		38,24	1565,86	85,29	59878	3261	93413	25073	91748
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки		38,24	712,67	29,75	27252	1138	12732	13095	42576
3	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		38,24	740,08	40,47	28299	1547	25429	1927	32643
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка										
4	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		148,64	39,57	0,55	5882	82	–	5490	12281
5	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2		148,64	86,00	–	12783	–	12783	–	13806
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки		148,64	712,67	29,75	105931	4422	49493	50902	169379
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		148,64	647,52	35,41	96248	5263	86485	6553	111025
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка										
8	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности		146,6	1565,86	85,29	229555	12503	116669	90123	351732
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки		146,6	712,67	29,75	104473	4361	48814	50204	167055
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		146,6	647,52	35,41	94927	5191	85297	6463	109502
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум										
11	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1774,64	39,57	0,55	70221	976	–	65542	146624

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С122-060402-0301 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2		1774,64	86,00	–	152619	–	152619	–	164929
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм. Устройство	м2 стяжки		1774,64	712,67	29,75	1264725	52793	598600	600753	2022253
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1774,64	832,53	45,53	1477444	80793	1322520	100595	1704281
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка										
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм. Устройство	м2 стяжки		258,88	712,67	29,75	184495	7701	86199	88654	295001
16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		258,88	740,03	40,47	191578	10476	172144	13044	220992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4106334	190508	2797491	1131396	5656727
		Накладные расходы	Тенге					1131396				
		Сметная прибыль	Тенге					419017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5656727				
		РАЗДЕЛ 2 Наружная отделка										
17	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	м2 поверхности облицовки		2364,836	4920,87	59,35	11636959	140354	1146835	8310570	21543331
18	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		328,81328	11789,00	–	3877559	–	3877559	–	4187763
19	С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2		2083,19904	11132,00	–	23190172	–	23190172	–	25045385
20	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ)	м2 оштукатуренной поверхности		356,6	2236,49	35,26	811081	12575	280152	419417	1328018
21	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		356,6	1014,36	4,02	361719	1432	105598	204279	611278
22	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с водой по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности		356,6	364,19	0,58	129870	208	74491	44214	188016
23	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		609,168	1140,00	14,14	694449	8616	16155	618148	1417605
24	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		609,168	2453,00	–	1494289	–	1494289	–	1613832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					42196098	163186	30185251	9596628	55936144
		Накладные расходы	Тенге					9596628				
		Сметная прибыль	Тенге					4143418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					55936144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	**Тенге**					**61592871**				**61592871**

Форма 2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ : ОВ										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		133	1183,65	13.99	157426	1861	1774	150732	332810
		НР - 98%; СП - 8%				1156,32	0,13	153791	17		24653	
2	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м		131,67	167,00	--	21989	--	21989	--	23748
		СП - 8%				--	--	--	--		1759	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1788	1260,84	16,61	2254388	29704	20218	2160664	4768256
		НР - 98%; СП - 8%				1232,92	0,16	2204466	293		353204	
4	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м		1770,12	274,00	--	485013	--	485013	--	522814
		СП - 8%				--	--	--	--		38801	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1921	87,52	1,31	168128	2507	1047	161283	355763
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	164574	--		26353	
6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода		1,921	24342,30	--	46762	--	2005	44309	98356
		НР - 99%; СП - 8%				23298,60	--	44757	--		7286	
7	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт		701	29,00	--	20329	--	20329	--	21955
		СП - 8%				--	--	--	--		1626	
8	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		263	46,00	--	12098	--	12098	--	13066
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
9	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.		445	18,00	--	8010	--	8010	--	8651
		СП - 8%				--	--	--	--		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3174142	34071	572483	2516988	6146420
		Накладные расходы	Тенге					2516987				
		Сметная прибыль	Тенге					455291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6146420				
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ ОВ:	**Тенге**					**6146420**				6146420

Форма 2

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ : Силовое электрооборудование и электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение										
		Электроосвещение жилого дома										
1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		57	4955,39	113,90	282457	6492	124231	110595	424496
		НР - 72%; СП - 8%				2662,00	32,81	151734	1870		31444	
2	С123-070204-0734 2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		57	1315,00	--	74955	--	74955	--	80951
		СП - 8%				--	--	--	--		5996	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		57	585,89	81,25	33396	4631	1555	20937	58680
		НР - 72%; СП - 8%				477,36	32,81	27210	1870		4347	
4	С123-070501-0502 2307-0501-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа СЭ-208, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		57	19602,00	--	1117314	--	1117314	--	1206699
		СП - 8%				--	--	--	--		89385	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		28	4955,39	113,90	138751	3189	61026	54327	208524
		НР - 72%; СП - 8%				2662,00	32,81	74536	919		15446	
6	С123-070204-0734 2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		28	1315,00	--	36820	--	36820	--	39766
		СП - 8%				--	--	--	--		2946	
7	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		28	585,89	81,25	16405	2275	764	10285	28825
		НР - 72%; СП - 8%				477,36	32,81	13366	919		2135	
8	С123-070501-0502 2307-0501-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа СЭ-208, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		28	19602,00	--	548856	--	548856	--	592764
		СП - 8%				--	--	--	--		43908	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		510	2701,85	27,25	1377944	13898	685236	488743	2016022
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	678810	--		149335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩО-2/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
11	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей. ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	2701,85	27,25	24317	245	12093	8625	35577
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	11979	--		2635	
13	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
14	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
15	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
16	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
17	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт.		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩАО-2/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
19	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8	шт.		1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	5324	--		1171	
21	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%					--	--	--		114	
23	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
24	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
25	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клеммная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт		98	1026,38	--	100585	--	100585	--	108632
		СП - 8%				--	--	--	--		8047	
26	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клеммная СО-3-2,5 с установочным отверстием на 3 контакта	шт		124	1026,38	--	127271	--	127271	--	137452
		СП - 8%				--	--	--	--		10182	
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Крюк потолочный У-623Б	кг		14,288	537,00	--	7673	--	7673	--	8286
		СП - 8%				--	--	--	--		614	
28	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.		2369	58,00	--	137402	--	137402	--	148394
		СП - 8%				--	--	--	--		10992	
29	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP 31, тип У198 УХЛ3	шт		1110	42,00	--	46620	--	46620	--	50350
		СП - 8%				--	--	--	--		3730	
		Силовое электрооборудование										
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ВРУ-1, ВРУ-1А/	шт.		2	4265,76	1360,88	8532	2722	194	4802	14400
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	5616	1054		1067	
31	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-15, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	236158,00	--	236158	--		--	236158

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	236158	--	
32	51-080401-0305 5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012.	шт.		1	286784,00	--	286784	--		--	286784
						--	--	--	--	286784	--	
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/	шт		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
34	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩР/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
36	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт		1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%				--	--	--	--		462	
37	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/	шт.		3	4955,39	113,90	14866	342	6538	5821	22342
		НР - 72%; СП - 8%				2662,00	32,81	7986	98		1655	
38	С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
39	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		2	1551,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
40	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	1331	--		293	
41	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
43	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
44	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%				1221,48	32,81	1221	33		179	
45	С123-070501-1002 2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э708, 10(100) А, 3x220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.		1	16256,00	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%				--	--	--	--		1300	
46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩСН-2/	шт		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
47	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт		5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	6655	--		1464	
49	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт		1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
50	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт		4	1460,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
51	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
52	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		663,75	329,50	149,20	218704	99030	30001	86895	330047
		НР - 72%, СП - 8%				135.10	46,73	89673	31014		24448	
		Заземление и молниезащита										
54	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1518	257,38	22,33	390703	33890	38883	235723	676540
		НР - 72%, СП - 8%				209,44	6,23	317930	9463		50114	
55	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		1,19163	314349,00	--	374588	--	374588	--	404555
		СП - 8%				--	--	--	--		29967	
56	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		72	371,61	15,83	26756	1139	9595	11723	41557
		НР - 72%, СП - 8%				222,53	3,61	16022	260		3078	
57	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	291,70	27,20	4376	408	434	2633	7570
		НР - 72%, СП - 8%				235,62	8,20	3534	123		561	
58	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,024	247135,00	--	5931	--	5931	--	6406
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
59	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	1401,79	165,82	2804	332	639	1386	4524
		НР - 72%, СП - 8%				916,30	45,93	1833	92		335	
60	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00948	228012,00	--	2162	--	2162	--	2334
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
		Архитектурная подсветка										
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		0,81591	4265,76	1360,88	3480	1110	79	1959	5875
		НР - 72%, СП - 8%				2808,00	526,89	2291	430		435	
62	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Щит управления освещением ЯУО 9602-3774 IP54 У3.1 в комплекте с фотореле	шт		0,81591	48752,20	--	39777	--		--	39777
						--	--	--	--	39777	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /Лента светодиодная LED/	м кабеля		203,9775	454,65	184,04	92738	37541	13861	37910	141160
		НР - 72%, СП - 8%				202,65	55,48	41336	11316		10452	
64	Прайс-лист ТОО "ЭлектроТехника" стр.22	Светодиодная лента SMD 3528 Белый Холодный 60д/м 220V IP68 L=10м	шт		20,39775	4828,61	--	98493	--	98493	--	106372
		СП - 8%				--	--	--	--		7879	
65	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		44,87505	329,50	149,20	14786	6695	2028	5875	22314
		НР - 72%, СП - 8%				135,10	46,73	6063	2097		1653	
66	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0448751	276394,00	--	12403	--	12403	--	13395
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
67	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м		44,87505	470,32	33,67	21106	1511	2560	12615	36418
		НР - 72%, СП - 8%				379,61	10,83	17035	486		2698	
68	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		44,87505	71,00	--	3186	--	3186	--	3441
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6065614	222735	3783923	1123933	7719693
	в т.ч. оборудование		Тенге					562719				
		Накладные расходы	Тенге					1123932				
		Сметная прибыль	Тенге					530146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7719693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:ЭО И ЭСО	**Тенге**					**7719693**				7719693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ :ВК									
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водопровода и канализации									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144	1434,37	16,64	206550	2396	661	199437	438466
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	142,56	142,00	--	20244	--	20244	--	21863
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	636	1549,10	20,02	985230	12734	2333	950862	2090980
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	629,64	221,00	--	139150	--	139150	--	150282
5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1870,14	28,00	18701	280	27	18030	39670
6	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	9,9	621,00	--	6148	--	6148	--	6640
7	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2027,71	32,23	52720	838	71	50790	111791
8	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	25,74	955,00	--	24582	--	24582	--	26548
9	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2204,19	561,33	66126	16840	571	52367	127972
10	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	28,38	1533,00	--	43507	--	43507	--	46987
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	816	88,85	1,31	72502	1065	1529	68509	152293
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,846	60194,20	--	50924	--	1642	48784	107685
13	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3057,04	36,51	220107	2629	175359	42335	283437

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	88,85	1,31	6397	94	135	6045	13438
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,072	60194,20	–	4334	–	140	4152	9165
16	Е11-360301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		14	4938,24	48,44	69135	678	58636	9896	85354
17	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		14	92,97	1,31	1302	18	85	1175	2675
18	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,014	62622,37	–	877	–	62	807	1819
19	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.		47	40,00	–	1880	–	1880	–	2030
20	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		145	46,00	–	6670	–	6670	–	7204
21	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.		2	125,00	–	250	–	250	–	270
22	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.		3	207,00	–	621	–	621	–	671
23	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.		4	388,00	–	1552	–	1552	–	1676
24	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		360	29,00	–	10440	–	10440	–	11275
25	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.		87	17,00	–	1479	–	1479	–	1597
26	С123-020401-1110 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.		1	104,00	–	104	–	104	–	112
27	С123-020401-1115 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт.		2	173,00	–	346	–	346	–	374
28	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		158	8,00	–	1264	–	1264	–	1365
29	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.		703	10,00	–	7030	–	7030	–	7592

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.		10	26,00	--	260	--	260	--	281
31	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.		15	45,00	--	675	--	675	--	729
32	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.		15	194,00	--	2910	--	2910	--	3143
33	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		54	537,00	--	28998	--	28998	--	31318
34	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2		5,6	250,77	6,27	1404	35	1146	157	1686
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,6	96,23	2,44	539	14	272	176	772
		Горячее водоснабжение - Т3										
36	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		483	1434,37	16,64	692802	8038	2214	668945	1470687
37	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м		124,74	142,00	--	17713	--	17713	--	19130
38	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м		353,43	142,00	--	50187	--	50187	--	54202
39	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		581	1549,10	20,02	900029	11633	2130	868634	1910156
40	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		575,19	221,00	--	127117	--	127117	--	137286
41	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1691,76	23,66	16918	237	37	16314	35890
42	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м		9,9	376,00	--	3722	--	3722	--	4020
43	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1870,14	28,00	18701	280	27	18030	39670
44	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м		9,9	621,00	--	6148	--	6148	--	6640

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в диструб	м трубопровода		45	2027,71	32,23	91247	1450	124	87905	193481
46	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м		44,55	955,00	–	42545	–	42545	–	45949
47	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1129	88,85	1,31	100313	1473	2117	94788	210709
48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,129	60194,20	–	67959	–	2199	65103	143707
49	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.		13	90,00	–	1170	–	1170	–	1264
50	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.		5	26,00	–	130	–	130	–	140
51	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.		22	40,00	–	880	–	880	–	950
52	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		43	46,00	–	1978	–	1978	–	2136
53	С123-020401-2512 2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50	шт.		6	207,00	–	1242	–	1242	–	1341
54	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.		3	125,00	–	375	–	375	–	405
55	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.		6	207,00	–	1242	–	1242	–	1341
56	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		138	15,00	–	2070	–	2070	–	2236
57	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		316	29,00	–	9164	–	9164	–	9897
58	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.		55	17,00	–	935	–	935	–	1010
59	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		663	8,00	–	5304	–	5304	–	5728

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт		581	10,00	--	5810	--	5810	--	6275
61	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт		10	14,00	--	140	--	140	--	151
62	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт		10	26,00	--	260	--	260	--	281
63	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт		45	45,00	--	2025	--	2025	--	2187
		Циркуляционный трубопровод - Т4										
64	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		357	1434,37	16,64	512071	5941	1637	494438	1087030
65	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м		353,43	142,00	--	50187	--	50187	--	54202
66	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1549,10	20,02	15491	200	37	14951	32877
67	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		9,9	221,00	--	2188	--	2188	--	2363
68	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1691,76	23,66	16918	237	37	16314	35890
69	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м		9,9	376,00	--	3722	--	3722	--	4020
70	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		45	1870,14	28,00	84156	1260	124	81134	178514
71	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м		44,55	621,00	--	27666	--	27666	--	29879
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		422	88,85	1,31	37495	551	791	35430	78759
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,422	60194,20	--	25402	--	822	24334	53715

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		139	15,00	--	2085	--	2085	--	2252
75	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		357	8,00	--	2856	--	2856	--	3084
76	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.		10	10,00	--	100	--	100	--	108
77	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.		10	14,00	--	140	--	140	--	151
78	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.		45	26,00	--	1170	--	1170	--	1264
		Бытовая канализация - К1										
79	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		44	796,95	3,38	35066	149	322	33948	74535
80	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		43,912	832,00	--	36535	--	36535	--	39458
81	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		3	212,00	--	636	--	636	--	687
82	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		18	553,00	--	9954	--	9954	--	10750
83	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К ПЦ	шт.		48	131,00	--	6288	--	6288	--	6791
84	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		45	122,00	--	5490	--	5490	--	5929
85	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		26	38,00	--	988	--	988	--	1067
86	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		3,15	250,77	6,27	790	20	645	88	948
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,15	96,23	2,44	303	8	152	99	434
		Ливневая канализация - К2										
88	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		34	796,95	3,38	27096	115	249	26233	57595

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		33,932	832,00	--	28231	--	28231	--	30490
90	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		7	553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5159981	69213	1016712	4000210	9893007
		Накладные расходы	Тенге					4000210				
		Сметная прибыль	Тенге					732816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9893007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК:						**9893007**				9893007
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**85351991**				
		в т.ч. Оборудование	Тенге					562719				
		Итого по смете без оборудования	Тенге					84789272				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %			763103				
		Итого с временными	Тенге					85552375				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %			419207				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					85971582				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %			1719432				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					87691014				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге					88253733				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге					28241194				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге					63015326				
		ИТОГО	Тенге					91256520				
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786	Тенге					90800237				
		НДС	Тенге		12 %			10896028				
		Итого с НДС	Тенге					**101696266**				
		в т.ч. Оборудование	Тенге					648431				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Альжибеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цоханов В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Горбол С.**

61592871
9893007
6146420
7719693
85351991