Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000008	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. вг.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А)			тенге	1	74 352 022,00	74 352 022,00	8 922 243,00	83 274 265,00
				Итого	1	x	74 352 022,00	8 922 243,00	83 274 265,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / **Шахин С.**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	769.607.276	74.352.022							8.922.243	83.274.265
	в т.ч. Оборудование	2.068.818	1.268.203							152.184	1.420.387
	АКТ3		74.352.022							8.922.243	83.274.265
2	Удержание аванса	119.946.375	22.305.607							2.676.673	24.982.280
	Всего к оплате	**649.660.902**	**52.046.416**							**6.245.570**	**58.291.986**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анвяров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

08.06.21 13291 986
20.06 15000 00

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);
Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка									
		Потолок. Подвал									
1	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /толщ.3-4мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,89	611,23	6,66	23771	259	2546	16878	43901
					539,10	3,39	20966	132		3252	
		Стены и перегородки. Подвал									
2	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,59	1258,16	19,91	171852	2720	39183	104648	298620
					951,38	6,30	129949	861		22120	
3	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	288,41	6,54	10944	248	--	8634	21144
					281,87	2,55	10696	97		1566	
4	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	37,945	381,00	--	14457	--	14457	--	15614
					--	--	--	--		1157	
5	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	552,91	5,55	90312	907	18332	57227	159343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					435,12	2,83	71073	462		11803	
		Потолок. 1 этаж									
6	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1245,13	7,60	45696	279	15781	23780	75035
					807,52	2,43	29636	89		5558	
7	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,7	750,27	4,84	27535	178	5418	17622	48769
					597,80	2,39	21939	88		3613	
		Стены. 1 этаж									
8	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1258,16	19,91	127301	2015	29025	77519	221205
					951,38	6,30	96261	638		16386	
9	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	288,41	6,54	8790	199	--	6934	16982
					281,87	2,55	8590	78		1258	
10	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,476	381,00	--	11611	--	11611	--	12540
					--	--	--	--		929	
11	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	552,91	5,55	22868	230	4641	14491	40348
					435,12	2,83	17997	117		2989	
		Потолок. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
12	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	323,6	1245,13	7,60	402925	2461	139151	209680	661613
					807,52	2,43	261313	787		49008	
		Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1258,16	19,91	449477	7113	102482	273706	781038
					951,38	6,30	339882	2251		57855	
14	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	288,41	6,54	39964	906	--	31529	77212
					281,87	2,55	39058	353		5719	
15	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	138,565	381,00	--	52793	--	52793	--	57017
					--	--	--	--		4223	
16	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	552,91	5,55	140024	1406	28424	88728	247052
					435,12	2,83	110194	716		18300	
		Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
17	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2069,88	1245,13	7,60	2577277	15739	890073	1341199	4231954
					807,52	2,43	1671465	5034		313478	
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
18	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1258,16	19,91	2556277	40455	582840	1556627	4441936
					951,38	6,30	1932982	12802		329032	
19	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	288,41	6,54	175943	3989	--	138808	339932
					281,87	2,55	171954	1556		25180	
20	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	610,044	381,00	--	232427	--	232427	--	251021
					--	--	--	--		18594	
		Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1245,13	7,60	80585	492	27830	41936	132323
					807,52	2,43	52263	157		9802	
		Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж									
22	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1258,16	19,91	89895	1423	20496	54741	156208
					951,38	6,30	67976	450		11571	
23	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	288,41	6,54	7993	181	--	6306	15442
					281,87	2,55	7812	71		1144	
24	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	27,713	381,00	--	10559	--	10559	--	11403
					--	--	--	--		845	
25	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	552,91	5,55	29111	292	5910	18446	51362
					435,12	2,83	22909	149		3805	
		Потолок. Квартиры. 6 этаж									
26	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455,25	1245,13	7,60	566847	3462	195763	294984	930777
					807,52	2,43	367622	1107		68946	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1258,16	19,91	678563	10739	154715	413206	1179110
					951,38	6,30	513109	3398		87342	
28	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	288,41	6,54	37033	840	--	29217	71550
					281,87	2,55	36194	328		5300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	128,405	381,00	--	48922	--	48922	--	52836
					--	--	--	--		3914	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
30	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,32	1245,13	7,60	483510	2953	166982	251616	793936
					807,52	2,43	313575	944		58810	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
31	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,7	1258,16	19,91	539373	8536	122979	328447	937246
					951,38	6,30	407858	2701		69426	
32	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,278	288,41	6,54	47956	1087	--	37835	92654
					281,87	2,55	46869	424		6863	
33	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	166,278	381,00	--	63352	--	63352	--	68420
					--	--	--	--		5068	
34	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,9	552,91	5,55	174664	1754	35456	110678	308169
					435,12	2,83	137454	893		22827	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
35	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2731,5	1245,13	7,60	3401082	20770	1174577	1769903	5584663
					807,52	2,43	2205735	6644		413679	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
36	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3235,98	1258,16	19,91	4071377	64432	928289	2479237	7074663
					951,38	6,30	3078656	20390		524049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,43	288,41	6,54	222200	5037	--	175302	429303
					281,87	2,55	217163	1965		31800	
38	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	770,43	381,00	--	293534	--	293534	--	317017
					--	--	--	--		23483	
		Лестничная клетка									
39	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	750,27	4,84	11367	73	2237	7274	20132
					597,80	2,39	9057	36		1491	
40	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (НИХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	м2 окрашиваемой поверхности	179,84	750,27	4,84	134928	871	26549	86350	238981
					597,80	2,39	107508	429		17702	
41	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,88	1258,16	19,91	328228	5194	74837	199872	570349
					951,38	6,30	248197	1644		42248	
42	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,868	288,41	6,54	12940	293	--	10209	25002
					281,87	2,55	12647	114		1852	
43	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	44,868	381,00	--	17095	--	17095	--	18462
					--	--	--	--		1368	
		Откосы									
44	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	2337,35	21,86	1203454	11255	164585	824915	2190638
					1995,83	6,86	1027614	3530		162270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	288,41	6,54	148497	3367	–	117155	286904
					281,87	2,55	145130	1314		21252	
46	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	514,88	381,00	–	196169	–	196169	–	211863
					–	–	–	–		15694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20081477	222153	5900020	11225639	33811689
		Накладные расходы	Тенге				11225641				
		Сметная прибыль	Тенге				2504569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33811687				
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
47	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	165,816	39,57	0,55	6561	91	–	6124	13700
					39,02	0,27	6470	45		1015	
48	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	165,816	86,00	–	14260	–	14260	–	15401
					–	–	–	–		1141	
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	165,816	712,67	29,75	118171	4933	55211	56784	188952
					349,95	14,36	58027	2382		13996	
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	165,816	647,52	35,41	107370	5871	96479	7310	123855
					30,28	16,63	5020	2757		9174	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	130,83	1565,86	85,29	204861	11158	104065	85783	313895
					685,15	12,38	89638	1620		23252	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	130,83	712,67	29,75	93238	3892	43562	44803	149084
					349,95	14,36	45784	1879		11043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130,83	647,52	35,41	84716	4633	76122	5768	97722
					30,28	16,63	3961	2175		7239	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
54	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1615,404	39,57	0,55	63920	888	--	59661	133468
					39,02	0,27	63032	436		9886	
55	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	1615,404	86,00	--	138925	--	138925	--	150039
					--	--	--	--		11114	
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство	м2 стяжки	1615,404	712,67	29,75	1151243	48056	537880	553200	1840799
					349,95	14,36	565307	23203		136355	
57	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1615,404	832,53	45,53	1344875	73544	1208448	91568	1551359
					38,93	21,38	62883	34531		114915	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	271,824	712,67	29,75	193720	8086	90510	93087	309751
					349,95	14,36	95124	3904		22945	
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	271,824	740,03	40,47	201157	11000	180751	13696	232042
					34,60	19,00	9406	5165		17188	
		Лестничная клетка									
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/50 мм/. Устройство	м2 стяжки	147,108	712,67	29,75	104839	4376	48983	50378	167634
					349,95	14,36	51480	2113		12417	
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	147,108	555,02	30,35	81648	4465	73365	5559	94184
					25,95	14,25	3818	2096		6977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3909504	180994	2668561	1073721	5381885
		Накладные расходы	Тенге				1073722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				398658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5381884				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780									
62	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-5 и ОГ-6. Монтаж	т конструкций	0,46326	76472,56	26763,56	35427	12398	5504	14811	54257
					37830,10	8505,60	17525	3940		4019	
63	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,4817904	540082,00	--	260206	--	260206	--	281023
					--	--	--	--		20817	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,43454	159,23	3,44	2139	46	1382	495	2845
					52,91	0,54	711	7		211	
		Металлическая стойка Ст-1									
65	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,198055	25485,49	11550,21	81504	36938	6770	33272	123958
					11818,40	3259,61	37796	10424		9182	
66	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,198055	3147,55	527,91	10066	1688	913	5154	16438
					2334,28	1,35	7465	4		1218	
67	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,35144	297811,00	--	700285	--	700285	--	756307
					--	--	--	--		56023	
68	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,9024288	497846,00	--	449271	--	449271	--	485212
					--	--	--	--		35942	
69	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,069335	633858,00	--	43949	--	43949	--	47464
					--	--	--	--		3516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	92,743595	159,23	3,44	14768	319	9542	3420	19643
					52,91	0,54	4907	50		1455	
		Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900									
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9. Монтаж	т конструкций	0,15754	76472,56	26763,56	12047	4216	1871	5037	18451
					37830,10	8505,60	5960	1340		1367	
72	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1638416	540082,00	--	88488	--	88488	--	95567
					--	--	--	--		7079	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,56866	159,23	3,44	727	16	469	168	968
					52,91	0,54	242	2		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1698876	55623	1568650	62357	1902133
		Накладные расходы	Тенге				62358				
		Сметная прибыль	Тенге				140899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1902134				
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка									
74	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	м2 поверхности облицовки	591,204	4920,87	59,35	2909240	35088	286710	2077642	5385833
					4376,56	16,26	2587442	9611		398951	
75	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	82,22832	11789,00	--	969390	--	969390	--	1046941
					--	--	--	--		77551	
76	С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	520,79976	11132,00	--	5797543	--	5797543	--	6261346
					--	--	--	--		463803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,15	2274,49	35,26	202770	3144	70038	104854	332235
					1453,60	16,59	129588	1479		24610	
78	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	89,15	1014,36	4,02	90430	358	26400	51070	152820
					714,21	1,85	63672	165		11320	
79	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	89,15	364,19	0,58	32467	52	18622	11053	47002
					154,71	0,27	13793	24		3482	
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	152,292	1140,00	14,14	173612	2154	4039	154537	354401
					1099,33	3,65	167419	556		26252	
81	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	152,292	2453,00	--	373572	--	373572	--	403458
					--	--	--	--		29886	
		Звукоизоляция шахты лифта									
82	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,32	1937,00	35,26	1674185	30478	387331	1016575	2906021
					1453,60	16,59	1256376	14343		215261	
83	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	933,4656	522,00	--	487269	--	487269	--	526251
					--	--	--	--		38982	
84	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Звукоизоляция шахты лифта. Устройство	м2	864,32	275,13	3,37	237804	2914	--	188632	460551
					271,76	1,04	234889	901		34115	
85	С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим.	Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС	м2	950,752	764,00	--	726375	--	726375	--	784484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		58110	
86	С121-130816-2803 2113-0816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	5180	13,00	--	67340	--	67340	--	72727
					--	--	--	--		5387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13741997	74189	9214629	3604363	18734070
		Накладные расходы	Тенге				3604364				
		Сметная прибыль	Тенге				1387709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18734070				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,67971	3077,32	14,14	454458	2089	290020	149857	652660
					1099,33	3,65	162349	539		48345	
88	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	522,1824	790,25	21,51	412653	11230	40654	335773	808300
					690,89	8,05	360769	4203		59874	
89	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	600,50976	3134,00	--	1881998	--	1881998	--	2032557
					--	--	--	--		150560	
		Ограждение									
90	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение	м ограждения	137,07288	101,90	24,23	13967	3321	957	9726	25589
					70,68	6,45	9689	884		1895	
91	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	540082,00	--	202970	--	202970	--	219207
					--	--	--	--		16238	
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,8985687	159,23	3,44	1735	38	1120	402	2308
					52,91	0,54	577	6		171	
		Лоток									
93	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	376,19	0,82	5156	11	3068	1916	7639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					151,55	0,41	2077	6		566	
94	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ПОЛОСА	т стальных элементов	0,0863559	732440,52	7187,72	63251	621	57261	6477	75306
					62171,20	1391,53	5369	120		5578	
		Водосточная система									
95	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1476,84	90,89	4820	297	158	4092	9625
					1337,48	25,28	4365	83		713	
96	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1833,00	--	2991	--	2991	--	3230
					--	--	--	--		239	
97	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2005,00	--	6544	--	6544	--	7067
					--	--	--	--		523	
98	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1839,00	--	3001	--	3001	--	3241
					--	--	--	--		240	
		Будка выхода на кровлю -1шт									
99	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней /газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	25390,26	2688,40	82865	8774	60093	14823	105502
					4289,16	594,44	13998	1940		7815	
100	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенобложков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	44,00	--	5026	--	5026	--	5428
					--	--	--	--		402	
101	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,26364	1630,00	--	5320	--	5320	--	5745
					--	--	--	--		426	
102	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	378231,69	2257,49	9283	55	7570	1559	11709
					67567,20	729,54	1658	18		867	
103	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	м3	0,489546	30545,66	5252,15	14954	2571	8439	4079	20555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8055,60	1099,89	3944	538		1523	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173626	228894,00	--	3974	--	3974	--	4292
					--	--	--	--		318	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443855	221796,00	--	9845	--	9845	--	10632
					--	--	--	--		788	
106	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1468638	42041,06	4446,62	6174	653	3303	2141	8980
					15104,30	911,98	2218	134		665	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034431	228894,00	--	788	--	788	--	851
					--	--	--	--		63	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123366	221796,00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
109	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АНКЕР АС-1	т металлических изделий	0,0044059	69824,69	2257,49	308	10	--	280	634
					67567,20	729,54	298	3		47	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044059	228894,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
		Монолитная плита Пм-1									
111	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	33680,94	1517,60	16488	743	10101	5292	23522
					11530,00	348,06	5644	170		1742	
112	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	247045,00	--	14924	--	14924	--	16118
					--	--	--	--		1194	
		Стремянка СМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0304334	76472,56	26763,56	2327	815	361	973	3564
					37830,10	8505,60	1151	259		264	
114	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0316508	581954,00	--	18419	--	18419	--	19893
					--	--	--	--		1474	
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8825698	159,23	3,44	141	3	91	33	187
					52,91	0,54	47	--		14	
		Люк Л-1. Стремянка ЛС-1									
116	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0165222	99505,80	4776,48	1644	79	31	1081	2943
					92855,10	1931,93	1534	32		218	
117	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0090964	497904,00	--	4529	--	4529	--	4891
					--	--	--	--		362	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001142	228894,00	--	26	--	26	--	28
					--	--	--	--		2	
119	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	497846,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
120	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	553075,00	--	9	--	9	--	10
					--	--	--	--		1	
121	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1,63182	500,00	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4791431	159,23	3,44	76	2	49	18	101
					52,91	0,54	25	--		8	
123	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0271208	76472,56	26763,56	2074	726	322	867	3176
					37830,10	8505,60	1026	231		235	
124	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0282057	581954,00	--	16414	--	16414	--	17728
					--	--	--	--		1313	
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,7865046	159,23	3,44	125	3	80	29	167
					52,91	0,54	42	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3277796	32040	2668974	539418	4122585
		Накладные расходы	Тенге				536495				
		Сметная прибыль	Тенге				301128				
		Накладные расходы	Тенге				2921				
		Сметная прибыль	Тенге				4249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4122588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**63952362**				

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водопровода и канализации									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1115	88,85	1,31	99069	1455	2091	93613	208096
					85,67	--	95523	--		15415	
2	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,115	60194,20	--	67117	--	2172	64295	141925
					58246,50	--	64945	--		10513	
3	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3057,04	36,51	146738	1752	116907	28223	188958
					584,98	15,00	28079	720		13997	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	88,85	1,31	4265	63	90	4030	8958
					85,67	--	4112	--		664	
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	60194,20	--	2889	--	93	2768	6110
					58246,50	--	2796	--		453	
6	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	46	4938,24	48,44	227159	2228	192661	32515	280449
					701,52	19,76	32270	909		20774	
7	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	92,97	1,31	4276	60	275	3862	8790
					85,67	--	3941	--		651	
8	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	62622,37	--	2881	--	202	2653	5976
					58246,50	--	2679	--		443	
9	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	58	40,00	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
11	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
12	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
13	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	11	45,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
14	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	15	194,00	--	2910	--	2910	--	3143
					--	--	--	--		233	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
15	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1549,10	20,02	55768	721	132	53822	118357
					1525,41	0,16	54915	6		8767	
16	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	35,64	221,00	--	7876	--	7876	--	8507
					--	--	--	--		630	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1549,10	20,02	75906	981	180	73258	161098
					1525,41	0,16	74745	8		11933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	48,51	221,00	--	10721	--	10721	--	11578
					--	--	--	--		858	
		Горячее водоснабжение - Т3									
19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1530	88,85	1,31	135942	1997	2868	128455	285549
					85,67	--	131077	--		21152	
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00153	60194,20	--	92	--	3	88	195
					58246,50	--	89	--		14	
21	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47,00	--	47	--	47	--	51
					--	--	--	--		4	
22	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	4	188,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
23	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1549,10	20,02	111535	1442	263	107645	236715
					1525,41	0,16	109830	12		17534	
24	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	71,28	221,00	--	15753	--	15753	--	17013
					--	--	--	--		1260	
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	88,85	1,31	6397	94	135	6045	13438
					85,67	--	6168	--		995	
26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	60194,20	--	4334	--	140	4152	9165
					58246,50	--	4194	--		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
27	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1549,10	20,02	151812	1962	359	146517	322195
					1525,41	0,16	149491	16		23866	
28	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	97,02	221,00	--	21441	--	21441	--	23157
					--	--	--	--		1715	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98	88,85	1,31	8707	128	183	8228	18290
					85,67	--	8396	--		1355	
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,098	60194,20	--	5899	--	191	5651	12474
					58246,50	--	5708	--		924	
		Циркуляционный трубопровод - Т4									
31	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	6	111,00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
32	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
					--	--	--	--		3	
33	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
		Бытовая канализация - К1									
34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	89	796,95	3,38	70928	301	652	68668	150764
					786,24	1,06	69975	94		11168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	88,822	832,00	--	73900	--	73900	--	79812
					--	--	--	--		5912	
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	325	824,16	1,39	267851	451	921	261297	571480
					819,94	0,46	266479	151		42332	
37	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	314,37	400,00	--	125748	--	125748	--	135808
					--	--	--	--		10060	
38	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	212,00	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--		254	
39	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	329	131,00	--	43099	--	43099	--	46547
					--	--	--	--		3448	
40	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
					--	--	--	--		52	
41	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50К-ПНД	шт.	219	84,00	--	18396	--	18396	--	19868
					--	--	--	--		1472	
42	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД	шт.	60	300,00	--	18000	--	18000	--	19440
					--	--	--	--		1440	
43	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	89	122,00	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--		869	
44	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	298	38,00	--	11324	--	11324	--	12230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		906	
		Ливневая канализация - К2									
45	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	34	122,00	--	4148	--	4148	--	4480
					--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1823559	13635	694510	1095785	3152892
		Накладные расходы	Тенге				1095786				
		Сметная прибыль	Тенге				233547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3152892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК:	**Тенге**				**3152892**				**3152892**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция									
		Отопление									
1	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	348	15,00	--	5220	--	5220	--	5638
					--	--	--	--		418	
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
2	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 100x100/150x150мм б=0,5мм (для решетки). Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	15,6	5387,96	53,97	84052	842	53545	29402	122530
					1901,59	21,60	29665	337		9076	
3	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600x550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,24	5145,15	40,01	6380	50	4924	1397	8399
					1133,55	15,79	1406	20		622	
4	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600x550/Ду=500мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	3,04	5145,15	40,01	15641	122	12073	3424	20591
					1133,55	15,79	3446	48		1525	
5	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 700x550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,34	4906,50	36,00	6575	48	5299	1219	8417
					916,22	11,77	1228	16		623	
6	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900x450/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	4,16	4906,50	36,00	20411	150	16450	3783	26130
					916,22	11,77	3811	49		1936	
7	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900x550/Ду=800мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,18	4906,50	36,00	5790	42	4667	1073	7412
					916,22	11,77	1081	14		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 950х410/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	2,08	4906,50	36,00	10206	75	8225	1892	13065
					916,22	11,77	1906	24		968	
9	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=420мм, для воздуховода с сечением Ду=300мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	4	11471,89	75,32	45888	301	30671	14673	65405
					3728,91	14,19	14916	57		4845	
		Система ВДу-1									
10	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88,2	4906,50	36,00	432753	3175	348767	80212	554002
					916,22	11,77	80811	1038		41037	
11	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/. Предел огнестойкости R-60	м2	88,2	445,38	42,05	39283	3708	468	24289	68658
					398,03	1,08	35107	95		5086	
12	С122-040803-0302 2204-0803-0302 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионнаятермовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений /воздуховодов/ при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут СТ РК 615-1-2011	кг	165,375	1387,00	–	229375	–	229375	–	247725
		Система ПДу-1									
13	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4720,25	45,31	94405	906	70828	22497	126254
					1133,55	14,25	22671	285		9352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				995978	9419	790512	183861	1274225
		Накладные расходы	Тенге				183860				
		Сметная прибыль	Тенге				94387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1274225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ:	**Тенге**				**1274225**				**1274225**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Электроосвещение жилого дома									
1	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт	2	1815,37	80,13	3631	160	235	2377	6488
					1617,92	32,81	3236	66		481	
2	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
					--	--	--	--		1798	
		Силовое электрооборудование									
3	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3 Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	4685,61	27,25	103083	600	43919	42166	156869
					2662,00	--	58564	--		11620	
4	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	22	1028,00	--	22616	--	22616	--	24425
					--	--	--	--		1809	
5	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт	11	478,00	--	5258	--	5258	--	5679
					--	--	--	--		421	
6	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ВРУ-1, ВРУ-1А, ЯУКДУ2-ЯУКДУ12/	шт	12	4265,76	1360,88	51189	16331	1162	28813	86403
					2808,00	526,89	33696	6323		6400	
7	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00	--	109382	--		--	109382
					--	--	--	--	109382	--	
8	51-080401-0101 5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	11	102114,00	--	1123254	--		--	1123254
					--	--	--	--	1123254	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1440887	17090	95664	73356	1536773
		в т.ч. оборудования	Тенге				1232636				
		Накладные расходы	Тенге				73357				
		Сметная прибыль	Тенге				22529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1536773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СЭ и ЭО:	**Тенге**				**1536773**				**1536773**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				69916252				69916252
		в т.ч.оборудование	Тенге				1232636				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				68683616				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		618153				
		Итого с временными	Тенге				69301769				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		339579				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				69641347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		1392827				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				71034174				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				72266810				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				23125379				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				51600272				
		ИТОГО	Тенге				74725651				
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786	Тенге				74352023				
		НДС	Тенге		12 %		8922243				
		Итого с НДС	Тенге				**83274265**				
		в т ч оборудование	Тенге				1420387				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт **Женжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор **Цыганов В.**

Главный инженер проекта **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству **Чорбоз С.**

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88