*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000011 | 29.06.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стро-во ЖК из 6-ти 12 этажн.домов с коммерч. помещ. в г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/А) | | | тенге | 1 | 40 311 606,00 | 40 311 606,00 | 4 837 393,00 | 45 148 999,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 40 311 606,00 | 4 837 393,00 | 45 148 999,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

**Сдал (Исполнитель)** **Генеральный директор** / **Шахин С.**

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

**Принял (Заказчик)** / /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

**М.П.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года**

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 4673513 | 805488 | 250 | 21.08.2020 | За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов | 467003032431 | ТОО | 17 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А); | 814.756.275 | 40.311.606 | | | | | | | 4.837.393 | 45.148.999 |
| | в т.ч. Оборудование | 2.068.818 | | | | | | | | | |
| | АКТ4 | | 40.311.606 | | | | | | | 4.837.393 | 45.148.999 |
| 2 | Удержание аванса | 133.491.075 | 12.093.482 | | | | | | | 1.451.218 | 13.544.700 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате** | **681.265.200** | **28.218.124** | | | | | | | **3.386.175** | **31.604.299** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жиксылык Нурсултан**

**Технический надзор:**
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Аттыгибеков Е.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

**Авторский надзор:**
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);
Договор №250 от 21-08-2020 года

**А К Т №4**

**приемки выполненых работ за июнь месяц 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Полы** | | | | | | | | | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим. | Подложка. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 110,544 | 39,57<br>39,02 | 0,55<br>0,27 | 4374<br>4313 | 61<br>30 | -- | 4083<br>677 | 9133 |
| 2 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | м2 | 110,544 | 86,00<br>-- | --<br>-- | 9507<br>-- | --<br>-- | 9507 | --<br>761 | 10267 |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство | м2 стяжки | 110,544 | 712,67<br>349,95 | 29,75<br>14,36 | 78781<br>38685 | 3289<br>1588 | 36807 | 37856<br>9331 | 125968 |
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К-7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 110,544 | 647,52<br>30,28 | 35,41<br>16,63 | 71580<br>3347 | 3914<br>1838 | 64319 | 4874<br>6116 | 82570 |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | 87,22 | 1565,86 | 85,29 | 136574 | 7439 | 69376 | 57189 | 209264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 685,15 | 12,38 | 59759 | 1080 | | 15501 | |
| 6 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство | м2 стяжки | 87,22 | 712,67 | 29,75 | 62159 | 2595 | 29042 | 29869 | 99390 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 30522 | 1253 | | 7362 | |
| 7 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 87,22 | 647,52 | 35,41 | 56477 | 3088 | 50748 | 3845 | 65148 |
| | | | | | 30,28 | 16,63 | 2641 | 1450 | | 4826 | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим. | Подложка. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1076,936 | 39,57 | 0,55 | 42614 | 592 | -- | 39774 | 88978 |
| | | | | | 39,02 | 0,27 | 42022 | 291 | | 6591 | |
| 9 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | м2 | 1076,936 | 86,00 | -- | 92616 | -- | 92616 | -- | 100026 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7409 | |
| 10 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство | м2 стяжки | 1076,936 | 712,67 | 29,75 | 767495 | 32037 | 358586 | 368800 | 1227199 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 376872 | 15469 | | 90904 | |
| 11 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1076,936 | 832,53 | 45,53 | 896583 | 49029 | 805632 | 61046 | 1034239 |
| | | | | | 38,93 | 21,38 | 41922 | 23020 | | 76610 | |
| | | Помещения общего пользования. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство | м2 стяжки | 181,216 | 712,67 | 29,75 | 129146 | 5391 | 60339 | 62058 | 206501 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 63416 | 2603 | | 15296 | |
| 13 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 181,216 | 740,03 | 40,47 | 134105 | 7333 | 120502 | 9131 | 154695 |
| | | | | | 34,60 | 19,00 | 6270 | 3443 | | 11459 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/50 мм/. Устройство | м2 стяжки | 98,072 | 712,67 | 29,75 | 69893 | 2918 | 32655 | 33585 | 111756 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 34320 | 1409 | | 8278 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 98,072 | 555,02 | 30,35 | 54432 | 2977 | 48910 | 3706 | 62789 |
| | | | | | 25,95 | 14,25 | 2545 | 1398 | | 4651 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2606336 | 120662 | 1779039 | 715816 | 3587923 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 715814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 265772 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3587923 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | Потолок. Подвал | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 299,93 | 102,57 | 0,77 | 30765 | 232 | 1891 | 23006 | 58072 |
| | | | | | 95,50 | 0,38 | 28642 | 115 | | 4302 | |
| | | Стены. 1 этаж | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 142,54 | 1125,67 | 7,60 | 160453 | 1084 | 60218 | 79598 | 259255 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 99151 | 347 | | 19204 | |
| 18 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 142,54 | 615,31 | 4,57 | 87706 | 651 | 19234 | 54513 | 153597 |
| | | | | | 475,80 | 2,25 | 67821 | 321 | | 11378 | |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 323,6 | 750,27 | 4,84 | 242787 | 1567 | 47772 | 155377 | 430017 |
| | | | | | 597,80 | 2,39 | 193448 | 773 | | 31853 | |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 620,5 | 1125,67 | 7,60 | 698477 | 4718 | 262138 | 346504 | 1128580 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 431621 | 1509 | | 83599 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 620,5 | 615,31<br>475,80 | 4,57<br>2,25 | 381797<br>295234 | 2834<br>1398 | 83729 | 237305<br>49528 | 668631 |
| | | Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2069,88 | 750,27<br>597,80 | 4,84<br>2,39 | 1552968<br>1237374 | 10024<br>4942 | 305570 | 993853<br>203746 | 2750567 |
| | | Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 2031,76 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 2287088<br>1413298 | 15449<br>4942 | 858341 | 1134591<br>273734 | 3695413 |
| 24 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 3106,96 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 3497406<br>2161209 | 23624<br>7557 | 1312573 | 1735013<br>418594 | 5651013 |
| 25 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 616,68 | 615,31<br>475,80 | 4,57<br>2,25 | 379447<br>293416 | 2817<br>1389 | 83214 | 235844<br>49223 | 664515 |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 64,72 | 750,27<br>597,80 | 4,84<br>2,39 | 48557<br>38690 | 313<br>155 | 9554 | 31075<br>6371 | 86003 |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 124,1 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 139695<br>86324 | 944<br>302 | 52427 | 69301<br>16720 | 225716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 124,1 | 615,31<br>475,80 | 4,57<br>2,25 | 76359<br>59047 | 567<br>280 | 16745 | 47461<br>9906 | 133726 |
| | | Потолок. Квартиры. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 455,25 | 750,27<br>597,80 | 4,84<br>2,39 | 341560<br>272148 | 2205<br>1087 | 67207 | 218588<br>44812 | 604960 |
| | | Стены. Квартиры. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 539,33 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 607107<br>375159 | 4101<br>1312 | 227847 | 301177<br>72663 | 980946 |
| 31 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 613,32 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 690395<br>426627 | 4664<br>1492 | 259104 | 342495<br>82631 | 1115521 |
| 32 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 90,07 | 615,31<br>475,80 | 4,57<br>2,25 | 55421<br>42855 | 411<br>203 | 12155 | 34447<br>7189 | 97057 |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 194,16 | 750,27<br>597,80 | 4,84<br>2,39 | 145672<br>116069 | 940<br>464 | 28663 | 93226<br>19112 | 258010 |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 372,3 | 1125,67<br>695,60 | 7,60<br>2,43 | 419086<br>258973 | 2831<br>906 | 157282 | 207903<br>50159 | 677148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 372,3 | 615,31 | 4,57 | 229078 | 1701 | 50237 | 142383 | 401179 |
| | | | | | 475,80 | 2,25 | 177140 | 839 | | 29717 | |
| | | Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1365,75 | 750,27 | 4,84 | 1024680 | 6614 | 201621 | 655765 | 1814881 |
| | | | | | 597,80 | 2,39 | 816445 | 3261 | | 134436 | |
| | | Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 1617,99 | 1125,67 | 7,60 | 1821320 | 12303 | 683539 | 903531 | 2942839 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 1125478 | 3935 | | 217988 | |
| 38 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 1839,96 | 1125,67 | 7,60 | 2071184 | 13991 | 777312 | 1027485 | 3346563 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 1279881 | 4475 | | 247894 | |
| 39 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 270,21 | 615,31 | 4,57 | 166262 | 1234 | 36462 | 103340 | 291170 |
| | | | | | 475,80 | 2,25 | 128566 | 609 | | 21568 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 130,44 | 1125,67 | 7,60 | 146832 | 992 | 55106 | 72841 | 237247 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 90734 | 317 | | 17574 | |
| 41 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/ | м2 отделываемой поверхности | 144,085 | 1125,67 | 7,60 | 162192 | 1096 | 60870 | 80461 | 262065 |
| | | | | | 695,60 | 2,43 | 100226 | 350 | | 19412 | |
| 42 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 274,525 | 615,31 | 4,57 | 168917 | 1254 | 37044 | 104990 | 295819 |
| | | | | | 475,80 | 2,25 | 130619 | 618 | | 21913 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Откосы | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ОТКОСЫ | м2 окрашиваемой поверхности | 257,44 | 615,31<br>475,80 | 4,57<br>2,25 | 158404<br>122490 | 1176<br>580 | 34738 | 98456<br>20549 | 277409 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17791617 | 120334 | 5802593 | 9530529 | 29507919 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9530531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2185772 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 29507919 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждение ОГ-5 и ОГ-6. Монтаж | т конструкций | 0,46326 | 76472,56<br>37830,10 | 26763,56<br>8505,60 | 35427<br>17525 | 12398<br>3940 | 5504 | 14811<br>4019 | 54257 |
| 45 | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,4817904 | 540082,00<br>-- | --<br>-- | 260206<br>-- | --<br>-- | 260206 | --<br>20817 | 281023 |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 13,43454 | 159,23<br>52,91 | 3,44<br>0,54 | 2139<br>711 | 46<br>7 | 1382 | 495<br>211 | 2845 |
| | | Металлическая стойка Ст-1 | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 3,198055 | 25485,49<br>11818,40 | 11550,21<br>3259,61 | 81504<br>37796 | 36938<br>10424 | 6770 | 33272<br>9182 | 123958 |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,198055 | 3147,55<br>2334,28 | 527,91<br>1,35 | 10066<br>7465 | 1688<br>4 | 913 | 5154<br>1218 | 16438 |
| 49 | С121-050206-0804<br>2105-0206-0804<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 2,35144 | 297811,00<br>-- | --<br>-- | 700285<br>-- | --<br>-- | 700285 | --<br>56023 | 756307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,9024288 | 497846,00<br>-- | --<br>-- | 449271<br>-- | --<br>-- | 449271 | --<br>35942 | 435212 |
| 51 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,069335 | 633858,00<br>-- | --<br>-- | 43949<br>-- | --<br>-- | 43949 | --<br>3516 | 47464 |
| 52 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 92,743595 | 159,23<br>52,91 | 3,44<br>0,54 | 14768<br>4907 | 319<br>50 | 9542 | 3420<br>1455 | 19643 |
| | | Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900 | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9. Монтаж | т конструкций | 0,15754 | 76472,56<br>37830,10 | 26763,56<br>8505,60 | 12047<br>5960 | 4216<br>1340 | 1871 | 5037<br>1367 | 18451 |
| 54 | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,1638416 | 540082,00<br>-- | --<br>-- | 88488<br>-- | --<br>-- | 88488 | --<br>7079 | 95567 |
| 55 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,56866 | 159,23<br>52,91 | 3,44<br>0,54 | 727<br>242 | 16<br>2 | 469 | 168<br>72 | 968 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1698876 | 55623 | 1568650 | 62357 | 1902133 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62358 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140899 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1902133 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Люк Л-2. Стремянка ЛС-2** | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 1,47528 | 99505,80<br>92855,10 | 4776,48<br>1931,93 | 146799<br>136987 | 7047<br>2850 | 2765 | 96488<br>19463 | 262750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8042112 | 497904,00<br>-- | --<br>-- | 400420<br>-- | --<br>-- | 400420 | --<br>32034 | 402454 |
| 58 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01008 | 228894,00<br>-- | --<br>-- | 2307<br>-- | --<br>-- | 2307 | --<br>185 | 2492 |
| 59 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,7180992 | 497846,00<br>-- | --<br>-- | 357503<br>-- | --<br>-- | 357503 | --<br>28600 | 386103 |
| 60 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0014976 | 553075,00<br>-- | --<br>-- | 828<br>-- | --<br>-- | 828 | --<br>66 | 895 |
| 61 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 144 | 500,00<br>-- | --<br>-- | 72000<br>-- | --<br>-- | 72000 | --<br>5760 | 77760 |
| 62 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза | м2 | 42,78312 | 159,23<br>52,91 | 3,44<br>0,54 | 6812<br>2264 | 147<br>23 | 4401 | 1578<br>671 | 9061 |
| 63 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 2,20752 | 76472,56<br>37830,10 | 26763,56<br>8505,60 | 168815<br>83511 | 59081<br>18776 | 26223 | 70578<br>19151 | 258544 |
| 64 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2,2958208 | 581954,00<br>-- | --<br>-- | 1336062<br>-- | --<br>-- | 1336062 | --<br>106885 | 1442947 |
| 65 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 64,01808 | 159,23<br>52,91 | 3,44<br>0,54 | 10194<br>3387 | 221<br>35 | 6586 | 2361<br>1004 | 13559 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2501740 | 66496 | 2209095 | 171005 | 2886565 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 171005 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 213819 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2886564 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | Тенге | | | | 37884540 | | | | 37884540 |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | 0,90% | | 340961 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 38225501 | | | | |
| | | Зимние удорожания | Тенге | | 0,49% | | 187305 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | 38412806 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | | 2% | | 768256 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 39181062 | | | | |
| | | в том числе на 2020 год - 32 % К=1 | Тенге | | | | 12537940 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036 | Тенге | | | | 27976237 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 40514177 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786 | Тенге | | | | 40311606 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | 12% | | 4837393 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | **45148999** | | | | |

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Ю.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ Гюрюз С.

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88