SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №2

за 26 июль 2024

на Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	60	3331	199 860
			Раздел 2. Опора промежуточная П1 171 шт				
2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	60	100860	6 051 600
3	3	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	40	139823	5 592 920
4	4	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	400	2154	861 600
5	5	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	60	17058	1 023 480
6	6	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	40	110567	4 422 680
7	7	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	40	10952	438 080
8	8	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	4,2	328610	1 380 162
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	4,200000084	1188348	4 991 062
9	9	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	40	113176	4 527 040
10	10	6103-0101-0104	Бетонирование фундамента под опоры	м3	36,6	33350	1 220 610
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	37,33200005	27426	1 023 867
11	11	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,84	335553	281 865
12	12	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	100	2997	299 700
13	13	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	260	520	135 200
14	14	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	200	111	22 200
15	15	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	100	6472	647 200
16	16	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	200	1311	262 200
17	17	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	100	7150	715 000
18	18	290-000-0000	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	100	3500	350 000
19	19	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	240	1440	345 600
20	20	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,24	319368	76 648
21	21	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	200	89	17 800
22	22	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	100	15081	1 508 100

23	23	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	100	1056	105 600
			Итого:				**36 500 074**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**7 324 939**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 601 915**
			машины и механизмы	Тенге			**2 391 524**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**698 326**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 783 610**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 655**

Всего		**36 500 074**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)		3 066 006
Итого с общеплощадочными затратами		**39 566 080**
Сметная прибыль (5%)		1 978 304
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**791 322**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**42 335 706**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**49 236 426**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**48 251 697**
НДС (12 %) на 2023г		5 790 204
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**54 041 901**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Специалист _____ Адилов А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.
Зам.гл. инженера-нач.ПТС _____ Шулика Р.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.