Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000016	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/А)			тенге	1	44 642 857,00	44 642 857,00	5 357 143,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	44 642 857,00	5 357 143,00	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	864.756.275	44.642.857							5.357.143	50.000.000
	в т.ч. Оборудование	2.068.818									
	АКТ 5		44.642.857							5.357.143	50.000.000
2	Удержание аванса	148.491.075	13.392.857							1.607.143	15.000.000
	Всего к оплате	**716.265.200**	**31.250.000**							**3.750.000**	**35.000.000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А):
Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция									
2	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые "Royal Thermo SkyLiner-500" с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2803	2054,00	--	5757362	--	5757362	--	6217951
					--	--	--	--		460589	
3	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	324	168,00	--	54432	--	54432	--	58787
					--	--	--	--		4355	
9	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	2,746	24342,30	--	66844	--	2866	63338	140597
					23298,60	--	63978	--		10415	
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1968,86	18,33	49222	458	38733	10006	63966
					401,25	7,16	10031	179		4738	
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	87,52	1,31	2188	33	13	2099	4630
					85,67	--	2142	--		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025	24342,30	--	609	--	27	577	1280
					23298,60	--	582	--		95	
13	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2877,76	39,73	109355	1510	78909	28906	149322
					761,48	14,73	28936	560		11061	
15	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4239,50	69,42	25437	417	19030	6014	33967
					998,33	24,49	5990	147		2516	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	87,52	1,31	12428	185	78	11922	26298
					85,67	--	12165	--		1948	
17	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,038	24342,30	--	925	--	40	876	1946
					23298,60	--	885	--		144	
18	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,104	25635,90	--	2666	--	243	2399	5470
					23298,60	--	2423	--		405	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	348	15,00	--	5220	--	5220	--	5638
					--	--	--	--		418	
23	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 15 /для радиатора/	шт.	324	636,00	--	206064	--	206064	--	222549
					--	--	--	--		16485	
25	С123-051314-0503 2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	78	2628,00	--	204984	--	204984	--	221383
					--	--	--	--		16399	
27	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	324	7854,00	--	2544696	--	2544696	--	2748272
					--	--	--	--		203576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	324	5264,00	--	1705536	--	1705536	--	1841979
					--	--	--	--		136443	
30	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	182,00	--	15652	--	15652	--	16904
					--	--	--	--		1252	
31	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	234,00	--	20124	--	20124	--	21734
					--	--	--	--		1610	
32	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт	170	33,00	--	5610	--	5610	--	6059
					--	--	--	--		449	
33	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	358,00	--	9845	--	9845	--	10633
					--	--	--	--		788	
34	С121-110403-0415 2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	1252,00	--	52334	--	52334	--	56520
					--	--	--	--		4187	
35	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	3236,00	--	135265	--	135265	--	146086
					--	--	--	--		10821	
36	С121-110403-0518 2111-0403-0518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	3564,00	--	258746	--	258746	--	279446
					--	--	--	--		20700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-041006-2006 2304-1006-2006 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	95863,00	--	1150356	--	1150356	--	1242384
					--	--	--	--		92028	
39	С123-041009-0504 2304-1009-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	51968,00	--	623616	--	623616	--	673505
					--	--	--	--		49889	
41	С123-051501-1101 2305-1501-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа 15WARMA ГОСТ 21345-2005	шт.	170	2652,00	--	450840	--	450840	--	486907
					--	--	--	--		36067	
42	С123-051501-1102 2305-1501-1102 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа 20WARMA ГОСТ 21345-2005	шт.	170	3494,00	--	593980	--	593980	--	641498
					--	--	--	--		47518	
44	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	86	9314,00	--	801004	--	801004	--	865084
					--	--	--	--		64080	
46	С123-051501-1003 2305-1501-1003 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	86	41087,00	--	3533482	--	3533482	--	3816161
					--	--	--	--		282679	
48	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан настраиваемый запорно-измерительный USV-I, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	86	20062,00	--	1725332	--	1725332	--	1863359
					--	--	--	--		138027	
50	С123-051207-1207 2305-1207-1207 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 9 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	8	75503,00	--	604024	--	604024	--	652346
					--	--	--	--		48322	
52	С123-051207-1205 2305-1207-1205 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 7 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	14	62204,00	--	870856	--	870856	--	940524
					--	--	--	--		69668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,3	159,23	3,44	844	18	546	195	1123
					52,91	0,54	280	3		83	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3	96,23	2,44	510	13	257	166	731
					45,25	0,27	240	1		54	
55	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=200мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	72	1885,72	39,73	135772	2861	78084	54769	205784
					761,48	14,73	54827	1060		15243	
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=100мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	24	1885,72	39,73	45257	954	26027	18256	68595
					761,48	14,73	18276	353		5081	
57	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1493,36	22,65	283738	4303	3057	270924	599035
					1454,62	0,39	276378	75		44373	
58	С123-010605-0105 2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	188,1	478,00	--	89912	--	89912	--	97105
					--	--	--	--		7193	
59	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	680	111,00	--	75480	--	75480	--	81518
					--	--	--	--		6038	
				Вентиляция							
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
75	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	99,2976	1718,72	33,12	170665	3288	31273	134763	329862
					1370,67	14,19	136104	1409		24434	
76	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,79632	5387,96	53,97	392223	3929	249865	137201	571779
					1901,59	21,60	138429	1573		42354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,26888	5531,59	42,91	172967	1342	124520	46683	237222
					1506,46	16,96	47105	530		17572	
78	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	141,61416	5145,15	40,01	728625	5666	562433	159507	959183
					1133,55	15,79	160526	2236		71051	
79	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	15,40188	5387,96	53,97	82985	831	52866	29028	120974
					1901,59	21,60	29288	333		8961	
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	12,7998	5387,96	53,97	68965	691	43934	24124	100536
					1901,59	21,60	24340	277		7447	
89	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=620мм, для воздуховода с сечением Ду=500мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	4	17812,41	146,73	71250	587	49525	20851	99468
					5284,60	34,45	21138	138		7368	
90	Е11-200801-0105 1120-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=880мм, для воздуховода с сечением Ду=680мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	6	37658,20	369,41	225949	2216	151767	71098	320811
					11994,26	97,27	71966	584		23764	
91	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 прим	Турбодефлектор сферной Ду=990мм, для воздуховода с сечением Ду=800мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	1	44084,47	369,41	44084	369	31721	11850	60409
					11994,26	97,27	11994	97		4475	
92	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,616	22610,22	1408,79	126979	7912	12179	84176	228047
					19032,80	689,01	106888	3869		16892	
93	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,96384	12112,00	--	84346	--	84346	--	91094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6748	
				Дымоудаление							
		Система ВДу-1									
103	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	953	4906,50	36,00	4675891	34306	3768426	866692	5985989
					916,22	11,77	873159	11221		443407	
104	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/. Предел огнестойкости R-60	м2	989,8	445,38	42,05	440840	41616	5250	272580	770494
					398,03	1,08	393974	1070		57074	
105	С122-040803-0302 2204-0803-0302 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионнаятермовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений /воздуховодов/ при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут СТ РК 615-1-2011	кг	1855,875	1387,00	--	2574099	--	2574099	--	2780027
					--	--	--	--		205928	
		Система ПДу-1									
113	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,33	4720,25	45,31	166766	1601	125117	39740	223028
					1133,55	14,25	40048	503		16521	
114	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,08	4906,50	36,00	69083	507	55676	12805	88439
					916,22	11,77	12900	166		6551	
115	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм /СТД-302/. Установка	решетка	176	1903,83	58,95	335074	10375	83461	238860	619849
					1370,67	14,19	241238	2497		45915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32661338	125987	29749120	2620405	38104287
		Накладные расходы	Тенге				424308				
		Сметная прибыль	Тенге				334333				
		Накладные расходы	Тенге				2196098				
		Сметная прибыль	Тенге				2488207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38104284**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние сети водопровода									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
19	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	255	788,68	--	201113	--	201113	--	217202
					--	--	--	--		16089	
18	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50 мм FT07205	шт	1	2904,27	--	2904	--	2904	--	3137
					--	--	--	--		232	
19	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63 мм FT07206	шт	1	4508,95	--	4509	--	4509	--	4870
					--	--	--	--		361	
23	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
					--	--	--	--		15987	
24	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 /для соединения гибких шлангов санприбора/	шт.	510	301,00	--	153510	--	153510	--	165791
					--	--	--	--		12281	
25	С123-020401-0613 2302-0401-0613 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 /для соединения ППР трубы с металлической трубой/	шт.	1	2617,00	--	2617	--	2617	--	2826
					--	--	--	--		209	
35	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
60	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1549,10	20,02	55768	721	132	53822	118357
					1525,41	0,16	54915	6		8767	
61	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	35,64	221,00	--	7876	--	7876	--	8507
					--	--	--	--		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,3241	1691,76	23,66	44534	623	96	42945	94478
					1664,43	0,26	43815	7		6998	
63	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	26,060859	376,00	--	9799	--	9799	--	10583
					--	--	--	--		784	
					--	--	--	--		--	
80	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1549,10	20,02	75906	981	180	73258	161098
					1525,41	0,16	74745	8		11933	
81	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	48,51	221,00	--	10721	--	10721	--	11578
					--	--	--	--		858	
				Горячее водоснабжение - Т3							
134	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,52847	60194,20	--	92005	--	2977	88138	194554
					58246,50	--	89028	--		14411	
135	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	340	788,68	--	268151	--	268151	--	289603
					--	--	--	--		21452	
136	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50 мм FT07205	шт	2	2904,27	--	5809	--	5809	--	6273
					--	--	--	--		465	
137	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 /для соединения гибких шлангов сантрибора/	шт.	255	301,00	--	76755	--	76755	--	82895
					--	--	--	--		6140	
138	С123-020401-0613 2302-0401-0613 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 /для соединения ППР трубы с металлической трубой/	шт.	1	2617,00	--	2617	--	2617	--	2826
					--	--	--	--		209	
139	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный Ум-ДЦБА, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	85	9372,00	--	796620	--	796620	--	860350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		63730	
140	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный См-МДЦБА, с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	85	8703,00	--	739755	--	739755	--	798935
					--	--	--	--		59180	
					--	--	--	--		--	
157	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	2	188,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
170	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1549,10	20,02	111535	1442	263	107645	236715
					1525,41	0,16	109830	12		17534	
171	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	71,28	221,00	--	15753	--	15753	--	17013
					--	--	--	--		1260	
190	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1549,10	20,02	151812	1962	359	146517	322195
					1525,41	0,16	149491	16		23866	
191	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	97,02	221,00	--	21441	--	21441	--	23157
					--	--	--	--		1715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3053169	5729	2525615	512325	3850733
		Сметная прибыль	Тенге				285239				
		Накладные расходы	Тенге				512325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3850733**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				41955017				41955017
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,90%		377595				
		Итого с временными	Тенге				42332612				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		207430				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				42540042				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		850800				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				43390842				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				13885069				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				30982123				
		ИТОГО	Тенге				44867193				
		Итого с понижающим коэф.-0,9949999999891786	Тенге				44642857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	Тенге		12%		5357143				
		Итого с НДС	**Тенге**				**50000000**				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Ю.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ Тюрбюз С.