SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз
ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза
ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №3

от 26 сентября 2024 г
на Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	59	3331	196 529
			Раздел 2. Опора промежуточная П1 171 шт				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	40	100860	4 034 400
3	3	247-306-0214 Коб=171	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	25	139823	3 495 575
4	5	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	40	17058	682 320
5	6	247-103-0603 Коб=171	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	25	110567	2 764 175
6	7	247-306-0305 Коб=171	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	25	10952	273 800
7	8	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	2,8	328610	920 108
			неучтенные ресурсы				
7.1	8.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	2,799999999	1188348	3 327 374
8	9	247-306-1105 Коб=171	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	25	113176	2 829 400
9	10	6103-0101-0104	Бетонирование фундамента под опоры	м3	24,4	33350	813 740
			неучтенные ресурсы				
9.1	10.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	24,88799992	27426	682 578
10	11	214-206-0202 Коб=171	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,56	335553	187 910
11	19	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160	1440	230 400
12	20	243-106-0501 Коб=171	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1	319368	31 937
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
13	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	7	100860	706 020
14	25	247-306-0214 Коб=106	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	7	139823	978 761

15	26	252-207-2003 Коб=106	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	28	2154	60 312
16	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	7	17058	119 406
17	28	247-103-0603 Коб=106	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	7	110567	773 969
18	29	247-306-0305 Коб=106	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	7	10952	76 664
19	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,539	328610	177 121
			неучтенные ресурсы				
19.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,539000036	1188348	640 520
20	31	247-306-1105 Коб=106	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	7	113176	792 232
21	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	4,62	33350	154 077
			неучтенные ресурсы				
21.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,712400037	27426	129 242
22	33	214-206-0202 Коб=106	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,098	335553	32 884
23	34	252-207-2355 Коб=106	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	7	2997	20 979
24	35	252-207-1801 Коб=106	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	18,2	520	9 464
25	36	252-207-0806 Коб=106	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	14	111	1 554
26	37	252-202-0543 Коб=106	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	12	6472	77 664
27	38	252-207-1035 Коб=106	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	14	1311	18 354
28	39	252-207-1037 Коб=106	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	7	7150	50 050
29	40	252-207-4813 Коб=106	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	7	2885	20 195
30	41	290-000-0000 Коб=106 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	7	3500	24 500
31	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	28	1440	40 320
32	43	243-106-0501 Коб=106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,028	319368	8 942
33	44	252-207-0910 Коб=106	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	28	153	4 284
34	45	252-207-0105 Коб=106	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	7	89	623
35	46	252-205-2315 Коб=106	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	7	15081	105 567
36	47	252-207-1053 Коб=106	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	7	1056	7 392
			Раздел 4. Опора промежуточная одноцепная П1 - 60шт				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
37	48	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	12	100860	1 210 320
38	49	247-306-0214 Коб=60	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	12	139823	1 677 876

39	50	252-207-2003 Коб=60	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	48	2154	103 392
40	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	12	17058	204 696
41	52	247-103-0603 Коб=60	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	12	110567	1 326 804
42	53	247-306-0305 Коб=60	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	12	10952	131 424
43	54	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,924	328610	303 636
			неучтенные ресурсы				
43.1	54.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,924	1188348	1 098 034
44	55	247-306-1105 Коб=60	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	12	113176	1 358 112
45	56	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	7,92	33350	264 132
			неучтенные ресурсы				
45.1	56.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,0784	27426	221 558
46	57	214-206-0202 Коб=60	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,168	335553	56 373
47	58	252-207-2355 Коб=60	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	24	2997	71 928
48	59	252-207-1801 Коб=60	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	31,2	520	16 224
49	60	252-207-0806 Коб=60	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	24	111	2 664
50	61	252-207-4813 Коб=60	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	24	2885	69 240
51	62	290-000-0000 Коб=60 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	12	3500	42 000
52	63	252-202-0543 Коб=60	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	34	6472	220 048
53	64	252-207-1035 Коб=60	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	12	1311	15 732
54	65	252-207-1037 Коб=60	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	12	7150	85 800
55	66	290-000-0000 Коб=60 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	12	3500	42 000
56	67	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	48	1440	69 120
57	68	243-106-0501 Коб=60	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,048	319368	15 330
58	69	252-207-0105 Коб=60	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	24	89	2 136
59	70	252-205-2315 Коб=60	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	12	15081	180 972
60	71	252-207-1053 Коб=60	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	12	1056	12 672
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
61	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,981	323694	317 544

62	73	243-701-0717 Коб=1,02	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	1 км	1,00062	639980	640 377

			Итого:				**35 261 486**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**7 455 876**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 666 245**
			машины и механизмы	Тенге			**2 445 814**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**711 590**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 359 795**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 685**

Всего		**35 261 486**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)		2 961 965
Итого с общеплощадочными затратами		**38 223 450**
Сметная прибыль (5%)		1 911 173
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**764 469**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**40 899 093**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**47 565 645**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**46 614 332**
НДС (12 %) на 2023г		5 593 720
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**52 208 052**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Специалист _____ Адилов А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.
Зам.гл. инженера-нач.ПТС _____ Шулика Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.