SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область бастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №4

от 21 октября 2024 г

на Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0110-0102**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**47**	**3331**	**156 557**
			Раздел 2. Опора промежуточная П1 171 шт				
2	**2**	**1133-0301-0401**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**37**	**100860**	**3 731 820**
3	**3**	**247-306-0214**	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б**	**1 шт.**	**12**	**139823**	**1 677 876**
4	**4**	**252-207-2003**	**Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**148**	**2154**	**318 792**
5	**5**	**1133-0207-0103**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**37**	**17058**	**631 146**
6	**6**	**247-103-0603**	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67**	**1 шт.**	**12**	**110567**	**1 326 804**
7	**7**	**247-306-0305**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**12**	**10952**	**131 424**
8	**8**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,84**	**328610**	**276 032**
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,840000051	1188348	998 212
9	**9**	**247-306-1105**	**Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм**	**1 шт.**	**12**	**113176**	**1 358 112**
10	**10**	**6103-0101-0104**	**Бетонирование фундамента под опоры**	**м3**	**22,57**	**33350**	**752 709**
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	23,02139998	27426	631 385
11	**11**	**214-206-0202**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**1 т**	**0,168**	**335553**	**56 373**
12	**12**	**252-207-2355**	**Крюк типа CF 16 бандажный**	**1 шт.**	**37**	**2997**	**110 889**
13	**13**	**252-207-1801**	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**1 м**	**96,2**	**520**	**50 024**
14	**14**	**252-207-0806**	**Скрепа для ленты типа NC20**	**1 шт.**	**74**	**111**	**8 214**
15	**15**	**252-202-0543**	**Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M**	**1 шт.**	**37**	**6472**	**239 464**
16	**16**	**252-207-1035**	**Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий**	**1 шт.**	**74**	**1311**	**97 014**
17	**17**	**252-207-1037**	**Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем**	**1 шт.**	**37**	**7150**	**264 550**
18	**18**	**290-000-0000 (кпл)**	**Вставка плавкая 10,3х38 2А**	**1 шт**	**37**	**3500**	**129 500**
19	**19**	**6124-0201-0708**	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**148**	**1440**	**213 120**
20	**20**	**243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,144**	**319368**	**45 989**
21	**21**	**252-207-0105**	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**1 шт.**	**74**	**89**	**6 586**
22	**22**	**252-205-2315**	**Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16**	**1 шт.**	**37**	**15081**	**557 997**
23	**23**	**252-207-1053**	**Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий**	**1 шт.**	**37**	**1056**	**39 072**
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				

24	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	10	100860	1 008 600
25	25	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	10	139823	1 398 230
26	26	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	40	2154	86 160
27	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	17058	170 580
28	28	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	10	110567	1 105 670
29	29	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	10	10952	109 520
30	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,77	328610	253 030
			неучтенные ресурсы				
30.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,770000006	1188348	915 028
31	31	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	10	113176	1 131 760
32	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	6,6	33350	220 110
			неучтенные ресурсы				
32.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,732000006	27426	184 632
33	33	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,14	335553	46 977
34	34	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	10	2997	29 970
35	35	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	26	520	13 520
36	36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	111	2 220
37	37	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	19	6472	122 968
38	38	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	20	1311	26 220
39	39	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	10	7150	71 500
40	40	252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	10	2885	28 850
41	41	290-000-0000 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
42	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	40	1440	57 600
43	43	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	319368	12 775
44	44	252-207-0910	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	40	153	6 120
45	45	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	10	89	890
46	46	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	10	15081	150 810
47	47	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	10	1056	10 560
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
48	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,4	323694	453 172
49	73	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	1,428	639980	913 891
			Итого:				22 376 024
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 590 798
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 746 015
			машины и механизмы	Тенге			1 907 262
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			552 800
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 877 964
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 276

Всего		**22 376 024**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)		1 879 586
Итого с общеплощадочными затратами		**24 255 610**
Сметная прибыль (5%)		1 212 780
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**485 112**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**25 953 502**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**30 183 923**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**29 580 245**
НДС (12 %) на 2023г		3 549 629
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**33 129 874**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Специалист _____ Адилов А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.
Зам.гл. инженера-нач.ПТС _____ Шулика Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.