Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**	**050140007772**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№250 от 21.08.20г	

Номер документа	Дата составления
00000000038	**29.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей) Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/А)			тенге	1	85 071 364,28	85 071 364,28
				Итого	1	x	85 071 364,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук-тель / _____ / Н. Назсолиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	1 103 367 559,28	75 956 575,25							9 114 789,03	85 071 364,28
	в т.ч. Оборудование	44 850 354	7 660 191,96							919 223,04	8 579 415,00
	АКТ7	85 071 364,28	75 956 575,25							9 114 789,03	85 071 364,28
2	Удержание аванса	331 010 268	22 786 972,58							7 115 559,43	29 902 532,00
	Всего к оплате	**772 357 291,28**	**53 169 602,68**							**1 999 229,61**	**55 168 832,28**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык П.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Адыгенбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Каратай Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бад Х.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДП(города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А).
Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №7

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
		Двери									
469	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	2948,80	48,85	648353	10741	117427	362010	1091192
					2365,88	20,32	520185	4467		80829	
473	Прайс-лист стр.	Замок "Антипаника"	шт	12	47357,14	--	568286	--	568286	--	613749
					--	--	--	--		45463	
474	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1286,80	2,55	6434	13	--	4131	11734
					1284,26	--	6421	--		869	
475	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7843,00	--	39215	--	39215	--	42352
					--	--	--	--		3137	
476	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1715,76	38,03	79268	1757	18073	54131	144072
					1286,53	15,33	59438	708		10672	
483	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1650,97	178,90	342791	37145	98146	202547	588965
					999,37	84,54	207500	17552		43627	
		Витражи									
488	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2561,45	2,75	314695	338	184770	116628	465829
					1054,77	--	129587	--		34506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1999042	49994	1025917	739747	2957893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				739747				
		Сметная прибыль	Тенге				219103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2957892				
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
492	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/65/мм. Устройство	м2 покрытия	38,89	1040,43	96,88	40462	3768	22893	14308	59152
					354,86	36,54	13801	1421		4382	
493	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	658,49	30,50	25609	1186	21640	3166	31076
					71,56	15,04	2783	585		2302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66071	4954	44533	17474	90228
		Накладные расходы	Тенге				17474				
		Сметная прибыль	Тенге				6684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90229				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Потолок. Подвал									
556	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,89	102,57	0,77	3989	30	245	2983	7530
					95,50	0,38	3714	15		558	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
607	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	194,16	750,27	4,84	145672	940	28663	93226	258010
					597,80	2,39	116069	464		19112	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
612	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинеке 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	372,3	1125,67	7,60	419086	2831	157282	207903	677148
					695,60	2,43	258973	906		50159	
613	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетитными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	372,3	615,31	4,57	229078	1701	50237	142383	401179
					475,80	2,25	177140	839		29717	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
615	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1365,75	750,27	4,84	1024680	6614	201621	655765	1814881
					597,80	2,39	816445	3261		134436	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	1617,99	1125,67	7,60	1821320	12303	683539	903531	2942839
					695,60	2,43	1125478	3935		217988	
620	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	1839,96	1125,67	7,60	2071184	13991	777312	1027485	3346563
					695,60	2,43	1279881	4475		247894	
622	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	270,21	615,31	4,57	166262	1234	36462	103340	291170
					475,80	2,25	128566	609		21568	
		Лестничная клетка									
					--	--	--	--		--	
629	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	130,44	1125,67	7,60	146832	992	55106	72841	237247
					695,60	2,43	90734	317		17574	
630	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	144,085	1125,67	7,60	162192	1096	60870	80461	262065
					695,60	2,43	100226	350		19412	
631	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	274,525	615,31	4,57	168917	1254	37044	104990	295819
					475,80	2,25	130619	618		21913	
		Откосы									
635	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /4/ мм АЛИНЕКС	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	2239,92	21,86	1153288	11255	114419	824915	2136459
					1995,83	6,86	1027614	3530		158256	
636	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ОТКОСЫ	м2 окрашиваемой поверхности	257,44	615,31	4,57	158404	1176	34738	98456	277409
					475,80	2,25	122490	580		20549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7670905	55415	2237538	4318279	12948319
		Накладные расходы	Тенге				4318279				
		Сметная прибыль	Тенге				959135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12948319				

РАЗДЕЛ 4.Крыльцо Кр-2

659	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Крыльцо из бетона В12,5 ССЦ/	м3	5,4	21563,71	642,30	116444	3468	88678	23260	150880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4499,55	233,83	24298	1263		11176	
660	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09995	308407,00	--	30825	--	30825	--	33291
					--	--	--	--		2466	
661	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	7,2	698,50	81,08	5029	584	534	4906	10729
					543,24	34,15	3911	246		795	
662	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	7,2	9970,00	--	71784	--	71784	--	77527
					--	--	--	--		5743	
663	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	21,3	4355,17	75,21	92765	1602	64611	25653	127891
					1246,56	34,66	26552	738		9473	
664	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,2	3952,14	31,89	44264	357	4323	31803	82153
					3534,30	15,17	39584	170		6085	
665	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,2	3717,00	--	41630	--	41630	--	44961
					--	--	--	--		3330	
		Металлические стойки Ст-1,2									
666	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Бетон В15 СС1	м3	0,76	25029,93	1760,25	19023	1338	13894	3722	24565
					4987,71	394,61	3791	300		1820	
667	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,53684	24781,61	11550,21	13304	6201	758	5585	20400
					11818,40	3259,61	6345	1750		1511	
668	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,53684	3147,55	527,91	1690	283	154	865	2759
					2334,28	1,35	1253	1		204	
669	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5114	497904,00	--	254628	--	254628	--	274998
					--	--	--	--		20370	
670	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	497846,00	--	7169	--	7169	--	7743
					--	--	--	--		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
671	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	221796,00	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--		196	
672	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,8306	159,23	3,44	2361	51	1525	547	3141
					52,91	0,54	785	8		233	
673	Тех часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5258	5772,00	--	3035	--	3035	--	3278
					--	--	--	--		243	
		Водосточный лоток									
674	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЛОТОК	м2 покрытия	3,18	3077,32	14,14	9786	45	6245	3227	14054
					1099,33	3,65	3496	12		1041	
675	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ХОМУТ	т стальных элементов	0,01806	732440,52	7187,72	13228	130	11975	1355	15749
					62171,20	1391,53	1123	25		1167	
676	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУК	м2 покрытия	15,255	3077,32	14,14	46945	216	29959	15480	67418
					1099,33	3,65	16770	56		4994	
		Каркас парапета									
677	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас парапета. Монтаж	т конструкций	1,20825	89726,50	21629,51	108412	26134	1997	60292	182201
					66444,00	5875,46	80281	7099		13496	
678	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,20825	13783,65	1986,70	16654	2400	2202	8319	26971
					9975,00	4,05	12052	5		1998	
679	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20825	497904,00	--	601593	--	601593	--	649720
					--	--	--	--		48127	
680	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	35,03925	159,23	3,44	5579	121	3604	1292	7421
					52,91	0,54	1854	19		550	
		Водосточная система									
681	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	3,95	1476,84	90,89	5834	359	192	4952	11649
					1337,48	25,28	5283	100		863	
682	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная	м	3,95	811,00	--	3203	--	3203	--	3460
					--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель труб	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
684	С121-100302-0312 2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной	шт.	6	406,00	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--		195	
685	С121-100302-0305 2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Отвод (наконечник) водосточной	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		Элементы навеса									
686	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15438	43603,77	19983,98	6732	3085	857	2482	9950
					18075,20	5222,79	2790	806		737	
687	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,41912	30366,13	10299,41	12727	4317	1460	5665	19863
					16581,60	3007,31	6950	1260		1471	
688	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5735	13783,65	1986,70	7905	1139	1045	3949	12802
					9975,00	4,05	5721	2		948	
689	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55038	497904,00	--	274036	--	274036	--	295959
					--	--	--	--		21923	
690	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04624	497846,00	--	23020	--	23020	--	24862
					--	--	--	--		1842	
691	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,6315	159,23	3,44	2648	57	1711	613	3523
					52,91	0,54	880	9		261	
692	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,02312	5772,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
693	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	31	790,25	21,51	24498	667	2414	19934	47986
					690,89	8,05	21417	249		3554	
694	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,65	2682,00	--	95613	--	95613	--	103262
					--	--	--	--		7649	
695	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	27,4	790,25	21,51	21653	589	2134	17619	42413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					690,89	8,05	18930	221		3142	
696	С121-050109-0110 2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,51	2206,00	--	69511	--	69511	--	75072
					--	--	--	--		5561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2060172	53143	1722964	241520	2185828
		Накладные расходы	Тенге				241520				
		Сметная прибыль	Тенге				184136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2485828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ АР:	Тенге				18482268				18482268

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	431	707,31	16,55	304849	7134	--	294149	646918
					690,75	5,66	297715	2438		47920	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	48	-15,00	--	-720	--	-720	--	-778
					--	--	--	--		-58	
24	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	78	472,83	0,55	36881	43	1401	34749	77360
					454,32	0,27	35437	21		5730	
26	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	324	283,51	0,55	91857	178	2909	87080	193252
					273,98	0,27	88770	88		14315	
29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Краны воздушные /Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Airvent Danfoss/. Установка	шт.	2	4968,92	--	9938	--	9578	353	11114
					179,96	--	360	--		823	
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	167	630,99	68,73	105376	11477	44426	41886	159043
					296,24	33,78	49473	5640		11781	
38	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	24	723,25	2,31	17358	55	2665	14359	34255
					609,92	0,59	14638	14		2537	
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	340	615,02	2,31	209108	786	24068	180767	421065
					541,92	0,59	184254	202		31190	
					--	--	--	--		--	
44	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	86	1188,59	162,96	102219	14015	1241	89496	207052
					1011,20	50,69	86963	4359		15337	
46	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	86	490,24	1,13	42161	97	610	10671	89459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					482,02	0,56	41454	48		6627	
48	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	86	615,02	2,31	52892	199	6088	45723	106505
					541,92	0,59	46605	51		7889	
50	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 9 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	9654,61	150,91	77237	1207	16291	59090	147233
					7467,40	69,58	59739	557		10906	
52	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 7 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	14	9654,61	150,91	135165	2113	28508	103407	257658
					7467,40	69,58	104544	974		19086	
		Узел управления /1 шт/. См. лист ОВ-10									
61	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	13008,15	513,03	26016	1026	388	24457	54511
					12301,13	176,92	24602	354		4038	
62	С123-051206-0403 2305-1206-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 2,0 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	19240,00	--	38480	--	38480	--	41558
					--	--	--	--		3078	
63	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	723,25	2,31	4339	14	665	3590	8564
					609,92	0,59	3660	4		634	
64	С123-040904-1507 2304-0904-1507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50841,00	--	101682	--	101682	--	109817
					--	--	--	--		8135	
65	С123-040904-1510 2304-0904-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Тмакс 230°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	212613,00	--	850452	--	850452	--	918488
					--	--	--	--		68036	
66	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	615,02	2,31	1230	5	141	1063	2477
					541,92	0,59	1084	1		183	
67	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00	--	56630	--	56630	--	61160
					--	--	--	--		4530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2515,11	--	22636	--	19773	2806	27477
					318,15	--	2863	--		2035	
69	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,41	--	4297	--	535	3686	8622
					417,96	--	3762	--		639	
70	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--		1235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2305517	38349	1221246	1027332	3599480
		Накладные расходы	Тенге				1027334				
		Сметная прибыль	Тенге				266628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3599480				
		РАЗДЕЛ 2. Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект. /См. лист ОВ-9/									
71	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	132537,35	31394,05	132537	31394	13047	60140	208091
					88095,70	10494,12	88096	10494		15414	
72	51-040201-0413 5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_Ст-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	5488312,00	--	5488312	--		--	5488312
					--	--	--	--	5488312	--	
		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
73	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установки на фланцевых соединениях	шт.	3	6562,30	439,84	19687	1320	4255	11070	33218
					4704,00	216,16	14112	648		2461	
74	Прайс-лист ТОО "Взлет-Казахстан" стр.5	Теплосчетчик-регистратор "ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-024" в следующей комплектации: источник вторичного питания 30.24 - 1шт; термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt500 L=98мм - 1 пара; гильза к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; штуцер к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; преобразователь давления WIKA A-10 0-16bar 4-20mA 8-30V с монтажным комплектом - 2шт; кабель МКВЭВ-4х2,0мм2 - 20м; кабель МКВЭВ-2х0,35мм2 - 20м; кабель ШВВП-2х0,5мм2 - 20м	комплект	1	350766,43	--	350766	--		--	350766
		Отпускная цена - 348607,14			--	--	--	--	350766	--	
75	С123-070502-0329 2307-0502-0329 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	165995,00	--	331990	--	331990	--	358549
					--	--	--	--		26559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6323292	32714	349292	71210	6438936
	Стоимость оборудования		Тенге				5834919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заготов.складские расходы		Тенге				4159				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				5839078				
		Накладные расходы	Тенге				71210				
		Сметная прибыль	Тенге				44434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6438936				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	0,0018	-5387,96	-53,97	-10	--	-7	-3	-14
					-1901,59	-21,60	-3	--		-1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-10	--	-7	-3	-14
		Накладные расходы	Тенге				-3				
		Сметная прибыль	Тенге				-1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-14				
		РАЗДЕЛ 4. Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
95	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	11	10008,36	1134,50	110092	12480	19124	81921	207374
					7135,31	464,07	78488	5105		15361	
96	С123-050502-0609 2305-0502-0609 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВЕНК-ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	11	307378,00	--	3381158	--	3381158	--	3651651
					--	--	--	--		270493	
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,704	58755,20	2726,64	41364	1920	2340	25839	72579
					52704,60	488,29	37104	344		5376	
98	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/	т	0,704	643476,00	--	453007	--	453007	--	489248
					--	--	--	--		36241	
99	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 1000х900/1000х400мм h=500мм б=0,8мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,13	4770,36	38,12	43553	348	36170	7007	54606
					770,52	12,67	7035	116		4045	
100	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	98,0936	4764,45	45,31	467362	4445	351723	110339	623917
					1133,55	14,25	111194	1397		46216	
101	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	11	4484,61	48,84	49331	537	41640	7163	61034
					650,33	14,19	7154	156		4520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	11	5990,24	88,25	65893	971	7255	56667	132364
					5242,48	14,19	57667	156		9805	
103	С123-050308-0879 2305-0308-0879 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	11	68911,00	--	758021	--	758021	--	818663
					--	--	--	--		60642	
		Система ПДу-1									
107	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	22	10008,36	1134,50	220184	24959	38248	163843	414749
					7135,31	464,07	156977	10210		30722	
108	С123-050501-0227 2305-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	170564,00	--	3752408	--	3752408	--	4052601
					--	--	--	--		300193	
109	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	22	1974,33	2,89	43435	64	29101	14015	62047
					648,65	1,42	14270	31		4596	
110	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	15,4	7291,42	28,86	112288	445	2501	107369	237229
					7100,10	14,19	109342	218		17573	
111	С123-050307-0101 2305-0307-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С ВГ-248х248, размерами 248х248мм	шт.	22	6678,00	--	146916	--	146916	--	158669
					--	--	--	--		11753	
112	С123-050307-0506 2305-0307-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Вставки гибкие № 4 типа В ВГ-365 к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	22	6277,00	--	138094	--	138094	--	149142
					--	--	--	--		11048	
113	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 725х725/800х800мм h=600мм б=0,7мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,2	5531,59	42,91	316407	2455	227783	85397	433948
					1506,46	16,96	86169	970		32144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10099513	48622	9385489	659560	11619801
		Накладные расходы	Тенге				659561				
		Сметная прибыль	Тенге				860726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11619800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ОВ:	Тенге				21658202				21658202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
38	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	93	1076,65	15,52	100128	1443	1223	70612	184400
					1047,98	6,56	97462	610		13659	
39	С123-070101-0707 2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ПВО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	83	1054,00	--	87482	--	87482	--	94481
					--	--	--	--		6999	
40	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1280,00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
41	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 1x12 12W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12Вт, цоколь Е27	шт.	93	673,00	--	62589	--	62589	--	67596
					--	--	--	--		5007	
42	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	184	428,84	11,94	78906	2196	3637	53264	142744
					397,14	4,92	73073	906		10571	
43	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый Ф-004, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	184	183,00	--	33672	--	33672	--	36366
					--	--	--	--		2694	
44	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	192	378,91	10,09	72751	1936	2238	49965	132533
					357,17	4,27	68577	819		9817	
45	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Ф-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	124,00	--	23808	--	23808	--	25713
					--	--	--	--		1905	
48	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	85	1268,05	--	107784	--	2214	64398	185957
					1242,00	--	105570	--		13775	
49	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	85	971,00	--	82535	--	82535	--	89138
					--	--	--	--		6603	
53	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2369	228,32	0,19	540894	456	80128	331585	942277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					194,31	0,09	460310	224		69798	
54	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный РОНДО С16-067б, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	327	285,00	--	93195	--	93195	--	100651
					--	--	--	--		7456	
55	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный РОНДО С56-052б, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	459	303,00	--	139077	--	139077	--	150203
					--	--	--	--		11126	
56	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-121б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт	1243	393,00	--	488499	--	488499	--	527579
					--	--	--	--		39080	
57	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-223б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт	255	525,00	--	133875	--	133875	--	144585
					--	--	--	--		10710	
58	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-126б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	85	393,00	--	33405	--	33405	--	36077
					--	--	--	--		2672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2091400	6032	1280377	569824	2874124
		Накладные расходы	Тенге				569824				
		Сметная прибыль	Тенге				212898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2874122				

РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование

100	ЦЗ-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2262,00	--	2262	--	--	1380	3933
					2262,00	--	2262	--		291	
101	С123-070216-0504 2307-0216-0504 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	769,00	--	769	--	769	--	831
					--	--	--	--		62	
102	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	шт.	55	42,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5340	--	3079	1380	7259
		Накладные расходы	Тенге				1380				
		Сметная прибыль	Тенге				538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Обогрев водосточных воронок и труб									
127	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22,84548	454,65	184,04	10387	4205	1552	4246	15803
					202,65	55,48	4630	1267		1171	
128	С123-060515-0303 2306-0515-0303 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность до 400 Вт, наружный диаметр 7,5 мм /саморегулирующий нагревательный кабель СН-28-392 30Вт/м 392Вт/	м	22,84548	2495,00	--	56999	--	56999	--	61559
					--	--	--	--		4560	
129	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,81591	708,55	--	578	--	5	430	1088
					702,00	--	573	--		81	
130	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Терморегулятор для систем снеготаяния TERNEO-SNEG	шт	0,81591	19206,96	--	15671	--	15671	--	16925
					--	--	--	--		1254	
131	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Коробки герметичная, степень защиты IP44, размерами 70х70мм	шт	1,63182	705,80	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
132	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт	1,63182	1026,38	--	1675	--	1675	--	1809
					--	--	--	--		134	
133	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	1,63182	227,68	--	372	--	372	--	401
					--	--	--	--		30	
134	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты /Fischer 3,6х150мм/	шт.	326,364	416,00	--	135767	--	135767	--	146629
					--	--	--	--		10861	
135	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,44773	1603,00	--	3924	--	3924	--	4238
					--	--	--	--		314	
136	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩУО-1/	шт	0,81591	4265,76	1360,88	3480	1110	79	1959	5875
					2808,00	526,89	2291	430		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,81591	5018,00	--	4094	--	4094	--	4122
					--	--	--	--		328	
138	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,63182	2701,85	27,25	4409	44	2193	1564	6451
					1331,00	--	2172	--		478	
139	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	0,81591	1460,00	--	1191	--	1191	--	1287
					--	--	--	--		95	
140	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	0,81591	3663,00	--	2989	--	2989	--	3228
					--	--	--	--		239	
141	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,244773	733,82	105,32	180	26	8	120	323
					594,44	84,09	146	21		24	
142	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	0,81591	1026,38	--	837	--	837	--	904
					--	--	--	--		67	
143	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34,26822	329,50	149,20	11291	5113	1548	4486	17040
					135,10	46,73	4630	1601		1262	
144	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0342682	461874,00	--	15828	--	15828	--	17094
					--	--	--	--		1266	
145	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,26822	470,32	33,67	16117	1154	1954	9633	27810
					379,61	10,83	13009	371		2060	
146	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	34,26822	71,00	--	2433	--	2433	--	2628
					--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289374	11652	250271	22438	336758
		Накладные расходы	Тенге				22437				
		Сметная прибыль	Тенге				24945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ЭО:	Тенге				3218136				3218136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хоз.-питьевой водопровод - В1									
17	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	255	788,68	--	201113	--	201113	--	217202
					--	--	--	--		16089	
18	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50 мм FT07205	шт	1	2904,27	--	2904	--	2904	--	3137
					--	--	--	--		232	
19	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63 мм FT07206	шт	1	4508,95	--	4509	--	4509	--	4870
					--	--	--	--		361	
20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4046,10	295,32	12138	886	1564	9670	23553
					3229,20	59,83	9688	179		1745	
25	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
					--	--	--	--		35	
					--	--	--	--		--	
32	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	2	188,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
33	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	2	360,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
38	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм /Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005; Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007 L=20м/. Установка	кран	22	36947,54	119,08	812846	2620	783476	27089	907129
					1215,90	40,53	26750	892		67195	
39	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	22	969,35	16,52	21326	363	465	20217	44866
					931,74	5,94	20498	131		3323	
40	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-01Н"/	шт.	22	21129,00	--	464838	--	464838	--	502025
					--	--	--	--		37187	
41	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	44	5433,00	--	239052	--	239052	--	258176
					--	--	--	--		19124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /Вентили проходные муфтовые 15 кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/. Установка /для первичного пожаротушения/	кран	85	20880,26	--	1774822	--	1740371	33761	1953270
					405,30	--	34451	--		144687	
					--	--	--	--		--	
49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	246	630,99	68,73	155224	16906	65442	61700	234279
					296,24	33,78	72876	8309		17354	
50	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1871,00	--	20581	--	20581	--	22227
					--	--	--	--		1646	
51	С121-110403-0511 2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	2291,00	--	65523	--	65523	--	70764
					--	--	--	--		5242	
52	С121-110403-0514 2111-0403-0514 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 67 мм ГОСТ 16381-77	м	33	2766,00	--	91278	--	91278	--	98580
					--	--	--	--		7302	
53	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	132	2596,00	--	342672	--	342672	--	370086
					--	--	--	--		27414	
54	С121-110403-0519 2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 94 мм ГОСТ 16381-77	м	66	4028,00	--	265848	--	265848	--	287116
					--	--	--	--		21268	
55	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,25	576,46	1,05	22050	40	5101	13543	38440
					442,06	0,52	16909	20		2847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
60	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,6759	1691,76	23,66	16369	229	35	15785	34727
					1664,43	0,26	16105	3		2572	
61	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	9,5791	376,00	--	3602	--	3602	--	3890
					--	--	--	--		288	
62	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	88,85	1,31	9596	141	203	9067	20156
					85,67	--	9252	--		1493	
63	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	60194,20	--	6501	--	210	6228	13747
					58246,50	--	6291	--		1018	
64	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	8	1277,73	--	10222	--	10222	--	11040
					--	--	--	--		818	
65	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	72	904,34	--	65112	--	65112	--	70321
					--	--	--	--		5209	
66	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1188,24	160,55	4753	642	66	4135	9599
					1011,20	43,54	4045	174		711	
67	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
					--	--	--	--		381	
68	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	582,14	27,49	20957	990	646	19411	43598
					536,69	13,51	19321	486		3229	
69	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	36	7002,00	--	252072	--	252072	--	272238
					--	--	--	--		20166	
70	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
					--	--	--	--		1981	
71	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	72	17,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	36	77,00	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--		222	
73	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
74	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	72	29,00	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--		167	
75	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
76	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	72	10,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
77	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	36	14,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
80	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1691,76	23,66	82896	1160	179	79939	175862
					1664,43	0,26	81557	13		13027	
81	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	48,51	376,00	--	18240	--	18240	--	19699
					--	--	--	--		1459	
82	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	88,85	1,31	13061	192	275	12342	27435
					85,67	--	12594	--		2052	
83	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	60194,20	--	8849	--	287	8477	18711
					58246,50	--	8562	--		1386	
84	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	14	1277,73	--	17888	--	17888	--	19319
					--	--	--	--		1431	
85	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	98	904,34	--	88625	--	88625	--	95715
					--	--	--	--		7090	
86	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1188,24	160,55	8318	1124	116	7235	16797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1011,20	43,54	7078	305		1244	
87	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	
88	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	49	582,14	27,49	28525	1347	880	26421	59341
					536,69	13,51	26298	662		4396	
89	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	49	7002,00	--	343098	--	343098	--	370546
					--	--	--	--		27448	
90	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
					--	--	--	--		2697	
91	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	98	17,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
92	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	49	77,00	--	3773	--	3773	--	4075
					--	--	--	--		302	
93	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	7	47,00	--	329	--	329	--	355
					--	--	--	--		26	
94	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	98	29,00	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--		227	
95	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	7	45,00	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
96	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	98	10,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
97	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	49	14,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5586777	26639	5187862	355020	6417138
		Накладные расходы	Тенге				355019				
		Сметная прибыль	Тенге				475344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6417140				

РАЗДЕЛ 2. Общий водомерный узел (см. лист ВК-26) - 2 комплекта

		Водомерный узел без гиновой водомерной вставки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4046,10	295,32	24277	1772	3130	19339	47105
					3229,20	59,83	19375	359		3489	
99	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	66614,00	--	266456	--	266456	--	287772
					--	--	--	--		21316	
100	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1978,00	--	15824	--	15824	--	17090
					--	--	--	--		1266	
101	51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
					--	--	--	--	401086	--	
102	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978,00	--	7912	--	7912	--	8545
					--	--	--	--		633	
103	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм /Патрубок L=390мм 2шт/. Прокладка	м трубопровода	1,56	4927,91	48,44	7688	76	6518	1103	9493
					701,52	19,76	1094	31		703	
104	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм /Патрубок L=985мм 1шт/. Прокладка	м трубопровода	1,97	4927,91	48,44	9708	95	8231	1393	11989
					701,52	19,76	1382	39		888	
105	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1859,00	--	7436	--	7436	--	8031
					--	--	--	--		595	
106	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1013,00	--	4052	--	4052	--	4376
					--	--	--	--		324	
107	С121-130201-0904 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	517577,00	--	4025	--	4025	--	4347
					--	--	--	--		322	
108	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	17893,70	306,41	35787	613	20444	14579	54396
					7365,06	73,34	14730	147		4029	
110	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики холодной воды "Flostar-M" класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
					--	--	--	--		22629	
111	С123-030302-0605 2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
					--	--	--	--		1741	
112	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели EverBlu Cyble RF	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
					--	--	--	--		6456	
113	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Патрубок L=291 мм/	м трубопровода	0,582	2668,77	20,87	1553	12	1276	264	1963
					455,29	8,38	265	5		145	
114	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Патрубок L=155 мм/	м трубопровода	0,31	2668,77	20,87	827	6	680	141	1046
					455,29	8,38	141	3		77	
115	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,4	1718,77	20,87	688	8	498	182	939
					455,29	8,38	182	3		70	
116	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 /Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/	м	3,56	3173,00	--	11296	--	11296	--	12200
					--	--	--	--		904	
117	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
118	С123-020801-0405 2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,4	3173,00	--	1269	--	1269	--	1371
					--	--	--	--		102	
119	С123-020801-0507 2302-0801-0507 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,2	3501,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1187734	2583	746897	37001	1299627
	Стоимость оборудования		Тенге				401086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				401086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37001				
		Сметная прибыль	Тенге				65892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1290627				
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение - ТЗ									
137	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный Ум-ДЦБА, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	85	-9372,00	--	-796620	--	-796620	--	-860350
					--	--	--	--		-63730	
138	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный См-МДЦБА, с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	85	-8703,00	--	-739755	--	-739755	--	-798935
					--	--	--	--		-59180	
139	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	85	979,29	0,15	83239	13	2841	78777	174977
					945,70	--	80385	--		12961	
141	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	85	10615,71	28,09	902336	2388	615157	280220	1277160
					3350,48	13,51	284791	1148		94604	
145	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
147	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
148	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	3	95,00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
157	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
158	С123-020401-1110 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	1	104,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
					--	--	--	--		--	
164	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	630,99	68,73	41646	4536	17558	16554	62855
					296,24	33,78	19552	2229		4656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 36 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1556,00	–	17116	–	17116	–	18485
					–	–	–	–		1369	
166	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1871,00	–	20581	–	20581	–	22227
					–	–	–	–		1646	
167	С121-110403-0511 2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	2291,00	–	115925	–	115925	–	125199
					–	–	–	–		9274	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
170	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1691,76	23,66	60904	852	132	58730	129205
					1664,43	0,26	59920	9		9571	
171	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	35,64	376,00	–	13401	–	13401	–	14473
					–	–	–	–		1072	
172	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	88,85	1,31	9596	141	203	9067	20156
					85,67	–	9252	–		1493	
173	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	60194,20	–	6501	–	210	6228	13747
					58246,50	–	6291	–		1018	
174	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	8	1277,73	–	10222	–	10222	–	11040
					–	–	–	–		818	
175	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	72	904,34	–	65112	–	65112	–	70321
					–	–	–	–		5209	
176	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1188,24	160,55	4753	642	66	4135	9599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1011,20	43,54	4045	174		711	
177	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
					--	--	--	--		381	
178	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	582,14	27,49	20957	990	646	19411	13598
					536,69	13,51	19321	486		3229	
179	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	36	7002,00	--	252072	--	252072	--	272238
					--	--	--	--		20166	
180	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
					--	--	--	--		1981	
181	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	72	17,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
182	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	36	77,00	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--		222	
183	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
184	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	72	29,00	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--		167	
185	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
186	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
187	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	36	14,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
190	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1691,76	23,66	82896	1160	179	79939	175862
					1664,43	0,26	81557	13		13027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	48,51	376,00	--	18240	--	18240	--	19699
					--	--	--	--		1459	
192	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	88,85	1,31	13061	192	275	12342	27435
					85,67	--	12594	--		2032	
193	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	60194,20	--	8849	--	287	8477	18711
					58246,50	--	8562	--		1386	
194	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	14	1277,73	--	17888	--	17888	--	19319
					--	--	--	--		1431	
195	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	98	904,34	--	88625	--	88625	--	95715
					--	--	--	--		7090	
196	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1188,24	160,55	8318	1124	116	7235	16797
					1011,20	43,54	7078	305		1244	
197	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	
198	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	49	582,14	27,49	28525	1347	880	26421	59541
					536,69	13,51	26298	662		4396	
199	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	49	7002,00	--	343098	--	343098	--	370546
					--	--	--	--		27448	
200	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
					--	--	--	--		2697	
201	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	98	17,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
202	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт	49	77,00	--	3773	--	3773	--	4075
					--	--	--	--		302	
203	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт	7	47,00	--	329	--	329	--	355
					--	--	--	--		26	
204	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	98	29,00	--	2842	--	2842	--	3069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		227	
205	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	7	45,00	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
206	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	196	10,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
207	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	49	14,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				789766	13383	156737	607536	1509082
		Накладные расходы	Тенге				607535				
		Сметная прибыль	Тенге				111784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1509085				
		РАЗДЕЛ 4. Циркуляционный трубопровод - Т4									
218	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20 мм FT07201	шт	85	788,68	--	67038	--	67038	--	72401
					--	--	--	--		5363	
219	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	1	904,34	--	904	--	904	--	977
					--	--	--	--		72	
220	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=40 мм FT07204	шт	2	1979,89	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--		317	
221	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.	29	90,00	--	2610	--	2610	--	2819
					--	--	--	--		209	
223	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт	1	78,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
224	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
225	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	3	70,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
226	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	6	95,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	
235	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	630,99	68,73	41646	4536	17558	16554	62855
					296,24	33,78	19552	2229		4656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С121-110403-0505 2111-0403-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1273,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
237	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 36 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1556,00	--	17116	--	17116	--	18485
					--	--	--	--		1369	
238	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	1871,00	--	94673	--	94673	--	102246
					--	--	--	--		7574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				242899	4536	218812	16554	280209
		Накладные расходы	Тенге				16554				
		Сметная прибыль	Тенге				20756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				280209				
		РАЗДЕЛ 5. Насосная станция									
239	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т Монтаж оборудования	комплект	1	75885,07	5885,36	75885	5885	8510	38710	123762
					61490,00	1968,60	61490	1969		9168	
240	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления насосной станцией	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
					2808,00	976,58	2808	977		652	
242	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	75885,07	5885,36	75885	5885	8510	38710	123762
					61490,00	1968,60	61490	1969		9168	
243	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Шкаф управления насосной станцией	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
					2808,00	976,58	2808	977		652	
245	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	3	4046,10	295,32	12138	886	1564	9670	23553
					3229,20	59,83	9688	179		1745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С123-040905-1208 2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3", для воды Т до +150°С, PN 16, DN 80 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	35156,00	--	35156	--	35156	--	37968
					--	--	--	--		2812	
247	С123-041001-3104 2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	80266,00	--	160532	--	160532	--	173375
					--	--	--	--		12843	
248	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
					--	--	--	--		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				384281	17619	228378	92540	514966
		Накладные расходы	Тенге				92539				
		Сметная прибыль	Тенге				38145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				514965				

РАЗДЕЛ 6. Бытовая канализация - К1

251	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	279	824,16	1,39	229940	387	791	224314	490594
					819,94	0,46	228762	129		36340	
252	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	288,422	400,00	--	115369	--	115369	--	124598
					--	--	--	--		9230	
253	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях /для выпусков/	м трубопровода	10	6145,09	42,08	61451	421	52182	8862	75938
					884,80	19,51	8848	195		5625	
254	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	1681,68	--	8240	--	--	5933	15307
					1681,68	--	8240	--		1134	
255	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8215	799,16	--	3853	--	--	2774	7158
					799,16	--	3853	--		530	
256	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	353	212,00	--	74836	--	74836	--	80823
					--	--	--	--		5987	
257	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	553,00	--	11613	--	11613	--	12542
					--	--	--	--		929	
258	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	144	131,00	--	18864	--	18864	--	20373
					--	--	--	--		1509	
259	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	--	466,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх50Кх110К-ПНД	шт.	18	278,00	--	5004	--	5004	--	5404
					--	--	--	--		400	
					--	--	--	--		--	
262	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50К-ПНД	шт.	151	84,00	--	12684	--	12684	--	13699
					--	--	--	--		1015	
263	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД	шт.	16	300,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
264	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2008,00	--	8032	--	8032	--	8675
					--	--	--	--		643	
265	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок переходной канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN ПП-110Кх50К-ПНД	шт.	59	176,00	--	10384	--	10384	--	11215
					--	--	--	--		831	
267	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	313	38,00	--	11894	--	11894	--	12846
					--	--	--	--		952	
268	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	85	29924,92	126,16	2543618	10723	2349035	185331	2947265
					2163,06	61,80	183860	5253		218316	
270	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	85	3670,18	178,58	311965	15180	45625	253540	610746
					2954,82	88,88	251160	7555		45240	
273	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	85	2507,06	67,66	213100	5751	28206	178360	422777
					2107,56	33,62	179143	2857		31317	
275	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	85	3213,94	352,86	273184	29993	19263	233540	547262
					2634,45	169,15	223928	14377		40538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3918832	62455	2768582	1092654	5412406
		Накладные расходы	Тенге				1092653				
		Сметная прибыль	Тенге				400919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5412404				
		РАЗДЕЛ 7. Ливневая канализация - К2									
283	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18001,09	416,59	36002	833	28064	7016	46460
					3552,66	27,02	7105	54		3441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	6	466,00	--	2796	--	2796	--	3020
					--	--	--	--		224	
285	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
					--	--	--	--		52	
286	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД	шт.	5	300,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
287	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	--	122,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				40952	833	33014	7016	51806
		Накладные расходы	Тенге				7016				
		Сметная прибыль	Тенге				3837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51806				

РАЗДЕЛ 8. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации

288	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	2989,53	--	14948	--	3770	10954	27974
					2235,60	--	11178	--		2072	
289	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,625	20439,14	1168,75	12774	730	8580	3306	17367
					5541,90	270,43	3464	169		1286	
290	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,708	12215,23	2772,41	20864	4735	8940	10265	33619
					4209,12	884,08	7189	1510		2490	
291	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Жб лотки доборные Л1д-8 КЛ-30х 30х3мм из бетона кл.В15/	м3	1,148	45659,00	--	52417	--	52417	--	56610
					--	--	--	--		4193	
292	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/	м3	0,56	60874,00	--	34089	--	34089	--	36817
					--	--	--	--		2727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				135092	5466	107796	24525	172387
		Накладные расходы	Тенге				24525				
		Сметная прибыль	Тенге				12769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				172386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ВК:	Тенге				15648622				15648622

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Грузоподъемное и лифтовое оборудование									
1	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12, высота шахты 42 /36,38/м. Монтаж оборудования	лифт	2	932082,04	20672,91	1864164	41346	129102	1037745	3134062
					846857,94	3753,02	1693716	7506		232153	
2	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский соскоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42/36,38/м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менееуказанных в характеристике лифта	м	11,24	-9660,01	-82,04	-108579	-922	-17162	-55271	-176957
					-8051,14	-10,04	-90495	-113		-13108	
3	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	6	198800,00	--	1192800	--		--	1192800
					--	--	--	--	1192800	--	
4	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	57313,85	6179,22	57314	6179	--	32777	97298
					51134,63	2598,55	51135	2599		7207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3005699	46603	111940	1015251	4247203
	Стоимость оборудования		Тенге				1192800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1192800				
		Накладные расходы	Тенге				1015252				
		Сметная прибыль	Тенге				226252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ГО и ЛО	Тенге				4247203				
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7441,08	1,95	7441	2	159	4441	12832
		НР - 61% СП - 8%			7280,00	--	7280	--		951	
2	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Модуль адресный релейный РМ-4К	шт	1	12397,00	--	12397	--		--	12397
					--	--	--	--	12397	--	
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Устройство оконечное устройство шлейфа пожарной сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	11	7441,08	1,95	81852	21	1751	48849	141157
		НР - 61% СП - 8%			7280,00	--	80080	--		10456	
4	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Изолятор шлейфа "ИЗ-1" протокол R3	шт	11	2185,71	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	126	2784,76	2,40	350880	302	10126	207676	603240
		НР - 61%, СП - 8%			2702,00	--	340452	--		44681	
6	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный ИП 212-64 протокол R3	шт	126	4535,36	--	571455	--	571455	--	617171
		СП - 8%			--	--	--	--		45716	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	13	1424,37	--	18517	--	954	10713	31569
		НР - 61%, СП - 8%			1351,00	--	17563	--		2338	
8	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-11	шт	13	3023,57	--	39306	--	39306	--	42451
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
9	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	11	772,27	4,34	8495	48	131	5082	14663
		НР - 61%, СП - 8%			756,01	1,35	8316	15		1086	
10	С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7-R3 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1775,00	--	19525	--	19525	--	21087
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1460	329,50	149,20	481067	217828	65993	191135	725979
		НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	197246	68220		53776	
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплениемнакладными скобами	м кабеля	324,5	655,80	366,00	212806	118768	41430	66421	301566
		НР - 72%, СП - 8%			162,12	122,17	52608	39644		22338	
13	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015 прим	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х0,8мм2	км	0,01	91751,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
14	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	м	1726,5	341,52	--	589631	--	589631	--	636801
		СП - 8%			--	--	--	--		47170	
15	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	177812,00	--	8535	--	8535	--	9218
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1430	240,24	2,29	343545	3280	30213	223354	612251
		НР - 72%, СП - 8%			216,82	0,11	310052	162		45352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	1426	74,00	--	105524	--	105524	--	113966
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
18	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	4	192,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	470,32	33,67	9406	673	1141	5622	16231
		ПР - 72%, СП - 8%			379,61	10,83	7592	217		1202	
20	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
21	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	635,72	79,77	6357	798	977	3488	10632
		ПР - 72%, СП - 8%			458,15	26,25	4582	262		788	
22	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1196,00	--	11960	--	11960	--	12917
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
23	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2908858	341721	1528970	766781	3968698
	Стоимость оборудования		Тенге				12250				
	Заготов.складские расходы		Тенге				147				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12397				
		Накладные расходы	Тенге				766782				
		Сметная прибыль	Тенге				293059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3968699				
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ ПС:	Тенге				3968698				3968698

РАЗДЕЛЫ : СИСТЕМЫ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

1	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	11	4096,11	1037,00	45057	11407	3928	21213	71571
					2702,00	459,34	29722	5053		5302	
2	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.9	Коробка протяжная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2	шт	11	13733,57	--	151069	--	151069	--	163155
					--	--	--	--		12086	
3	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	95,07	1,22	5704	73	732	3528	9971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					81,65	0,01	4899	--		739	
4	С123-060703-0831 2306-0703-0831 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый распределительный КС-НРС-8х1хG657А	км	0,0618	1301827,00	--	80453	--	80453	--	86889
					--	--	--	--		6436	
5	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	370,09	2,86	17764	137	648	12232	32396
					353,72	0,21	16979	10		2400	
6	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	48,48	140,00	--	6787	--	6787	--	7330
					--	--	--	--		543	
7	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные марки RG-11 /Патчкорд оптический FTTH L=7м, патчкорд оптический FTTH L=10м, патчкорд оптический FTTH L=12м, патчкорд оптический FTTH L=15м, патчкорд оптический FTTH L=20 м, патчкорд оптический FTTH L=25м/	км	1,017	201989,00	--	205423	--	205423	--	221857
					--	--	--	--		16434	
8	С123-080306-0901 2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	156	36,00	--	5616	--	5616	--	6065
					--	--	--	--		449	
9	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая. Монтаж оборудования	шт.	85	1146,24	--	97430	--	1295	58642	168559
					1131,00	--	96135	--		12486	
10	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая РА скрытой установки, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	85	356,00	--	30260	--	30260	--	32681
					--	--	--	--		2421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645565	11617	486211	95615	800474
		Накладные расходы	Тенге				95615				
		Сметная прибыль	Тенге				59294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800473				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
11	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	54123,91	--	54124	--	30431	14453	74063
					23692,90	--	23693	--		5486	
12	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Антенны коллективного пользования в к-те с открой эфирные модели АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт.	1	28774,00	--	28774	--	28774	--	31076
					--	--	--	--		2302	
13	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский ответвитель РА 4-800 Z P	шт.	12	640,00	--	7680	--	7680	--	8294
					--	--	--	--		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	95,07	1,22	4754	61	610	2940	8309
					81,65	0,01	4083	--		615	
15	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0515	201989,00	--	10402	--	10402	--	11235
					--	--	--	--		832	
16	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор оконечный GL TV-75Ом	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
17	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	294,26	2,60	14125	125	676	9597	25619
					277,59	0,10	13324	5		1898	
18	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	48,48	90,00	--	4363	--	4363	--	4712
					--	--	--	--		349	
19	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	85	1146,24	--	97430	--	1295	58642	168559
					1131,00	--	96135	--		12486	
20	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная. IP20	шт	85	337,00	--	28645	--	28645	--	30937
					--	--	--	--		2292	
21	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1000	170,37	0,73	170369	733	36121	96170	287863
					133,52	0,05	133515	55		21323	
22	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,03	92336,00	--	95106	--	95106	--	102715
					--	--	--	--		7608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515821	919	244151	181802	753434
		Накладные расходы	Тенге				181802				
		Сметная прибыль	Тенге				55810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				753433				

РАЗДЕЛ 3. Домофоны

23	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	15534,13	3617,92	31068	7236	684	19558	54677
					11574,00	1464,87	23148	2930		4050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786
					--	--	--	--		873	
25	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428,00	--	21428	--	21428	--	23142
					--	--	--	--		1714	
26	Ц13-100409-0115 1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блок вызова, замок. Монтаж оборудования	шт.	1	108271,59	16932,44	108272	16932	2174	57449	178978
					89166,00	5012,21	89166	5012		13258	
27	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
28	С123-080504-0701 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7343,00	--	7343	--	7343	--	7930
					--	--	--	--		587	
29	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-M1300(M)-40	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
					--	--	--	--		1036	
30	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
					--	--	--	--		380	
31	С123-080504-0909 2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт	85	230,00	--	19550	--	19550	--	21114
					--	--	--	--		1564	
32	Ц13-100902-0919 1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	85	4280,84	1159,00	363871	98515	23871	173925	580820
					2841,00	513,38	241485	43637		43024	
33	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	85	2190,00	--	186150	--	186150	--	201042
					--	--	--	--		14892	
34	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	7641,03	--	7641	--	886	4121	12703
					6755,00	--	6755	--		941	
35	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт	1	5154,00	--	5154	--	5154	--	5566
					--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка распределительная. Монтаж оборудования	шт.	14	4696,57	--	65752	--	2416	38635	112738
					4524,00	--	63336	--		8351	
37	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная БК-6	шт.	11	3556,00	--	39116	--	39116	--	42245
					--	--	--	--		3129	
38	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная БК-8	шт.	3	3556,00	--	10668	--	10668	--	11521
					--	--	--	--		853	
39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1088	329,50	149,20	358494	162327	49178	142435	541004
					135,10	46,73	146989	50838		40074	
40	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладнымискобами	м кабеля	67	740,56	423,75	49617	28391	8554	15989	70855
					189,14	142,31	12672	9534		5249	
41	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,105	30238,00	--	3175	--	3175	--	3429
					--	--	--	--		254	
42	С123-060408-0301 2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	1,05	15968,00	--	16766	--	16766	--	18108	
					--	--	--	--		1341	
43	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	38	470,32	33,67	17872	1279	2168	10682	30839
					379,61	10,83	14425	411		2284	
44	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	38	90,00	--	3420	--	3420	--	3694
					--	--	--	--		274	
45	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1050	240,24	2,29	252253	2408	22184	164001	449555
					216,82	0,11	227661	119		33300	
46	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1050	57,00	--	59850	--	59850	--	64638
					--	--	--	--		4788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1664753	317089	522026	626795	2474872
		Накладные расходы	Тенге				626795				
		Сметная прибыль	Тенге				183324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2474871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
47	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3275,64	45,64	3276	46	--	1979	5675
					3230,00	13,51	3230	14		420	
48	С123-080502-0407 2308-0502-0407 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 2-канальный модели NVR-202, типа EverFocus	шт.	1	109200,00	--	109200	--	109200	--	117936
					--	--	--	--		8736	
49	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4243,06	5,77	8486	12	--	5169	14748
					4237,29	--	8475	--		1092	
50	С123-080501-2150 2308-0501-2150 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера уличная модели W54AR20, типа Novicam	шт.	2	21982,00	--	43964	--	43964	--	47481
					--	--	--	--		3517	
51	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
					14535,00	594,44	14535	594		2181	
52	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 650VA	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
					--	--	--	--		6820	
53	С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015 прим.	Импульсный источник питаниядля камер видеонаблюдения модели Power Supply 220VAC 50Hz 50VA	шт.	1	9878,00	--	9878	--	9878	--	10668
					--	--	--	--		790	
54	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	240,24	2,29	6006	57	529	3905	10704
					216,82	0,11	5420	3		793	
55	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм	м	25	104,00	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--		208	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	329,50	149,20	8237	3730	1129	3273	12431
					135,10	46,73	3378	1168		921	
57	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP, SHIP экранированный с оболочкой из поливинилхлоридного пластика КСВПЭ 5е 4х2х0,52(ви)мм2	км	0,025	172247,00	--	4306	--	4306	--	4651
					--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
59	С123-070201-0907 2307-0201-0907 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	20510,00	--	20510	--	20510	--	22151
					--	--	--	--		1641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				324016	7214	278957	25956	377969
		Накладные расходы	Тенге				25956				
		Сметная прибыль	Тенге				27998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				377969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ СС:	Тенге				4406746				4406746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**71629875**				**71629875**
		Завышенный (увеличенный) объем	Тенге				94				
		Итого:	**Тенге**				**71629781**				
		в т.ч.оборудование	Тенге				7445361				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				64184420				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,90%		577660				
		Итого с временными	Тенге				64762080				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		317334				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				65079413,97				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1301588				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				66381002				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				73826363				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				23624436				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				52713831				
		ИТОГО	Тенге				76338266,59				
		Итого с понижающим коэф.-0,9949999999891786	Тенге				75956575,25				
		НДС	Тенге		12%		9114789,03				
		Итого с НДС	**Тенге**				**85071364,28**				
		в т.ч.оборудование	Тенге				8579415				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер-проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Кораван Ф.**

Начальник планово-экономического отдела: _____ **Бал У.**