SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №5

от 28 февраля 2025г

Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	46	3331	153 226
			Раздел 2. Опора промежуточная П1 171 шт				
2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	30	100860	3 025 800
3	3	247-306-0214 Коб=171	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	30	139823	4 194 690
4	4	252-207-2003 Коб=171	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	120	2154	258 480
5	5	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	30	17058	511 740
6	6	247-103-0603 Коб=171	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	30	110567	3 317 010
7	7	247-306-0305 Коб=171	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	30	10952	328 560
8	8	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	2,1	328610	690 081
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	2,100000042	1188348	2 495 531
9	9	247-306-1105 Коб=171	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	30	113176	3 395 280
10	10	6103-0101-0104	Бетонирование фундамента под опоры	м3	18,3	33350	610 305
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,66600002	27426	511 934
11	11	214-206-0202 Коб=171	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,42	335553	140 932
12	12	252-207-2355 Коб=171	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	30	2997	89 910
13	13	252-207-1801 Коб=171	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	78	520	40 560
14	14	252-207-0806 Коб=171	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	60	111	6 660
15	15	252-202-0543 Коб=171	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	30	6472	194 160
16	16	252-207-1035 Коб=171	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	60	1311	78 660
17	17	252-207-1037 Коб=171	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	30	7150	214 500

18	18	290-000-0000 Коб=171 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	30	3500	105 000
19	19	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	120	1440	172 800
20	21	252-207-0105 Коб=171	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	60	89	5 340
21	22	252-205-2315 Коб=171	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	30	15081	452 430
22	23	252-207-1053 Коб=171	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	30	1056	31 680
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				
23	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	16	100860	1 613 760
24	25	247-306-0214 Коб=106	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	16	139823	2 237 168
25	26	252-207-2003 Коб=106	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	64	2154	137 856
26	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	17058	272 928
27	28	247-103-0603 Коб=106	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	16	110567	1 769 072
28	29	247-306-0305 Коб=106	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	16	10952	175 232
29	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	1,232	328610	404 848
			неучтенные ресурсы				
29.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,232000052	1188348	1 464 045
30	31	247-306-1105 Коб=106	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	16	113176	1 810 816
31	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	10,56	33350	352 176
			неучтенные ресурсы				
31.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	10,77120005	27426	295 411
32	33	214-206-0202 Коб=106	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,224	335553	75 164
33	34	252-207-2355 Коб=106	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	16	2997	47 952
34	35	252-207-1801 Коб=106	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	41,6	520	21 632
35	36	252-207-0806 Коб=106	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	32	111	3 552
36	37	252-202-0543 Коб=106	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	24	6472	155 328
37	38	252-207-1035 Коб=106	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	32	1311	41 952
38	39	252-207-1037 Коб=106	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	16	7150	114 400
39	40	252-207-4813 Коб=106	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	16	2885	46 160
40	41	290-000-0000 Коб=106 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	16	3500	56 000
41	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	64	1440	92 160
42	43	243-106-0501 Коб=106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,064	319368	20 440
43	44	252-207-0910 Коб=106	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	64	153	9 792

44	45	252-207-0105 Коб=106	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	16	89	1 424
45	46	252-205-2315 Коб=106	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	16	15081	241 296
46	47	252-207-1053 Коб=106	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	16	1056	16 896
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
47	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,3	323694	420 802
48	73	243-701-0717 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	1,326	639980	848 613
			Итого:				**33 772 144**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 922 835**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 912 208**
			машины и механизмы	Тенге			**1 953 516**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**567 100**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 895 793**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 340**

Всего		**33 772 144**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)		2 836 860
Итого с общеплощадочными затратами		**36 609 004**
Сметная прибыль (5%)		1 830 450
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**732 180**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**39 171 634**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**45 556 610**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**44 645 478**
НДС (12 %) на 2023г		5 357 457
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**50 002 935**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Гл. специалист _____ Адилов А.М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.