SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №6

от апреля 2025

Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	24	3331	79 944
			Раздел 2. Опора промежуточная П1 171 шт				
2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	4	100860	403 440
3	3	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	4	139823	559 292
4	4	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	16	2154	34 464
5	5	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	17058	68 232
6	6	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	4	110567	442 268
7	7	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	4	10952	43 808
8	8	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	2,081	328610	683 837
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	2,081	1188348	2 472 952
9	9	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	4	113176	452 704
10	10	6103-0101-0104	Бетонирование фундамента под опоры	м3	2,44	33350	81 374
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,4888	27426	68 258
11	11	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,49	335553	164 421
12	12	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	4	2997	11 988
13	13	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	10,4	520	5 408
14	14	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	8	111	888
15	15	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	4	6472	25 888
16	16	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	8	1311	10 488
17	17	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	4	7150	28 600
18	18	290-000-0000 1 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	4	3500	14 000
19	19	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	16	1440	23 040
20	21	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	8	89	712
21	22	252-205-2315 Коб=171	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	4	15081	60 324

22	23	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	4	1056	4 224
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				
23	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	10	100860	1 008 600
24	25	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	10	139823	1 398 230
25	26	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	40	2154	86 160
26	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	17058	170 580
27	28	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	10	110567	1 105 670
28	29	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	10	10952	109 520
29	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,77	328610	253 030
			неучтенные ресурсы				
29.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,770	1188348	915 028
30	31	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	10	113176	1 131 760
31	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	6,6	33350	220 110
			неучтенные ресурсы				
31.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,7320	27426	184 632
32	33	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,14	335553	46 977
33	34	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	10	2997	29 970
34	35	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	26	520	13 520
35	36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	111	2 220
36	37	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	16,13	6472	104 393
37	38	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	20	1311	26 220
38	39	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	10	7150	71 500
39	40	252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	10	2885	28 850
40	41	290-000-0000 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
41	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	40	1440	57 600
42	43	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	319368	12 775
43	44	252-207-0910	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	40	153	6 120
44	45	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	10	89	890
45	46	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	10	15081	150 810
46	47	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	10	1056	10 560
			Раздел 4. Опора промежуточная одноцепная П1 - 60шт				
47	48	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	10	100860	1 008 600
48	49	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	10	139823	1 398 230
49	50	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	40	2154	86 160
50	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	17058	170 580
51	52	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	10	110567	1 105 670
52	53	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	10	10952	109 520
53	54	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,77	328610	253 030
			неучтенные ресурсы				
53.1	54.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,770	1188348	915 028

54	55	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	10	113176	1 131 760
55	56	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	6,6	33350	220 110
			неучтенные ресурсы				
55.1	56.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,732	27426	184 632
56	57	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,14	335553	46 977
57	58	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	20	2997	59 940
58	59	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	26	520	13 520
59	60	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	111	2 220
60	61	252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	20	2885	57 700
61	62	290-000-0000 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
62	63	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	20	6472	129 440
63	64	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	10	1311	13 110
64	65	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	10	7150	71 500
65	66	290-000-0000 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
66	67	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	40	1440	57 600
67	68	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	319368	12 775
68	69	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	20	89	1 780
69	70	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	10	15081	150 810
70	71	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	10	1056	10 560
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
71	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	323694	194 216
72	73	243-701-0717 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,612	639980	391 668
			Раздел 6. Существующая точка подключения				
73	76	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	36	2997	107 892
74	77	252-207-1119	Зажим анкерный типа PA4x10/35	1 шт.	36	1130	40 680
75	78	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	93,6	520	48 672
76	79	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	1 шт.	72	109	7 848
77	80	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	116	3014	349 624
			Итого:				**21 343 131**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 579 274**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 763 016**
			машины и механизмы	Тенге			**1 112 801**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**323 899**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 651 056**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**797**
Всего							**21 343 131**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)							1 792 823
Итого с общеплощадочными затратами							**23 135 954**
Сметная прибыль (5%)							1 156 798

Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**462 719**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**24 755 471**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**28 790 613**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**28 214 801**
НДС (12 %) на 2023г		3 385 776
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**31 600 577**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Гл. специалист _____ Адилов А.М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.