SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза
ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №7

от 26 мая 2025 г

Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	32	3331	106 592
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				
2	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	22	100860	2 218 920
3	25	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	22	139823	3 076 106
4	26	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	88	2154	189 552
5	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	22	17058	375 276
6	28	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	22	110567	2 432 474
7	29	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	22	10952	240 944
8	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	1,694	328610	556 665
			неучтенные ресурсы				
8.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,693999992	1188348	2 013 062
9	31	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	22	113176	2 489 872
10	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	14,52	33350	484 242
			неучтенные ресурсы				
10.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	14,81039999	27426	406 190
11	33	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,308	335553	103 350
12	34	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	22	2997	65 934
13	35	252-207-1801 Коб=10	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	57,2	520	29 744
14	36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	44	111	4 884
15	37	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	40	6472	258 880
16	38	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	44	1311	57 684
17	39	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	22	7150	157 300
18	40	252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	22	2885	63 470
19	41	290-000-0000	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	22	3500	77 000
20	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	88	1440	126 720
21	43	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,088	319368	28 104

22	44	252-207-0910	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	88	153	13 464
23	45	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	22	89	1 958
24	46	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	22	15081	331 782
25	47	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	22	1056	23 232
			Раздел 4. Опора промежуточная одноцепная П1 - 60шт				
26	48	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	38	100860	3 832 680
27	49	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	38	139823	5 313 274
28	50	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	152	2154	327 408
29	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	17058	170 580
30	52	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	10	110567	1 105 670
31	53	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	10	10952	109 520
32	**54**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,77**	**328610**	**253 030**
			неучтенные ресурсы				
32.1	54.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,76999998	1188348	915 028
33	55	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	10	113176	1 131 760
34	56	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	6,6	33350	220 110
			неучтенные ресурсы				
34.1	56.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,732	27426	184 632
35	57	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,14	335553	46 977
36	58	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	20	2997	59 940
37	59	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	26	520	13 520
38	60	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	111	2 220
39	61	252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	20	2885	57 700
40	62	290-000-0000	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
41	63	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	28	6472	181 216
42	64	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	10	1311	13 110
43	65	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	10	7150	71 500
44	66	290-000-0000	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	10	3500	35 000
45	67	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	40	1440	57 600
46	68	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	319368	12 775
47	69	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	20	89	1 780
48	70	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	10	15081	150 810
49	71	252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	10	1056	10 560
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
50	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,06	323694	990 504
51	73	243-701-0717 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	3,1212	639980	1 997 506
52	74	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	39	8881	346 359
53	75	247-204-0782	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	39	3670	143 130

			Раздел 6. Существующая точка подключения				
54	76	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	3	2997	8 991
55	77	252-207-1119	Зажим анкерный типа PA4x10/35	1 шт.	3	1130	3 390
56	78	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	7,8	520	4 056
57	79	252-207-0801	Скрепа для ленты типа C20	1 шт.	6	109	654
58	80	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	12	3014	36 168
			Итого:				**33 777 559**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 803 536**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 339 582**
			машины и механизмы	Тенге			**2 314 824**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**673 889**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**24 659 199**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 538**

Всего		**33 777 559**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)		2 837 315
Итого с общеплощадочными затратами		**36 614 874**
Сметная прибыль (5%)		1 830 744
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**732 297**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.		**39 177 915**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)		**45 563 915**
Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**44 652 637**
НДС (12 %) на 2023г		5 358 316
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**50 010 953**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Гл. специалист _____ Адилов А.М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.