Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Сыпатаева №233 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Склад хранения резервного топлива

Договор подряда **№ П-4/45/29 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Общестроительные работы

Основание: 4589-2-2-АС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	152,5		294,34	283,62	44887	43252	41	7765	56864
						10,45	60,27	1594	9191		4212	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	247,35		231,18	222,02	57182	54917	17	13093	75897
						9,09	64,43	2248	15937		5622	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,65		1676,54	--	12826	--	--	9234	23825
						1676,54	--	12826	--		1765	
4	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта	7,65		231,18	222,02	1769	1699	--	405	2348
						9,09	64,43	70	493		174	
5	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3361,875		47,00	--	158008	--		--	170649
						--	--	--	--		12641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	407,5	21,90	18,40	8924	7498	36	3251	13149
					3,41	7,67	1390	3126		974	
7	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	3,648	145,65	145,65	531	532	--	156	742
					--	59,37	--	217		55	
8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3/грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	253	294,34	283,62	74468	71756	68	12882	94338
					10,45	60,27	2644	15248		6988	
9	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2087,25	47,00	--	98101	--		--	105949
					--	--	--	--		7848	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	253	19,08	19,08	4827	4827	--	1448	6777
					--	7,95	--	2011		502	
11	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	253	145,65	145,65	36849	36850	--	10815	51477
					--	59,37	--	15021		3813	
12	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	253	42,30	42,30	10702	10702	--	2729	14505
					--	14,98	--	3790		1074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509074	232033	162	61778	616520
							20772	65034	--	45668	
		РАЗДЕЛ 2.Камера монолитная Км-1									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9	17507,18	1125,96	85785	5518	73480	7360	100596
					1385,10	265,42	6787	1301		7452	
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	46,5	34486,46	2600,35	1603620	120916	950127	511092	2283889
					11453,26	625,00	532577	29062		169177	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1215	226611,00	--	27533	--	27533	--	29736
					--	--	--	--		2203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1227	224534,00	--	27550	--	27550	--	29754
					--	--	--	--		2204	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9335	218745,00	--	1079178	--	1079178	--	1165512
					--	--	--	--		86334	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0773	922670,67	1376,67	71322	106	50615	18791	97322
					266508,00	621,24	20601	48		7209	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	141,885	159,98	3,48	22699	494	14069	5671	30640
					57,34	0,59	8136	84		2270	
20	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	1177025,89	349287,65	11770	3493	893	8373	21754
					738430,00	107294,88	7384	1073		1611	
21	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10	7963,00	--	79630	--	79630	--	86000
					--	--	--	--		6370	
22	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	462,76	18,90	370	15	7	347	774
					434,81	7,76	348	6		57	
23	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	384,00	--	307	--	307	--	332
					--	--	--	--		25	
24	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3176,76	--	25414	--	6032	18995	47961
					2422,80	--	19382	--		3553	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,272	898,48	19,98	25402	565	16194	8115	36198
					305,70	2,93	8643	83		2681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3060580	131107	2325615	578744	3930468
							603858	31657	--	291146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Поддон Пдм1									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17507,18	1125,96	5252	338	4498	451	6159
					1385,10	265,42	416	80		456	
27	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,4	28940,69	1971,62	11576	789	7678	3003	15745
					7772,84	477,00	3109	191		1166	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	224534,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20984	1127	16332	3454	26392
							3525	271	--	1954	
		РАЗДЕЛ 4.Опоры Оп1(2 шт), Оп1 (2 шт), Оп2 и Оп3 (2 шт)									
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,188	17507,18	1125,96	3291	212	2819	282	3859
					1385,10	265,42	260	50		286	
30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	28940,69	1971,62	26047	1774	17277	6757	35428
					7772,84	477,00	6996	429		2624	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0492	734230,67	1376,67	36124	68	32215	3523	42819
					78068,00	621,24	3841	31		3172	
32	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Уголок 50х5. Монтаж	т конструкций	0,01131	64127,25	2667,60	725	30	49	450	1269
					57131,60	529,20	646	6		94	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111	262707,00	--	2916	--	2916	--	3149
					--	--	--	--		233	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4594	95,38	2,45	235	6	108	84	344
					49,06	0,29	121	1		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,4594	159,98	3,48	393	8	244	98	531
					57,34	0,59	141	1		39	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,536	898,48	19,98	1380	31	879	441	1967
					305,70	2,93	470	5		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71111	2129	56507	11635	89366
							12475	523	--	6619	
		РАЗДЕЛ 5.Канал КЛм1									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,11	17507,18	1125,96	1926	124	1650	165	2258
					1385,10	265,42	152	29		167	
38	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,23	35902,39	2600,35	8258	598	5026	2528	11649
					11453,26	625,00	2634	144		863	
39	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01466	22015,63	1032,75	323	15	5	281	652
					20694,88	355,64	303	5		48	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	224534,00	--	3009	--	3009	--	3250
					--	--	--	--		241	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	226611,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	19578,80	1125,96	392	22	342	30	456
					1385,10	265,42	28	5		34	
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	922670,67	1376,67	8304	13	5892	2188	11331
					266508,00	621,24	2399	6		839	
44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63882	95,38	2,45	61	1	29	22	89
					49,06	0,29	31	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63882	159,98	3,48	102	2	63	26	138
					57,34	0,59	37	--		10	
46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	898,48	19,98	8625	192	5498	2755	12291
					305,70	2,93	2935	28		910	
47	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	14596,69	7690,99	8758	4615	230	6674	16667
					6521,43	2905,09	3913	1743		1235	
48	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6	62768,00	--	37661	--	37661	--	40674
					--	--	--	--		3013	
49	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13	3472,09	88,15	45137	1146	15682	27391	78330
					2177,64	63,86	28309	830		5802	
50	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13	1915,52	79,13	24902	1029	4056	19355	47798
					1524,35	59,53	19817	774		3541	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13	706,09	30,72	9179	399	3851	4823	15123
					379,14	15,57	4929	202		1120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				156923	8156	83280	66238	241015
							65487	3766	--	17853	
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение									
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17507,18	1125,96	7003	450	5999	601	8212
					1385,10	265,42	554	106		608	
53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,8	25979,87	1184,75	72744	3318	52605	16054	95901
					6007,40	293,06	16821	821		7104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8	898,48	19,98	18688	416	11913	5970	26631
					305,70	2,93	6359	61		1973	
55	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,5766	665780,56	1605,46	383889	926	318224	44880	463071
					112277,00	529,20	64739	305		34302	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5682	95,38	2,45	1485	39	682	530	2176
					49,06	0,29	764	5		161	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,5682	159,98	3,48	2491	54	1544	622	3362
					57,34	0,59	893	9		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				486300	5203	390967	68657	599353
							90130	1307	--	44397	
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
58	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	48	1446,22	32,69	69419	1569	27545	44222	122732
					839,69	13,35	40305	641		9091	
59	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	54924,00	--	42182	--	42182	--	45557
					--	--	--	--		3375	
		Отмостка S=50,6 м2									
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,59	29835,81	7,68	226454	58	195172	29351	276269
					4113,84	--	31224	--		20464	
61	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,6	1489,20	128,84	75354	6520	66345	4533	86277
					49,19	33,75	2489	1708		6391	
62	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50,6	-327,50	-0,04	-16572	-2	-16557	-14	-17913
					-0,26	--	-13	--		-1327	
		Отмостка S=46,0 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,9	9835,35	1612,61	67864	11127	55090	4695	78364
					238,68	391,38	1647	2701		5805	
64	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	1439,55	128,84	66219	5926	58030	4120	75967
					49,19	33,75	2263	1552		5627	
65	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	46	-315,07	-0,04	-14493	-2	-14479	-13	-15666
					-0,26	--	-12	--		-1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				516427	25196	413328	86894	651587
							77903	6602	--	48266	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6154701
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							190796
		Итого с временными	Тенге								6345497
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							148485
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								6493981
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							129880
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6623861
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								6955292
		НДС	Тенге	12 %							834635
		Итого с НДС	Тенге								**7 789 928**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)