SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии освещения в микрорайонах города Экибастуза

ДОГОВОР: № 79 от 2024-05-04 Доп соглашение №1 от 05.06 2024

Акт приемки выполненных работ №8

от июля 2025

на Освещение наружное

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	30	3331	99 930
			Раздел 3. Опора анкерная (концевая) А1 - 106шт				
2	24	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	30	100860	3 025 800
3	25	247-306-0214 Коб=106	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	30	139823	4 194 690
4	26	252-207-2003 Коб=106	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	120	2154	258 480
5	27	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	30	17058	511 740
6	28	247-103-0603 Коб=106	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	30	110567	3 317 010
7	29	247-306-0305 Коб=106	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	30	10952	328 560
8	30	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	2,31	328610	759 089
			неучтенные ресурсы				
8.1	30.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	2,310000018	1188348	2 745 084
9	31	247-306-1105 Коб=106	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	30	113176	3 395 280
10	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	19,8	33350	660 330
			неучтенные ресурсы				
10.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	20,19600002	27426	553 895
11	33	214-206-0202 Коб=106	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,42	335553	140 932
12	34	252-207-2355 Коб=106	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	30	2997	89 910
13	35	252-207-1801 Коб=106	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	78	520	40 560
14	36	252-207-0806 Коб=106	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	60	111	6 660

15	37	252-202-0543 Коб=106	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	49,87	6472	322 759
16	38	252-207-1035 Коб=106	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	60	1311	78 660
17	39	252-207-1037 Коб=106	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	30	7150	214 500
18	40	252-207-4813 Коб=106	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	30	2885	86 550
19	41	290-000-0000 Коб=106 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	30	3500	105 000
20	42	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	120	1440	172 800
21	43	243-106-0501 Коб=106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	319368	38 324
22	44	252-207-0910 Коб=106	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	120	153	18 360
23	45	252-207-0105 Коб=106	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	30	89	2 670
24	46	252-205-2315 Коб=106	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	30	15081	452 430
25	47	252-207-1053 Коб=106	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	30	1056	31 680
			Раздел 4. Опора промежуточная одноцепная П1 - 60шт				
26	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	17058	34 116
27	52	247-103-0603 Коб=60	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	2	110567	221 134
28	53	247-306-0305 Коб=60	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	2	10952	21 904
29	54	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	2,15	328610	706 512
			неучтенные ресурсы				
29.1	54.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	2,15000004	1188348	2 554 948
30	55	247-306-1105 Коб=60	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	28	113176	3 168 928
31	56	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	18,48	33350	616 308
			неучтенные ресурсы				
31.1	56.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,8496	27426	516 969
32	57	214-206-0202 Коб=60	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,421	335553	141 268
33	58	252-207-2355 Коб=60	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	56	2997	167 832
34	59	252-207-1801 Коб=60	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	72,8	520	37 856
35	60	252-207-0806 Коб=60	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	56	111	6 216
36	61	252-207-4813 Коб=60	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	1 шт.	56	2885	161 560
37	62	290-000-0000 Коб=60 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	28	3500	98 000

38	63	252-202-0543 Коб=60	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	1 шт.	89	6472	576 008
39	64	252-207-1035 Коб=60	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	28	1311	36 708
40	65	252-207-1037 Коб=60	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	28	7150	200 200
41	66	290-000-0000 Коб=60 (кпл)	Вставка плавкая 10,3х38 2А	1 шт	28	3500	98 000
42	67	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	112	1440	161 280
43	68	243-106-0501 Коб=60	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,112	319368	35 769
44	69	252-207-0105 Коб=60	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	56	89	4 984
45	70	252-205-2315 Коб=60	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	28	15081	422 268
46	71	252-207-1053 Коб=60	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	1 шт.	28	1056	29 568
			Раздел 5. Дополнительные материалы				
47	72	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,2	323694	712 127
48	73	243-701-0717 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	2,244	639980	1 436 115
			Раздел 6. Существующая точка подключения				
49	76	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	1 шт.	9	2997	26 973
50	77	252-207-1119	Зажим анкерный типа РА4х10/35	1 шт.	9	1130	10 170
51	78	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	23,4	520	12 168
52	79	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	1 шт.	18	109	1 962
53	80	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	56	3014	168 784
			Итого:				**34 038 318**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 345 346**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 633 793**
			машины и механизмы	Тенге			**1 626 360**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**463 365**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**27 066 612**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 198**

Всего	**34 038 318**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	2 859 219
Итого с общеплощадочными затратами	**36 897 537**
Сметная прибыль (5%)	1 844 877
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**737 951**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**39 480 365**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,163000000)	**45 915 664**

Итого в текущих ценах на 2023г с учетом коэффициента уменьшения К=	**0,98**	**44 997 351**
НДС (12 %) на 2023г		5 399 682
Итого в текущих ценах на 2023г с НДС		**50 397 033**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Гл. специалист _____ Адилов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»
БИН 120340021502

Эксперт _____ Куспеков М.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.