Акт летной проверки наземных средств РТОП и АВС
Усть-Каменогорский филиал РГП «Казаэронавигация»

Представляю на утверждение
Начальник службы ЭРТОС
Усть-Каменогорского филиала РГП
«Казаэронавигация»

_____ В. Жигулин

«16» 09 2025г.

Утверждаю
Директор
Усть-Каменогорского филиала
РГП «Казаэронавигация»

_____ Т. Темірғалы

«16» _____2025г.

А К Т
летной проверки ОВЧ-радиопеленгаторной станция (VDF) АРП-95
в аэропорту г. Усть-Каменогорск

16.09.2025г. экипажем ВСЛ DA-42 бортовой номер UP-LA262, оборудованным аппаратурой летного контроля АТ-940 N116, ТОО «DALA AIR» проведена периодическая летная проверка ОВЧ-радиопеленгаторной станция (VDF) АРП-95 заводской №1272 выпуска 06.10.2011г.

Таблица параметров АРП-95

№ п/п	Параметр	Допуск	Опорный пеленг	Приемник	
				пеленг	погрешность
1	2	3	4	5	6
1	Погрешность пеленгования	≤ 2,5°	0	-1	-1
			5	7,1	2,1
			10	11,3	1,3
			15	15,1	0,1
			20	20	0
			25	26	1
			30	31,1	1,1
			35	35	0
			40	41	1
			45	45,4	0,4
			50	51	1
			55	55,3	0,3
			60	60	0
			65	65,1	0,1
			70	69,7	-0,3
			75	74,8	-0,2
			80	80	0
			85	84,4	-0,6
			90	89,7	-0,3
			95	95	0

100	100,1	0,1
105	105	0
110	110,3	0,3
115	114,5	-0,5
120	119,8	-0,2
125	125	0
130	130,2	0,2
135	135	0
140	139,3	-0,7
145	144,9	-0,1
150	149,6	-0,4
155	155	0
160	160,4	0,4
165	165	0
170	170	0
175	174,7	-0,3
180	180	0
185	186,4	1,4
190	191	1
195	194,8	-0,2
200	199,2	-0,8
205	205	0
210	210,1	0,1
215	215,6	0,6
220	220	0
225	226	1
230	231,4	1,4
235	235	0
240	241,1	1,1
245	245	0
250	250,4	0,4
255	255	0
260	260,7	0,7
265	265	0
270	271,1	1,1
275	276	1
280	281	1
285	286	1
290	290,8	0,8
295	295	0
300	300,9	0,9
305	305,7	0,7
310	310	0
315	315,8	0,8
320	320,4	0,4

			325	325,5	0,5
			330	330	0,1
			335	336,1	1,1
			340	341	1
			345	345,3	0,3
			350	350	0
			355	355,2	0,2
2	Среднеквадратичная ошибка пеленгования	≤ 1,5°	0,588207153		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерение параметров и характеристик АРП-95 проводилось в соответствии с Правилами РТОП и АЭ в ГА (приказ №402 от 29.06.2017 г.), Приложение 18 «Программы и методики наземных и летных проверок средств РТОП и АЭ».

ОВЧ-радиопеленгаторная станция (VDF) АРП-95 заводской №1272, дата выпуска 06.10.2011г. в аэропорту г. Усть-Каменогорск соответствует эксплуатационным требованиям Правил РТОП и АЭ и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

Акт составлен в трех экземплярах:
Экз. №1 - службе ЭРТОС,
Экз. №2 - отделу РТОП,
Экз. №3 - ТОО «DALA AIR».

Летную проверку проводили:

Командир ВСЛ 16.09.25 (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Бортоператор ВСЛ 16.09.25 (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Ведущий инженер КРЛ и РН 16.09.25 (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)