Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№253 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000026	15.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/Б)			Одна услуга	1	101 735 957,00	101 735 957,00
				Итого	1	x	101 735 957,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)	249.792.113	90.835.676							10.900.281	101.735.957
	АКТ 1		90.835.676							10.900.281	101.735.957
2	Удержание аванса	74.937.634	27.250.703							3.270.084	30.520.787
	Всего к оплате	**174.854.479**	**63.584.973**							**7.630.197**	**71.215.170**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтанбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цохатев В.**

Главный инженер проекта _____ **Алваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела
_____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помешениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б);(Корректировка)

Договор №253 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за ноябрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБНТОННЫЕ (Локальная смета №2-2Ж-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены									
		Вес опалубки согласно письма от заказчика,составляет за 1м2 - 0,1243665т									
		Монолитная стена Вид-1,Вид-1и-2шт									
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	107,35	3204,70	580,27	344024	62291	59746	222589	611942
		ВР=96% к ЗП=8%			2067,88	210,68	221987	22616		45329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,089005	1056174,00	–	94005	–	94005	–	101525
		СП=8%			–	–	–	–		7520	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование**	м2 конструкций (без вычета проемов)	107,35	1284,26	776,93	137865	83404	2024	66159	220346
		ВР=96% к ЗП=8%			488,47	188,78	52437	20266		16322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	20	19609,00	–	392180	–	392180	–	423554
		СП=8%			–	–	–	–		31374	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,64192	386515,00	–	634627	–	634627	–	685397
		СП=8%			–	–	–	–		50770	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,44256	392348,00	–	173638	–	173638	–	187529
		СП=8%			–	–	–	–		13891	

7	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,64192	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	43127 37714	4309 1343	1104	35542 6294	84963
8	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,44256	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	21047 19575	1174 368	298	18148 3136	42331
		Монолитная стена Вид-2-1шт									
9	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	192,73	3204,70 2067,88	580,27 210,68	617642 398542	111835 40604	107265	399623 81381	1098647
10	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,1597944	1056174,00 --	-- --	168771 --	-- --	168771	-- 13502	182273
11	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,73	1284,26 488,47	776,93 188,78	247515 94142	149738 36384	3635	118779 29303	395597
12	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	36,6	19609,00 --	-- --	717689 --	-- --	717689	-- 57415	775104
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	2,58095	373950,00 --	-- --	965146 --	-- --	965146	-- 77212	1042358
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,84979	386515,00 --	-- --	1101487 --	-- --	1101487	-- 88119	1189606
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,69014	392348,00 --	-- --	270775 --	-- --	270775	-- 21662	292437
16	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	5,43074	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	142644 124742	14252 4442	3650	117558 20816	281018
17	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,69014	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	32821 30525	1832 575	464	28301 4890	66012
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,1504	373950,00 --	-- --	56242 --	-- --	56242	-- 4499	60741
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	--	16400	--	16400	--	17712

		СП - 8%			–	–	–	–		1312	
20	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
		НР - 91% СП - 8%			20877,56	817,88	4013	157		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-3,Вид-3н-2шт									
21	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубки объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	544,8	3204,70	580,27	1745920	316131	303209	1129636	3105601
		НР - 91% СП - 8%			2067,88	210,68	1126580	114778		230044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4516992	1056174,00	–	477073	–	477073	–	515239
		СП - 8%			–	–	–	–		38166	
23	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	544,8	1284,26	776,93	699663	423271	10275	335757	1118254
		НР - 91% СП - 8%			488,47	188,78	266117	102847		82834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	107,2	19609,00	–	2102085	–	2102085	–	2270252
		СП - 8%			–	–	–	–		168167	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,57432	373950,00	–	1710567	–	1710567	–	1847412
		СП - 8%			–	–	–	–		136845	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,99424	386515,00	–	2316864	–	2316864	–	2502213
		СП - 8%			–	–	–	–		185349	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,52708	392348,00	–	991495	–	991495	–	1070815
		СП - 8%			–	–	–	–		79320	
28	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	10,56856	26266,03	2624,33	277594	27736	7101	228774	546878
		НР - 91% СП - 8%			22969,70	817,88	242757	8644		40509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,52708	47557,18	2654,54	120181	6708	1699	103629	241715
		НР - 91% СП - 8%			44230,64	832,63	111774	2104		17905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-4,Вид-4н-2шт									
30	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	544,8	3204,70	580,27	1745920	316131	303209	1129636	3105601
		НР - 91% СП - 8%			2067,88	210,68	1126580	114778		230044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4516992	1056174,00	–	477073	–	477073	–	515239
		СП - 8%			–	–	–	–		38166	

32	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	544,8	1284,26 488,47	776,93 188,78	699663 266117	423271 102847	10275	335757 82834	1118254
33	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	94,4	19609,00 –	– –	1851090 –	– –	1851090	– 148087	1999177
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	5,46764	373950,00 –	– –	2044624 –	– –	2044624	– 163570	2208194
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	4,75282	386515,00 –	– –	1837036 –	– –	1837036	– 146963	1983999
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,09436	392348,00 –	– –	821718 –	– –	821718	– 65737	887455
37	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	10,22046	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	268451 234761	26822 8359	6868	221239 39175	528865
38	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,09436	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	99602 92635	5560 1744	1407	85885 14839	200326
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,7392	373950,00 –	– –	276424 –	– –	276424	– 22114	298538
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,2541	392348,00 –	– –	99696 –	– –	99696	– 7976	107672
41	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,9933	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	23789 20738	2606 812	445	19611 3472	46872
		Монолитная стена Вид-5,Вид-5н-2шт									
42	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	470,64	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1508259 973226	273098 99154	261935	975866 198730	2682856
43	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,3902124	1056174,00 –	– –	412132 –	– –	412132	– 32971	445103
44	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	470,64	1284,26	776,93	604423	365654	8877	290053	966034

		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	229892	88847		71558	
45	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	92,5	19609,00	–	1813832	–	1813832	–	1958939
		СП - 8%			–	–	–	–		145107	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2022	373950,00	–	823513	–	823513	–	889394
		СП - 8%			–	–	–	–		65881	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,96236	386515,00	–	2304542	–	2304542	–	2488905
		СП - 8%			–	–	–	–		184363	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,03662	392348,00	–	799064	–	799064	–	862989
		СП - 8%			–	–	–	–		63925	
49	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,16456	26266,03	2624,33	214451	21427	5487	176736	422482
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	187537	6678		31295	
50	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,03662	47557,18	2654,54	96856	5407	1368	83517	194803
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	90081	1696		14430	
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
51	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	192,74	3204,70	580,27	617674	111841	107270	399644	1098704
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	398563	40606		81385	
52	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1598027	1056174,00	–	168779	–	168779	–	182281
		СП - 8%			–	–	–	–		13502	
53	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,74	1284,26	776,93	247528	149745	3636	118785	395618
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	94147	36385		29305	
54	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	–	717689	–	717689	–	775104
		СП - 8%			–	–	–	–		57415	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,69365	373950,00	–	1007290	–	1007290	–	1087873
		СП - 8%			–	–	–	–		80583	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84947	386515,00	–	1101363	–	1101363	–	1189472
		СП - 8%			–	–	–	–		88109	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70011	392348,00	–	274687	–	274687	–	296662

		СП - 8%			–	–	–	–		21975	
58	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,54312	26266,03	2624,33	145596	14547	3725	119990	286833
		НР - 90% СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	127324	4534		21247	
59	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,70011	47557,18	2654,54	33295	1859	470	28710	66965
		НР - 92% СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	30966	583		4960	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	–	56242	–	56242	–	60741
		СП - 8%			–	–	–	–		4499	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	–	16400	–	16400	–	17712
		СП - 8%			–	–	–	–		1312	
62	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
		НР - 91%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	4013	157		672	
		Монолитная стена Вид-7,Вид-7н-2шт									
63	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	107,36	3204,70	580,27	344056	62298	59751	222610	611999
		НР - 91%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	222007	22619		45333	
64	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0890132	1056174,00	–	94013	–	94013	–	101534
		СП - 8%			–	–	–	–		7521	
65	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	107,36	1284,26	776,93	137878	83411	2025	66165	220367
		НР - 92%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	52442	20267		16323	
66	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,24	19609,00	–	377277	–	377277	–	407459
		СП - 8%			–	–	–	–		30182	
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7244	373950,00	–	270889	–	270889	–	292560
		СП - 8%			–	–	–	–		21671	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,33804	386515,00	–	517173	–	517173	–	558547
		СП - 8%			–	–	–	–		41374	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44512	392348,00	–	174642	–	174642	–	188613
		СП - 8%			–	–	–	–		13971	
70	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,06244	26266,03	2624,33	54172	5413	1385	44645	106722

		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	47374	1687		7905	
71	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,44512	47557,18	2654,54	21169	1182	299	18253	42576
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	19688	371		3154	
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
72	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пп. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	357,9	3204,70	580,27	1146962	207678	199190	742101	2040188
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	740094	75402		151125	
73	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2967385	1056174,00	–	313407	–	313407	–	338480
		СП - 8%			–	–	–	–		25073	
74	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	357,9	1284,26	776,93	459636	278063	6751	220572	734625
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	174822	67564		54417	
75	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,5	19609,00	–	1245172	–	1245172	–	1344786
		СП - 8%			–	–	–	–		99614	
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,89164	373950,00	–	3325029	–	3325029	–	3591031
		СП - 8%			–	–	–	–		266002	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,55561	386515,00	–	1374297	–	1374297	–	1484241
		СП - 8%			–	–	–	–		109944	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,82105	392348,00	–	714485	–	714485	–	771644
		СП - 8%			–	–	–	–		57159	
79	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	12,44725	26266,03	2624,33	326940	32665	8365	269442	644092
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	285910	10180		47711	
80	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,82105	47557,18	2654,54	86604	4834	1224	74677	174183
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	80546	1516		12902	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96112	373950,00	–	359411	–	359411	–	388164
		СП - 8%			–	–	–	–		28753	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2673	392348,00	–	104875	–	104875	–	113265
		СП - 8%			–	–	–	–		8390	

83	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,22842	23949,89	2624,33	29421	3224	551	24253	57967
		НР - 42% СП - 8%			20877,56	817,88	25646	1005		4294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51314502	3600425	39458063	8480232	64578314
							8256014	1062919	–	4783577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49109249				
	Материалы		Тенге				1495146				
	Всего заработная плата		Тенге					9318933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26540641				
	Местные материалы		Тенге				9217014				
		Накладные расходы	Тенге				8480232				
		Сметная прибыль	Тенге				4607156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62196637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7885
		Сметная заработная плата	Тенге					9318933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2205253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2205253				
		Сметная прибыль	Тенге				176421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2381674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64578311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7885
		Сметная заработная плата	Тенге					9318933			

РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие на отм.-1,350

84	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	1,9	26689,55	1797,69	50710	3415	42829	4856	60011
		НР - 91% СП - 8%			2350,27	458,14	4466	870		4445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22808	419679,00	–	95720	–	95720	–	103378
		СП - 8%			–	–	–	–		7658	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	392348,00	–	6945	–	6945	–	7501
		СП - 8%			–	–	–	–		556	

Монолитное перекрытие на отм.+6,440 :+11,960

87	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1190,241273	1590,30	278,09	1892840	330994	331209	1230780	3373510
		НР - 91% СП - 8%			1033,94	102,39	1230637	121869		249890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4934205	1056174,00	–	521138	–	521138	–	562829
		СП - 8%			–	–	–	–		41691	
89	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	1190,241273	821,51	499,92	977799	595025	92077	397119	1484911
		НР - 91% СП - 8%			244,23	122,41	290697	145697		109993	

90	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	194,8699396	19609,00 --	-- --	3821205 --	-- --	3821205	-- 305696	4126901
91	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	12,7473208	419679,00 --	-- --	5349783 --	-- --	5349783	-- 427983	5777766
92	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	12,7473208	11265,62 8193,29	2624,33 817,88	143607 104443	33453 10426	5711	104530 19851	267988
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,5794214	373950,00 --	-- --	590625 --	-- --	590625	-- 47250	637875
94	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	1,5794214	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	47934 42680	4193 1315	1061	40035 7038	95007
95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	8,157325	373950,00 --	-- --	3050432 --	-- --	3050432	-- 244035	3294467
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,4470535	392348,00 --	-- --	567749 --	-- --	567749	-- 45420	613169
97	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	9,6043785	11265,62 8193,29	2624,33 817,88	108199 78691	25205 7855	4303	78758 14957	201913
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,2474695	392348,00 --	-- --	1274138 --	-- --	1274138	-- 101931	1376069
99	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	3,2474695	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	98558 87755	8621 2704	2182	82317 14470	195346
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,2101123	386515,00 --	-- --	467727 --	-- --	467727	-- 37418	505145
101	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	1,2101123	53003,77 49707,44	2624,33 817,88	64141 60152	3176 990	813	55639 9582	129362
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,048283	386515,00 --	-- --	405177 --	-- --	405177	-- 32414	437591
103	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытии.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,048283	30349,07	2654,54	31814	2783	704	26572	63057

				27022,53	832,63	28327	873		4671	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19566241**	**1006865**	**16631528**	**2020606**	**23313796**
						1927848	**292599**	--	**1726949**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19045103**				
	Материалы	Тенге				**480888**				
	Всего заработная плата	Тенге					**2220447**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11808296**				
	Местные материалы	Тенге				**3821205**				
	Накладные расходы	Тенге				**2020606**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1685258**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22750967**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1870**
	Сметная заработная плата	Тенге					**2220447**			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**521138**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**521138**				
	Сметная прибыль	Тенге				**41691**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**562829**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23313796**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1870**
	Сметная заработная плата	Тенге					**2220447**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**70880743**	**4607290**	**56089591**	**10500838**	**87892107**
						10183862	**1355518**	--	**6510526**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68154352**				
	Материалы	Тенге				**1976034**				
	Всего заработная плата	Тенге					**11539380**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38348937**				
	Местные материалы	Тенге				**13038219**				
	Накладные расходы	Тенге				**10500838**				
	Сметная прибыль	Тенге				**6292414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**84947604**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9755**
	Сметная заработная плата	Тенге					**11539380**			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2726391**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2726391**				
	Сметная прибыль	Тенге				**218112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2944503**				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**87892107**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9755**
	Сметная заработная плата	Тенге					**11539380**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**87892107**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10183862**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4607290**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1355518**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56089581**		
	- Накладные расходы	Тенге							**10500838**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**6510526**	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**87 892 107**
	в т. ч. оборудование									0,00
	Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9 %**		**791 029**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**88 683 136**
	Зимние удорожания	Тенге	**0,49 %**		**434 547**					
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**89 117 683**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**		**1 782 354**					
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**90 900 037**
	ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								**90 900 037**

		Итого с понижающим коэф.-0,999291960173925	Тенге								**90 835 670**
		НДС	Тенге	**12 %**		**10 900 281**					
		Итого с НДС	Тенге								**101 735 957**
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-инженер _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**