Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№253 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000032	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/Б)			Одна услуга	1	107 377 143,00	107 377 143,00
				Итого	1	x	107 377 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670030344431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)	357.169.256	95.872.449							11.504.694	107.377.143
	АКТ 2	107.377.143	95.872.449							11.504.694	107.377.143
2	Удержание аванса	107.150.777	28.761.735							3.451.408	32.213.143
	Всего к оплате	**250.018.479**	**67.110.714**							**8.053.286**	**75.164.000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела
_____ **Ба.т У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б);(Корректировка)

Договор №253 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за ноябрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Локальная смета №2-2Ж-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены									
		Вес опалубки согласно письма от заказчика,составляет за 1м2 - 0,1243665т									
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	492	3204,70	580,27	1576712	285493	273823	1020156	2804618
		ЗП - 9% и СП - 8%			2067,88	210,68	1017396	103655		207749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,4079221	1056174,00	--	430837	--	430837	--	465304
		СП - 8%			--	--	--	--		34467	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование**	м2 конструкций (без вычета проемов)	492	1284,26	776,93	631855	382250	9279	303217	1009878
		ЗП - 9% и СП - 8%			488,47	188,78	240326	92880		74806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	75	19609,00	--	1470675	--	1470675	--	1588329
		СП - 8%			--	--	--	--		117654	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	10,47867	373950,00	--	3918499	--	3918499	--	4231979
		СП - 8%			--	--	--	--		313480	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,30168	386515,00	--	1662664	--	1662664	--	1795677
		СП - 8%			--	--	--	--		133013	

7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3722	392348,00	--	930728	--	930728	--	1005186
		СП - 8%			--	--	--	--		74458	
8	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	14,78035	26266,03	2624,33	388221	38789	9932	319946	764820
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	339500	12089		56653	
9	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,3722	47557,18	2654,54	112815	6297	1594	97278	226901
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	104924	1975		16807	
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96112	373950,00	--	359411	--	359411	--	388164
		СП - 8%			--	--	--	--		28753	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2673	392348,00	--	104875	--	104875	--	113265
		СП - 8%			--	--	--	--		8390	
12	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,22842	23949,89	2624,33	29421	3224	551	24253	57967
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	25646	1005		4294	
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
13	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	334,81	3204,70	580,27	1072965	194280	186339	694225	1908565
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	692346	70538		141375	
14	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2775943	1056174,00	--	293188	--	293188	--	316643
		СП - 8%			--	--	--	--		23455	
15	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,81	1284,26	776,93	429982	260124	6314	206342	687230
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	163544	63205		50906	
16	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,9	19609,00	--	1194188	--	1194188	--	1289723
		СП - 8%			--	--	--	--		95535	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,55968	373950,00	--	1705092	--	1705092	--	1841499
		СП - 8%			--	--	--	--		136407	
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,82834	386515,00	--	1093196	--	1093196	--	1180652
		СП - 8%			--	--	--	--		87456	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4416	392348,00	--	565609	--	565609	--	610858
		СП - 8%			--	--	--	--		45249	

20	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	7,38802	26266,03	2624,33	194054	19389	4964	159926	382299
		ВР = 91% СП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	169701	6043		28318	
21	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,4416	47557,18	2654,54	68558	3826	969	59117	137889
		ВР = 91% СП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	63763	1200		10214	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8568	373950,00	--	320400	--	320400	--	346032
		СП = 8%			--	--	--	--		25632	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2387	392348,00	--	93653	--	93653	--	101145
		СП = 8%			--	--	--	--		7492	
24	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,0955	23949,89	2624,33	26237	2875	491	21628	51695
		ВР = 91% СП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	22871	896		3829	
		Монолитная стена Вид-11-1шт									
25	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	334,81	3204,70	580,27	1072965	194280	186339	694225	1908565
		ВР = 91% СП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	692346	70538		141375	
26	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2775943	1056174,00	--	293188	--	293188	--	316643
		СП = 8%			--	--	--	--		23455	
27	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,81	1284,26	776,93	429982	260124	6314	206342	687230
		ВР = 91% СП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	163544	63205		50906	
28	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,9	19609,00	--	1194188	--	1194188	--	1289723
		СП = 8%			--	--	--	--		95535	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,55968	373950,00	--	1705092	--	1705092	--	1841499
		СП = 8%			--	--	--	--		136407	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,82834	386515,00	--	1093196	--	1093196	--	1180652
		СП = 8%			--	--	--	--		87456	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45612	392348,00	--	571306	--	571306	--	617010
		СП = 8%			--	--	--	--		45704	
32	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	7,38802	26266,03	2624,33	194054	19389	4964	159926	382299
		ВР = 91% СП = 8%			22969,70	817,88	169701	6043		28318	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,45612	47557,18	2654,54	69249	3865	979	59712	139278
		НР=91%,СП=85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	64405	1212		10317	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8568	373950,00	--	320400	--	320400	--	346032
		СП=8%			--	--	--	--		25632	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2387	392348,00	--	93653	--	93653	--	101145
		СП=8%			--	--	--	--		7492	
36	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,0955	23949,89	2624,33	26237	2875	491	21628	51695
		НР=91%,СП=85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	22871	896		3829	
		Монолитная стена Вид-12,Вид-12и-2шт									
37	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	111,5	3204,70	580,27	357324	64700	62056	231194	635599
		НР=91%,СП=85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	230568	23491		47081	
38	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0924458	1056174,00	--	97639	--	97639	--	105450
		СП=8%			--	--	--	--		7811	
39	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	111,5	1284,26	776,93	143195	86628	2103	68717	228865
		НР=91%,СП=85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	54464	21049		16953	
40	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,04	19609,00	--	491009	--	491009	--	530290
		СП=8%			--	--	--	--		39281	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,87176	373950,00	--	699945	--	699945	--	755941
		СП=8%			--	--	--	--		55996	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99704	386515,00	--	771886	--	771886	--	833637
		СП=8%			--	--	--	--		61751	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2275	392348,00	--	89259	--	89259	--	96400
		СП=8%			--	--	--	--		7141	
44	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	3,8688	26266,03	2624,33	101618	10153	2600	83747	200194
		НР=91%,СП=85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	88865	3164		14829	
45	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,2275	47557,18	2654,54	10819	603	154	9329	21760

		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	10062	189		1612	
		Монолитная стена Вид-13,Вид-13н-2шт									
46	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	169,6	3204,70	580,27	543517	98413	94392	351664	966795
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	350712	35731		71614	
47	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,140617	1056174,00	--	148516	--	148516	--	160397
		СП - 8%			--	--	--	--		11881	
48	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	169,6	1284,26	776,93	217810	131767	3199	104524	348120
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	82844	32017		25787	
49	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,02	19609,00	--	784752	--	784752	--	847532
		СП - 8%			--	--	--	--		62780	
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,14972	386515,00	--	1217414	--	1217414	--	1314807
		СП - 8%			--	--	--	--		97393	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3328	392348,00	--	130573	--	130573	--	141019
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
52	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	3,14972	26266,03	2624,33	82731	8266	2117	68181	162985
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	72348	2576		12073	
53	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,3328	47557,18	2654,54	15827	883	224	13647	31832
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	14720	277		2358	
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
54	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	194,8	3204,70	580,27	624275	113036	108416	403915	1110446
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	402823	41040		82255	
55	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106	1056174,00	--	170583	--	170583	--	184230
		СП - 8%			--	--	--	--		13647	
56	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	194,8	1284,26	776,93	250173	151346	3674	120054	399845
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	95153	36774		29618	

57	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	–	717689	–	717689	–	775104
		СП - 8%			–	–	–	–		57415	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,69365	373950,00	–	1007290	–	1007290	–	1087873
		СП - 8%			–	–	–	–		80583	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,85295	386515,00	–	1102708	–	1102708	–	1190925
		СП - 8%			–	–	–	–		88217	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70129	392348,00	–	275150	–	275150	–	297162
		СП - 8%			–	–	–	–		22012	
61	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,5466	26266,03	2624,33	145687	14556	3727	120066	287013
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	127404	4536		21260	
62	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,70129	47557,18	2654,54	33351	1862	470	28758	67078
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	31019	584		4969	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	–	56242	–	56242	–	60741
		СП - 8%			–	–	–	–		4499	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	–	16400	–	16400	–	17712
		СП - 8%			–	–	–	–		1312	
65	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	4013	157		672	
		Монолитная стена Вид-15,Вид-15н-2шт									
66	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	494,8	3204,70	580,27	1585685	287117	275382	1025962	2820579
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	1023186	104244		208932	
67	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4102436	1056174,00	–	433289	–	433289	–	467952
		СП - 8%			–	–	–	–		34663	
68	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	494,8	1284,26	776,93	635450	384425	9331	304943	1015624
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	241694	93408		75231	
69	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91,4	19609,00	–	1792263	–	1792263	–	1935644
		СП - 8%			–	–	–	–		143381	

70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	7,5204	373950,00 --	-- --	2812254 --	-- --	2812254	-- 224980	3037234
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	5,07968	386515,00 --	-- --	1963373 --	-- --	1963373	-- 157070	2120443
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,4771	392348,00 --	-- --	971885 --	-- --	971885	-- 77751	1049636
73	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	12,60008	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	330954 289420	33066 10305	8468	272750 48296	652000
74	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,4771	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	117804 109564	6576 2063	1664	101580 17551	236935
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,09136	373950,00 --	-- --	408114 --	-- --	408114	-- 32649	440763
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,3036	392348,00 --	-- --	119117 --	-- --	119117	-- 9529	128646
77	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,39496	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	33409 29123	3661 1141	625	27540 4876	65825
		Монолитная стена Вид-16,Вид-16в-2шт									
78	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	451,2794454	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1446215 933191	261864 95076	251160	935723 190555	2572493
79	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,3741603	1056174,00 --	-- --	395178 --	-- --	395178	-- 31614	426792
80	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	451,2794454	1284,26 488,47	776,93 188,78	579559 220435	350613 85193	8511	278121 68614	926295
81	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	97,4245561	19609,00 --	-- --	1910398 --	-- --	1910398	-- 152832	2063230
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	6,2491623	373950,00 --	-- --	2336874 --	-- --	2336874	-- 186950	2523824

83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2898361	386515,00	--	1658086	--	1658086	--	1790733
		СП - 8%			--	--	--	--		132647	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7693474	392348,00	--	694200	--	694200	--	749736
		СП - 8%			--	--	--	--		55536	
85	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	10,5389985	26266,03	2624,33	276818	27658	7082	228135	545349
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	242078	8620		40396	
86	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,7693474	47557,18	2654,54	84145	4697	1189	72557	169238
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	78259	1473		12536	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8748327	373950,00	--	327144	--	327144	--	353315
		СП - 8%			--	--	--	--		26171	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,180986	392348,00	--	71009	--	71009	--	76690
		СП - 8%			--	--	--	--		5681	
89	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,0558188	23949,89	2624,33	25287	2771	473	20845	49822
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	22043	864		3691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57053840	3722245	44624723	8923668	71255704
							8706872	1099352	--	5278196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54791422				
	Материалы		Тенге				1540447				
	Всего заработная плата		Тенге					9806224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31266697				
	Местные материалы		Тенге				9555162				
		Накладные расходы	Тенге				8923668				
		Сметная прибыль	Тенге				5097203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68812293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8303
		Сметная заработная плата	Тенге					9806224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2262418				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2262418				
		Сметная прибыль	Тенге				180993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2443411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71255704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8303
		Сметная заработная плата	Тенге					9806224			

РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие на отм.+6,440 ;+11,960

90	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1106,258727	1590,30	278,09	1759282	307640	307838	1143937	3135477

		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,94	102,39	1143804	113270		232258	
91	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубки стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4586052	1056174,00	--	484367	--	484367	--	523116
		СП - 8%			--	--	--	--		38749	
92	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	1106,258727	821,51	499,92	908807	553041	85580	369098	1380138
		НР - 91% СП - 8%			244,23	122,41	270186	135417		102232	
93	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	181,1200604	19609,00	--	3551583	--	3551583	--	3835710
		СП - 8%			--	--	--	--		284127	
94	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,8478792	419679,00	--	4972306	--	4972306	--	5370090
		СП - 8%			--	--	--	--		397784	
95	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	11,8478792	11265,62	2624,33	133474	31093	5308	97155	249079
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	97073	9690		18450	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4679786	373950,00	--	548951	--	548951	--	592867
		СП - 8%			--	--	--	--		43916	
97	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,4679786	30349,07	2654,54	44552	3897	987	37211	88304
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	39668	1222		6541	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,5817502	373950,00	--	2835195	--	2835195	--	3062011
		СП - 8%			--	--	--	--		226816	
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3449505	392348,00	--	527689	--	527689	--	569904
		СП - 8%			--	--	--	--		42215	
100	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	8,9267007	11265,62	2624,33	100565	23427	3999	73200	187667
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	73139	7301		13901	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0183305	392348,00	--	1184236	--	1184236	--	1278975
		СП - 8%			--	--	--	--		94739	
102	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	3,0183305	30349,07	2654,54	91604	8012	2029	76509	181562
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	81563	2513		13449	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1247277	386515,00	--	434724	--	434724	--	469502
		СП - 8%			--	--	--	--		34778	

104	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм**	т	1,1247277	53003,77	2624,33	59615	2952	756	51713	120234
		ПР - 92% СП - 8%			49707,44	817,88	55907	920		8906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,974317	386515,00	–	376588	–	376588	–	406715
		СП - 8%			–	–	–	–		30127	
106	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	0,974317	30349,07	2654,54	29570	2586	655	24697	58609
		ПР - 92% СП - 8%			27022,53	832,63	26329	811		4341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18043108	932648	15322791	1873520	21509957
							1787669	271144	–	1593329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17558741				
	Материалы		Тенге				407151				
	Всего заработная плата		Тенге					2058813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10879689				
	Местные материалы		Тенге				3551583				
		Накладные расходы	Тенге				1873520				
		Сметная прибыль	Тенге				1554580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20986841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
		Сметная заработная плата	Тенге					2058813			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				484367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484367				
		Сметная прибыль	Тенге				38749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				523116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21509957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
		Сметная заработная плата	Тенге					2058813			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				75096948	4654893	59947514	10797188	92765661
							10494541	1370496	–	6871525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72350163				
	Материалы		Тенге				1947598				
	Всего заработная плата		Тенге					11865037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42146386				
	Местные материалы		Тенге				13106745				
		Накладные расходы	Тенге				10797188				
		Сметная прибыль	Тенге				6651783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89799134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10034
		Сметная заработная плата	Тенге					11865037			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2746785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2746785				
		Сметная прибыль	Тенге				219742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2966527				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				92765661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10034
		Сметная заработная плата	Тенге					11865037			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								92765661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10494541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4654893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1370496			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59947514		
		- Накладные расходы	Тенге							10797188	
		- Сметная прибыль	Тенге							6871525	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								92 765 661
		в т. ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		834 891					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								93 600 552
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		458 643					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								94 059 195
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		1 881 184					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								95 940 379
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								95 940 379
		Итого с понижающим коэф.-0,999291960173925	Тенге								95 872 449
		НДС	Тенге	12 %		11 504 694					
		Итого с НДС	Тенге								107 377 143
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Ба.Г.У.**