Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**	**050140007772**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181**	**021140015835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№253 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000008	14.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/Б)			Одна услуга	1	265 656 381,00	265 656 381,00
				Итого	1	x	265 656 381,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.03.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Авторский надзор ТОО "JeR Group"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670003012431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)	851 397 065	237 193 197							28 463 184	265 656 381
	АКТ №2	265 656 381	237 193 197							28 463 184	265 656 381
2	Удержание аванса	275 378 106	52 336 925							6 280 431	58 617 356
	Всего к оплате	**576 018 959**	**184 856 272**							**22 182 753**	**207 039 025**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Бенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за март 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ(Локальная смета №2-2Ж-3)									
		РАЗДЕЛ 1.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 :+31,360									
		Фрагмент 74-7шт									
1	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,6038088	9024,33	445,24	5449	269	3654	1510	7516
		НР - 93%, СП - 80%			2526,60	163,25	1526	99		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 77-7шт									
2	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	5109,80	92,32	53653	969	31800	19652	79169
		НР - 93%, СП - 80%			1988,91	23,54	20884	247		5864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 91-14шт									
3	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33	445,24	555899	27427	372833	154096	766795
		НР - 93%, СП - 80%			2526,60	163,25	155639	10056		56800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 92-14шт									
4	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	5109,80	92,32	643835	11632	381600	235819	950026
		НР - 93%, СП - 80%			1988,91	23,54	250603	2966		70372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 93-14шт									
5	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	5109,80	92,32	393455	7109	233200	144112	580572

		НР - 94% , СП - 8%			1988,91	23,54	153146	1813		43005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 94-7шт									
6	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5109,80	92,32	239650	4330	142040	87777	353621
		НР - 98% , СП - 8%			1988,91	23,54	93280	1104		26194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 87-14шт									
7	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	5109,80	92,32	343379	6204	203520	125770	506681
		НР - 94% , СП - 8%			1988,91	23,54	133655	1582		37532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 88-14шт									
8	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	5109,80	92,32	107306	1938	63601	39303	158338
		НР - 94% , СП - 8%			1988,91	23,54	41767	494		11729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 89-14шт									
9	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	5109,80	92,32	786909	14217	466400	288223	1161143
		НР - 94% , СП - 8%			1988,91	23,54	306292	3625		86011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 90-14шт									
10	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	5109,80	92,32	429223	7755	254400	157213	633350
		НР - 94% , СП - 8%			1988,91	23,54	167068	1977		46915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 84-14шт									
11	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	9024,33	445,24	1174968	57970	788035	325703	1620725
		НР - 92% , СП - 8%			2526,60	163,25	328963	21255		120054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 85-14шт									
12	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8	5109,80	92,32	193150	3490	114479	70746	285007
		НР - 92% , СП - 8%			1988,91	23,54	75181	890		21112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 86-14шт									
13	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,2	5109,80	92,32	629527	11374	373119	230578	928914
		НР - 93% , СП - 8%			1988,91	23,54	245034	2900		68808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5556403	154684	3428681	1880502	8031857
							1973038	49008	--	594953	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5556403				
	Материалы		Тенге				3428682				
	Всего заработная плата		Тенге					2022046			
		Накладные расходы	Тенге				1880502				
		Сметная прибыль	Тенге				594953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8031858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					2022046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8031858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					2022046			

РАЗДЕЛ 2.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5

14	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	9233,29	519,00	1167550	65628	252494	806205	2131655
		НР - 97% от ЗП - 8%			6717,50	138,07	849428	17459		157900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	8,32356	52283,80	9913,77	435187	82518	133937	165274	648497
		НР - 97% от ЗП - 8%			26278,70	2498,28	218732	20795		48037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	1,557599	531089,26	2469,26	827224	3846	701268	114789	1017374
		НР - 92% от ЗП - 8%			78396,00	847,26	122110	1320		75361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0162	80865,26	2469,26	1310	40	--	1194	2704
		НР - 92% от ЗП - 8%			78396,00	847,26	1270	14		200	
18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,04	35224,48	5085,61	36633	5289	19195	12135	52669
		НР - 91% от ЗП - 8%			11682,00	1140,19	12149	1186		3901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	5,4	32783,28	5553,69	177030	29990	96549	52224	247594
		НР - 91% от ЗП - 8%			9350,25	1277,36	50491	6898		18340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	504,56	7,07	147473	2066	--	111275	279448
		НР - 76% от ЗП - 8%			497,49	3,45	145406	1008		20700	
21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	300,28	5496,52	15,06	1650495	4522	1262744	353742	2164576
		НР - 97% от ЗП - 8%			1276,24	4,24	383229	1273		160339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	27,128	5496,52	15,06	149110	409	114079	31958	195553
		НР - 92% от ЗП - 8%			1276,24	4,24	34622	115		14485	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	46053,05	2149,86	151975	7094	91277	52692	221040
		НР - 93% СП - 8%			16243,50	925,56	53604	3054		16373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4743987	201402	2671543	1701488	6961110
							1871041	53122	--	515636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4308800				
	Материалы		Тенге				2537604				
	Всего заработная плата		Тенге					1684636			
		Накладные расходы	Тенге				1536214				
		Сметная прибыль	Тенге				467599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1684636			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435187				
	Материалы		Тенге				133937				
	Всего заработная плата		Тенге					239527			
		Накладные расходы	Тенге				165274				
		Сметная прибыль	Тенге				48037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				648498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					239527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6961111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1924163			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие на отм.+14,800

24	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
		НР - 92% СП - 8%			94,73	3,63	6631	254		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	77	147,00	--	11319	--	11319	--	12225
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
26	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
		НР - 92% СП - 8%			622,64	14,37	43585	1006		9074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	8,652	33894,00	--	293251	--	293251	--	316711
		СП - 8%			--	--	--	--		23460	
28	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 92% СП - 8%			267,06	30,44	18694	2131		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 92% СП - 8%			4,95	2,35	346	164		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
		НР - 42%, СП - 8%			3989,37	455,01	32394	3695		29020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 42%, СП - 8%			267,06	30,44	18694	2131		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 42%, СП - 8%			4,95	2,35	346	164		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
		НР - 42%, СП - 8%			209,62	4,89	14673	342		2424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	м2	79,1	919,00	--	72693	--	72693	--	78508
		СП - 8%			--	--	--	--		5815	
35	С1235-103-0209 235-103-0209 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	м2	80,5	736,00	--	59248	--	59248	--	63988
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				993317	36096	821858	133630	1217106
							135363	9887	--	90157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				993317				
	Материалы		Тенге				385343				
	Всего заработная плата		Тенге					145250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436511				
		Накладные расходы	Тенге				133630				
		Сметная прибыль	Тенге				90157				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1217104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					145250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1217104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					145250			

РАЗДЕЛ 4.Металлическая решетка

36	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,18902	67951,43	2985,20	12844	564	715	8054	22570
		НР - 60%, СП - 8%			61185,80	567,03	11565	107		1672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

37	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	861632,00	--	162866	--	162866	--	175895
		НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		13029	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,68	167,42	3,87	784	18	479	200	1063
		НР - 39%, СП - 8%			61,42	0,63	287	3		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				176494	582	164060	8254	199528
							11852	110	--	14780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				784				
	Материалы		Тенге				478				
	Всего заработная плата		Тенге					290			
		Накладные расходы	Тенге				200				
		Сметная прибыль	Тенге				79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063				
		Сметная заработная плата	Тенге					290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175710				
	Материалы		Тенге				715				
	Всего заработная плата		Тенге					11672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162866				
		Накладные расходы	Тенге				8054				
		Сметная прибыль	Тенге				14701				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				199528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11962			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Окна									
39	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	65,808	3295,58	202,52	216876	13327	103651	95652	337530
		НР - 90%, СП - 8%			1518,02	96,98	99898	6382		25002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	427,52	2494,97	199,17	1066650	85149	505021	466146	1655420
		НР - 90%, СП - 8%			1114,52	96,98	476480	41461		122624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	461,68	2814,24	201,78	1299278	93158	561181	621232	2074151
		НР - 90%, СП - 8%			1396,94	98,16	644939	45319		153641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	618,3	1293,04	5,83	799487	3605	623859	156424	1032384
		НР - 39%, СП - 8%			278,22	2,88	172023	1781		76473	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	98,01	5496,52	15,06	538714	1476	412154	115460	706508
		НР - 92% от ЗП - 92%			1276,24	4,24	125084	416		52334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери									
44	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	3357,86	54,08	738293	11891	122615	420192	1251164
		НР - 69% от ЗП - 69%			2746,11	23,59	603787	5187		92679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные.Установка	шт.	5	1492,97	2,89	7465	14	--	5141	13614
		НР - 69% от ЗП - 69%			1490,08	--	7450	--		1008	
46	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках.Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1945,47	41,87	89881	1934	18983	62807	164903
		ЗПМ - 89% от ЗП - 89%			1492,72	17,80	68964	822		12215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	522,9275	1930,63	89,81	1009580	46964	266453	645621	1787618
		НР - 90% от ЗП - 90%			1331,28	40,53	696163	21194		132416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1861,41	205,39	386485	42645	103085	235023	671228
		НР - 89% от ЗП - 89%			1159,54	98,16	240755	20381		49721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Витражи									
49	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2807,90	2,83	344973	348	194185	135396	518798
		НР - 90% от ЗП - 90%			1224,50	--	150440	--		38429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6497682	300511	2911187	2959094	10213318
							3285983	142943	--	756542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5751924				
	Материалы		Тенге				2788570				
	Всего заработная плата		Тенге					2812502			
		Накладные расходы	Тенге				2533761				
		Сметная прибыль	Тенге				662855				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8948540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060
		Сметная заработная плата	Тенге					2812502			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				745758				
	Материалы		Тенге				122615				
	Всего заработная плата		Тенге					616424			
		Накладные расходы	Тенге				425333				
		Сметная прибыль	Тенге				93687				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1264778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450

		Сметная заработная плата	Тенге					616424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10213318					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2510
		Сметная заработная плата	Тенге					3428926				
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		На отм.-3,980 Бетонное покрытие										
50	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	16019	1650		4904	
51	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	**Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83,09	17,46	3231	679		2454	
52	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные.Железнение**	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			154,50	1,47	6009	57		1002	
53	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные.Устройство**	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			163,18	0,63	9138	35		1569	
		На отм.0,000 Керамическая плитка									
54	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,39	14,38	30416	550		7661	
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	38,24	824,48	33,62	31528	1286	14709	15201	50467
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	15533	638		3738	
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	38,24	854,17	45,66	32663	1746	29381	2237	37692
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,16	22,06	1536	844		2792	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
57	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94	0,64	6829	95	--	6373	14258
		НР - 37% от ЗП - 37%			45,30	0,31	6733	46		1056	
58	С1233-204-0301 233-204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Звукоизолирующая подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80**	м2	148,64	106,00	--	15756	--	15756	--	17016
		ЗП - 8%			--	--	--	--		1260	
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	148,64	824,48	33,62	122551	4997	57176	59085	196167
		НР - 37% от ЗП - 37% В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	60378	2479		14531	

60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39	39,95	111092	5938	99931	7606	128194
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			35,14	19,30	5223	2869		9496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
61	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12	87,66	255541	12851	126086	111590	396501
		ЗП - 93%, ЭМ - 7%			795,39	14,38	116604	2108		29370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48	33,62	120869	4928	56392	58275	193475
		ЗП - 93%, ЭМ - 7%			406,20	16,68	59549	2445		14331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39	39,95	109567	5856	98559	7502	126435
		ЗП - 94%, ЭМ - 6%			35,14	19,30	5152	2829		9366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры..Линолеум									
64	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94	0,64	81527	1136	--	76085	170221
		ЗП - 94%, ЭМ - 6%			45,30	0,31	80391	550		12609	
65	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1774,64	106,00	--	188112	--	188112	--	203161
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		15049	
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48	33,62	1463155	59663	682633	705432	2342074
		ЗП - 93%, ЭМ - 7%			406,20	16,68	720859	29601		173487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94	51,37	1705323	91164	1533981	116771	1967862
		ЗП - 93%, ЭМ - 7%			45,18	24,82	80178	44047		145768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	258,88	824,48	33,62	213441	8703	99581	102907	341656
		ЗП - 94%, ЭМ - 6%			406,20	16,68	105157	4318		25308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	258,88	854,17	45,66	221128	11821	198910	15141	255171
		ЗП - 94%, ЭМ - 6%			40,16	22,06	10397	5711		18901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									

70	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,36	45,94	0,64	12696	177	--	11848	26508
		НР - 95%, СП - 85%			45,30	0,31	12519	86		1964	
71	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	276,36	106,00	--	29294	--	29294	--	31638
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	276,36	824,48	33,62	227853	9292	106304	109855	364725
		НР - 95%, СП - 85%			406,20	16,68	112257	4610		27017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,36	747,39	39,95	206549	11041	185797	14142	238347
		НР - 95%, СП - 85%			35,14	19,30	9711	5334		17655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	218,05	1743,12	87,66	380087	19115	187537	165976	589748
		НР - 95%, СП - 85%			795,39	14,38	173435	3136		43685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	218,05	824,48	33,62	179778	7331	83875	86676	287771
		НР - 95%, СП - 85%			406,20	16,68	88572	3637		21316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,05	747,39	39,95	162968	8711	146595	11158	188057
		НР - 95%, СП - 85%			35,14	19,30	7662	4208		13930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Линолеум									
77	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2692,34	45,94	0,64	123686	1723	--	115430	258245
		НР - 95%, СП - 85%			45,30	0,31	121963	835		19129	
78	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	2692,34	106,00	--	285388	--	285388	--	308219
		СП - 8%			--	--	--	--		22831	
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2692,34	824,48	33,62	2219780	90516	1035635	1070225	3553205
		НР - 95%, СП - 85%			406,20	16,68	1093629	44908		263200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2692,34	960,94	51,37	2587177	138306	2327231	177156	2985480
		НР - 95%, СП - 85%			45,18	24,82	121640	66824		221147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
81	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**453,04**	**824,48**	**33,62**	**373522**	**15231**	**174266**	**180087**	**597897**
					406,20	**16,68**	**184025**	**7557**		**44289**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8**	**Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**453,04**	**854,17**	**45,66**	**386973**	**20686**	**348093**	**26497**	**446547**
					40,16	**22,06**	**18194**	**9994**		**33078**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничная клетка									
83	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**245,18**	**824,48**	**33,62**	**202146**	**8243**	**94311**	**97461**	**323575**
					406,20	**16,68**	**99592**	**4090**		**23969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**245,18**	**640,62**	**34,24**	**157067**	**8395**	**141287**	**10754**	**181246**
					30,12	**16,54**	**7385**	**4055**		**13426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные.Железнение**	**м2 покрытия**	**245,18**	**175,29**	**4,11**	**42978**	**1007**	**4091**	**35946**	**85238**
					154,50	**1,47**	**37880**	**360**		**6314**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**12413172**	**559096**	**8433108**	**3461134**	**17144249**
							3420967	**261090**	–	**1269946**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12413172				
	Материалы		Тенге				7914560				
	Всего заработная плата		Тенге					3682057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				518550				
		Накладные расходы	Тенге				3461134				
		Сметная прибыль	Тенге				1269946				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				17144252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					3682057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17144252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					3682057			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок.Подвал									
86	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**38,89**	**700,27**	**7,56**	**27234**	**294**	**2614**	**19583**	**50562**
					625,50	**3,94**	**24326**	**153**		**3745**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки.Подвал									
87	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**136,59**	**1114,78**	**20,80**	**152268**	**2841**	**41174**	**87361**	**258799**
					792,54	**6,94**	**108253**	**948**		**19170**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	334,77	7,41	12703	281	--	10027	24549
		НР - 80%, СП - 80%			327,36	2,96	12422	112		1818	
89	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	37,945	381,00	--	14457	--	14457	--	15614
		СП - 80%			--	--	--	--		1157	
90	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	626,57	6,30	102344	1029	18820	66424	182270
		НР - 80%, СП - 80%			505,05	3,28	82495	536		13501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.1 этаж									
91	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1223,59	8,26	44906	303	14308	24319	74763
		НР - 80%, СП - 80%			825,48	2,82	30295	103		5538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.1 этаж									
92	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1114,78	20,80	112793	2104	30500	64713	191707
		НР - 80%, СП - 80%			792,54	6,94	80189	702		14201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	334,77	7,41	10202	226	--	8053	19716
		НР - 80%, СП - 80%			327,36	2,96	9977	90		1460	
94	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,476	381,00	--	11611	--	11611	--	12540
		СП - 80%			--	--	--	--		929	
95	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	626,57	6,30	25915	261	4765	16820	46153
		НР - 80%, СП - 80%			505,05	3,28	20889	136		3419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,54	673,33	5,32	95976	759	38713	45409	152695
		НР - 80%, СП - 80%			396,41	1,80	56504	257		11311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
97	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	323,6	1223,59	8,26	395954	2673	126156	214430	659215
		НР - 80%, СП - 80%			825,48	2,82	267125	913		48831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Стены.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж

98	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1114,78	20,80	398255	7430	107690	228491	676886
		ЗП - 80%; СД - 8%			792,54	6,94	283135	2479		50140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	334,77	7,41	46387	1027	--	36617	89644
		ЗП - 80%; СД - 8%			327,36	2,96	45361	410		6640	
100	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	138,565	381,00	--	52793	--	52793	--	57016
		СД - 8%			--	--	--	--		4223	
101	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	626,57	6,30	158679	1596	29179	102988	282600
		ЗП - 80%; СД - 8%			505,05	3,28	127904	831		20933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	620,5	673,33	5,32	417801	3301	168528	197671	664710
		ЗП - 80%; СД - 8%			396,41	1,80	245972	1117		49238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
103	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2069,88	1223,59	8,26	2532684	17097	806942	1371585	4216611
		ЗП - 80%; СД - 8%			825,48	2,82	1708645	5837		312342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
104	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1114,78	20,80	2264965	42260	612454	1299481	3849602
		ЗП - 80%; СД - 8%			792,54	6,94	1610251	14100		285156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	334,77	7,41	204224	4521	--	161208	394666
		ЗП - 80%; СД - 8%			327,36	2,96	199704	1806		29235	
106	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	610,044	381,00	--	232427	--	232427	--	251021
		СД - 8%			--	--	--	--		18594	
107	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2031,76	673,33	5,32	1368045	10809	551826	647254	2176523
		ЗП - 80%; СД - 8%			396,41	1,80	805410	3657		161224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

108	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3106,96	673,33	5,32	2092009	16529	843850	989778	3328330
		НР = 80% от ЗП = 80%			396,41	1,80	1231630	5593		246543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Помещения общего пользования.6 этаж									
109	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1223,59	8,26	79191	535	25231	42886	131843
		НР = 80% от ЗП = 80%			825,48	2,82	53425	183		9766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Помещения общего пользования.6 этаж									
110	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1114,78	20,80	79651	1486	21538	45698	135377
		НР = 80% от ЗП = 80%			792,54	6,94	56627	496		10028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	334,77	7,41	9277	205	--	7323	17928
		НР = 80% от ЗП = 80%			327,36	2,96	9072	82		1328	
112	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	27,713	381,00	--	10559	--	10559	--	11404
		ЗП = 8%			--	--	--	--		845	
113	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	626,57	6,30	32989	332	6066	21411	58752
		НР = 80% от ЗП = 80%			505,05	3,28	26591	173		4352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,1	673,33	5,32	83560	660	33706	39534	132942
		НР = 80% от ЗП = 80%			396,41	1,80	49194	223		9848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Квартиры.6 этаж									
115	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455,25	1223,59	8,26	557039	3761	177478	301667	927402
		НР = 80% от ЗП = 80%			825,48	2,82	375800	1284		68696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Квартиры.6 этаж									
116	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1114,78	20,80	601234	11218	162575	344947	1021875
		НР = 80% от ЗП = 80%			792,54	6,94	427441	3743		75694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	334,77	7,41	42986	951	--	33932	83071

		НР - 80% к ЗП - 80%			327,36	2,96	42035	380		6153	
118	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	128,405	381,00	--	48922	--	48922	--	52836
		СП - 8%			--	--	--	--		3914	
119	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	539,33	673,33	5,32	363147	2869	146482	171813	577757
		НР - 80% к ЗП - 80%			396,41	1,80	213796	971		42797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613,32	673,33	5,32	412967	3263	166578	195384	657019
		НР - 80% к ЗП - 80%			396,41	1,80	243126	1104		48668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
121	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,32	1223,59	8,26	475144	3207	151387	257316	791057
		НР - 80% к ЗП - 80%			825,48	2,82	320550	1095		58597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	388,32	901,51	5,65	350074	2194	78448	216406	611799
		НР - 80% к ЗП - 80%			693,84	2,77	269432	1076		45318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
123	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,7	1114,78	20,80	477906	8917	129227	274190	812263
		НР - 80% к ЗП - 80%			792,54	6,94	339762	2975		60168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,278	334,77	7,41	55665	1232	--	43940	107573
		НР - 80% к ЗП - 80%			327,36	2,96	54433	492		7968	
125	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	166,278	381,00	--	63352	--	63352	--	68420
		СП - 8%			--	--	--	--		5068	
126	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,9	626,57	6,30	197933	1990	36398	128465	352510
		НР - 80% к ЗП - 80%			505,05	3,28	159545	1036		26112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	744,6	673,33	5,32	501362	3961	202234	237206	797653
		НР - 80% к ЗП - 80%			396,41	1,80	295167	1340		59085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Потолок.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
128	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2731,5	1223,59	8,26	3342236	22562	1064875	1810001	5564416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			825,48	2,82	2254799	7703		412179	
		Стены.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
129	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3235,98	1114,78	20,80	3607406	67309	975453	2069681	6131254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,54	6,94	2564644	22458		454167	
130	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,43	334,77	7,41	257917	5708	--	203591	498428
					327,36	2,96	252208	2280		36921	
131	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	770,43	381,00	--	293534	--	293534	--	317017
					--	--	--	--		23483	
132	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3235,98	673,33	5,32	2178882	17216	878891	1030880	3466543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	1282775	5825		256781	
133	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3679,92	673,33	5,32	2477801	19577	999467	1172305	3942114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	1458757	6624		292008	
		Лестничная клетка									
134	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	901,51	5,65	13658	86	3060	8443	23869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			693,84	2,77	10512	42		1768	
135	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,84	901,51	5,65	162128	1016	36332	100223	283339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			693,84	2,77	124780	498		20988	
136	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,88	1114,78	20,80	290824	5427	78639	166855	494293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,54	6,94	206758	1811		36614	
137	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,868	334,77	7,41	15020	333	--	11857	29027
					327,36	2,96	14688	133		2150	

138	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	44,868	381,00	--	17095	--	17095	--	18463
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
139	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88	673,33	5,32	175658	1388	70855	83108	279467
		НР - 80% от ЗП - 8%			396,41	1,80	103415	470		20701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,17	673,33	5,32	194034	1533	78268	91802	308703
		НР - 80% от ЗП - 8%			396,41	1,80	114233	519		22867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
141	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1549,23	23,87	797668	12290	172918	493247	1394188
		НР - 80% от ЗП - 8%			1189,52	7,96	612460	4098		103273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	334,77	7,41	172366	3815	--	136060	333100
		НР - 80% от ЗП - 8%			327,36	2,96	168551	1524		24674	
143	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	514,88	381,00	--	196169	--	196169	--	211863
		СП - 8%			--	--	--	--		15694	
144	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1446,67	23,87	744861	12290	120111	493247	1337156
		НР - 80% от ЗП - 8%			1189,52	7,96	612460	4098		99049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				30154847	332672	10154655	15825630	49658913
							19667523	114516	--	3678438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30154847				
	Материалы		Тенге				9213736				
	Всего заработная плата		Тенге					19782039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940919				
		Накладные расходы	Тенге				15825630				
		Сметная прибыль	Тенге				3678438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49658915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13661
		Сметная заработная плата	Тенге					19782039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				49658915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13661
		Сметная заработная плата	Тенге					19782039			
		РАЗДЕЛ 8.Наружняя отделка									
145	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м2	145,0311692	10110,00	--	1466265	--	1466265	--	1583566
		СП - 8%			--	--	--	--		117301	

146	С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	918,566719	9695,00	--	8905504	--	8905504	--	9617944
		СП - 8%			--	--	--	--		712440	
147	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	91,1022	50750,00	--	4623437	--	4623437	--	4993312
		СП - 8%			--	--	--	--		369875	
148	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2956,02	7273,00	--	21499133	--	21499133	--	23219064
		СП - 8%			--	--	--	--		1719931	
149	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	939,95	47,57	3833093	193990	1263846	2297052	6620556
		НР - 62% к ПЗ - 62%			582,46	23,22	2375257	94691		490412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	906,61	3,67	3697137	14967	1626255	1918789	6065200
		НР - 62% к ПЗ - 62%			504,15	1,79	2055915	7300		449274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление покрытия									
151	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладкам.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	465,40	13,27	227782	6495	174923	44289	293837
		ПР - 82% к ЗП - 82%			94,73	3,63	46364	1777		21766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	1034,33	55,15	506234	26992	174502	286831	856510
		НР - 62% к ЗП - 62%			622,64	14,37	304740	7033		63445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	489,4317726	794,31	113,45	388761	55526	202527	133957	564536
		НР - 62% СП - 8%			267,06	30,44	130708	14898		41817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	311,35	25,12	152385	12294	132823	9866	175231
		НР - 62% к ЗП - 62%			14,85	7,06	7268	3455		12980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Звукоизоляция шахты лифта									
155	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,32	2188,70	39,99	1891737	34564	398028	1180640	3318168
		НР - 80% к ЗП - 80%			1688,20	19,27	1459145	16655		245790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	933,4656	976,00	--	911062	--	911062	--	983947
		СП - 8%			--	--	--	--		72885	
157	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	864,32	319,17	3,57	275865	3086	--	219060	534519

		ПР - 99%, СП - 8%			315,60	1,21	272779	1046		39594	
158	С1235-103-0415 235-103-0415 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный,плотность 3,3 кг/м2	м2	950,752	842,00	--	800533	--	800533	--	864576
		СП - 8%			--	--	--	--		64043	
159	С1217-109-0103 217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	5180	17,00	--	88060	--	88060	--	95105
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				49266988	347914	42266898	6090484	59786071
							6652176	146855	--	4428598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49266988				
	Материалы		Тенге				3972904				
	Всего заработная плата		Тенге					6799031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27922225				
	Местные материалы		Тенге				10371769				
		Накладные расходы	Тенге				6090484				
		Сметная прибыль	Тенге				4428598				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				59786070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4957
		Сметная заработная плата	Тенге					6799031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				59786070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4957
		Сметная заработная плата	Тенге					6799031			

РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-2

160	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	6	25089,04	682,83	150534	4097	115114	29986	194962
		ПР - 91%, СП - 8%			5220,45	271,48	31323	1629		14442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09259	450224,00	--	41686	--	41686	--	45021
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
162	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,5	19358,03	94,00	164543	799	158386	6721	184965
		ПР - 118%, СП - 8%			630,38	39,66	5358	337		13701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	8,5	10061,00	--	85518	--	85518	--	92359
		СП - 8%			--	--	--	--		6841	
164	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	22,7	4724,59	85,55	107248	1942	72461	31733	150099
		ПР - 96%, СП - 8%			1446,90	40,24	32845	913		11118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,5	4533,92	36,17	52140	416	4559	37894	97237

		НР - 30%; СП - 8%			4101,30	17,61	47165	203		7203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	11,5	3739,00	--	42998	--	42998	--	46438
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
		Металлические стойки Ст-1,2									
167	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,76	29086,22	1848,82	22106	1405	16300	4322	28542
		НР - 30%; СП - 8%			5790,33	458,28	4401	348		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,55774	27556,66	12188,48	15369	6798	916	6739	23876
		НР - 40%; СП - 10%			13725,80	3784,59	7655	2111		1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55774	3604,17	609,29	2010	340	159	1043	3298
		НР - 40%; СП - 8%			2709,48	1,57	1511	1		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5323	818975,00	--	435940	--	435940	--	470815
		СП - 8%			--	--	--	--		34875	
171	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	818918,00	--	11792	--	11792	--	12735
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
172	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	386515,00	--	4267	--	4267	--	4608
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,4367	167,42	3,87	2584	60	1576	661	3505
		НР - 40%; СП - 8%			61,42	0,63	948	10		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5467	5772,00	--	3156	--	3156	--	3408
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1141891	15857	994828	119099	1361868
							131206	5552	--	100878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				591262				
	Материалы		Тенге				351299				
	Всего заработная плата		Тенге					125480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92107				
	Местные материалы		Тенге				17099				
		Накладные расходы	Тенге				111317				
		Сметная прибыль	Тенге				56206				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				758785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					125480			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			550629				
	Материалы		Тенге			1075				
	Всего заработная плата		Тенге				11278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			533250				
		Накладные расходы	Тенге			7782				
		Сметная прибыль	Тенге			44672				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге			603083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата	Тенге				11278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1361868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата	Тенге				136758			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			110944781	1948814	71846818	32179315	154574021
						37149149	783083	–	11449928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			109037497				
	Материалы		Тенге			30593176				
	Всего заработная плата		Тенге				37053331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			29910312				
	Местные материалы		Тенге			10388868				
		Накладные расходы	Тенге			31572872				
		Сметная прибыль	Тенге			11248831				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге			151859200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26566
		Сметная заработная плата	Тенге				37053331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1907284				
	Материалы		Тенге			258342				
	Всего заработная плата		Тенге				878901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			696116				
		Накладные расходы	Тенге			606443				
		Сметная прибыль	Тенге			201097				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге			2714824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата	Тенге				878901			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			154574021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27187
		Сметная заработная плата	Тенге				37932232			

ОТДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Локальная смета №2-2Ж-4)

РАЗДЕЛ 10.Кровля

175	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж**	т конструкций	1,6417986	28990,67	13884,77	47597	22796	11131	14109	66642
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			8326,08	4128,27	13670	6778		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	**Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	2,0007337	48291,12	20988,11	96618	41992	12626	37351	144687
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			20992,40	6063,78	42000	12132		10718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков и гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,9645688	102251,34	22496,13	98628	21699	2539	55869	166857
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			77122,50	6821,44	74390	6580		12360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

178	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	4,9587746	32862,03	10846,46	162955	53785	13731	77801	260016
		ЗП - 60%, СП - 8%			19246,50	3491,89	95439	17315		19260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,5251768	102251,34	22496,13	53700	11814	1383	30419	90848
		ЗП - 60%, СП - 8%			77122,50	6821,44	40503	3582		6730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	10,0910525	15696,61	2292,94	158395	23139	18386	80673	258193
		ЗП - 60%, СП - 8%			11581,50	4,71	116870	48		19125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-60	м2	292,6405223	9408,83	93,33	2753405	27313	2455798	187010	3175648
		ЗП - 60%, СП - 8%			923,64	2,51	270294	735		235233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	292,6405223	167,42	3,87	48994	1132	29888	12529	66445
		ЗП - 60%, СП - 8%			61,42	0,63	17974	184		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7074705	818975,00	--	1398376	--	1398376	--	1510246
		СП - 8%			--	--	--	--		111870	
184	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0807631	818975,00	--	1704093	--	1704093	--	1840420
		СП - 8%			--	--	--	--		136327	
185	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0031516	818975,00	--	821556	--	821556	--	887280
		СП - 8%			--	--	--	--		65724	
186	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,1571256	816313,00	--	4209829	--	4209829	--	4546615
		СП - 8%			--	--	--	--		336786	
187	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4881348	818918,00	--	399742	--	399742	--	431721
		СП - 8%			--	--	--	--		31979	
188	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0558164	647579,00	--	36146	--	36146	--	39038
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
189	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	147,67971	5496,52	15,06	811724	2224	621025	173973	1064553
		ЗП - 23%, СП - 8%			1276,24	4,24	188475	626		78856	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	522,1824	899,67	23,09	469792	12057	39007	389721	928274
		НР - 92%, СП - 85%			801,88	9,35	418728	4882		68761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	600,50976	4305,00	--	2585195	--	2585195	--	2792011
		СП - 8%			--	--	--	--		206816	
		Ограждение									
192	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	137,07288	115,23	26,24	15795	3597	957	11287	29248
		НР - 92%, СП - 85%			82,01	7,49	11241	1027		2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	645236,00	--	242488	--	242488	--	261887
		СП - 8%			--	--	--	--		19399	
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями НФ-115	м2	10,8985687	167,42	3,87	1825	42	1114	467	2475
		НР - 69%, СП - 85%			61,42	0,63	669	7		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лоток									
195	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники,поясски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	609,12	8,96	8349	13	5924	2225	11420
		НР - 92%, СП - 85%			175,94	0,47	2412	6		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0863559	981175,85	8219,17	84730	710	77788	7518	99628
		НР - 118%, СП - 85%			72163,00	1616,07	6232	140		7380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточная система									
197	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1706,24	96,80	5569	316	184	4752	11146
		НР - 92%, СП - 85%			1553,24	29,36	5069	96		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1918,00	--	3130	--	3130	--	3380
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
199	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2135,00	--	6968	--	6968	--	7525
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
200	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	2006,00	--	3273	--	3273	--	3535
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		Парапет									

201	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	9,5117074	102251,34	22496,13	972585	213977	25041	550931	1645397
		НР - 69%, СП - 8%			77122,50	6821,44	733567	64884		121881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5117074	15696,61	2292,94	149302	21810	17332	76041	243371
		НР - 69%, СП - 8%			11581,50	4,71	110160	45		18027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,838327	818975,00	--	8057344	--	8057344	--	8701932
		СП - 8%			--	--	--	--		644588	
204	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0470095	818918,00	--	38497	--	38497	--	41577
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
205	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0065762	647579,00	--	4259	--	4259	--	4600
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
206	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	275,8395157	167,42	3,87	46181	1068	28171	11810	62630
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	16942	174		4639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				25497040	459484	22872921	1724486	29399245
							2164635	119241	--	2177721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7127823				
	Материалы		Тенге				3259856				
	Всего заработная плата		Тенге					945913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2881459				
		Накладные расходы	Тенге				801292				
		Сметная прибыль	Тенге				634330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8563445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					945913			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18369217				
	Материалы		Тенге				102172				
	Всего заработная плата		Тенге					1337963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16629437				
		Накладные расходы	Тенге				923194				
		Сметная прибыль	Тенге				1543391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20835802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
		Сметная заработная плата	Тенге					1337963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				29399247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2283876			

РАЗДЕЛ 11.Будка выхода на кровлю -1шт

207	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	28669,92	2817,76	93568	9196	68116	17214	119644
		НР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4981,08	690,36	16256	2253		8863	
208	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	43,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
209	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,26364	1712,00	--	5587	--	5587	--	6034
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
210	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	531089,26	2469,26	13034	61	11049	1809	16030
		НР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	1924	21		1187	
211	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	0,489546	32783,28	5553,69	16049	2718	8754	4734	22446
		НР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9350,25	1277,36	4577	625		1663	
212	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0173626	392348,00	--	6812	--	6812	--	7357
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443855	386515,00	--	17156	--	17156	--	18528
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
214	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	0,1468638	46696,35	4701,26	6858	691	3591	2486	10091
		НР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17540,90	1059,14	2576	156		748	
215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034431	392348,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
216	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123366	386515,00	--	4768	--	4768	--	5149
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
217	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044059	80865,26	2469,26	356	11	--	325	735
		НР - 95% СП - 8%			78396,00	847,26	345	4		54	
218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044059	392348,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Монолитная плита Пм-1									
219	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	37827,93	1595,50	18519	781	11183	6145	26637

		ЗП - 92%, СП - 8%			13390,00	404,22	6555	198		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	419679,00	--	25353	--	25353	--	27381
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
		Металлическая стойка Ст-1									
221	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	5,2186501	28530,55	12188,48	148891	63607	13654	63053	228899
		ЗП - 69%, СП - 8%			13725,80	3784,59	71630	19750		16955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	5,2186501	3604,17	609,29	18809	3179	1490	9762	30857
		ЗП - 99%, СП - 8%			2709,48	1,57	14140	8		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	3,8371268	475761,00	--	1825555	--	1825555	--	1971599
		СП - 8%			--	--	--	--		146044	
224	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,4726014	818918,00	--	1205940	--	1205940	--	1302415
		СП - 8%			--	--	--	--		96475	
225	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1131422	647579,00	--	73269	--	73269	--	79130
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
226	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	151,3408532	167,42	3,87	25337	585	15457	6480	34362
		ЗП - 89%, СП - 8%			61,42	0,63	9295	95		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3513853	80829	3305726	112008	3915925
							127298	23110	--	290066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2140213				
	Материалы		Тенге				118148				
	Всего заработная плата		Тенге					44880			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1966492				
		Накладные расходы	Тенге				39193				
		Сметная прибыль	Тенге				174350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2353756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44880			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1373640				
	Материалы		Тенге				15142				
	Всего заработная плата		Тенге					105528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1205940				
		Накладные расходы	Тенге				72815				
		Сметная прибыль	Тенге				115716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1562171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					105528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3915927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97

		Сметная заработная плата	Тенге				150408				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			29010893	540313	26178647	1836494		3331517
						2291933	142351	–	2467787		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			9268036					
	Материалы		Тенге			3378004					
	Всего заработная плата		Тенге				990793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4847951					
		Накладные расходы	Тенге			840485					
		Сметная прибыль	Тенге			808680					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			10917201					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
		Сметная заработная плата	Тенге				990793				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			19742857					
	Материалы		Тенге			117314					
	Всего заработная плата		Тенге				1443491				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			17835377					
		Накладные расходы	Тенге			996009					
		Сметная прибыль	Тенге			1659107					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			22397973					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге				1443491				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			33315174					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге				2434284				

ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-2Ж-5)

РАЗДЕЛ 12. Отопление

227	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	324	1369,88	15,09	443841	4890	3848	426448	939913
		НР - 98%, СП - 80%			1342,91	0,15	435103	49		69623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	320,76	163,00	–	52284	–	52284	–	56467
		СП - 8%			–	–	–	–		4183	
229	**Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4343	1460,80	17,95	6344254	77957	47686	6095048	13434446
		НР - 98%, СП - 80%			1431,87	0,19	6218611	825		995144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	**С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	4299,57	278,00	–	1195280	–	1195280	–	1290902
		СП - 8%			–	–	–	–		95622	
231	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	м трубопровода	25	2110,94	20,42	52774	510	40614	11621	69546
		НР - 98%, СП - 8%			465,99	8,32	11650	208		5152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и вдоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	38	3005,57	44,53	114212	1692	78918	33566	159601
		НР - 98%, СП - 8%			884,25	17,10	33602	650		11822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

233	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	38	3590,49	53,30	136439	2026	94553	39807	190346
		НР - 28%, СП - 8%			1048,94	19,99	39860	760		14100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
234	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	66	4409,81	77,38	291047	5107	209428	76821	397298
		НР - 28%, СП - 8%			1159,27	28,44	76512	1877		29429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
235	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	648	16,00	–	10368	–	10368	–	11197
		СП - 8%			–	–	–	–		829	
236	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1720	31,00	–	53320	–	53320	–	57586
		СП - 8%			–	–	–	–		4266	
237	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	648	47,00	–	30456	–	30456	–	32892
		СП - 8%			–	–	–	–		2436	
238	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	1087	20,00	–	21740	–	21740	–	23479
		СП - 8%			–	–	–	–		1739	
239	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм /для радиатора/	шт.	324	403,00	–	130572	–	130572	–	141018
		СП - 8%			–	–	–	–		10446	
240	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	78	546,71	0,64	42643	50	1446	40348	89630
		НР - 28%, СП - 8%			527,53	0,31	41147	24		6639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
241	С1245-510-0503 245-510-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления R 6X,Tmax 110°C,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	78	2628,00	–	204984	–	204984	–	221383
		СП - 8%			–	–	–	–		16399	
242	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	324	328,02	0,64	106278	207	3003	101105	223973
		НР - 28%, СП - 8%			318,11	0,31	103068	100		16591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
243	С1245-502-0202 245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом RTR-G,PN 16,Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2",Kvs 1,88 м3/ч,DN 15	шт.	324	30105,00	–	9754020	–	9754020	–	10534342
		СП - 8%			–	–	–	–		780322	
244	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования RTR-7090 Danfoss от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	324	5801,00	–	1879524	–	1879524	–	2029886
		СП - 8%			–	–	–	–		150362	

245	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка /Сбросник воздуха автоматический R 1/2",PN 10,Tmax 170°C,типа Airvent Danfoss DN 15/	шт.	2	3486,42 208,88	-- --	6973 418	-- --	6555	409 591	7973
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	С1241-211-1804 241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	177,00 --	-- --	15222 --	-- --	15222	-- 1218	16440
		СП - 85%									
247	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	256,00 --	-- --	22016 --	-- --	22016	-- 1761	23777
		СП - 85%									
248	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	170	35,00 --	-- --	5950 --	-- --	5950	-- 476	6426
		СП - 85%									
249	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	167	755,38 343,72	80,35 39,22	126148 57401	13419 6550	55328	48603 13980	188731
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 48 мм	м	27,5	431,00 --	-- --	11852 --	-- --	11852	-- 948	12800
		СП - 85%									
251	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 57 мм	м	41,8	1447,00 --	-- --	60485 --	-- --	60485	-- 4839	65324
		СП - 85%									
252	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 76 мм	м	41,8	3636,00 --	-- --	151985 --	-- --	151985	-- 12159	164144
		СП - 85%									
253	С1234-303-0518 234-303-0518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 89 мм	м	72,6	4005,00 --	-- --	290763 --	-- --	290763	-- 23261	314024
		СП - 85%									
254	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	24	821,35 707,94	2,57 0,69	19712 16991	62 17	2659	16667 2910	39289
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-I Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4",Kvs 14,2 м3/ч,DN 32	шт.	12	27822,00 --	-- --	333864 --	-- --	333864	-- 26709	360573
		СП - 85%									
256	С1245-506-0113 245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан запорно-измерительный ASV-M Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4",Kvs 6,7 м3/ч,DN 32	шт.	12	19974,00	--	239688	--	239688	--	258863

		СП - 8%			--	--	--	--		19175	
257	E11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	340	701,87	2,57	238636	874	23895	209819	484332
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,02	0,69	213867	235		35876	
258	C1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /15WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	170	2652,00	--	450840	--	450840	--	486907
		СП - 8%			--	--	--	--		36067	
259	C1245-708-0102 245-708-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /20WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	170	3494,00	--	593980	--	593980	--	641498
		СП - 8%			--	--	--	--		47518	
260	E11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	86	701,87	2,57	60361	221	6044	53072	122508
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,02	0,69	54096	59		9075	
261	C1245-506-0110 245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан USV-1 Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2",Kvs 1,7 м3/ч,DN 15	шт.	86	11045,00	--	949870	--	949870	--	1025860
		СП - 8%			--	--	--	--		75990	
262	E11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /9/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	10854,73	161,53	86838	1292	16176	68616	167891
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8671,29	80,80	69370	646		12436	
263	C1245-405-1607 245-405-1607 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 9 отводов	шт.	8	75517,00	--	604136	--	604136	--	652467
		СП - 8%			--	--	--	--		48331	
264	E11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /7/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	14	10854,73	161,53	151966	2261	28307	120079	293808
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8671,29	80,80	121398	1131		21764	
265	C1245-405-1605 245-405-1605 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 7 отводов	шт.	14	62215,00	--	871010	--	871010	--	940691
		СП - 8%			--	--	--	--		69681	
266	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	42,5	167,42	3,87	7115	165	4340	1820	9649
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	2610	27		715	
267	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5	99,17	2,72	4215	115	1867	1550	6226
		НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	2233	13		461	

268	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=200мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	72	2582,75	44,53	185958	3206	119086	63599	269522
		НР - 98% от ФОТ - 85%			884,25	17,10	63666	1231		19965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=100мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	24	2582,75	44,53	61986	1068	39696	21200	89841
		НР - 98% от ФОТ - 85%			884,25	17,10	21222	410		6655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1730,71	24,50	328835	4655	3205	314641	694954
		НР - 98% от ФОТ - 85%			1689,34	0,46	320975	87		51478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	188,1	472,00	--	88783	--	88783	--	95886
		ФОТ - 85%			--	--	--	--		7103	
272	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	680	106,00	--	72080	--	72080	--	77846
		ФОТ - 85%			--	--	--	--		5766	
		Узел управления /1 шт/.См.лист ОВ-10									
273	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 219 мм.Установка	шт.	2	15069,98	572,97	30140	1146	422	28403	63227
		НР - 98% от ФОТ - 85%			14286,06	205,45	28572	411		4683	
274	С1261-302-0254 261-302-0254 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами,болтами,прокладками,кронштейнами и краном,Дн корпуса 219 мм,длиной 2 м и 4 патрубков,Дн 89 мм	комплект	2	19234,00	--	38468	--	38468	--	41545
		ФОТ - 85%			--	--	--	--		3077	
275	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	6	821,35	2,57	4928	15	665	4167	9822
		НР - 98% от ФОТ - 85%			707,94	0,69	4248	4		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	С1242-203-1005 242-203-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	52381,00	--	104762	--	104762	--	113143
		ФОТ - 85%			--	--	--	--		8381	
277	С1242-203-1008 242-203-1008 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	121762,00	--	487048	--	487048	--	526012
		ФОТ - 85%			--	--	--	--		38964	
278	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	701,87	2,57	1404	5	141	1234	2849
		НР - 98% от ФОТ - 85%			629,02	0,69	1258	1		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

279	С1242-203-1003 242-203-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	37803,00	--	75606	--	75606	--	81654
		СП=8%			--	--	--	--		6048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**27647659**	**120943**	**19588838**	**7778643**	**38260407**
							7937878	**15315**	--	**2834104**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652563				
	Материалы		Тенге				61536				
	Всего заработная плата		Тенге					68834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515085				
		Накладные расходы	Тенге				51973				
		Сметная прибыль	Тенге				56363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					68834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26995096				
	Материалы		Тенге				726348				
	Всего заработная плата		Тенге					7884359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18285871				
	Сдача и испытание		Тенге				6538				
		Накладные расходы	Тенге				7726670				
		Сметная прибыль	Тенге				2777741				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37499507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4977
		Сметная заработная плата	Тенге					7884359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				38260406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5019
		Сметная заработная плата	Тенге					7953193			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**27647659**	**120943**	**19588838**	**7778643**	**38260406**
							7937878	**15315**	--	**2834104**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652563				
	Материалы		Тенге				61536				
	Всего заработная плата		Тенге					68834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515085				
		Накладные расходы	Тенге				51973				
		Сметная прибыль	Тенге				56363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					68834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26995096				
	Материалы		Тенге				726348				
	Всего заработная плата		Тенге					7884359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18285871				
	Сдача и испытание		Тенге				6538				
		Накладные расходы	Тенге				7726670				
		Сметная прибыль	Тенге				2777741				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37499507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4977
		Сметная заработная плата	Тенге					7884359			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				38260406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5019
		Сметная заработная плата	Тенге					7953193			

ОТДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-2Ж-6)

РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение жилого дома

280	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	4491,92192	234,22	2,23	1052098	10017	121012	663396	1852733
		[illegible]			205,05	0,07	921069	314		137239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	4,6266796	301095,00	--	1393070	--	1393070	--	1504516
		[illegible]			--	--	--	--		111446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2445168	10017	1514082	663396	3357249
							921069	314	--	248685	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1393070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1393070				
		Сметная прибыль	Тенге				111446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1504516				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052098				
	Материалы		Тенге				121012				
	Всего заработная плата		Тенге					921383			
		Накладные расходы	Тенге				663396				
		Сметная прибыль	Тенге				137239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					921383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3357249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					921383			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2445168	10017	1514082	663396	3357249
							921069	314	--	248685	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1393070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1393070				
		Сметная прибыль	Тенге				111446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1504516				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052098				
	Материалы		Тенге				121012				
	Всего заработная плата		Тенге					921383			
		Накладные расходы	Тенге				663396				
		Сметная прибыль	Тенге				137239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					921383			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3357249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					921383			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								229506850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48300029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2620087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					941063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119128382		
		- Накладные расходы	Тенге							42457848	
		- Сметная прибыль	Тенге							17000504	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								229 506 850
		в т. ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		2 065 562					
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге								231 572 411
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		1 134 705					

		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**232 707 116**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**		**4 654 142**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**237 361 259**
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								**237 361 259**
		Итого с понижающим коэф.-0,999291960173925	Тенге								**237 193 197**
		НДС	Тенге	**12 %**		**28 463 184**					
		Итого с НДС	Тенге								**265 656 381**
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихишев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**