Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007772**
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140015835**
Договор (контракт)	Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№253 от 21.08.20г	

Номер документа	Дата составления
00000000019	**19.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/Б)			Одна услуга	1	80 726 540,77	80 726 540,77
				Итого	1	x	80 726 540,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Ясокасопов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б):(Корректировка)

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей) Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б)	1.196.685.011.84	72.077.268.54							8.649.272.23	80.726.540,77
	АКТ №5	80.726.540,77	72.077.268.54							8.649.272.23	80.726.540,77
2	Удержание аванса	330.879.410,24	-							-	-
	Всего к оплате	**865.805.601,60**	**72.077.268,54**							**8.649.272,23**	**80.726.540,77**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Т.**

Инженер-эксперт _____ **Катмуратов К. К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б);(Корректировка)

Договор №253 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за июль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ(Локальная смета №2-2Ж-3)									
		РАЗДЕЛ 1.Наружняя отделка									
1	**Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	737,527527	5748,55	65,28	4239714	48146	442878	3010092	7829790
		ПР-8002-1 П-8%			5082,78	18,88	3748690	13925		579984	
2	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	100,0535683	2530,57	39,99	253193	4001	80282	136671	421053
		ПР-8002-1 П-8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1688,20	19,27	168910	1928		31189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4492907**	**52147**	**523160**	**3146763**	**8250843**
							3917600	**15853**	**--**	**611173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4492907**				
	Материалы		Тенге				**523159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3933453**			
		Накладные расходы	Тенге				**3146763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**611173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8250843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2513**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3933453**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8250843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2513**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3933453**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4492907**	**52147**	**523160**	**3146763**	**8250843**
							3917600	**15853**	**--**	**611173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4492907**				
	Материалы		Тенге				**523159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3933453**			
		Накладные расходы	Тенге				**3146763**				

		Сметная прибыль	Тенге				611173					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8250843					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2513
		Сметная заработная плата	Тенге					3933453				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8250843					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2513
		Сметная заработная плата	Тенге					3933453				
		ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-2Ж-5)										
		РАЗДЕЛ 2. Отопление										
3	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка**	**фильтр**	**86**	**1375,34**	**187,48**	**118279**	**16123**	**1241**	**103858**	**239908**
		НР - 20% СП - 8%			**1173,43**	**58,87**	**100915**	**5063**		**17771**	
4	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый Y 222 Danfoss,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**86**	**1101,00**	**--**	**94686**	**--**	**94686**	**--**	**102261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7575**	
5	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**86**	**567,94**	**1,33**	**48842**	**114**	**610**	**47211**	**103737**
		НР - 20% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			**559,52**	**0,65**	**48118**	**56**		**7684**	
6	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10 Danfoss с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - подача,расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч,DN 15.**	**шт.**	**86**	**41093,00**	**--**	**3533998**	**--**	**3533998**	**--**	**3816718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**282720**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3795805**	**16237**	**3630535**	**151069**	**4262624**
							149033	**5119**	**--**	**315750**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3795805				
	Материалы		Тенге				1851				
	Всего заработная плата		Тенге					154152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3628684				
	Сдача и испытание		Тенге				4814				
		Накладные расходы	Тенге				151069				
		Сметная прибыль	Тенге				315750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4262624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					154152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4262624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					154152			
		РАЗДЕЛ 3. Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект./См.лист ОВ-9/									
7	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1,5 т.Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**153428,34**	**34351,61**	**153428**	**34352**	**16847**	**69792**	**241077**
		НР - 61% СП - 8%			**102228,70**	**12183,77**	**102229**	**12184**		**17858**	
8	513-201-0413 513-201-0413 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт**	**комплект**	**1**	**9605463,00**	**--**	**9605463**	**--**		**--**	**9605463**
					--	**--**	**--**	**--**	**9605463**	**--**	

		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
9	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм.Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	7418,61	514,24	22256	1543	4333	12850	37914
		НР - 30% , СП - 8%			5460,00	251,04	16380	753		2808	
10	С1245-710-0317 245-710-0317 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М,типа Взлет (в комплектации: источник вторичного питания 30.24 - 1шт; термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt500 L=98мм - 1 пара; гильза к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; штуцер к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; преобразователь давления WIKA A-10 0-16bar 4-20mA 8-30V с монтажным комплектом - 2шт; кабель МКВЭВ-4х2,0мм2 - 20м; кабель МКВЭВ-2х0,35мм2 - 20м; кабель ШВВП-2х0,5мм2 - 20м)**	шт.	1	450698,00	--	450698	--	450698	--	486754
		СП - 8%			--	--	--	--		36056	
11	С1245-706-0207 245-706-0207 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В,присоединение сэндвич,Qv 144 м3/ч,DN 65**	шт.	2	166018,00	--	332036	--	332036	--	358599
		СП - 8%			--	--	--	--		26563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10563881	35895	803914	82642	10729807
							118609	12937	9605463	83285	
	Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				958418				
	Материалы		Тенге				21181				
	Всего заработная плата		Тенге					131546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782734				
		Накладные расходы	Тенге				82642				
		Сметная прибыль	Тенге				83285				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1124345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10729808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
		РАЗДЕЛ 4. Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
12	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка**	вентилятор	11	11285,22	1258,79	124137	13847	19137	95140	236819
		НР - 90% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8286,67	538,90	91153	5928		17542	
13	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами**	зонт	11	5535,42	55,99	60890	616	51966	8320	74746
		НР - 90% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			755,29	16,47	8308	181		5537	
14	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка**	клапан	11	6949,41	98,44	76444	1083	8407	65792	153615
		НР - 90% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6086,68	16,47	66954	181		11379	
		Система ПДу-1									

15	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка**	вентилятор	22	11285,22	1258,79	248275	27694	38274	190279	473639
		НР - 96% , П - 6%			8286,67	538,90	182307	11856		35084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 39.Установка**	виброизолятор	22	2098,31	3,37	46163	74	29552	16262	67419
		НР - 98% , П - 6%			752,60	1,65	16557	36		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка**	м2	15,4	8440,13	33,75	129978	520	2544	124625	274971
		НР - 98% , П - 6%			8241,19	16,47	126914	254		20368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные,неподвижные односекционные,размер 150х580 мм.Установка**	решетка	176	2203,96	67,67	387897	11911	95992	277236	718343
		НР - 96% , П - 6%			1590,88	16,47	279994	2900		53211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1073784	55745	245852	777654	1999552
							772187	21336	--	148115	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073784				
	Материалы		Тенге				245851				
	Всего заработная плата		Тенге					793523			
	Сдача и испытание		Тенге				39425				
		Накладные расходы	Тенге				777654				
		Сметная прибыль	Тенге				148115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1999553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					793523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1999553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					793523			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				15433470	107877	4680301	1011365	16991985
							1039829	39392	9605463	547150	
	Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				958418				
	Материалы		Тенге				21181				
	Всего заработная плата		Тенге					131546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782734				
		Накладные расходы	Тенге				82642				
		Сметная прибыль	Тенге				83285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1124345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4869589				
	Материалы		Тенге				247702				
	Всего заработная плата		Тенге					947675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3628684				
	Сдача и испытание		Тенге				44239				
		Накладные расходы	Тенге				928723				
		Сметная прибыль	Тенге				463865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6262177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					947675			

	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				16991985						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										725
	Сметная заработная плата	Тенге					1079221					

ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-2Ж-6)

РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение жилого дома

19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	19	4836,14	1479,78	91887	28116	1869	52940	156413
		ПР=72% к ЗП=80%			3258,00	611,88	61902	11626		11586	
20	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	57	5939,26	125,54	338538	7156	155252	128377	504268
		ПР=72% к ЗП=80%			3090,00	38,10	176130	2172		37353	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	7	4836,14	1479,78	33853	10358	689	19504	57626
		ПР=72% к ЗП=80%			3258,00	611,88	22806	4283		4269	
22	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	4	5939,26	125,54	23757	502	10895	9009	35387
		ПР=72% к ЗП=80%			3090,00	38,10	12360	152		2621	
23	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	1	7196,11	126,41	7196	126	3630	2504	10476
		ПР=72% к ЗП=80%			3440,00	38,10	3440	38		776	
24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩК1-ЩК85/	шт.	85	4836,14	1479,78	411072	125782	8360	236837	699741
		ПР=72% к ЗП=80%			3258,00	611,88	276930	52010		51833	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	510	3189,55	30,71	1626670	15662	823058	567324	2369514
		ПР=72% к ЗП=80%			1545,00	--	787950	--		175520	
26	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		ПР=72% к ЗП=80%			3258,00	611,88	3258	612		610	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3189,55	30,71	28706	276	14525	10012	41815
		ПР=72% к ЗП=80%			1545,00	--	13905	--		3097	
28	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		ПР=72% к ЗП=80%			690,36	97,66	207	29		34	

29	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка /ЩАО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
		НР - 72% СП - 8%			1545,00	--	6180	--		1377	
32	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72% СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
33	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
34	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.	2	2083,02	88,19	4166	176	235	2758	7478
		НР - 72% СП - 8%			1877,48	38,10	3755	76		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891,00	--	25782	--	25782	--	27845
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
36	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	786	259,63	0,22	204069	172	26599	127717	358329
		НР - 72% СП - 8%			225,57	0,11	177298	86		26543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С16-0676 ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	327	345,00	--	112815	--	112815	--	121840
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	
38	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С56-0526 ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	459	368,00	--	168912	--	168912	--	182425
		СП - 8%			--	--	--	--		13513	
39	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/,размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	2304	171,00	--	393984	--	393984	--	425503
		СП - 8%			--	--	--	--		31519	
40	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм x 40 мм,IP44	шт.	1045	364,00	--	380380	--	380380	--	410810
		СП - 8%			--	--	--	--		30430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3876877	191481	2135810	1167344	5447758
							1549586	71725	--	403539	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3668642				
	Материалы		Тенге				1024952				

	Всего заработная плата		Тенге					1440096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1084025				
		Накладные расходы	Тенге				1036869				
		Сметная прибыль	Тенге				376442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5081953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1440096			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208235				
	Материалы		Тенге				26833				
	Всего заработная плата		Тенге					181215			
		Накладные расходы	Тенге				130475				
		Сметная прибыль	Тенге				27097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5447760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1052
		Сметная заработная плата	Тенге					1621311			

РАЗДЕЛ 6. Силовое электрооборудование

41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4836,14	1479,78	9672	2960	196	5573	16464
		ЗП = 27% к ЗП = 8%			3258,00	611,88	6516	1224		1220	
42	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-15 (вводно-распределительная панель),номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А	шт.	1	841995,00	--	841995	--		--	841995
					--	--	--	--	841995	--	
43	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623,00	--	636623	--		--	636623
					--	--	--	--	636623	--	
44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		ЗП = 27% к ЗП = 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
45	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		ЗП = 8%			--	--	--	--		737	
46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩР/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		ЗП = 27% к ЗП = 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
47	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		ЗП = 8%			--	--	--	--		462	

48	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стойка/	шт.	3	5939,26	125,54	17818	376	8172	6757	26541
					3090,00	38,10	9270	114		1966	
49	С1247-204-1831 247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
50	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
					--	--	--	--		290	
51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4647
					1545,00	--	1545	--		344	
52	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1547891**	**6327**	**39099**	**19014**	**1573968**
							23847	**2562**	**1478618**	**7063**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69273				
	Материалы		Тенге				10178				
	Всего заработная плата		Тенге					26409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28921				
		Накладные расходы	Тенге				19014				
		Сметная прибыль	Тенге				7063				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				95350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1573968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26409			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**5424768**	**197808**	**2174909**	**1186358**	**7021728**
							1573433	**74287**	**1478618**	**410602**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3737915				
	Материалы		Тенге				1035130				
	Всего заработная плата		Тенге					1466505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112946				
		Накладные расходы	Тенге				1055883				
		Сметная прибыль	Тенге				383505				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				5177303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1466505			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208235				
	Материалы		Тенге				26833				
	Всего заработная плата		Тенге					181215			
		Накладные расходы	Тенге				130475				
		Сметная прибыль	Тенге				27097				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				365807				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7021728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					1647720			
		ОТДЕЛ 4.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-2Ж-7)									
53	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	1460	364,43	162,52	532068	237279	65715	221961	814351
		ЗП=72% ЭМ=8%			156,90	54,25	229074	79205		60322	
54	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	324,5	717,10	418,04	232699	135654	35948	77129	334614
		ЗП=72% ЭМ=8%			188,28	141,84	61097	46027		24786	
55	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,80**	км	0,01	113815,00	--	1138	--	1138	--	1229
		ЗП=8%			--	--	--	--		91	
56	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	**Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2**	км	1,171566	900175,00	--	1054614	--	1054614	--	1138983
		ЗП=8%			--	--	--	--		84369	
57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,048	301095,00	--	14453	--	14453	--	15609
		ЗП=8%			--	--	--	--		1156	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1834972	372933	1171868	299090	2304788
							290171	125232	--	170724	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				780358				
	Материалы		Тенге				101663				
	Всего заработная плата		Тенге					415403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				299090				
		Сметная прибыль	Тенге				86355				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1165803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					415403			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1054614				
		Сметная прибыль	Тенге				84369				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1138983				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2304788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					415403			
		ОТДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-2Ж-9)									
		РАЗДЕЛ 7. Хоз.-питьевой водопровод - В1									
58	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка**	кран	22	38493,63	131,72	846860	2898	812896	31460	948585
		ЗП=98% ЭМ=8%			1412,10	47,07	31066	1036		70266	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише НР - 98% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	22	1119,42 1081,49	18,70 6,90	24627 23793	412 152	422	23466 3847	51940
60	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НВК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-01Н"/ СП - 85%	шт.	22	21133,00 --	-- --	464926 --	-- --	464926	-- 37194	502120
61	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 5 СП - 85%	шт.	44	5433,00 --	-- --	239052 --	-- --	239052	-- 19124	258176
62	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка НР - 98% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кран	85	21568,24 470,70	-- --	1833300 40010	-- --	1793290	39209 149801	2022310
63	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 90% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	38,25	653,41 512,91	1,22 0,60	24993 19619	47 23	5327	15713 3257	43963
64	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР - 80% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	222,11 46,14	7,03 0,94	1244 258	39 5	947	182 114	1540
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 60% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,6	99,17 52,54	2,72 0,31	555 294	15 2	246	204 61	820
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
66	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка НР - 90% , СП - 85%	фильтр	4	1373,05 1173,43	183,13 50,56	5492 4694	732 202	66	4798 823	11113
67	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм СП - 85%	шт.	4	1190,00 --	-- --	4760 --	-- --	4760	-- 381	5141
68	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка НР - 98% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	36	673,47 622,79	32,14 15,69	24245 22420	1157 565	668	22526 3742	50512
69	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С СП - 85%	шт.	36	24129,00 --	-- --	868644 --	-- --	868644	-- 69492	938136

70	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%;			--	--	--	--		1981	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
71	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448
		ПР - 90%; СП - 8%;			1173,43	50,56	8214	354		1441	
72	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%;			--	--	--	--		666	
73	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		ПР - 90%; СП - 8%;			622,79	15,69	30517	769		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	49	24129,00	--	1182321	--	1182321	--	1276907
		СП - 8%;			--	--	--	--		94586	
75	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%;			--	--	--	--		2697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5630440	8157	6613266	475705	8576404
							180885	3108	--	635290	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				703978				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703978				
		Сметная прибыль	Тенге				56318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				760296				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26792				
	Материалы		Тенге				6519				
	Всего заработная плата		Тенге					20201			
		Накладные расходы	Тенге				16099				
		Сметная прибыль	Тенге				3432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20201			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4899670				
	Материалы		Тенге				2608366				
	Всего заработная плата		Тенге					163792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2122535				
	Сдача и испытание		Тенге				435				
		Накладные расходы	Тенге				160516				
		Сметная прибыль	Тенге				404816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5465002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					163792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6271621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					183993			

РАЗДЕЛ 8. Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта

Водомерный узел без типовой водомерной вставки

76	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	4549,95	327,01	27300	1962	2843	22454	53734
		ЗП - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3749,20	69,48	22495	417		3980	
77	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986,00	–	303944	–	303944	–	328260
		СП - 8%			–	–	–	–		24316	
78	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00	–	16240	–	16240	–	17539
		СП - 8%			–	–	–	–		1299	
79	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	135575,00	–	271150	–		–	271150
					–	–	–	–	271150	–	
80	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
81	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=390мм 2шт/	м трубопровода	1,56	5070,83	54,62	7910	85	6554	1281	9926
		ЗП - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1271	36		735	
82	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=985мм 1шт/	м трубопровода	1,97	5070,83	54,62	9990	107	8278	1617	12536
		ЗП - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1605	45		929	
83	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1834,00	–	7336	–	7336	–	7923
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
84	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155,00	–	4620	–	4620	–	4990
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
85	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,776	985,00	–	7659	–	7659	–	8272
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
86	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	–	214	–	214	–	231

		СП - 8%				–	–	–	–	17	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									
87	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	2	19139,75	340,67	38280	681	20497	16927	59624
		НР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			8551,06	85,17	17102	170		4417	
88	С1244-301-0704 244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С "Flostar-M",DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 50°	шт.	2	155736,00	–	311472	–	311472	–	336390
		СП - 8%			–	–	–	–		24918	
89	С1244-302-0605 244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 40	шт.	2	10884,00	–	21768	–	21768	–	23509
		СП - 8%			–	–	–	–		1741	
90	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=291мм/	м трубопровода	0,582	2910,15	23,38	1694	14	1372	307	2161
		НР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,75	9,73	308	6		160	
91	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=155мм/	м трубопровода	0,31	2910,15	23,38	902	7	731	164	1151
		НР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			528,75	9,73	164	3		85	
92	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,4	1785,15	23,38	714	9	493	211	999
		НР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			528,75	9,73	212	4		74	
93	С1241-101-0410 241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм/Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/	м	3,56	4000,00	–	14240	–	14240	–	15379
		СП - 8%			–	–	–	–		1139	
94	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	1853
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
95	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В) 15ч8р,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655,00	–	13310	–	13310	–	14375
		СП - 8%			–	–	–	–		1065	
96	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,4	2630,00	–	1052	–	1052	–	1136
		СП - 8%			–	–	–	–		84	

97	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	**Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (1 ОСТ 8961-75) диаметром 40 мм**	10 шт.	0.2	3314,00	–	663	–	663	–	716
		СД - 8%			–	–	–	–		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1070294**	**2865**	**753122**	**42961**	**1180624**
							43157	**681**	**271150**	**67369**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**271150**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**271150**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**319345**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**319345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**344893**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**479799**				
		Материалы	Тенге				**40765**				
		Всего заработная плата	Тенге					**43838**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**393009**				
		Накладные расходы	Тенге				**42961**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41821**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**564581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1180624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43838**			

РАЗДЕЛ 9. Горячее водоснабжение - Т3

98	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	85	10780,00	–	916300	–	916300	–	989604
		СД - 8%			–	–	–	–		73304	
99	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	85	8919,00	–	758115	–	758115	–	818764
		СД - 8%			–	–	–	–		60649	
100	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	85	1131,14	0,17	96147	14	2777	91488	202646
		НР - 98%, СД - 8%			1098,30	–	93356	–		15011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором**	шт.	85	8748,00	–	743580	–	743580	–	803066
		СД - 8%			–	–	–	–		59486	
102	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные.Установка**	шт.	85	12237,46	32,82	1040184	2790	706649	325437	1474871
		НР - 98%, СД - 8%			3891,12	15,69	330745	1334		109250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									

103	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144	1796,54	21,64	258702	3116	481	250029	549430
		ЗП - 98%; СП - 8%;			1771,56	0,19	255105	27		40698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	142,56	227,00	–	32361	–	32361	–	34950
		СП - 8%;			–	–	–	–		2589	
105	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1961,94	25,59	70630	921	121	68207	149944
		ЗП - 98%; СП - 8%;			1933,01	0,30	69588	11		11107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	35,64	379,00	–	13508	–	13508	–	14589
		СП - 8%;			–	–	–	–		1081	
107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	103,10	1,48	18558	266	391	17543	38989
		ЗП - 98%; СП - 8%;			99,45	–	17901	–		2888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	69897,34	–	12582	–	410	12050	26602
		ЗП - 98%; СП - 8%;			67619,50	–	12172	–		1971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	8	3884,20	–	31074	–	31074	–	33560
		СП - 8%;			–	–	–	–		2486	
110	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	72	2209,39	–	159076	–	159076	–	171802
		СП - 8%;			–	–	–	–		12726	
111	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		ЗП - 98%; СП - 8%;			1173,43	50,56	4694	202		823	
112	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	–	4760	–	4760	–	5141
		СП - 8%;			–	–	–	–		381	
113	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		ЗП - 98%; СП - 8%;			622,79	15,69	22420	565		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С	шт.	36	8276,00	–	297936	–	297936	–	321771
		СП - 8%;			–	–	–	–		23835	

115	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" СП - 8%	шт.	72	344,00 –	– –	24768 –	– –	24768	– 1981	26749
116	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СП - 8%	шт.	72	19,00 –	– –	1368 –	– –	1368	– 109	1477
117	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм СП - 8%	шт.	36	79,00 –	– –	2844 –	– –	2844	– 228	3072
118	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	4	49,00 –	– –	196 –	– –	196	– 16	212
119	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	72	31,00 –	– –	2232 –	– –	2232	– 179	2411
120	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	4	46,00 –	– –	184 –	– –	184	– 15	199
121	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	144	10,00 –	– –	1440 –	– –	1440	– 115	1555
122	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	36	12,00 –	– –	432 –	– –	432	– 35	467
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
123	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	196	1796,54 1771,56	21,64 0,19	352122 347226	4241 37	655	340318 55395	747835
124	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм СП - 8%	м	194,04	227,00 –	– –	44047 –	– –	44047	– 3524	47571
125	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	49	1961,94 1933,01	25,59 0,30	96135 94717	1254 15	164	92838 15118	204090
126	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм СП - 8%	м	48,51	379,00 –	– –	18385 –	– –	18385	– 1471	19856
127	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	14	3884,20	–	54379	–	54379	–	58729

		СП - 8%			–	–	–	–		4350	
128	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	98	2209,39	–	216520	–	216520	–	233842
		СП - 8%			–	–	–	–		17322	
129	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448
		ЗП - 98% СП - 8%			1173,43	50,56	8214	354		1441	
130	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	7	1190,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
131	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		ЗП - 98% СП - 8%			622,79	15,69	30517	769		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С	шт.	49	8276,00	–	405524	–	405524	–	437966
		СП - 8%			–	–	–	–		32442	
133	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	98	344,00	–	33712	–	33712	–	36409
		СП - 8%			–	–	–	–		2697	
134	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	98	19,00	–	1862	–	1862	–	2011
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
135	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	49	79,00	–	3871	–	3871	–	4181
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
136	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	49,00	–	343	–	343	–	370
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
137	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	98	31,00	–	3038	–	3038	–	3281
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
138	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	7	46,00	–	322	–	322	–	348
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
139	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	196	10,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
140	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49	12,00	–	588	–	588	–	635
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5800463	17348	4496460	1264291	7629934
							1286655	3314	–	565183	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				461049				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461049				
		Сметная прибыль	Тенге				36884				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				497933				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12582				
	Материалы		Тенге				410				
	Всего заработная плата		Тенге					12172			
		Накладные расходы	Тенге				12050				
		Сметная прибыль	Тенге				1971				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				26603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12172			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5326832				
	Материалы		Тенге				712993				
	Всего заработная плата		Тенге					1277797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3322006				
	Сдача и испытание		Тенге				435				
		Накладные расходы	Тенге				1252241				
		Сметная прибыль	Тенге				526328				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				7105401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
		Сметная заработная плата	Тенге					1277797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7629937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1289969			

РАЗДЕЛ 10. Насосная станция

141	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования**	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
					71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
142	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/**	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
					3258,00	1134,09	3258	1134		740	
143	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	**Насосная станция противопожарного назначения "Grundfos Hydro MPC-S 2 CR 15-5" Qпжт=18,72 м3/час,напор Нпжт=46м 2 на пжт 3х400 Р=2х1,1Kw,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода**	комплект	1	7047857,14	–	7047857	–		–	7047857
					–	–	–	–	7047857	–	
144	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования**	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
					71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
145	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/**	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995

		НР - 72% СП - 8%			3258,00	1134,09	3258	1134		740		
146	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция хоз.-питьевого назначения "Grundfos Hydro Multi-E 2 CR 5-04" Qх.п.=6,13 м3/час,напор Нх.п.=31м 2 на х.п.3х400 P=2х0,75kW,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	5060000,00	--	5060000	--		--	5060000
					--	--	--	--	5060000	--		
147	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911	
		НР - 98% СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1327		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	С1242-204-0102 242-204-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 VALTEC	шт.	1	15614,00	--	15614	--	15614	--	16863	
		СП - 8%			--	--	--	--		1249		
149	С1242-301-0502 242-301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый пружинный 402 Danfoss для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	21696,00	--	43392	--	43392	--	46863	
		СП - 8%			--	--	--	--		3471		
150	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	7	2030,00	--	14210	--	14210	--	15347	
		СП - 8%			--	--	--	--		1137		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12379129	18980	95518	103681	12512807	
							156774	6979	12107857	29996		
	Стоимость оборудования		Тенге				11964286					
	Заготов.складские расходы		Тенге				143571					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12107857					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188956					
	Материалы		Тенге				21352					
	Всего заработная плата		Тенге					156116				
		Накладные расходы	Тенге				96196					
		Сметная прибыль	Тенге				22812					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307964					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге					156116				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82316					
	Материалы		Тенге				947					
	Всего заработная плата		Тенге					7637				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73216					
		Накладные расходы	Тенге				7485					
		Сметная прибыль	Тенге				7184					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				96985					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					7637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12512806					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге					163753				

РАЗДЕЛ 11. Бытовая канализация - К1

151	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией.Установка с подводкой холодной и горячей воды,с установкой и подключением смесителя НР - 98% СП - 8%	комплект	85	4766,98 2510,57	145,71 71,76	405193 213398	12386 6100	179409	215108 49624	669925
152	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм СП - 8%	комплект	85	8000,00 --	-- --	680000 --	-- --	680000	-- 54400	734400
153	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	4170,26 3429,90	206,29 103,21	354472 291542	17535 8773	45395	294308 51902	700682
154	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм СП - 8%	комплект	85	8879,00 --	-- --	754715 --	-- --	754715	-- 60377	815092
155	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект	85	8876,00 --	-- --	754460 --	-- --	754460	-- 60357	814817
156	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	2856,90 2447,64	78,08 39,04	242836 208049	6636 3318	28151	207140 35998	485975
157	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм СП - 8%	шт.	85	4598,00 --	-- --	390830 --	-- --	390830	-- 31266	422096
158	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	3692,47 3059,55	403,50 196,42	313860 260062	34298 16696	19500	271222 46807	631889
159	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм СП - 8%	шт.	85	30995,00 --	-- --	2634575 --	-- --	2634575	-- 210766	2845341
160	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР - 89% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,15	222,11 46,14	7,03 0,94	700 145	22 3	533	102 64	866
161	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 89% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,15	99,17 52,54	2,72 0,31	312 166	9 1	137	115 34	461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6531953 973362	70886 34891	5487705 --	987995 601595	8121544
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190187				
	Материалы		Тенге				670				
	Всего заработная плата		Тенге					315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2189175				

		Накладные расходы	Тенге				217				
		Сметная прибыль	Тенге				175232				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2365636				
		Сметная заработная плата	Тенге					315			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4341766				
	Материалы		Тенге				272456				
	Всего заработная плата		Тенге					1007938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3025405				
		Накладные расходы	Тенге				987778				
		Сметная прибыль	Тенге				426363				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5755907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					1007938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8121543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					1008253			
		РАЗДЕЛ 12. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
162	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	5	3360,93	--	16805	--	3827	12718	31885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2595,60	--	12978	--		2362	
163	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/.Устройство**	м3	0,625	23548,25	1230,92	14718	769	9928	3838	20040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	4021	196		1484	
164	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	1,708	13501,61	2902,25	23061	4957	9755	11921	37781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4888,44	1026,44	8349	1753		2799	
165	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /Жб лотки доборные Л1д-8 КЛ-30х30х3мм из бетона кл.В15/**	м3	1,148	75361,00	--	86514	--	86514	--	93435
					--	--	--	--		6921	
166	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/**	м3	0,56	80963,00	--	45339	--	45339	--	48966
					--	--	--	--		3627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				186437	5726	155363	28477	232107
							25348	1949	--	17193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169632				
	Материалы		Тенге				19681				
	Всего заработная плата		Тенге					14319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86514				
	Местные материалы		Тенге				45339				
		Накладные расходы	Тенге				15759				
		Сметная прибыль	Тенге				14831				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				200222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

Сметная заработная плата	Тенге					14319			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				16805				
Материалы	Тенге				3827				
Всего заработная плата	Тенге					12978			
Накладные расходы	Тенге				12718				
Сметная прибыль	Тенге				2362				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31885				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге					12978			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				232107				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
Сметная заработная плата	Тенге					27297			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				31598716	123962	16429566	2604020	35948636
					2666181	50922	12379007	1745902	
Стоимость оборудования	Тенге				12235436				
Заготов.складские расходы	Тенге				143571				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12379007				
Стоимость монтажных работ	Тенге				1353983				
Материалы	Тенге				21352				
Всего заработная плата	Тенге					156116			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1165027				
Накладные расходы	Тенге				96196				
Сметная прибыль	Тенге				116014				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1566193				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
Сметная заработная плата	Тенге					156116			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2718538				
Материалы	Тенге				27280				
Всего заработная плата	Тенге					47007			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2595034				
Местные материалы	Тенге				45339				
Накладные расходы	Тенге				44125				
Сметная прибыль	Тенге				221014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2983677				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
Сметная заработная плата	Тенге					47007			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				15147188				
Материалы	Тенге				3639354				
Всего заработная плата	Тенге					2513980			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8936171				
Сдача и испытание	Тенге				870				
Накладные расходы	Тенге				2463699				
Сметная прибыль	Тенге				1408874				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19019761				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1625
Сметная заработная плата	Тенге					2513980			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				35948636				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
Сметная заработная плата	Тенге					2717103			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								70517980
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9487214				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					854727			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305686			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24979794		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						23463088		

		- Накладные расходы	Тенге							8247596	
		- Сметная прибыль	Тенге							3485551	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**70 517 980**
		в т. ч. оборудование									23 463 088
		Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9 %**		**423 494**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**70 941 474**
		Зимние удорожания	Тенге	**0,49 %**		**232 644**					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**71 174 118**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**		**954 220**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**72 128 338**
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								**72 128 338**
		Итого с понижающим коэф.-0,999291960173925	Тенге								**72 077 269**
		НДС	Тенге	**12 %**		**8 649 272,23**					
		Итого с НДС	Тенге								**80 726 540,77**
		в т. ч. оборудование									26 278 658,56

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **А.Тлыбеков Т.**

Главный инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Циханов В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**