Приложение 2 к к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АҚ ЖОЛ», г. Алматы, мкр. Мамыр-7, дом 5/8, 5 этаж, 16 офис**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Сырлыбаева Каната Кемелхановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2-ой этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу (1 пусковому комплекс) с.Бельбулак», 041600 Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Бельбулакский с.о., с. Бельбулак**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", Шамаев Аскар Аскарович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация): **Рабочий проект ТОО «Жоба Дизайн», утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района», №4 от 01.03.2012 года;**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

Scanned with CamScanner

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводных сетей	м			50178,35	
Водопроводные колодца	шт			634	
Задвижки	шт			274	
Счетчики учета воды	шт			2003	
краны	шт			4006	
гидрант	шт			196	
Стальной футляр	шт			8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена реконструкция внутрипоселковой сети общей протяжностью 49 611 метров из полиэтиленовых труб марки SDR 17. Установлены водопроводные колодцы с пожарными гидрантами и с запорной арматурой, сервисные колодцы с подключением потребителей к водопроводной сети с установкой счетчиков воды и отсекающих вентилей в колодцах .В комплекс сооружений водозаборного узла входят: накопительные и регулирующее резервуары из сборных железобетонных изделий -2шт; фильтры –поглотители-2шт; контрольно-пропускной пункт (здание –блочное контейнерного типа), ограждение , туалет , внутриплощадная сеть с колодцами .

Для прокладки водовода через водотоки выполнено строительство двух акведуков, а так же один дюкер.

Электроснабжение водораспределительного узла с. Бельбулак осуществляется от ТП 10/0 кВ 1233. Для учета электроэнергии установлен электронный счетчик электроэнергии в металлическом ящике вне РУ-0,4 кВ. Распределительные силовые сети и сети освещения выполняются кабелем марки ВВГ.

Отопление помещений фильтров-поглотителей выполнено при помощи электрических печей типа ПЭТ-4 мощностью по 1 кВт. Включение и отключение электропечей производится автоматически при помощи датчика температуры. На входе в ФП предусмотрен выключатель для включения вентилятора.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Scanned with CamScanner

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12 июня 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **20 декабря 2020;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**

фактически, месяц: **30;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению мер:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати(при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющее санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АҚ ЖОЛ»** считает объект: **Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2-ой этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу (1 пусковому комплекс) с.Бельбулак»,**
(Наименование объекта (комплекса)),

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АҚ ЖОЛ» директор Сырлыбаев К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)