Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

Прошло

подписать вернуть.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
на 7 ноября 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	09.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплат
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ____) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные работы			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»	17 657 808	7 783 756	3150 357						934 051	8717 807

М.П. Заказчик Руководитель ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района» Лебедев В.Ф.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Инсект» Кулмурзинов А.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

АКТ №2

выполненных работ от 7 ноября 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 л.с. водонапорная башня										
		Монтаж водонапорной башни емк.50 м3,высотой 18м								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	29,64	28,03	830	785	235	0,01	-
				1,61	7,06	45	198	97	0,02	1
2	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1	467,1	-	467	-	528	2,98	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	467	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	218	32,26	30,77	7032	6708	1065	0,01	2
				1,42	8,34	310	1819	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
5	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	399,6	19,7 -	19,7 3,94	7872 -	7872 1574	1574 100	- 0,08	- 33
6	Е0101-33-2	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы т	240	35,5 0,47	35,03 11,82	8521 113	8408 2837	2861 97	- 0,04	1 10
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	240	21,55 17,03	4,52 -	5171 4087	1084 -	3965 97	0,11 -	26 -
8	Е0101-88-1	-Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м3	170	18,64 0,77	17,87 3,46	3168 131	3037 588	697 97	0,01 0,01	1 2
		Подземная часть м2								
9	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	20,42	96,83	2,62	1977	54	289	0,07	1
10	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м2	23,9	10,51 10140,91 634,5	0,99 257,71 91,69	215 242368 15165	20 6159 2191	123 18224 105	- 4,05 0,4	- 97 9
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	23,9	133 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,125	50000 -	- -	6250 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	1,53	8248,98	1879,87	12621	2876	3926	8,86	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих грунтах		1435,5	538,43	2196	824	130	2,06	3
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,53	133 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,67	28000 -	- -	18760 -	- -	- -	- -	- -
16	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м3	0,89	3490 -	- -	3106 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	1,78	7540 -	- -	13421 -	- -	- -	- -	- -
18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 м шт	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,35	1651,76 21,38	68,13 12,76	8837 114	365 68	243 133	0,14 0,04	1 -
20	Е0127-33-1	-Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см м3	5,35	306 103,28	36,82 13,01	1637 553	197 70	827 133	0,62 0,06	3 -
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, м2	30,8	245,44 37,35	3,82 1,44	7560 1150	118 44	1410 118	0,21 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
		Металлоконструкции								
22	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	8,552	125414,61 / 3600	6991,53 / 1755,49	1072546 / 30787	59792 / 15013	41220 / 90	19 / 6,13	162 / 52
		т								
23	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,4712	13711,47 / 5040	5475,87 / 1552,87	6461 / 2375	2580 / 732	2796 / 90	28,9 / 5,46	14 / 3
		т								
24	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,3562	151200 / -	- / -	53857 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
25	С12021-225	-Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,115	134700 / -	- / -	15491 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Отделочные работы								
26	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	188	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	6784 / 825	17 / 9	751 / 90	0,02 / -	4 / -
		м2								
27	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	188	20,36 / 4,16	0,02 / -	3827 / 782	4 / -	704 / 90	0,02 / -	4 / -
		м2								
28	Е0115-173-2	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	171	51,74 / 18,45	1,84 / 0,7	8847 / 3155	315 / 120	3438 / 105	0,11 / -	19 / 1
		м2								
		Утепление башни								
29	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,586	9751,19 / 3015	2162,21 / 415,31	5714 / 1767	1267 / 243	1809 / 90	17,3 / 1,56	10 / 1
		т								
30	С12021-238	-Отдельные конструктивные	0,586	146000	-	85556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия т	175	191,79 151,65	26,19 9,9	33563 26539	4583 1733	28271 100	0,91 0,05	158 8
32	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм м2	1,78	88800 -	- -	158064 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) т	175	164,72 92,03	50,15 18,68	28826 16105	8776 3269	19374 100	0,53 0,09	93 16
34	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м2	10,5	4260 -	- -	44730 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Технологические трубопроводы								
35	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,8262	33857 30380	2296 270,01	27973 25100	1897 223	22791 90	183 1,57	151 1
36	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм т	68,68	714 -	- -	49038 -	- -	- -	- -	- -
		м								
37	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	154892,9 20430	17414,15 6579	1239 163	139 53	281 130	117 32,13	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм / км	14,4	218,3 / 207	7,8 / -	3144 / 2981	112 / -	2683 / 90	1 / -	14 / -
39	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / м	14,544	306 / -	- / -	4450 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
40	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм / м	0,04	192156 / 182930	5446 / 224,97	7686 / 7317	218 / 9	6594 / 90	1100 / 1,3	44 / -
41	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм / т	31,31	112 / -	- / -	3507 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм,15мм / м	0,0025	99658,86 / 20295	16526,11 / 6243,75	249 / 51	41 / 16	86 / 130	116 / 30,49	- / -
43	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм / км	2	688,9 / 626	55,8 / 13,5	1378 / 1252	112 / 27	1151 / 90	4 / 0,08	8 / -
44	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм / шт	2	6480 / -	- / -	12960 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
45	Ц0112-802-3 К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, / шт	1	861,13	69,75	861	70	719	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода 65-100 мм		782,5	16,88	783	17	90	0,1	-
46	СПрайс-лист стр.18 ТОО "Техноопт"	-Задвижка чугунная 30ч906бр с электроприводом ТЭ099.058-04М шт	1	58472,98	-	58473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	6	377	-	2262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	285	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм шт	0,0404	247994,13	49389,75	10019	1995	4277	312,7	13
				62775	18657	2536	754	130	91,12	4
52	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок т	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
53	СПрайс-Лист стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE"	-Втулка полиэтиленовая диам.110 мм шт	4	868,86	-	3475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр/ м	0,808	1285	-	1038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2081115	121385			867
		Стоимость оборудования -	Тенге			148558	32922			154
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			58473	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	37708	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			33938	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5091	-		17
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			83162	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -				-	42799	-		241
		Материалы -	Тенге			652473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			54789	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	92855	-		-
		Местные материалы -	Тенге			209044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			257105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			96424	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	14464	-		48
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			793831	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	107318	-		603
		Материалы -	Тенге			1239625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			984468	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	50917	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45825	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6874	-		23
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1362577	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				-	57791	-		265
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13861	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5162	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2317065	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	207908	-		1109

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 л.с. 4-1 наружные сети электроснабжения										
		ВЛ-10кВ								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1 / 495	1743,1 / 454,41	2238 / 495	1743 / 454	997 / 105	3 / 1,81	3 / 2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19 / 2191,5	1460,06 / 441,68	4098 / 2192	1460 / 442	2765 / 105	12,1 / 1,9	12 / 2
3	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, шт	1	406700 / -	- / -	406700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм								
4	75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	шт 1	117500 -	- -	117500 -	- -	- -	- -	- -
5	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт 2	6640 -	- -	13280 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	шт 1,946	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	80768 17820	60530 12483	31818 105	51,1 22,72	99 44
7	Е0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 33-108, 33-109, 33-110, добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1км 17	196,88 56,25	124,88 23,13	3347 956	2123 393	1417 105	0,34 0,08	6 1
9	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора 32	1534,11 506,25	878,23 246,42	49092 16200	28103 7885	25290 105	3,06 1,03	98 33
10	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним	опора 2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12

30	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п-1.13 п-3.80 к=1,14	м3	0,1673	443,75 443,75	- -	74 74	- -	84 113	2,83 -	- -
32	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5,241	3,35 -	3,35 1,16	18 -	18 6	6 97	- -	- -
33	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,5755	21,55 17,03	4,52 -	120 95	25 -	92 97	0,11 -	1 -
34	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3	39	36,7 8,8	27,8 6,9	1431 343	1084 269	582 95	0,06 0,04	2 2
35	С143008-92	-Песок природный	м	0,94	1420 -	- -	1335 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м3	41,3	26,4 19,1	3,1 0,5	1090 789	128 21	769 95	0,11 -	5 -
37	С151601-477- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 /ААШпУ/	м 1000м	0,0374	124700 -	- -	4664 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м км	5	66,8 20,3	18,1 3,8	334 102	91 19	114 95	0,12 0,02	1 -

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

40	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8	431,6 149	21,6 2,9	3453 1192	173 23	1154 95	0,9 0,02	7 -
41	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		15	61,9 23	3,3 0,4	929 345	50 6	333 95	0,14 -	2 -

м

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ

44 С151706-83 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	1	496	-	496	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
45 Ц0108-599-9-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт 1	1094	43	1094	43	471	3	3
		493	2,3	493	2	95	0,01	-
46 СПрайс-Лист-Щит металлический тип ЩМП-1-1 36УХЛ3 стр.13 ЭЦ "220 VOlT"	шт 1	1902,24	-	1902	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
47 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		227	2,3	227	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	735708	110467		301
	Тенге	51677	26112		101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	877986	-	-	-
Материалы -	Тенге	5594	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35010	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10464	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	796815	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	36758	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5514	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60826	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	833292	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	208
Сметная заработная плата -		-	40523	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	833292	-	-	-

Итого по разделам 1	Тенге	**3 150 357**
Временные здания и сооружения 2,72%		**85 690**
Итого		**3 236 047**
Затраты на производство СМР в зимнее время 4,158%		**134 555**
Выслуга лет 1%	Тенге	**32 360**
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	**12 944**
Итого в сметных ценах 2001 г МРП 775	Тенге	**3 415 906**
Итого в текущих ценах 2013 г МРП 1982 (к=2,234)	Тенге	**7 631 133**
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	**152 623**
Итого с учетом налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	**7 783 756**
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	**934 051**
Итого по акту с учетом НДС 12%	Тенге	**8 717 807**

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель Лебедев В.Ф.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Инсект» Кулмурзинов А.Ж.

«ТЕХНАДЗОР»

Исмагамбетов Н.А.

ТОО ИП «NUR-projekt»