Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
на 18 декабря 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		30	09.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ____) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные работы			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»	47 681 205,89	26 806 605,26	11 031 192,00						3 216 792,63	30 023 397,89

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района» Лебедев В.Ф.

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Инсект» Кулмурзинов А.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

АКТ №3

выполненных работ от 18 декабря 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Раздел 1 л.с. 6-1-2 Резервуары емк 50 м3 (2шт)																
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ														
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,5048	52400 -	- -	78852 -	- -	- -	- -	- -						
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,9608	50900 -	- -	99805 -	- -	- -	- -	- -						
22	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0572	45800	-	2620	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23	Е0106-33-4	-Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	34	11920,93 1075,5	954,99 330,44	405312 36567	32470 11235	50192 105	6,51 1,34	221 45
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	34	133 -	- -	4522 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	34	379 -	- -	12886 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	34	441 -	- -	14994 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,3028	52400 -	- -	120667 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,4448	50900 -	- -	73540 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1568	47400 -	- -	7432 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-41	-Проволока арматурная из	0,12	29400	-	3528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12	40200 -	- -	4824 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-1-1	-Создание уклона из цементного раствора т	0,2	6909,97 195,75	66,01 24,93	1382 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,7	133 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 шт	3,7	379 -	- -	1402 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,7	441 -	- -	1632 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	3,7	28600 -	- -	105820 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0116	88948,57 31950	2434,57 920,25	1032 371	28 11	534 140	170 4,49	2 -
40	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08	379 -	- -	409 -	- -	- -	- -	- -

41	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	441	-	476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м3	2,6	7540	-	19604	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,04	28000	-	1120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	962351	32511		223
	Тенге	36977	11251		45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	962351	-	-	-
Материалы -	Тенге	892863	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-		-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	-	-
Местные материалы -	Тенге		-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50772	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7615	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60787	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1073910	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	293
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55843	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1073910	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	293
	Тенге	-	55843	-	-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Р 2 л.с. 6-1-1 бурение скважин									
		Бурение скважин 1р, 1э								
1	Е0104-9-2 т.ч. п-1.3 п-3.5 к=1,2 т.ч. п-1.7 п-3.31 к=0,9	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	1	1378,56 / 129,91	669,46 / 123,18	1379 / 130	669 / 123	263 / 104	0,76 / 0,5	1 / 1
2	Е0104-9-4 т.ч. п-1.3 п-3.5 к=1,2 т.ч. п-1.7 п-3.31 к=0,9	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	47	4289,81 / 364,5	1891,76 / 345,23	201621 / 17132	88913 / 16226	34692 / 104	2,12 / 1,41	100 / 66
3	Е0104-9-7 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	32	7981,1 / 868,73	4417,66 / 610,21	255395 / 27799	141365 / 19527	49219 / 104	4,91 / 2,27	157 / 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.7 п-3.31 к=0,9	м								
4	Е0104-9-8 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1 т.ч. п-1.7 п-3.31 к=0,9	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	40	8587,66 1271,7	6410,34 837,14	343506 50868	256414 33485	87728 104	7,15 3,04	286 122
5	С143101-1	-Вода м3	860	5 -	- -	4300 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.51 к=1,0	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/ м	49	1092,52 234	856,98 110,74	53533 11466	41992 5426	17568 104	- 1,35 0,41	- 66 20
7	С130806-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х10,2 мм м	49	3920 -	- -	192080 -	- -	- -	- -	- -
		Расширение эксплуатационной скважины								
8	Е0104-9-2 т.ч. п-1.3 п-3.5 к=1,2 т.ч. п-1.12 п-3.45 к=0,9	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	1	1378,56 129,91	669,46 123,18	1379 130	669 123	263 104	0,76 0,5	1 1
9	Е0104-9-4 т.ч. п-1.3 п-3.5 к=1,2 т.ч. п-1.12	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	47	4289,81 364,5	1891,76 345,23	201621 17132	88913 16226	34692 104	2,12 1,41	100 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.45 к=0,9									
10	Е0104-9-7 т.ч. п-1.3 п-3.4 к=1,1 т.ч. п-1.12 п-3.42 к=0,5	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	32	5789,27 530,89	2699,68 372,91	185257 16988	86390 11933	30078 104	3 1,39	96 44
11	Е0104-9-8 т.ч. п-1.3 п-3.4 к=1,1 т.ч. п-1.12 п-3.42 к=0,5	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	40	8444,38 777,15	3917,43 511,58	337775 31086	156697 20463	53611 104	4,37 1,86	175 74
12	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.50 к=0,9	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/ м	20	983,42 210,6	771,28 99,67	19668 4212	15426 1993	6454 104	1,22 0,36	24 7
13	СПрайс-Лист АО "Кокшетауг идрогеолог ия"	-Изготовление сетчатого фильтра диам.168 мм м	20	7553 -	- -	151060 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины м3	2,34	2138,07 2007	131,07 49,95	5003 4696	307 117	5006 104	11,4 0,24	27 1
15	С143008-39	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1400 фракции 5-20 мм м3	2,34	2240 -	- -	5242 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0104-56-1	-Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	2	3034,91 542,25	2492,66 303,41	6070 1085	4985 607	1759 104	3,11 1,07	6 2
17	С11011-1014	-Портландцемент тампонажный	0,074	12300	-	910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	бездобавочный								
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0104-65-2	-Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	2	326,48	5,38	653	11	398	1,14	2
				189	2,25	378	5	104	0,01	-
		шт								
19	Е0104-60-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
				11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
		сутки								
		Рекультивация земель								
20	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20	4,85	4,85	97	97	33	-	-
				-	1,68	-	34	97	0,01	-
		м3								
21	Е0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20	4,2	4,2	84	84	28	-	-
				-	1,46	-	29	97	-	-
		м3								
22	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	100	0,2	0,2	20	20	7	-	-
				-	0,07	-	7	97	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2327791	1198999			1269
			Тенге			228191	180660			669
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			151060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			160124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1984651	-	-		-
		Материалы -	Тенге			547008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	408851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			910	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9542	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			425200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63780	-		213
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			2554443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	472631	-		2150
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192080	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192080	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			203605	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2918171	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	472631	-		2150

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Р 3 л.с. 2-1-1 общестроительные работы НС										
		СКВАЖИНА 1э, 1р								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	3912 / 213	3700 / 931	1110 / 97	0,01 / 0,02	1 / 3
2	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	4	467,1 / 467,1	- / -	1868 / 1868	- / -	2111 / 113	2,98 / -	12 / -
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6	134,1 / 134,1	- / -	805 / 805	- / -	909 / 113	0,97 / -	6 / -
4	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	106	3,82 / -	3,82 / 1,32	405 / -	405 / 140	136 / 97	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-33-7	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	58	38,18	37,51	2215	2176	646	-	-
				0,67	10,8	39	627	97	0,04	2
6	Е0101-145-1-0	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом м3	130	20,18	5,13	2624	667	2033	0,11	14
				15,05	1,07	1957	139	97	-	-
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	58	21,55	4,52	1250	262	958	0,11	6
				17,03	-	988	-	97	-	-
8	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,06	8248,98	1879,87	33491	7632	10418	8,86	36
				1435,5	538,43	5828	2186	130	2,06	8
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,06	133	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,18	28000	-	33040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м3	0,58	4362,5	-	2530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-774	-Скобы ходовые м	16,2	129	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0110-55-1	-Крышка деревянная кг	0,64	1292,59	29,74	827	19	34	0,23	-
				32,85	11,23	21	7	120	0,05	-
17	Е0110-53-3	-Антисептирование крышки деревянной м2	0,64	131,98	0,55	84	-	5	0,04	-
				6,48	0,2	4	-	120	-	-

18	Е0106-34-2	-Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	м2	7,24	9402,88	380,42	68077	2754	3884	2,33	17
					378	132,89	2737	962	105	0,58	4
19	Е0106-34-1	-Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	1м3	0,6	10300,59	476,15	6180	286	508	3,81	2
					641,25	164,32	385	99	105	0,72	-
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,84	133	-	1043	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	6,28	246,48	9,95	1548	62	432	0,36	2
					52,2	3,74	328	23	123	0,02	-
22	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м2	0,0024	388324,47	1984,82	932	5	146	270	1
					45900	749,25	110	2	130	3,66	-
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	км	47,92	245,44	3,82	11761	183	2193	0,21	10
					37,35	1,44	1790	69	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	205958	18151			108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17071	5186			20
Материалы -	Тенге	222004	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	14668	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	22257	-		-
Местные материалы -	Тенге	2090	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	170024	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	25522	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		13
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3828	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12357	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	218315	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26085	-		140
ИТОГО ПО СМЕТЕ						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	218315	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	26085	-		140
	Тенге	-				

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
Р 4 л.с. 2-3-1 водопроводная сеть														
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1497	4,85	-	4,85	1,68	7260	-	7260	2515	2439	-	-
												97	0,01	15
2	Е0101-24-13 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1497	8,4	-	8,4	2,91	12575	-	12575	4356	4225	-	-
												97	0,01	41
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1454	42,2	1,86	40,26	10,92	61359	2704	58538	15878	18024	0,01	14
												97	0,04	58
4	Е010333-А5-1 К=1,1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 м3	2820	49,5	-	49,5	9,9	139590	-	139590	27918	27918	-	-
												100	0,21	592
5	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т	13037	29,64	1,61	28,03	7,06	378594	20989	365427	92041	109639	0,01	130
												97	0,02	261
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	448	467,1	467,1	-	-	209261	209261	-	-	236465	2,98	3845
												113	-	-
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, песком м3	67	122,18	122,18	-	-	8186	8186	-	-	9250	0,89	60
												113	-	-

8	E0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м,песком	м3	1056	2,8	2,8	2957	2957	993	-	-
					-	0,97	-	1024	97	-	-
9	C143008-92	-Песок природный	м3	1236	1420	-	1755120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1056	21,55	4,52	22757	4773	17444	0,11	116
					17,03	-	17984	-	97	-	-
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	809	134,1	-	108487	-	122590	0,97	784
					134,1	-	108487	-	113	-	-
12	E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	12675	3,82	3,82	48418	48418	16229	-	-
					-	1,32	-	16731	97	-	-
13	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12675	21,55	4,52	273146	57291	209379	0,11	1394
					17,03	-	215855	-	97	-	-
14	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	5882	0,2	0,2	1176	1176	399	-	-
					-	0,07	-	411	97	-	-
15	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м2	325	1868,2	152,52	607165	49569	89075	1,02	331
					153,68	57,15	49946	18573	130	0,28	91
16	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	3,660	58881,69	25695,31	215507	94044	189788	194	710
					33075	6813,45	121054	24937	130	26,38	96
17	C130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	1059	302	-	319818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
31	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6	411,46	17,71	2469	106	1859	1,4	8
					231,75	6,75	1390	40	130	0,03	-
32	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6	6480	-	38880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт	5	18075,87	36,99	90379	185	154	1,82	9
					288	13,5	1440	67	130	0,07	-

37	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм шт	60	492	-	29520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм Фланец	60	156,43	21,43	9386	1286	9828	0,6	36
				126	-	7560	-	130	-	-
40	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	6
				63	-	504	-	130	-	-
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,219	247994,13	49389,75	54311	10816	23183	312,7	68
				62775	18657	13747	4086	130	91,12	20
43	Прайс-лист стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE" шт	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR26 диам.110 мм	16	868,86	-	13902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	TrAdE"									
47	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	9,696	650	-	6302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	19,32	8248,98	1879,87	159370	36319	49577	8,86	171
				1435,5	538,43	27734	10402	130	2,06	40
50	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	19,32	133	-	2569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	7,8	28000	-	218400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	7,8	-355	-	-2769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

53	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,8	-191	-	-1490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-6	м3 10	5148	-	51480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-6,КС15-6б	м 15	8294	-	124410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-6,КС20-6б	м 4,72	10593	-	49999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-9б	м 11,57	9630	-	111419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м 9	8060	-	72540	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5205325	890409			7682
	Тенге	806841	218979			1214
Накладные расходы -	Тенге	1139113	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5695
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	170867	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	380666	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6725104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14591
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1196687	-		-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
Р5 л.с. 2-1-4 электрооборудование														
1	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,025	4658,59 1067,22		2861,37 620,1	116 27		72 16	38 90	5,88 1,98		- -	
2	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	0,025	162700 -		- -	4068 -		- -	- -	- -		- -	
3	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,725	20,36 4,16		0,02 -	15 3		- -	3 90	0,02 -		- -	
4	Ц0108-102-1-10	Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3089 2273		497 110	3089 2273		497 110	2264 95	13 0,64		13 1	
5	СПрайс-Лист стр.16 АО "Келет"	Шкаф управления насосом СУЗ шт	1	19410,64 -		- -	19411 -		- -	- -	- -		- -	
6	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А шт	1	302,7 167		11,7 2,3	303 167		12 2	161 95	1 0,01		1 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист стр.17 ТОО "220 VOLT"	-Ящик с рубильником ЯРВ 250А шт	1	3737,57 -	- -	3738 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-146-1 прим	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	170	66,8 20,3	18,1 3,8	11356 3451	3077 646	3892 95	0,12 0,02	20 4
9	СПрайс-Лист стр.15 АО "Келет"	-Кабель с медными жилами для водопогружных насосов ВВП 4 м	244,8	57,31 -	- -	14029 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	70	11,04 9,23	1,09 0,66	773 646	77 46	748 108	0,06 -	4 -
11	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	70	125,6 41,4	64,1 15,8	8792 2898	4487 1106	3804 95	0,26 0,09	18 6
12	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	70,7	168 -	- -	11878 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	13	107,3 32,4	3,5 0,4	1395 421	46 5	405 95	0,18 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			78961	8266			59
			----			---	---			---
			Тенге			9886	1931			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			78608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13463	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4475	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11878	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11878	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12590	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			95692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13514	-		-

Итого по разделам 1		Тенге	11 031 192,00
Временные здания и сооружения	2,72%		300 048,42
Итого			11 331 240,42
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%			274 216,02
Выслуга лет 1%		Тенге	113 312,40
Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге	45 324,96
Итого в сметных ценах 2001 г МРП 775		Тенге	11 764 093,80
Итого в текущих ценах 2015 г МРП 1982 (к=2,234)		Тенге	26 280 985,55
Налоги, сборы, платежи 2%		Тенге	525 619,71
Итого с учетом налоги, сборы, платежи 2%		Тенге	26 806 605,26
Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге	3 216 792,63
Итого по акту с учетом НДС 12%		Тенге	30 023 397,89

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель Лебедев В.Ф.

«ТЕХНАДЗОР»

Исмагамбетов Н.А.

ТОО ИП «NUR-projekt»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Инсект» Кулмурзинов А.Ж.