Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: По завершению реконструкции водопроводных сетей в с. Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
на 8 ноября 2017 года

Код	Код	Договор/допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номердог/допсогл	Датадог/дата допсогл	наименование	код	наименование	код
		1/4	7.09.2017г/20.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплат
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ____) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные работы			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По завершению реконструкции водопроводных сетей в с. Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»	51 449 305,00	45 936 879,46	22 013 836						5512425,54	51 449 305,00

М.П. Заказчик Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшильдерского района» Лебедев В.Ф.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Инсект» Сегизбаев К.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшильдерского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Инсект
Наименование объекта: По завершению реконструкция водопроводных сетей в с. Мамай Енбекшильдерского района Акмолинской области»

АКТ №1

выполненных работ от 8 ноября 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6-1-2 Резервуары емк50м3 (2шт) ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	34	4,85	4,85	165	165	56	-	-
				-	1,68	-	57	97	0,01	-
2	E0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	34	4,2	4,2	143	143	48	-	-
				-	1,46	-	50	97	-	-
3	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	420	29,64	28,03	12448	11772	3531	0,01	5
				1,61	7,06	676	2964	97	0,02	10
4	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14	467,1	-	6539	-	7390	2,98	42
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	6539	-	113	-	-

м3

м3

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	28	167,18	-	4681	-	5290	1,21	34
				167,18	-	4681	-	113	-	-
6	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	340	3,82	3,82	1298	1298	437	-	-
				-	1,32	-	450	97	-	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
				17,03	-	681	-	97	-	-
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	294	32,26	30,77	9483	9046	2785	0,01	3
				1,42	8,34	417	2453	97	0,03	8
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	558,6	45	45	25137	25137	5027	-	-
				-	9	-	5027	100	0,19	106
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	294	3,79	3,24	1114	954	456	-	1
				0,48	1,12	141	329	97	-	1
11	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	490	31,65	31,1	15509	15239	4525	-	2
				0,55	8,97	270	4396	97	0,03	15
12	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	213,4	14,12	3,88	3013	828	2281	0,07	15
				10,24	0,78	2185	166	97	-	1
13	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	213,4	55,01	0,23	11739	49	11741	0,33	71
				48,6	0,09	10371	19	113	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ								
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52	96,83	2,62	5035	136	736	0,07	4
				10,51	0,99	547	51	123	-	-

м3 м3 м3 т м3 м3 м2 м2 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	5,42	8388,97	66,01	45468	358	1256	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1061	135	105	0,12	1
16	Е0106-33-4	-Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13	11920,93	954,99	154972	12415	19191	6,51	85
		м3		1075,5	330,44	13982	4296	105	1,34	17
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13	133	-	1729	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13	379	-	4927	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13	441	-	5733	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	3115,31	414,99	6231	830	1312	2,01	4
		шт		339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
39	Е0107-31-2	-Устройство камеры лаза из бетона В15	1,08	1897,71	1247,36	2050	1347	1395	3	3
		м3		503,55	418,91	544	452	140	1,76	2
44	Е0123-24-1	-Установка люков	2	295,79	35,42	592	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
45	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18130
46	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0592	154400	-	9140	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
47	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т							
			0,1148	133700	-	15349	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-53-1	-Монтаж люка-лаза	т							
			0,356	14803,84	1133,15	5270	403	4258	82,1	29
			0,356	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
			-	172800	-	61517	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
49	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т							
			0,356	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
			-	172800	-	61517	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
50	Е0106-3-1	-Обетонирование камер (стыки,упоры)	т							
			0,8	10353,91	260,48	8283	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
			0,8	133	-	106	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3							
			0,8	10353,91	260,48	8283	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
			0,8	133	-	106	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0141-1-1 К=1,2 на общую толщину слоя 12 мм	-Гидроизоляция из 3-х слоев "Хамаста" днища по бетонной подготовке	54	82,49	8,86	4454	478	4312	0,49	27
				73,44	3,35	3966	181	104	0,02	1
			м2							
53	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,013	26143,3	1166,54	340	15	25	5,07	-
				1284,75	574,87	17	7	104	2,69	-
			т							
54	Е0141-8-10	-Приготовление литого асфальта "Хамаст"	2,5336	8027,36	949,4	20338	2405	5500	7,44	19
				1881	206,28	4766	523	104	0,52	1
			т							
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	246,48	9,95	13310	537	3716	0,36	19
				52,2	3,74	2819	202	123	0,02	1
			м2							
56	Е0141-1-3 К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	-Боковая гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаста" на всю высоту	156	155,18	39,14	24209	6105	21204	0,71	111
				115,92	14,78	18084	2305	104	0,07	11
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18130
57	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,025	26143,3	1166,54	654	29	48	5,07	-
				1284,75	574,87	32	14	104	2,69	-
58	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	2,0592	16648,77	1042,7	34283	2147	5402	8,42	17
		т		2135,25	387,08	4397	797	104	1,59	3
59	Е0141-1-1 К=1,2 на общую толщину слоя 12 мм	-Гидроизоляция плит покрытия и по периметру стен из 3-х слоев "Хамаста"	106	82,49	8,86	8744	939	8465	0,49	52
		м2		73,44	3,35	7785	355	104	0,02	2
60	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0384	26143,3	1166,54	1004	45	74	5,07	-
				1284,75	574,87	49	22	104	2,69	-
61	Е0141-8-10	-Приготовление литого асфальта "Хамаст"	7,5072	8027,36	949,4	60263	7127	16296	7,44	56
		т		1881	206,28	14121	1549	104	0,52	4
62	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88	246,48	9,95	21690	876	6055	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4594	329	123	0,02	2
63	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,062	72779,65	422,15	4512	26	616	56,4	3
		т		8257,5	157,5	512	10	118	0,77	-
64	Е0113-39-3	-Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия и фундамента днища	69,6	612,02	1,57	42597	109	8175	0,67	47
		м2		130,5	-	9083	-	90	-	-
65	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	34,4	188,7	63,44	6491	2182	2563	0,18	6
				29,25	23,96	1006	824	140	0,12	4
66	Е0106-19-1	-Обетонирование по периметру плит покрытия	1,02	11741,42	316,01	11976	322	1593	8,25	8
		м		1368	119,39	1395	122	105	0,58	1
67	Е0113-41-1	-Прокладка асбестоцементного листа	10,2	801,57	5,38	8176	55	434	0,24	2
		1м3		45	2,25	459	23	90	0,01	-
68	Е0113-17-3	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1407	2	175	0,02	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					18130
69	E0113-21-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	44	70,99	0,12	3124	5	147	0,02	1
			м2	3,65	0,05	161	2	90	-	-
70	E0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,08	8
			м3	11,7	0,27	1170	27	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

	Тенге						
	----	704685	104056				724
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122882	28637				196
Материалы -	Тенге						
Всего заработная плата -	Тенге	597288	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	692833	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	-	151519	-			-
Накладные расходы -	Тенге		-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	155342	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	23301	-			78
Нормативная трудоемкость -	Тенге	45158	-	-			-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	797788	-	-			-
	Тенге	-	-	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	174820	-			998
Материалы -	Тенге						-
Всего заработная плата -	Тенге	91276	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	277	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	-	4732	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	86006	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	4258	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	639	-			2
Нормативная трудоемкость -	Тенге	5732	-	-			-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	101267	-	-			-
	Тенге	-	-	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	5370	-			32
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге						-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16120	-	-			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16120	-	-			-
	Тенге	967	-	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	17087	-	-			-
		916143	-	-			-

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Раздел 2 л.с. 2-1-1общестроительные работы															
		СКВАЖИНА 1э, 1р													
12	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	1,18	10593	-	12500	-	-	-	-					
		м		-	-	-	-	-	-	-					
13	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	3,56	9630	-	34283	-	-	-	-					
		м		-	-	-	-	-	-	-					
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		62903									
				Тенге											
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге											
		Материалы -		Тенге				-	-						
		Всего заработная плата -		Тенге				-	-						
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-			-						
		Местные материалы -		Тенге				-	-						
		Накладные расходы -		Тенге					-	-					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-		-							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-			-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-1752		-		-					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		61151		-	-						

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 3 л.с. 2-1-2 вентиляция												
1	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6		
				448,87	2,36	898	5	128	0,01	-		
2	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм шт	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2		
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-		
3	С131306-2	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм шт	2	3600	-	7200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм шт	1,44	1009,91	13,82	1454	20	489	1,62	2		
				259,88	5,18	374	7	128	0,03	-		
5	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм м2	0,005	511141,41	19866,96	2556	99	460	375	2		
				63306	7440,75	317	37	130	36,34	-		
6	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм км	0,1	257	-	26	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2	21,8	0,05	44	-	10	0,03	-		
				5,81	0,02	12	-	90	-	-		
8	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2	20,36	0,02	41	-	7	0,02	-		
				4,16	-	8	-	90	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		16368	145			12		

				Тенге		1977	54			-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2666	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	374	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			3332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -				-	445	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7200	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			80	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			16773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -				-	1976	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2421	-		-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 л.с. 2-1-3 технологическое оборудование										
1	Ц0107-247-2	-Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-6, 3-85	2	27469	13070	54938	26140	22194	54	108
				9450	2879,97	18900	5760	90	16,7	33
2	С131001-3	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	3	25100	-	75300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0109-34-1	-Монтаж оголовка герметизированного	0,072	17355,77	2191,29	1250	158	820	73,6	5
				12555	101,25	904	7	90	0,49	-
4	С12021-245	-Оголовок герметизированный	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
6	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
		шт		40,5	-	81	-	128	-	-
7	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	952,37	36,99	1905	74	576	1,22	2
				211,5	13,5	423	27	128	0,07	-
8	С131102-6 прим	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	2	11400	-	22800	-	-	-	-
		1счетчик		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	501,7	24	3010	144	2591	3	18
				473	6,8	2838	41	90	0,04	-
10	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	6 шт	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0112-803-2	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2 шт	468,8	27,1	938	54	799	3	6
				437	6,8	874	14	90	0,04	-
12	СПрайс-Лист стр.8 ТОО "Промресурс-KZ"	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	2 шт	1183,12	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0112-3-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,2675 шт	37979	1822	10159	487	8571	200	53
				35330	270	9451	72	90	1,57	-
14	С130806-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56/, 42х5 мм,48х4 мм	61,0432 т	333	-	20327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11061-219 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн 73 мм массой 4,2 кг,48-Д мм	12 шт	330 -	-	3960 -	-	-	-	-
16	Ц0112-1-2	-Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	6 м	342,6 313	24,9 4,5	2056 1878	149 27	1714 90	2 0,03	12 -
17	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,024 м	321 -	-	1934 -	-	-	-	-
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0062 т	247994,13 62775	49389,75 18657	1538 389	306 116	656 130	312,7 91,12	2 1
19	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (упор)	0,03 м3	9843,91 614,25	260,48 89,46	295 18	8 3	22 105	3,94 0,35	- -
20	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 40 мм	4 шт	249 -	-	996 -	-	-	-	-
21	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	10 шт	285 -	-	2850 -	-	-	-	-
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	6 шт	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
23	СПрайс-Лист-Втулки ПЭ диам.50 мм стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE"		2 шт	320,92 -	-	642 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004,патрубок м	2,424	77 -	-	187 -	-	-	-	-
25	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/ м	0,4	658 -	-	263 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			271433	28913			213

			Тенге			36718	6434			36
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74109	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10185	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39854	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5380	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			116576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		250
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45235	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34354	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27077	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1855	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3960	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			244	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	361	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2216	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13691	-	-		-
	Материалы -		Тенге			188	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	911	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12442	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			820	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	123	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			871	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15382	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1034	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			149279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145657	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			680	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	633	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			329881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49118	-		-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Раздел 5 л.с. 4-1 Наружные сети электроснабжения																
ВЛ-10кВ																
8	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	1,7454	313500	-	547183	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	42	18400	-	772800	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плита ж/б П-3И	0,5	18800	-	9400	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
18	С12021-237	-Металлоконструкции (ответвления, траверс, накладок, кронштейнов, хомутов, стяжек)	0,8082	154400	-	124786	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
19	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20, ШФ20-В	1,02	6500	-	6630	-	-	-	-						
		100шт		-	-	-	-	-	-	-						
20	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Зажим плашечный ПС-2	0,42	7100	-	2982	-	-	-	-						
		100шт		-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
21	СПрайс-Лист-Колпачок К-6 стр.19 ЭЦ "220 VOlT"	шт	102	14,75	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	-Зажим плашечный ПА-2 100шт	0,12	7100	-	852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-24 шт								
23	СПрайс-Лист-Стоимость изолятора стр.11 ТОО "ЕрЖас Промкомпан и"	подвесного ПС70 шт	24	743,15	-	17836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-Лист-Промежуточное звено ПРТ7 стр.20 ТОО "ЕрЖас Промкомпан и"	шт	96	288,39	-	27685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-Лист-Скоба СК-7 стр.11 ТОО "ЕрЖас Промкомпан и"	шт	48	199,65	-	9583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-Лист-Серьга СРС-7-17 стр.11 ТОО "ЕрЖас Промкомпан и"	шт	48	166,38	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
31	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,3345	134,1	-	45	-	51	0,97	-
				134,1	-	45	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Прайс-лист стр.14 ТОО ТД "Азия-Электрик"	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 км	0,0094	14163,11 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ

42	Ц0108-595-2-прим	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	1	758,3 441	283 81	758 441	283 81	496 95	2,48 0,47	2 -
43	СПрайс-Лист стр.12 ЭЦ "220 VOlT"	-Светильник НКУ01-200 шт	1	1630,49 -	- -	1630 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс-Лист стр.10 ЭЦ "220 VOlT"	-Автоматический выключатель ВА47-29 2Р на 220В,6А шт	1	141,97 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1536293			
Стоимость оборудования -	Тенге	45			
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	541797	-	-	-
	Тенге	541797	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	727432	-	-	-
Материалы -	Тенге	9656	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42779	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	620745	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44326	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6649	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46305	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	818063	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49428	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	124786	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124786	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7487	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	132273	-	-	-
Всео, стоиомсть общестроительных работ	тенге	142278			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1628470	-	-	-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6 л.с. 7-1 Благоустройство										
		Ограждение								
1	Е0109-43-2 прим	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	588	332,24	125,09	195359	73551	91943	0,94	553
				144	29,74	84672	17487	90	0,1	61
2	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	705,6	896	-	632218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп м2	1,1107	59500	-	66087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы т	4,41	402,75	-	1776	-	2007	2,8	12
				402,75	-	1776	-	113	-	-
5	С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм м3	144,55	1020	-	147441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов /в т.ч.заливка пазух/	2,476	9843,91	260,48	24374	645	1830	3,94	10
				614,25	89,46	1521	222	105	0,35	1
				м3						
7	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
				4207,5	600,66	4207	601	140	2,9	3
				ворота						
8	У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
				2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	-
				ворота						
9	У1-33-5	-Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	295	31,27	-	9225	-	5010	0,07	22
				12,13	-	3578	-	140	-	-
				м ограды						
10	У1-33-6	-Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	295	56,9	0,09	16786	27	1752	0,04	11
				6,56	0,04	1935	12	90	-	-
				м ограды						
		Посадка деревьев								
11	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	55	56,94	12,39	3131	681	3494	0,32	18
				44,55	4,7	2450	258	129	0,02	1
				яма						
12	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м, с учетом отпада	55	190,24	-	10463	-	13362	1,04	57
				188,33	-	10358	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	55	649	-	35695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Покрытие проезда тип 3								
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	940	19,95	15,58	18753	14645	8164	0,01	9
				1,03	5,5	968	5170	133	0,03	25
		м2								
15	Е0127-82-3 К=5	-добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	940	4,8	4,8	4512	4512	2125	-	-
				-	1,7	-	1598	133	0,01	8
		м2								
16	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	94	986,08	73,75	92692	6933	4132	0,14	14
				21,38	11,67	2010	1097	133	0,04	4
		м3								
17	Е0127-56-1	-Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) толщиной 5 см	940	103,22	12,52	97024	11768	53036	0,24	228
				38,03	4,39	35748	4128	133	0,02	17
		м2								
		Разные работы								
18	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	35	735,46	351,18	25741	12291	15355	1,56	55
				240,75	89,1	8426	3119	133	0,36	13
		м								
19	С143018-149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 300 мм	35	3360	-	117600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-36-3	-Монтаж лестничных маршей	0,517	494,15	272,97	255	141	204	1,28	1
		м3		221,18	75,6	114	39	133	0,28	-
21	С143021-5	-Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5	4,7	3740	-	17578	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1588191	127273		1030
	Тенге	160283	33742		132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1207489	-	-	-
Материалы -	Тенге	58650	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87389	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	698304	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	325718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	115449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17317	-	58
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79376	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1402315	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104707	-	579
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	233261	-	-	-
Материалы -	Тенге	70523	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106635	-	-
Накладные расходы -	Тенге	95971	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14396	-	48
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19754	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	348986	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121031	-	688
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	147441	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	147441	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8846	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	156287	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1907588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225737	-	1267

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
Раздел 7 л.с. 2-3-1 на водопроводную сеть															
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2819	4,85	-	4,85	1,68	13672	-	13672	4736	4594	97	-	-
														0,01	28
2	Е0101-24-13 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2819	8,4	-	8,4	2,91	23680	-	23680	8203	7957	97	-	-
														0,01	28
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2819	42,2	1,86	40,26	10,92	118962	7797	118962	30783	37423	97	0,01	28
														0,04	113
4	Е010333-А5--1 К=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5312,48	49,5	-	49,5	9,9	262968	-	262968	52594	52594	100	-	-
														0,21	1115
5	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24556	29,64	1,61	28,03	7,06	727840	39535	688305	173365	206513	97	0,01	246
														0,02	491

м3 м3 м3 м3 т м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	844	467,1	-	394232	-	445483	2,98	2515
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	394232	-	113	-	-
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,песком м3	127	122,18	-	15517	-	17534	0,89	113
				122,18	-	15517	-	113	-	-
8	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м,песком м3	1990	2,8	2,8	5572	5572	1872	-	-
				-	0,97	-	1930	97	-	
9	C143008-92	Песок природный м3	2328	1420	-	3305760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1990	21,55	4,52	42885	8995	32873	0,11	219
				17,03	-	33890	-	97	-	-
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1524	134,1	-	204368	-	230936	0,97	1478
				134,1	-	204368	-	113	-	-
12	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	23877	3,82	3,82	91210	191210	30572	-	-
				-	1,32	-	31518	97	-	
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23877	21,55	4,52	514549	107924	394426	0,11	2626
				17,03	-	406625	-	97	-	-
14	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	11080	0,2	0,2	2216	2216	753	-	-
				-	0,07	-	776	97	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	613	1868,2	152,52	1145207	93495	168011	1,02	625
				153,68	57,15	94206	35033	130	0,28	262
		м3								
16	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,973	58881,69	25695,31	233937	102087	206020	194	771
				33075	6813,45	131407	27070	130	26,38	105
		км								
17	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4086,68	302	-	1234177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,768	8287,75	-	64379	-	81115	51,5	400
				8032,5	-	62396	-	130	-	-
		км								
19	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,037	51202,26	20326,01	1894	752	1740	179	7
				30825	5353,43	1141	198	130	20,64	1
		км								
20	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37,37	113	-	4223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,037	8097,13	-	300	-	386	51,5	2
				8032,5	-	297	-	130	-	-
		км								
22	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,27	47611,09	17877,09	12855	4827	12074	173	47
				29700	4698,68	8019	1269	130	18,1	5
		км								
23	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	287,85	76	-	21877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
24	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,285	8097,13	-	2308	-	2976	51,5	15
				8032,5	-	2289	-	130	-	-
		км								
25	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /диам.40 мм/	0,471	47611,09	17877,09	22425	8420	21062	173	81
				29700	4698,68	13989	2213	130	18,1	9
		км								
26	С130804-882 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	490,86	59	-	28961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	02									
27	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм /диам.40 мм/	0,486	8097,13	-	3935	-	5075	51,5	25
				8032,5	-	3904	-	130	-	-
		км								
28	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /диам.20 мм/	2,143	47611,09	17877,09	102031	38311	95831	173	371
				29700	4698,68	63647	10069	130	18,1	39
		км								
29	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2482,58	30	-	74477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	02									
30	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм /диам.20 мм/	2,458	8097,13	-	19903	-	25667	51,5	127
				8032,5	-	19744	-	130	-	-
		км								
31	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3102	1,4	-
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	-
		шт								
32	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480	-	64800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов обратных диам. 50 мм		144	2,25	1440	23	130	0,01	-
34	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	10 шт	3500 -	- -	35000 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	17 шт	18075,87 288	36,99 13,5	307290 4896	629 230	6664 130	1,82 0,07	31 1
36	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам.50 мм	1	13378,84 272,25	17,71 6,75	13379 272	18 7	363 130	1,62 0,03	2 -
37	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	162 шт	492 -	- -	79704 -	- -	- -	- -	- -
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	15 шт	285 -	- -	4275 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	72 фланец	156,43 126	21,43 -	11263 9072	1543 -	11794 130	0,6 -	43 -
40	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	11 фланец	74,06 63	9,93 -	815 693	109 -	901 130	0,32 -	4 -
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4124 т	247994,13 62775	49389,75 18657	102273 25888	20368 7694	43657 130	312,7 91,12	129 38
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	256 шт	300,57 69,53	225,64 58,98	76945 17800	57763 15099	42768 130	0,41 0,23	106 58
43	Прайс-лист стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE"	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR26 диам.110 мм	74 шт	868,86 -	- -	64296 -	- -	- -	- -	- -
44	С130804-864 Изм. и	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -	18,18	1269	-	23070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/ м		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE"	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR26 диам.50 мм шт	4	320,92	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс-лист стр.4 ТОО "PlAsT InvEsT TrAdE"	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR26 диам.40 мм шт	12	210,37	-	2524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/ м	2,424	302	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	73,435	8248,98	1879,87	605764	138048	188443	8,86	651
				1435,5	538,43	105416	39540	130	2,06	151
50	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	73,435	133	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	25,972965	28000	-	727243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	004 С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	29,64	-355	-	-10522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	29,64	-191	-	-5661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-3	5,01	5850	-	29309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-6	11,07	5148	-	56988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-6,КС15-6б	26,11	8294	-	216556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-9а,КС15-9б	42,72	7540	-	322109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-6,КС20-6б	-1,18	10593	-	-12500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004 К=1,1	м								
59	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-9б	8,68	9630 -	- -	83588 -	- -	- -	- -	- -
		м								
61	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	28	11500 -	- -	322000 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
62	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,421	9136,45 915,75	296,6 110,25	12983 1301	421 157	1720 118	5,95 0,54	8 1
		м3								
63	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,0711	133700 -	- -	143206 -	- -	- -	- -	- -
		т								
64	Е0110-55-1	-Крышка деревянная	14,4	1292,59	29,74	18613	428	762	0,23	3
		м2		32,85	11,23	473	162	120	0,05	1
65	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	256,8	304,67 38,03	12,52 4,39	78238 9766	3215 1128	14489 133	0,24 0,02	62 5
		м2								
66	Е0127-56-2 К=2	-Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	513,6	-22 -0,83	- -	-11298 -426	- -	-567 133	-0,01 -	-3 -
		м2								
67	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	256,8	475,28 24,75	- -	122053 6356	- -	8453 133	0,14 -	37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ								
68	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	98	75,82	1,57	7430	154	8467	0,41	40
				67,5	-	6615	-	128	-	-
		1счетчик								
69	СПрайс-Лист стр.5 ТОО "Техноопт"	-Счетчик воды ВСКМ90-15	98	1072,21	-	105076	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс-Лист стр.6 ТОО "Техноопт"	-Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм	98	351,24	-	34422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм,патрубок	9,8	33	-	323	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
72	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	98	106	-	10388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 40 мм	30	249	-	7470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
				63	-	1134	-	130	-	-
		фланец								
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0416	247994,13	49389,75	10317	2055	4404	312,7	13
				62775	18657	2611	776	130	91,12	4
		т								
76	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		шт								
77	Прайс-лист стр.7 АО "Тыныс"	-Отвод ПЭ100 SDR26 диам.110 мм 30 град	1	865,16	-	865	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Прайс-лист стр.7 АО "Тыныс"	-Отвод ПЭ100 SDR26 диам.110 мм 60 град	1	802,68	-	803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	Прайс-лист стр.7 АО "Тыныс"	-Отвод ПЭ100 SDR26 диам.110 мм 90 град	6	986,43	-	5919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	Е0106-3-1	-Устройство бетонных упоров кл.В7,5	0,8	9843,91	260,48	7875	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
		м3								
81	Е0122-23-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0442	31897	8449,81	1410	373	915	70	3
				12735	3192,75	563	141	130	15,59	1
		км								
82	Е0122-23-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0022	27000,34	8426,72	59	19	45	69,9	-
				12712,5	3183,75	28	7	130	15,55	-
		км								
83	Е0122-23-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм,диам.40 мм	0,0055	27000,34	8426,72	149	46	114	69,9	-
				12712,5	3183,75	70	18	130	15,55	-
		км								
84	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,115	70153,47	10674,97	8068	1228	7902	270	31
				48825	4032	5615	464	130	19,69	2
		км								
85	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	115,46	714	-	82438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,115	228588,23	30337,38	26288	3489	7028	204,8	24
				35550	11459,25	4088	1318	130	55,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм								
87	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,115	8287,75 8032,5	- -	953 924	- -	1201 130	51,5 -	6 -
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТОВО-УЛУЧШЕННОГО ПОКРЫТИЯ км								
88	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	47,5695	66,75 15,5	51,25 9,62	3175 737	2438 458	1589 133	0,12 0,04	6 2
89	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,дресвой м3	32	134,1 134,1	- -	4291 4291	- -	4849 113	0,97 -	31 -
90	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой м3	493	3,35 -	3,35 1,16	1652 -	1652 573	556 97	- -	- 2
91	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные,дресва м3	640,5	781 -	- -	500231 -	- -	- -	- -	- -
92	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	493	21,55 17,03	4,52 -	10622 8396	2226 -	8144 97	0,11 -	53 -
93	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня м3	31,713	986,08 21,38	73,75 11,67	31272 678	2339 370	1394 133	0,14 0,04	5 1
94	E0127-56-1	-Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) толщиной 12 см м3	317,13	195,84 38,03	12,52 4,39	62105 12060	3970 1393	17893 133	0,24 0,02	77 6
95	E0127-56-2 К=7	-Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	2219,91	-29,62 -0,83	- -	-65756 -1843	- -	-2451 133	-0,01 -	-12 -
96	E0122-8-7	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,012	174718,44 83025	71861,81 27146,25	2097 996	862 326	1719 130	441 132,58	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
97	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	12,012	2370	-	28468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
98	Е0122-20-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,012	554510,04	94029,64	6654	1128	1429	323,1	4
				56070	35520,75	673	426	130	173,48	2
		км								
99	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				146,93	0,11	4408	3	130	-	-
		м								
100	Е0122-48-1 К=0,375	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.250 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
				495,28	3,48	495	3	130	0,01	-
		футляр								
101	Е0122-8-6	-Укладка футляра стальных водопроводных труб диам.200 мм	0,132	154891,68	66009,8	20446	8713	16325	376	50
				70200	24936,75	9266	3292	130	121,79	16
		км								
102	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	132,528	1880	-	249153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,132	453445,54	80944,76	59855	10685	13560	278,5	37
				48442,5	30577,5	6394	4036	130	149,34	20
		км								
104	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	315	244,98	0,28	77167	88	60213	0,84	266
				146,93	0,11	46283	35	130	-	-
		м								
105	Е0122-48-1 К=0,375	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.200 мм	11	1732,01	209,93	19052	2309	7132	3	33
				495,28	3,48	5448	38	130	0,01	-
		футляр								
106	Е0122-8-8	-Укладка футляра стальных водопроводных труб диам.300	0,108	204666,79	85907,16	22104	9278	18014	504	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		95850	32451,75	10352	3505	130	158,5	17
		км								
107	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	108,432	3360	-	364332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,108	647812,25	104375,72	69964	11273	14258	356,7	39
				62122,5	39429	6709	4258	130	192,57	21
		км								
109	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	135	244,98	0,28	33072	38	25806	0,84	114
				146,93	0,11	19836	15	130	-	-
		м								
110	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.300 мм	9	1732,01	209,93	15588	1889	5836	3	27
				495,28	3,48	4458	31	130	0,01	-
		футляр								
		Засыпка существующих колодцев /20 колодцев/								
111	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3	167,18	-	502	-	567	1,21	4
				167,18	-	502	-	113	-	-
		м3								
112	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	41	3,82	3,82	157	157	53	-	-
				-	1,32	-	54	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13536708	1854070			9207

			Тенге			1848402	465134			2726
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			229090	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229090	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			242835	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9019184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			747117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3332742	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			9686619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2634615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1887
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	566059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12449158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22675
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3898801	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143206	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143206	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151798	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4054540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6615	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4047109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4306787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7885	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17150578	-	-		-
		ИТОГО ПО разделам 1-7 акта	Тенге			22013836	-	-		-

Итого по разделам 1 -7	Тенге	**22 013 836,00**
в т.ч. Оборудование	тенге	**541 797,00**
Итого без оборудования	тенге	**21 472 039,00**
Временные здания и сооружения 2,72%		**584 039,46**
Итого		**22 056 078,46**
Затраты на производство СМР в зимнее время 4,158%		**917 091,74**
Выслуга лет 1%	Тенге	**220 560,78**
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	**88 224,31**
Итого в сметных ценах 2001 г МРП 775	Тенге	**23 281 955,30**
Итого, с учетом оборудования	тенге	**23 823 752,30**
Итого в текущих ценах	Тенге	**45 036 156,33**
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	**900 723,13**
Итого с учетом налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	**45 936 879,46**
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	**5 512 425,54**
Итого по акту с учетом НДС 12%	Тенге	**51 449 305,00**

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель Лебедев В.Ф.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Инсект» Сегизбаев К.Ж.

"ТЕХНАДЗОР"

Директор ТОО "Асыл НГ" Жетеров С.Б