ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20211025-71085203	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000032
2.	**Дата выписки** 25.10.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 25.10.2021		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ11070102KSN0601000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 160140010537
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 144

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 04.08.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 33

32.2 дата 25.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Курашасай г. Актобе за октябрь 2021 год.				1	17 885 801,81	17 885 801,81	0	0	17 885 801,81	12%	2 146 296,22	20 032 098,03			1	
				Всего по счету				**17 885 801,81**			**17 885 801,81**		**2 146 296,22**	**20 032 098,03**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	mrimeb/gLbdOndYdjgmoraowS+bc7gTlJW4sK7VkOlKUUeC55LOFAx7QvIv1r+nu7dkE+3vILWhAP5oMrh2b4Q==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 144 от 04.08.2021 год.

Номер документа	Дата составления
24	04.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Курашасай г. Актобе за октябрь 2021 год.			усл	1	20 032 098,03	20 032 098,03	2 146 296,22
				Итого	1	x	20 032 098,03	2 146 296,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Наименование объекта: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Курашасай г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		144	04.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**20 032 098,03**									
За отчетный период	**20 032 098,03**	**17 885 801,81**							**2 146 296,22**	**20 032 098,03**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
KZ20ULE00063372
KZ25UJE00063379
_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ **Садыков С.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Курашасай г.Актобе"
Договор: № 144 от 04.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Сваи									
1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	42	954,29	782,99	40080	32885	--	14790	59260
		НР - 72%; СП - 8%			171,30	317,80	7195	13347		4390	
2	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	0,887	16188,79	12501,80	14359	11089	224	6386	22405
		НР - 99%; СП - 8%			3433,56	3838,56	3046	3405		1660	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	18754,28	1330,10	16635	1180	255	14120	33215
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	15200	316		2460	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	217344,00	--	46729	--	46729	--	50467
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	209067,00	--	140493	--	140493	--	151732
		СП - 8%			--	--	--	--		11239	
6	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	5,34	7631,70	1537,44	40753	8210	28988	5953	50443
		НР - 99%; СП - 8%			665,76	460,36	3555	2458		3737	
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4468	16897,00	--	92035	--	92035	--	99397
		СП - 8%			--	--	--	--		7363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				391085	53364	308724	41249	466919
							28995	19527	--	34587	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				391085				
		Материалы	Тенге				29468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					48522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187222				
	Местные материалы		Тенге				92035				
		Накладные расходы	Тенге				41249				
		Сметная прибыль	Тенге				34587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48522			
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк									
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,52	1553,86	--	48978	--	--	35264	90981
		НР - 72%; СП - 8%			1553,86	--	48978	--		6739	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,816	810,65	--	7147	--	--	5146	13276
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	7147	--		983	
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм. Устройство	м2 покрытия	63,04	9252,06	569,75	583250	35917	482673	72089	707766
		НР - 94%; СП - 8%			1025,70	190,84	64660	12031		52427	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	224	853,43	19,95	191169	4468	128338	54797	265644
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	58363	559		19677	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	71,1	2117,08	44,10	150525	3136	132455	14466	178190
		НР - 93%; СП - 8%			210,05	8,74	14934	621		13199	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	28,7	24700,48	1966,19	708904	56430	538202	114149	888897
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	114272	11166		65844	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,62945	241039,00	--	633800	--	633800	--	684504
		СП - 8%			--	--	--	--		50704	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2389	676923,27	1278,27	161717	305	145519	14578	190398
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	15893	127		14104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,06074	633337,27	1278,27	671806	1356	646117	22655	750018
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	24333	562		55557	
		Фундамент под перегородки									
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,2	25694,17	1966,19	107916	8258	82935	16705	134590
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	16723	1634		9970	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07435	209067,00	--	15544	--	15544	--	16788
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3280754	109870	2805583	349849	3921052
							365302	26700	--	290448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3280754				
	Материалы		Тенге				2156238				
	Всего заработная плата		Тенге					392002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				649344				
		Накладные расходы	Тенге				349849				
		Сметная прибыль	Тенге				290448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3921051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					392002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3921051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					392002			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Тип1									
19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	319,67	978,46	27,68	312784	8848	170873	129067	477199
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	133063	4243		35348	
20	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	319,67	849,85	28,14	271671	8997	254868	11295	305603
		НР - 94%; СП - 8%			24,42	13,17	7806	4209		22637	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	47,9505	21037,42	7,20	1008755	345	840107	158205	1260317
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	168303	--		93357	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,7017786	14213,92	1352,96	52617	5008	117	45104	105538
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	47492	2072		7818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,7017786	241039,00	--	892273	--	892273	--	963655
		СП - 8%			--	--	--	--		71382	
24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	319,67	1523,16	85,77	486910	27418	257225	193568	734916
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	202267	3657		54438	
25	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	319,67	961,65	42,32	307410	13529	171840	116678	458016
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	122041	2085		33927	
26	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	319,67	694,56	26,97	222030	8621	111152	100110	347911
		НР - 94%; СП - 8%			319,88	13,27	102257	4243		25771	
27	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	319,67	568,27	28,14	181658	8997	165285	10890	207952
		НР - 94%; СП - 8%			23,07	13,17	7376	4209		15404	
28	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	319,67	802,05	138,45	256392	44259	--	234892	530586
		НР - 94%; СП - 8%			663,60	118,10	212133	37752		39303	
29	прайс лист ТОО Евразия Билд Групп	Материал для пола Master Top 430	м2	319,67	1262,50	--	403583	--	403583	--	435870
		СП - 8%			--	--	--	--		32287	
			Тип 2								
30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,26	978,46	27,68	110820	3135	60541	45729	169073
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	47144	1503		12524	
31	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	113,26	849,85	28,14	96254	3188	90300	4002	108276
		НР - 94%; СП - 8%			24,42	13,17	2766	1491		8020	
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	113,26	1479,48	85,77	167566	9714	86188	68582	255040
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	71664	1296		18892	
33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	113,26	917,97	42,32	103969	4793	55937	41339	156933
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	43239	739		11625	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,26	646,50	27,62	73223	3129	33483	35827	117774
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	36611	1503		8724	
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	113,26	491,04	28,14	55615	3188	49712	3954	64335
		НР - 94%; СП - 8%			23,97	13,17	2715	1491		4766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5003531	153170	3643484	1199242	6698994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1206878	70492	--	496223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5003531				
	Материалы		Тенге				2347627				
	Всего заработная плата		Тенге					1277370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1295856				
		Накладные расходы	Тенге				1199240				
		Сметная прибыль	Тенге				496222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6698993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1277370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6698993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1277370			
		РАЗДЕЛ 12.Смотровая яма									
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0071	306480,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
37	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,73	29401,71	3069,40	256677	26796	161171	70745	353615
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	68710	9031		26194	
38	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,2	5693,15	23,10	86536	351	58134	22652	117923
		НР - 80%; СП - 8%			1845,44	17,40	28051	265		8735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				345389	27147	221481	93397	473888
							96761	9296	--	35103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				345389				
	Материалы		Тенге				219305				
	Всего заработная плата		Тенге					106057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2176				
		Накладные расходы	Тенге				93397				
		Сметная прибыль	Тенге				35103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				473889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					106057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				473889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					106057			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
		Срезка и рекультивация растительного грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	298,8	25,89	25,89	7735	7735	--	2110	10633
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	2930		788	
40	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	298,8	89,62	89,62	26779	26779	--	7304	36809
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	--	10144		2727	
41	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	298,8	25,89	25,89	7735	7735	--	2110	10633
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	2930		788	
42	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	298,8	89,62	89,62	26779	26779	--	7304	36809
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	--	10144		2727	
		Устройство насыпи									
43	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	51,62	48,79	48,79	2519	2519	--	638	3409
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,16	--	886		253	
44	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	51,62	208,76	208,76	10776	10776	--	2728	14585
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,41	--	3789		1080	
45	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	571,7	200,85	192,16	114825	109856	52	24479	150449
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	4917	29082		11144	
46	4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	983,324	298,00	--	293031	--		--	316473
		СП - 8%			--	--	--	--		23442	
47	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	697,8	67,31	67,31	46969	46969	--	12810	64561
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,50	--	17792		4782	
48	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	697,8	60,67	60,67	42336	42336	--	11556	58203
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,00	--	16050		4311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	697,8	32,70	32,70	22818	22818	--	6270	31415
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	8709		2327	
50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	697,8	85,69	68,16	59796	47563	6001	12136	77687
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	6232	10624		5755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				662098	351865	6053	89445	811666
							11148	113079	--	60124	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				662098				
		Материалы	Тенге				6054				
		Всего заработная плата	Тенге					124227			
		Транспортные расходы	Тенге				293031				
		Накладные расходы	Тенге				89444				
		Сметная прибыль	Тенге				60123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				811665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					124227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				811665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					124227			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение территории (лист 5 ГП тип ПМ 1)									
51	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	55	55231,00	6247,00	3037705	343585	1850145	870720	4221099
					15345,00	2052,00	843975	112860		312674	
		НР - 91%; СП - 8%			15345,00	2052,00	843975	112860		312674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3037705	343585	1850145	870720	4221099
							843975	112860	--	312674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3037705				
		Материалы	Тенге				1850145				
		Всего заработная плата	Тенге					956835			
		Накладные расходы	Тенге				870720				
		Сметная прибыль	Тенге				312674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4221099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					956835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4221099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					956835			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								16593618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2553060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1039001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351953			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8835470		
		- Перевозка грузов	Тенге				293031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2643902	
		- Сметная прибыль	Тенге							1229159	

Временные здания и сооружения (1,5%)	248 904,27
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 842 522,27
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	350 156,04
Итого	17 192 678,31
Непредвиденные работы и затраты 2%	343 853,57
Итого	17 536 531,88
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901	18 411 622,36
Понижающий коэффициент К=0,9714408355	17 885 801,81
НДС	2 146 296,22
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)	20 032 098,03

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537
_____Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
№KZ20ULE00063372
№KZ25U3E00063379
_____Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____Садыков С.Т.