Заказчик **ТОО "Гео Нұр құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "ЫРЫСЫМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт зданий библиотеки КГУ "Шымкентская городская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан" по адресу: г. Шымкент, улица Ш. Уалиханова, дом 213**

(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.06.2020	27.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
		Потолок										
1	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		441,0061189	676,70	6,66	298429	2937	57746	191393	529008
		НР - 80%; СП - 8%				**539,10**	**3,39**	**237746**	**1495**		**39186**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		293,4975107	831,37	4,88	244005	1432	82276	128601	402415
		НР - 80%; СП - 8%				**546,16**	**1,55**	**160297**	**455**		**29808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**		293,4975107	368,96	0,77	108289	226	21848	69061	191538
		НР - 80%; СП - 8%				**293,75**	**0,38**	**86215**	**112**		**14188**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**		293,4975107	189,89	0,32	55732	94	8291	37915	101139
		НР - 80%; СП - 8%				161,32	0,16	47347	47		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2204-0802-0303	**Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	0,15	44,024627	188,00				8277		

5	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		147,5086082	103,35	0,77	15245	114	1044	11315	28684
		НР - 80%; СП - 8%				95,50	0,38	14087	56		2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,025076	25222,00				632		
58.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,360138	88,00				208		
		Стены										
6	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,6552824	1028,15	59,76	145643	8465	37599	85213	249324
		НР - 80%; СП - 8%				702,97	48,97	99579	6937		18468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,983174	18408,00				36506		
7	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		141,6552824	103,35	0,77	14640	109	1003	10866	27546
		НР - 80%; СП - 8%				95,50	0,38	13528	54		2040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,024081	25222,00				607		
60.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,266485	88,00				199		
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		677,5704404	1211,44	32,39	820836	21946	239583	462157	1385633
		НР - 80%; СП - 8%				825,46	27,14	559307	18389		102639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	12,806081	18706,00				239551		
9	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		475,144922	1422,96	12,26	676112	5825	317634	283593	1036482
		НР - 80%; СП - 8%				742,20	3,87	352653	1839		76776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	3319,36243	88,00				292104		
10	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		360,2254249	321,43	0,77	115787	277	26815	71065	201800
		НР - 80%; СП - 8%				246,22	0,38	88695	137		14948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	90,056356	188,00				16931		
63.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	43,227051	228,00				9856		

11	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности		360,2254249	157,90	0,32	56880	116	10176	37316	101732
		НР - 80%; СП - 8%				129,33	0,16	46588	58		7536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	54,033814	188,00				10158		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2551598	41541	804015	1388495	4254580
								1706042	29579	--	315206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2551598				
	Материалы		Тенге					804012				
	Всего заработная плата		Тенге						1735621			
		Накладные расходы	Тенге					1388495				
		Сметная прибыль	Тенге					315206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4255299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1342
		Сметная заработная плата	Тенге						1735621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4255299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1342
		Сметная заработная плата	Тенге						1735621			

Заказчик:

ТОО "Гео Нұр құрылыс"

Директор_____ Жанибекова М.М.

Субподрядчик:

ТОО "ЫРЫСЫМ"

Директор_____ Диханбаев Н.М.