ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-940340001162-20211222-78041631	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000049
2.	**Дата выписки** 22.12.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	15.12.2021
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 940340001162	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Производственный кооператив "Сапак"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 33001	9.2.	номер 0005845
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 160140010537	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ110701O2KSN0601000	23.	Назначение платежа Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Рауан за декабрь 2021 г.
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	940340001162	26.1	ИИН/БИН	160140010537
25.2	Наименование	Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Договор № 145	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	04.08.2021	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	50
		32.2	дата	15.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Рауан г. Актобе за декабрь 2021 год.				1	26 001 962,88	26 001 962,88	0	0	26 001 962,88	12%	3 120 235,55	29 122 198,43			1	
				Всего по счету				**26 001 962,88**			**26 001 962,88**		**3 120 235,55**	**29 122 198,43**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	WYSS3okEUwvF67Zi3d1xV+xp9DzFhgrJFFxptXOme34WDffKDhnBlwQftEhHPGMfY+DZW15S49neSjXE8iMGLg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙР ХАНА, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 145 от 04.08.2021 год.

Номер документа	Дата составления
50	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Рауан г. Актобе за декабрь 2021 год.			усл	1	29 122 198,43	29 122 198,43	3 120 235,55
				Итого	1	x	29 122 198,43	3 120 235,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Садыков С.Т. / Садыков С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапақ"
Наименование объекта: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Рауан г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		145	04.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**77 110 946,66**									
За отчетный период	**29 122 198,43**	**26 001 962,88**							**3 120 235,55**	**29 122 198,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
KZ20VJE00063372
KZ25VJE00063379
KZ52VJE00063378

_____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапақ"
БИН-940340001162

_____ **Садыков С.Т.**

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ "Сапақ" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ БСН/БИН 940340001162 ҚАЗАҚСТАН ГОРОД ҚЫЗЫЛОРДА

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: "Строительство гаража-стоянки для пожарных автотранспортных средств в микрорайоне Рауан г.Актобе"
Договор: № 145 от 04.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											
Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 4.Стены торцов											
29	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	1,50677	17063,17	991,12	25710	1493	6191	13928	42810
		НР - 76%; СП - 8%			11963,21	199,68	18026	301		3171	
31	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	131,4768	6073,00	--	798459	--	798459	--	862335
		СП - 8%			--	--	--	--		63877	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				824169	1493	804650	13928	905145
							18026	301	--	67048	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25710				
Материалы			Тенге				6191				
Всего заработная плата			Тенге					18327			
		Накладные расходы	Тенге				13928				
		Сметная прибыль	Тенге				3171				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				42810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18327			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				798459				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				798459				
		Сметная прибыль	Тенге				63877				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				862335				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				905145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18327			
РАЗДЕЛ 6.Перекрытие пристройки											
37	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,74	57952,00	--	216740	--	216740	--	234080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17339	
38	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,582	49860,00	--	78879	--	78879	--	85189
		СП - 8%			--	--	--	--		6310	
39	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	19,65	11099,00	--	218095	--	218095	--	235543
		СП - 8%			--	--	--	--		17448	
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	122,84	752,48	20,73	92435	2547	11489	72967	178634
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	78399	913		13232	
41	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	141,266	2303,00	--	325336	--	325336	--	351362
		СП - 8%			--	--	--	--		26027	
42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	122,84	331,93	12,36	40774	1519	29997	8844	53588
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	9258	355		3969	
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 потолка	122,84	2563,16	13,81	314859	1696	172857	126845	477041
		НР - 90%; СП - 8%			1142,19	5,15	140306	633		35336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1287118	5762	1053393	208656	1615437
							227963	1901	--	119661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287118				
	Материалы		Тенге				214343				
	Всего заработная плата		Тенге					229865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839050				
		Накладные расходы	Тенге				208657				
		Сметная прибыль	Тенге				119662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1615437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					229865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1615437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					229865			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Ворота									
44	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	33,6	974,09	3,94	32729	132	--	22492	59639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			970,15	--	32597	--		4418	
45	ТПРАЙС лист ЖанаТан-ТВ	Ворота секционные с цепным приводом размер 4х4,2 с калиткой	шт	1	879464,29	--	879464	--	879464	--	949821
		СП - 8%			--	--	--	--		70357	
46	ТПРАЙС лист ЖанаТан-ТВ	Ворота секционные с цепным приводом размер 4х4,2 без калитки	шт	1	783928,57	--	783929	--	783929	--	846643
		СП - 8%			--	--	--	--		62714	
		Двери									
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2,1	2714,01	46,52	5699	98	1013	3193	9604
		НР - 69%; СП - 8%			2184,81	18,77	4588	39		711	
48	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	42281,00	--	88790	--	88790	--	95893
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,42	1637,67	74,40	35079	1594	10797	21040	60609
		НР - 90%; СП - 8%			1059,18	32,24	22688	691		4490	
50	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	--	15403	--	15403	--	16635
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
51	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,79	4293,00	--	89251	--	89251	--	96392
		СП - 8%			--	--	--	--		7140	
52	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	5504,00	--	71552	--	71552	--	77276
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	654,00	--	17004	--	17004	--	18364
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
54	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы дверей и других без механизмов открывания. Монтаж обрамления окон и дверей наружных	т конструкций	0,11225	147367,47	73884,91	16542	8294	2109	5232	23516
		НР - 69%; СП - 8%			54689,40	12861,53	6139	1444		1742	
55	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Обрамление дверей и окон. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11225	220546,78	59254,07	24756	6651	463	12368	40094
		НР - 69%; СП - 8%			157170,00	2513,90	17642	282		2970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03925	231929,00	--	9103	--	9103	--	9831
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
57	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075336	240429,00	--	18113	--	18113	--	19562
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,709725	93,64	2,31	347	9	183	108	491
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	155	1		36	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,709725	146,36	3,28	543	12	350	126	723
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	181	2		54	
		Окна									
60	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08	2683,05	167,06	27045	1684	13187	11657	41798
		НР - 90%; СП - 8%			1207,74	77,16	12174	778		3096	
61	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	10,08	20859,00	--	210259	--	210259	--	227079
					--	--	--	--		16821	
62	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,6	2113,47	160,62	20289	1542	9009	9421	32088
		НР - 90%; СП - 8%			1014,32	76,11	9738	731		2377	
63	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	9,6	13423,00	--	128861	--	128861	--	139170
					--	--	--	--		10309	
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,8	1431,11	5,39	18318	69	12793	4376	24509
		НР - 80%; СП - 8%			426,26	1,07	5456	14		1816	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2493078	20084	2361633	90013	2789737
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111358	3981	--	206647	
	Материалы		Тенге				2236004				
	Всего заработная плата		Тенге				46321				
								52607			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2134383				
		Накладные расходы	Тенге				46728				
		Сметная прибыль	Тенге				182619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2465351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52607			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				257073				
	Материалы		Тенге				3586				
	Всего заработная плата		Тенге					62732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177346				
		Накладные расходы	Тенге				43285				
		Сметная прибыль	Тенге				24029				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				324387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					62732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2789738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					115339			
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
		Потолки									
65	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	122,84	715,20	3,08	87855	378	27644	47957	146676
					487,08	0,92	59833	113		10865	
66	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	122,84	481,78	2,84	59182	349	22838	28929	95159
					293,02	1,35	35995	166		7049	
		Стены									
67	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,74	1081,57	69,83	18106	1169	4456	10729	31141
					745,55	55,59	12481	931		2307	
68	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	16,74	5693,15	23,10	95303	387	64023	24947	129871
					1845,44	17,40	30893	291		9620	
69	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,6	1298,50	74,38	664313	38054	168551	389861	1138508
					894,66	57,89	457708	29618		84334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	511,6	1386,65	11,61	709412	5937	352772	282026	1070753
		НР - 80%; СП - 8%			685,50	3,57	350703	1829		79315	
71	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	511,6	433,08	2,84	221562	1452	86922	107104	354960
		НР - 80%; СП - 8%			260,34	1,35	133188	692		26293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1855733	47726	727206	891553	2967068
							1080800	33640	--	219783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855733				
	Материалы		Тенге				727206				
	Всего заработная плата		Тенге					1114440			
		Накладные расходы	Тенге				891552				
		Сметная прибыль	Тенге				219783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2967067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1114440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2967067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1114440			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Тип 2									
89	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	113,26	3715,72	74,18	420842	8402	273253	134245	599494
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	139187	3627		44407	
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	122,8284	550,28	1,58	67590	194	31770	33575	109258
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	35626	92		8093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				488432	8596	305023	167820	708752
							174813	3719	--	52500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				488432				
	Материалы		Тенге				305024				
	Всего заработная плата		Тенге					178532			
		Накладные расходы	Тенге				167820				
		Сметная прибыль	Тенге				52500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				708752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					178532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				708752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					178532			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,66	1123,57	29,56	27707	729	8174	15538	46705
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	18804	618		3460	
94	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	24,66	206,08	1,32	5082	32	2472	2075	7729
		НР - 80%; СП - 8%			104,54	0,62	2578	15		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				32789	761	10646	17613	54434
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21382	634	--	4033	
		Материалы	Тенге				32789				
		Всего заработная плата	Тенге				10646				
		Накладные расходы	Тенге					22016			
		Сметная прибыль	Тенге				17613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54434				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					22016			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54434				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
								22016			
		РАЗДЕЛ 12.Смотровая яма									
98	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор. Устройство	м3	0,14	43095,74	4271,29	6033	598	3482	1885	8552
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	1953	118		633	
101	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Обрамление приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1098	554123,43	8835,51	60843	970	54736	5095	71212
		НР - 93%; СП - 8%			46783,80	3107,52	5137	341		5275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				66876	1568	58218	6980	79764
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7090	459	--	5908	
		Материалы	Тенге				66876				
		Всего заработная плата	Тенге				58218				
		Накладные расходы	Тенге					7549			
		Сметная прибыль	Тенге				6979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79764				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7549			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79764				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								7549			
		РАЗДЕЛ 13.Пандус и крыльца									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,728	22855,06	7,20	222334	70	188119	32096	274784
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	34145	--		20354	
104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4266	14213,92	1352,96	6064	577	14	5198	12162
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	5473	239		901	
105	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4266	241039,00	--	102827	--	102827	--	111053
		СП - 8%			--	--	--	--		8226	
106	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,62	1084,02	91,20	5008	421	1260	3309	8983
		НР - 94%; СП - 8%			720,19	41,83	3327	193		665	
107	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,62	2135,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		Навес крыльца									
108	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	25112,11	1133,41	2511	113	1886	489	3240
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	512	25		240	
109	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,32703	65483,73	20051,56	21415	6557	5442	7686	31430
		НР - 69%; СП - 8%			28793,40	5270,06	9416	1723		2328	
110	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,32703	166100,81	11065,67	54320	3619	1725	34372	95787
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	48976	838		7095	
111	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,32703	17063,17	991,12	5580	324	1344	3023	9291
		НР - 76%; СП - 8%			11963,21	199,68	3912	65		688	
112	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0531583	263711,00	--	14018	--	14018	--	15140
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
113	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,768	2947,00	--	72991	--	72991	--	78831
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка навеса поликарбонатом	м2	9,25	2211,98	969,96	20461	8972	194	9369	32216
		НР - 69%; СП - 8%			1221,09	246,78	11295	2283		2386	
115	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	10,175	12521,00	--	127401	--	127401	--	137593
		СП - 8%			--	--	--	--		10192	
116	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	4,25	1215,00	--	5164	--	5164	--	5577
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				669959	20654	532249	95542	826740
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117057	5367	--	61237	
		Материалы	Тенге				500771				
		Всего заработная плата	Тенге				192622				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47892			
		Местные материалы	Тенге				249411				
		Накладные расходы	Тенге				9864				
		Сметная прибыль	Тенге				44115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43591				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				588477				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								48
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					47892			
		Материалы	Тенге				96196				
		Всего заработная плата	Тенге				7360				
		Накладные расходы	Тенге					74532			
		Сметная прибыль	Тенге				51427				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11810				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				159433				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								59
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					74532			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72991				
		Сметная прибыль	Тенге				72991				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				78831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				826741				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
								122424			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1209,04	2,00	12090	20	2801	9086	22871
		НР - 98%; СП - 8%			926,89	0,27	9269	3		1694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1355,47	3,81	74551	210	24838	48536	132934
		НР - 98%; СП - 8%			900,06	0,42	49503	23		9847	
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1806,10	17,65	5418	53	4253	1109	7050
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	1112	20		522	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	12,3	976,27	15,77	12008	194	3965	7755	21344
		НР - 98%; СП - 8%			638,10	5,23	7849	64		1581	
5	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	76	1923,00	--	146148	--	146148	--	157840
		СП - 8%			--	--	--	--		11692	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	10	186,50	--	1865	--	203	1629	3774
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	1662	--		280	
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	246,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
8	2304-1008-0302 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	6443,00	--	6443	--	6443	--	6958
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
9	2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1730,00	--	17300	--	17300	--	18684
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
10	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3146,00	--	6292	--	6292	--	6795
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
11	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1209,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
12	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	13,00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
14	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
15	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	200,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	10,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	83,57	1,13	5683	77	223	5275	11835
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	5383	--		877	
18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	605,49	65,80	2422	263	1064	927	3617
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	1095	125		268	
19	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	253,00	--	1012	--	1012	--	1093
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
20	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	57968,85	11271,23	57969	11271	--	50022	116630
		НР - 98%; СП - 8%			46697,63	4345,01	46698	4345		8639	
21	прайс лист ТОО «ESNLTD»	Котел отопительный двухконтурный Baxi Lina 3 -310 Fi 22 кВт	шт	1	285714,29	--	285714	--		--	285714
					--	--	--	--	285714	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				644655	12087	224281	124339	807657
							122570	4580	285714	38662	
Стоимость оборудования			Тенге				285714				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				285714				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3434				
Материалы			Тенге				1064				
Всего заработная плата			Тенге					1219			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1012				
		Накладные расходы	Тенге				927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1219			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				355507				
	Материалы		Тенге				36285				
	Всего заработная плата		Тенге					125931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185922				
	Сдача и испытание		Тенге				1971				
		Накладные расходы	Тенге				123412				
		Сметная прибыль	Тенге				38313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				517232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					125931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				807656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					127150			
				РАЗДЕЛ 2.Вентиляция							
				Приточная установка П1							
22	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	82043,18 68433,12	5438,32 1765,37	82043 68433	5438 1765	8172	68795 12067	162905
23	прайс листТОО ESNLOTD	Камеры приточные L 6800 м3/час P 300 2,2 кВт 1390 об/мин	шт	1	4363392,86 --	-- --	4363393 --	-- --	4363393	--	4363393
24	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	32	1704,07 1266,18	31,32 13,10	54530 40518	1002 419	13010	40118 7572	102221
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1609,89 1266,18	31,32 13,10	3220 2532	63 26	625	2507 458	6185
26	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2072,37 1644,86	105,38 31,83	2072 1645	105 32	322	1643 297	4013
27	2305-0306-2137 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 750 мм х 550 мм *СП - 8%*	шт.	1	13642,00 --	-- --	13642 --	-- --	13642	-- 1091	14733
28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	35,2	4647,33 1046,80	38,14 14,58	163586 36847	1342 513	125397	36613 16016	216215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	4969,48	51,51	37271	386	23715	13054	54351
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	13170	150		4026	
30	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,675	4810,56	40,91	3247	28	2134	1074	4667
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1085	11		346	
31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4375	4647,33	38,14	6681	55	5121	1495	8830
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	1505	21		654	
32	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	4647,33	38,14	15336	126	11756	3432	20270
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	3454	48		1501	
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4810,56	40,91	1203	10	791	398	1728
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	402	4		128	
34	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1646,12	42,11	1646	42	350	1242	3119
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	1254	13		231	
35	2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483,00	--	2483	--	2483	--	2682
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
36	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	11147,39	390,16	11147	390	2592	8121	20809
		НР - 98%; СП - 8%			8164,55	121,68	8165	122		1541	
37	прайс лист ТОО ESNLOTD	Противопожарный клапан с пружинным тепловым замком КЛОП 2(90) 550х550	шт	1	169642,86	--	169643	--	169643	--	183214
		СП - 8%			--	--	--	--		13571	
38	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	613,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
39	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
40	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1500х500 мм. Установка	дверь	1	36067,05	321,05	36067	321	32921	2845	42025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2824,50	78,62	2825	79		3113	
				В1							
41	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
42	2305-0402-0120 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	298379,00	--	298379	--	298379	--	322249
		СП - 8%			--	--	--	--		23870	
43	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	32	1704,07	31,32	54530	1002	13010	40118	102221
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	40518	419		7572	
44	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1609,89	31,32	3220	63	625	2507	6185
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		458	
45	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	4810,56	40,91	52916	450	34780	17501	76051
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	17686	172		5633	
46	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	5001,22	40,91	240058	1964	171318	66178	330735
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	66776	752		24499	
47	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4647,33	38,14	40896	336	31348	9153	54054
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	9212	128		4004	
48	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,099	4969,48	51,51	5461	57	3474	1913	7964
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	1930	22		590	
49	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5001,22	40,91	12503	102	8923	3447	17226
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	3478	39		1276	
50	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2294	4647,33	38,14	24303	199	18630	5439	32121
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	5474	76		2379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4810,56	40,91	4811	41	3162	1591	6914
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1608	16		512	
52	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5001,22	40,91	14003	115	9993	3860	19293
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	3895	44		1429	
53	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	4647,33	38,14	10224	84	7837	2288	13513
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	2303	32		1001	
54	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	4647,33	38,14	7668	63	5878	1716	10135
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	1727	24		751	
55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5495	4969,48	51,51	2731	28	1738	956	3982
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	965	11		295	
56	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1646,12	42,11	1646	42	350	1242	3119
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	1254	13		231	
57	2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483,00	--	2483	--	2483	--	2682
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
58	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
59	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3301,95	8,33	3302	8	200	3035	6844
		НР - 98%; СП - 8%			3094,25	2,62	3094	3		507	
60	2305-0310-0303 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	1	52863,00	--	52863	--	52863	--	57092
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
			BE1-BE2								
61	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1442,00	53,50	1442	53	123	1254	2911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
62	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,0625	3531,00	--	221	--	221	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
63	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховоды на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	0,5	2340,68	13,81	1170	7	592	516	1822
		НР - 90%; СП - 8%			1142,19	5,15	571	3		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5838265	15014	1107144	350931	6335263
		Стоимость оборудования	Тенге				352717	5425	4363393	146063	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4363393				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4363393				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169643				
		Сметная прибыль	Тенге				169643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13571				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				183214				
		Материалы	Тенге				1170				
		Всего заработная плата	Тенге				592				
		Накладные расходы	Тенге					574			
		Сметная прибыль	Тенге				516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135				
		Сметная заработная плата	Тенге				1822				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					574			
		Материалы	Тенге				1304059				
		Всего заработная плата	Тенге				540023				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					357569			
		Сдача и испытание	Тенге				396884				
		Накладные расходы	Тенге				17483				
		Сметная прибыль	Тенге				350417				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				132358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1786835				
		Сметная заработная плата	Тенге								319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					357569			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6335264				
		Сметная заработная плата	Тенге								320
								358142			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канаизация

РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел (лист 3)

1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
2	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101,00	--	23101	--	23101	--	24949
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
3	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка д 20 мм	фильтр	1	9227,64	150,26	9228	150	8144	961	11004
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	934	47		815	
5	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	2424	398	3486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--		258	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2071,89	87,92	8288	352	1192	6658	16142
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	6744	50		1196	
7	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86866	528	77759	8515	103012
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8580	109	--	7630	
		Материалы	Тенге				86866				
		Всего заработная плата	Тенге				11778				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8690			
		Сдача и испытание	Тенге				65979				
		Накладные расходы	Тенге				43				
		Сметная прибыль	Тенге				8516				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103013				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8690			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103013				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								8690			
		РАЗДЕЛ 2.Холодное водоснабжение									
9	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1067,53	2,43	10675	24	1372	9095	21352
		НР - 98%; СП - 8%			927,89	0,18	9279	2		1582	
10	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	17	1149,64	2,00	19544	34	3753	15447	37790
		НР - 98%; СП - 8%			926,89	0,27	15757	5		2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	83,57 79,16	1,13 --	3510 3325	47 --	138	3258 541	7310
12	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	651,00 --	-- --	1953 --	-- --	1953	-- 156	2109
13	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	978,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
14	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	19531,92 2838,99	292,04 77,11	19532 2839	292 77	16401	2858 1791	24181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57170	398	25573	30658	94854
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31200	84	--	7025	
		Материалы	Тенге				57170				
		Всего заработная плата	Тенге				21664				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31283			
		Накладные расходы	Тенге				3909				
		Сметная прибыль	Тенге				30658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94854				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94854				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
								31283			
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение									
15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1656,79 1409,12	18,18 0,15	6627 5636	73 1	918	5524 972	13124
16	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1475,14 1305,41	15,13 0,09	14751 13054	151 1	1546	12794 2204	29749
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	83,57 79,16	1,13 --	1170 1108	16 --	46	1086 180	2437
18	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	651,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные , PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
20	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7743,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
21	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197,00	--	7197	--	7197	--	7773
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39769	240	19730	19404	63907
							19799	2	--	4733	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39769				
	Материалы		Тенге				2510				
	Всего заработная плата		Тенге					19800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17220				
		Накладные расходы	Тенге				19404				
		Сметная прибыль	Тенге				4734				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19800			
						РАЗДЕЛ 4.Канализация					
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	735,96	3,28	13247	59	114	12830	28163
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	13074	18		2086	
23	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	17,82	929,00	--	16555	--	16555	--	17879
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	761,39	1,34	2284	4	8	2228	4873
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2272	1		361	
25	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2,97	310,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3446,30 2728,38	169,08 82,11	3446 2728	169 82	549	2754 496	6697
27	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	1	15423,00 --	-- --	15423 --	-- --	15423	-- 1234	16657
28	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2751,94 2433,60	85,05 41,04	2752 2434	85 41	233	2425 414	5591
29	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	1	9141,00 --	-- --	9141 --	-- --	9141	-- 731	9872
30	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	1	875,00 --	-- --	875 --	-- --	875	-- 70	945
31	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2416,70 1934,40	216,39 99,70	2417 1934	216 100	267	1993 353	4763
32	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 *СП - 8%*	шт.	1	29403,00 --	-- --	29403 --	-- --	29403	-- 2352	31755
33	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	484,00 --	-- --	484 --	-- --	484	-- 39	523
34	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	99,00 --	-- --	297 --	-- --	297	-- 24	321
35	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	35,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
36	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	19531,92 2838,99	292,04 77,11	19532 2839	292 77	16401	2858 1791	24181

Выпуск труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,5	150,79	143,03	2036	1931	--	410	2641
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	105	465		196	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,405	1864,63	--	755	--	--	544	1403
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	755	--		104	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	810,65	--	328	--	--	236	610
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	328	--		45	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	34,20	34,20	462	462	--	117	625
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	162		46	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	152,14	73,08	2054	987	--	1087	3392
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	1067	442		251	
42	1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,005	9862901,24	17593,64	49315	88	47300	1935	55350
		НР - 99%; СП - 8%			385440,00	5512,88	1927	28		4100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				171761	4293	138006	29417	217273
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29464	1416	--	16094	
		Материалы	Тенге				54949				
		Всего заработная плата	Тенге				47299				
		Накладные расходы	Тенге					5279			
		Сметная прибыль	Тенге				4329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64020				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5279			
		Материалы	Тенге				116812				
		Всего заработная плата	Тенге				17571				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25600			
		Накладные расходы	Тенге				73133				
		Сметная прибыль	Тенге				25088				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				153252				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					25600			
							217273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30880			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электроосвещение и сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	25813,93 5188,00	3784,89 1242,71	25814 5188	3785 1243	16841	4630 2436	32880
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127,00 --	-- --	231127 --	-- --	 231127	-- --	231127
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1236,57 1128,39	87,85 30,31	1237 1128	88 30	21	834 166	2237
4	2307-0501-0315 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	33085,00 --	-- --	33085 --	-- --	33085	-- 2647	35732
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	12098,47 2594,00	1014,02 303,10	24197 5188	2028 606	16981	4172 2270	30638
6	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	5005,00 --	-- --	10010 --	-- --	10010	-- 801	10811
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2285,46 1229,00	23,40 --	20569 11061	211 --	9297	7964 2283	30816
8	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1433,00 --	-- --	2866 --	-- --	2866	-- 229	3095
9	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1433,00 --	-- --	8598 --	-- --	8598	-- 688	9286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3772,00	--	3772	--	3772	--	4074
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	651	683,86	349,75	445192	227685	120013	123100	613755
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	97494	73478		45463	
12	1308-0202-0204 РСНБ РК 2015	Поперечины из троса, длина до 120 м. Монтаж оборудования	шт.	130	8325,44	3653,44	1082307	474947	--	556135	1769517
		НР - 72%; СП - 8%			4672,00	1269,61	607360	165049		131075	
13	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	130	1024,04	707,35	133125	91955	18456	38724	185597
		НР - 72%; СП - 8%			174,72	238,99	22714	31069		13748	
14	2105-0310-0311 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	13	3687,00	--	47931	--	47931	--	51765
		СП - 8%			--	--	--	--		3834	
15	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3825	260488,00	--	99637	--	99637	--	107608
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
16	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,414426	168498,00	--	69830	--	69830	--	75416
		СП - 8%			--	--	--	--		5586	
		Светильники и лампы									
17	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	43	2337,20	850,24	100500	36560	8727	55986	169005
		НР - 72%; СП - 8%			1284,03	524,31	55213	22545		12519	
18	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	33	4960,00	--	163680	--	163680	--	176774
		СП - 8%			--	--	--	--		13094	
19	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3764,00	--	37640	--	37640	--	40651
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
20	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	86	315,00	--	27090	--	27090	--	29257
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1838,48	737,60	14708	5901	1025	8393	24949
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	7782	3874		1848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	8	1293,00	--	10344	--	10344	--	11172
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
23	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт.	11	577,00	--	6347	--	6347	--	6855
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
24	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1781,57	592,92	5345	1779	609	2942	8949
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	2957	1128		663	
25	2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2x18 LRS/U (4561) LED CT РК 2595-2014	шт.	3	3405,00	--	10215	--	10215	--	11032
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
26	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	438,25	3,47	9642	76	150	6794	17751
		НР - 72%; СП - 8%			428,01	0,91	9416	20		1315	
27	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
28	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	960,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
29	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478,04	4,35	956	9	13	674	1761
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	934	2		130	
30	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
31	2404-0201-0418 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-2С ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2676,00	--	21408	--	21408	--	23121
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
32	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1169,00	--	9352	--	9352	--	10100
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
33	2404-0207-0401 РСНБ РК 2015	Коуш вилочный под серьгу КС-006 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	484,00	--	3872	--	3872	--	4182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
34	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2693558	845024	790974	810348	3765729
		Стоимость оборудования	Тенге				826435	299046	231127	261822	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				231127				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				231127				
		Материалы	Тенге				2364300				
		Всего заработная плата	Тенге				192132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1125482			
		Накладные расходы	Тенге				500710				
		Сметная прибыль	Тенге				810347				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				253972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3428619				
		Сметная заработная плата	Тенге								908
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1125482			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98131				
		Сметная прибыль	Тенге				98131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3765727				
		Сметная заработная плата	Тенге								908
								1125482			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация									
35	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21435,45	2,08	21435	2	297	12893	37075
		НР - 61%; СП - 8%			21136,00	--	21136	--		2746	
36	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17692,00	--	17692	--	17692	--	19107
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
37	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	2597,36	2,08	75324	60	2880	44154	129036
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	72384	--		9558	
38	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29	1777,00	--	51533	--	51533	--	55656
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1306,99	--	3921	--	30	2802	7260
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	3891	--		538	
40	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1740,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	18	225,55	2,22	4060	40	416	2596	7188
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	3604	2		532	
42	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	18,36	43,00	--	789	--	789	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
43	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	280	338,07	0,88	94660	246	7256	62815	170073
		НР - 72%; СП - 8%			311,28	0,30	87158	85		12598	
44	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2856	20450,00	--	5841	--	5841	--	6308
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
		Звуковое и световое оповещение о пожаре									
45	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2597,36	2,08	15584	12	596	9135	26697
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	14976	--		1978	
46	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	874,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
47	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	746,00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
48	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	260	683,86	349,75	177803	90934	47931	49164	245125
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	38938	29346		18157	
49	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод КПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,2652	180137,00	--	47772	--	47772	--	51594
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				526495	91295	193113	183559	766859
							242087	29433	--	56804	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				526495				
		Материалы	Тенге				59406				
		Всего заработная плата	Тенге					271519			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				133707				
		Накладные расходы	Тенге				183559				
		Сметная прибыль	Тенге				56804				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				766859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					271519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				766859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					271519			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5											
		Кубовая									
		РАЗДЕЛ 1.От ввода до котла									
1	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1250,85 370,66	17,65 6,61	3753 1112	53 20	2588	1109 389	5251
2	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	2083,00 2023,32	-- --	2083 2023	-- --	60	1517 288	3889
3	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	12623,00 --	-- --	12623 --	-- --	12623	-- 1010	13633
4	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	6255,31 2708,16	233,40 74,88	6255 2708	233 75	3314	2727 719	9701
5	прайс лист ГазИнвестКапитал	Сигнализатор загазованности САКЗ-20 *СП - 8%*	шт	1	16071,43 --	-- --	16071 --	-- --	16071	-- 1286	17357
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2071,89 1686,09	87,92 12,48	2072 1686	88 12	298	1665 299	4035
7	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1191,00 --	-- --	1191 --	-- --	1191	-- 95	1286
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	768,71 703,97	38,21 13,60	231 211	11 4	9	211 35	477
9	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3	675,00 --	-- --	203 --	-- --	203	-- 16	219
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	93,64 41,80	2,31 0,25	187 84	5 --	98	58 20	265
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	73,18 24,43	1,64 0,25	146 49	3 --	94	34 14	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	3	521,80 506,49	-- --	1565 1519	-- --	46	1489 244	3299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46380	394	36595	8810	59607
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9393	112	--	4415	
		Материалы	Тенге				30777				
		Всего заработная плата	Тенге				60				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2023			
		Накладные расходы	Тенге				28694				
		Сметная прибыль	Тенге				1517				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34879				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2023			
		Материалы	Тенге				334				
		Всего заработная плата	Тенге				193				
		Накладные расходы	Тенге					133			
		Сметная прибыль	Тенге				92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34				
		Сметная заработная плата	Тенге				460				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					133			
		Материалы	Тенге				15269				
		Всего заработная плата	Тенге				6253				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7348			
		Накладные расходы	Тенге				1394				
		Сметная прибыль	Тенге				7201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24268				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7348			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59606				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								9505			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство

РАЗДЕЛ 2.Покрытие

Тип 2 126,98 м2

19	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	31,745	60,67 --	60,67 23,00	1926 --	1926 730	--	526 196	2648
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	12,698	1167,90 133,20	1020,55 215,52	14830 1691	12959 2737	180	4782 1569	21181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	19,047	1208,91	1055,90	23026	20112	377	7361	32818
					133,20	224,63	2537	4279		2431	
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	23,23734	1472,00	--	34205	--	34205	--	36942
					--	--	--	--		2736	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	126,98	1606,31	97,14	203970	12335	186310	9696	230759
					41,93	28,77	5325	3653		17093	
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	126,98	366,55	0,04	46545	5	46511	31	50302
					0,22	--	29	--		3726	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (Расход бетона 2,4 м3) *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	20	1781,04	30,56	35621	611	20687	15715	55442
					716,15	11,38	14323	228		4107	
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,92	36894,00	--	33942	--	33942	--	36658
					--	--	--	--		2715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				394065	47948	322212	38111	466750
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23905	11626	--	34573	
		Материалы	Тенге				394065				
		Всего заработная плата	Тенге				22029				
		Местные материалы	Тенге					35531			
		Накладные расходы	Тенге				300184				
		Сметная прибыль	Тенге				38110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				466749				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					35531			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				466749				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
								35531			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение территории (лист 5 ГП тип ПМ 1)									
27	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	11	55231,00	6247,00	607541	68717	370029	174144	844220
					15345,00	2052,00	168795	22572		62535	
					15345,00	2052,00	168795	22572		62535	
28	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	2	162883,00	1311,00	325766	2622	271032	48164	403845
					26056,00	408,00	52112	816		29914	
					26056,00	408,00	52112	816		29914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	84002,00	725,00	168004	1450	136726	27487	211131
		НР - 91%; СП - 8%			14914,00	189,00	29828	378		15639	
					14914,00	189,00	29828	378		15639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1101311	72789	777787	249795	1459196
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				250735	23766	--	108088	
		Материалы	Тенге				1101311				
		Всего заработная плата	Тенге				777787				
		Накладные расходы	Тенге					274501			
		Сметная прибыль	Тенге				249796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459195				
		Сметная заработная плата	Тенге								231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					274501			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459195				
		Сметная заработная плата	Тенге								231
								274501			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка ТБО									
		Площадка для мусоросборников									
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	8429,50	1665,69	4636	916	2011	1961	7125
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	1709	378		528	
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9	22855,06	7,20	20570	6	17405	2969	25422
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	3159	--		1883	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	837503,27	1278,27	9213	14	6701	2279	12410
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	2498	6		919	
33	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1339	42976,71	8744,49	5755	1171	1783	2116	8500
		НР - 69%; СП - 8%			20915,70	1987,84	2801	266		630	
34	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1339	166100,81	11065,67	22241	1482	706	14073	39219
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	20053	343		2905	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6153	93,64	2,31	339	8	180	105	479
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	151	1		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6153	146,36	3,28	529	12	340	123	704
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	177	2		52	
37	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0914765	264419,00	--	24188	--	24188	--	26123
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0467083	240429,00	--	11230	--	11230	--	12128
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
39	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Каркас. Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	355,83	11,35	3202	102	124	2082	5707
		НР - 69%; СП - 8%			330,69	4,51	2976	41		423	
40	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35	1752,00	--	18133	--	18133	--	19584
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
		Мусоросборник емкостью 500 л-2 шт									
41	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13792	332023,30	127389,60	45793	17570	1377	20314	71395
		НР - 69%; СП - 8%			194649,00	18810,30	26846	2594		5289	
42	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1178912	248938,00	--	29348	--	29348	--	31695
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0114912	240429,00	--	2763	--	2763	--	2984
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
44	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0075756	268795,00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
45	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0097888	248938,00	--	2437	--	2437	--	2632
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Мусоросборник из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,13792	139364,43	16209,09	19221	2236	989	11536	33217
		НР - 69%; СП - 8%			115982,40	5236,49	15996	722		2461	
47	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,72384	355,30	--	1323	--	--	913	2415
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	1323	--		179	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,72384	93,64	2,31	349	9	184	108	493
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	156	1		37	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,72384	146,36	3,28	545	12	351	127	726
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	182	2		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				223849	23538	122286	58706	305157
							78027	4355	--	22606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127638				
	Материалы		Тенге				27171				
	Всего заработная плата		Тенге					9743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90135				
		Накладные расходы	Тенге				8585				
		Сметная прибыль	Тенге				10898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96212				
	Материалы		Тенге				4980				
	Всего заработная плата		Тенге					72639			
		Накладные расходы	Тенге				50121				
		Сметная прибыль	Тенге				11707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					72639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				305160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					82382			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								24392342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3753400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1220192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					429955			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9688478		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4880234		
		- Накладные расходы	Тенге							3404698	
		- Сметная прибыль	Тенге							1445332	

Временные здания и сооружения (1,5%) **292 681,62**

Итого с временными зданиями и сооружениями **24 685 023,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)						411 741,58				
	Итого						25 096 765,20				
	Непредвиденные работы и затраты 2%						404 330,62				
	Итого						25 501 095,82				
	Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901						26 773 626,00				
	Понижающий коэффициент К=0,97117823709						26 001 962,88				
	НДС						3 120 235,55				
	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)						29 122 198,43				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН-160140010537

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН-110140013314
KZ20VJE00063372
KZ25VJE00063379
KZ52VJE00063378

_____ **Ернияров А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162

_____ **Садыков С.Т.**