Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13** — **130840011038**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61** — **991040001728**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
49	20.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	19 011 517,00	19 011 517,00	2 036 948,25	19 011 517,00
			Итого	1	x	19 011 517,00	2 036 948,25	19 011 517,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сырлыбаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Серикбаев Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Внутрипоселковые сети водоснабжения и канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-166 -2	Подбивка пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,00	134,10	--	3352	--	0,97	24
					134,10	--	3352	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								3353
		Раздел: Внутрипоселковые водопроводные сети								
2.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115492,32	31953,19	560	155	360,00	2
					66375,00	12071,25	322	59	58,95	0
3.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	348390,19	68162,54	1690	331	255,70	1
					44482,50	25749,00	216	125	125,76	1
4.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70090,67	10674,97	328	50	270,00	1
					48825,00	4032,00	229	19	19,69	0
5.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,00	35444,50	8449,81	166	40	69,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм			12712,50	3192,75	59	15	15,59	0
6.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62550,88	6788,50	100	11	253,00	0
					45675,00	2565,00	73	4	12,52	0
7.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,00	28874,84	8426,72	46	13	69,90	0
					12712,50	3183,75	20	5	15,55	0
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1,83	9784,13	--	17934	--	61,80	113
					9630,00	--	17652	--	--	--
9.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,82	8099,75	--	30973	--	51,50	197
					8032,50	--	30716	--	--	--
10.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	31,00	492,00	--	15252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,60	51857,62	9152,23	31115	5491	76,70	46
					13905,00	3458,25	8343	2075	16,89	10
12.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	109,00	300,57	225,64	32762	24595	0,41	45
					69,53	58,98	7579	6429	0,23	25
13.	СПрайс-лист	Переходник на пластик д 160 мм	шт	1,00	1763,24	--	1763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Переходник на пластик д 140 мм	шт	5,00	1763,24	--	8816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Переходник на пластик д 110 мм	шт	104,00	724,15	--	75311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	16,00	18075,87	36,99	289214	592	1,82	29
					288,00	13,50	4608	216	0,07	1
17.	Е0122-37-	Установка колонок водоразборных	шт	16,00	10020,81	83,18	160333	1331	6,57	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
					1140,75	31,50	18252	504	0,15	2
18.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	7,00	440,21	332,43	3081	2327	0,61	4
					102,38	86,87	717	608	0,33	2
19.	E0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	шт	1,00	594,94	450,71	595	451	0,83	1
					138,83	117,67	139	118	0,45	0
20.	C130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	400,00	523,00	--	209200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	6,00	194,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	шт	2,00	480,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,00	170,83	28,97	683	116	0,74	3
					130,05	10,80	520	43	0,05	0
25.	C11031-245	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 160 мм	м	4,00	922,00	--	3688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0106-13-3	Устройство железобетонных упоров УГ-1	м3	3,14	11335,19	360,48	35547	1130	8,99	28
					1440,00	136,17	4516	427	0,67	2
27.	C12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,23	63500,00	--	14510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	16,00	109,13	--	1746	--	0,61	10
					94,50	--	1512	--	--	--
29.	C11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	16,00	359,00	--	5744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1487,06	318,13	1487	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1
		Итого по разделу: Внутрипоселковые водопроводные сети								945256
		Раздел: Канализация производственная								
31.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам .100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70090,67	10674,97	1472	224	270,00	6
					48825,00	4032,00	1025	85	19,69	0
33.	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154640,48	66009,80	247	106	376,00	1
					70200,00	24936,75	112	40	121,79	0
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-35-3	Установка заглушек диам 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
37.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	шт	4,00	741,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	2,00	482,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130806-79	Патрубок Трубы ээлектросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм	м	3,20	629,00	--	2013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
42.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,60	166,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,03	35444,50	8449,81	1088	259	69,90	2
					12712,50	3192,75	390	98	15,59	0
44.	Е0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	170,83	28,97	1367	232	0,74	6
					130,05	10,80	1040	86	0,05	0
45.	С11031-217	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 108 мм	м	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	282,59	35,42	1130	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
47.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	0,46	21562,67	927,19	9897	426	99,90	46
					16627,50	101,25	7632	46	0,49	0
49.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	38,00	221,00	--	8398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,10	392,17	66,01	39	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
51.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	7520,00	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,14	392,17	66,01	1231	207	1,35	4
					195,75	24,93	615	78	0,12	0
53.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	3,14	8030,00	--	25214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7473-2010				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная								98975
		Раздел: Канализация бытовая								
54.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	7,65	1218,62	10,58	9322	81	0,77	6
					144,00	3,96	1102	30	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая								9322
		Раздел: Выгреб								
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,49	8062,57	66,01	3951	32	1,35	1
					195,75	24,93	96	12	0,12	0
56.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,64	16596,60	1879,87	27218	3083	8,86	15
					1435,50	538,43	2354	883	2,06	3
57.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,30	2900,00	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,40	7920,00	--	19008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	шт	1,00	4330,00	--	4330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений волопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса 22,5, круглые	м3	1,07	23700,00	--	25359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,84	245,44	3,82	4624	72	0,21	4
					37,35	1,44	704	27	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-33-5	Установка потивосейсмических элементов и закладных деталей	т	0,21	247994,13	49389,75	53071	10569	312,70	67
					62775,00	18657,00	13434	3993	91,12	19
63.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21	162700,00	--	34818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
65.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	0,00	21562,67	927,19	5	--	99,90	0
					16627,50	101,25	4	--	0,49	0
67.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	1,00	482,00	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70090,67	10674,97	140	21	270,00	1
					48825,00	4032,00	98	8	19,69	0
71.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные, со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 114х4 мм	м	2,00	670,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	18,84	332,80	3,58	6270	67	0,73	14
					124,88	0,88	2353	17	0,04	1
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,94	392,17	66,01	369	62	1,35	1
					195,75	24,93	184	23	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,94	8030,00	--	7548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выгреб								204147

ИТОГО:	1261050	52783	805
	133758	16292	72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	179427
На металломонтажные работы	7346
На сантехнические работы	1449
Всего накладных расходов:	188223
Итого с накладными	1449272

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1536229
Итого с временными, 2,4 %	1573098
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1605661
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1611953
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1627684
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3889640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77793
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3967433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	476092
Итого с НДС	4443525

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Строительство резервуаров емк .200 м3(2 шт)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен глиной	м3	139,20	2780,82	274,19	387090	38167	6,93	965
					994,50	103,50	138434	14407	0,50	70
2.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днищ	м2	108,00	187,79	4,19	20281	453	0,38	41
					58,05	1,58	6269	171	0,01	1
3.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	400,00	19,60	0,69	7840	276	0,08	31
					11,70	0,27	4680	108	0,00	1
4.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	400,00	39,37	0,22	15748	88	0,17	66
					23,76	0,09	9504	36	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								430959
		Раздел: Бетонные работы								
5.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19	29400,00	--	5598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-16-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м	шт	16,00	2559,06	1146,31	40945	18341	5,63	90
					1010,25	321,75	16164	5148	1,21	19
7.	С143016-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий без проемов, с проемами, вырезами и отверстиями для пропуска сантехкоммуникаций, неутепленные, из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900кг/м3 и более: сплошные, плоские	м3	40,80	12300,00	--	501840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	8,00	1465,77	387,22	11726	3098	2,06	16
					344,25	115,02	2754	920	0,46	4
9.	С143017-6	Плиты сборные железобетонные ребристые площадью до 9 м2	м3	14,70	18200,00	--	267540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек днища толщиной 20 мм	м2	90,72	175,99	9,95	15966	903	0,36	32
					52,20	3,74	4736	339	0,02	2
11.	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	90,72	38,10	1,34	3456	122	0,01	1
					1,26	0,50	114	45	0,00	0
12.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий стен толщиной 20 мм	м2	176,64	175,13	9,95	30935	1758	0,27	48
					39,60	3,74	6995	661	0,02	3
13.	Е0111-15-4К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	176,64	45,71	1,34	8074	237	0,02	4
					3,06	0,50	541	88	0,00	0
14.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	267,36	582,86	2,07	155833	553	1,38	369
					258,75	0,79	69179	211	0,00	1
15.	Е0107-31-1	Установка камер лаза из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,60	2782,58	1856,11	7235	4826	4,93	13
					812,93	597,97	2114	1555	2,37	6
16.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	м	7,20	3870,00	--	27864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8020-90/, Dв 1000 мм								
17.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,80	18200,00	--	14560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	8,00	784,00	--	6272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0146-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц	м3	1,34	18674,70	302,67	25024	406	24,61	33
					3840,75	114,75	5147	154	0,56	1
21.	Е0146-8-3	Обетонирование по периметру плит покрытия	м3	2,44	19245,90	302,67	46960	739	24,61	60
					3840,75	114,75	9371	280	0,56	1
22.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	207,36	91,24	7,38	18920	1530	0,54	111
					83,70	2,79	17356	579	0,01	3
23.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности вразжиженным битумом в два слоя	м2	108,00	68,29	7,38	7375	797	0,41	44
					60,75	2,79	6561	301	0,01	1
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	216,00	175,99	9,95	38015	2149	0,36	77
					52,20	3,74	11275	808	0,02	4
25.	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	216,00	114,29	4,02	24686	868	0,03	6
					3,78	1,50	816	324	0,01	2
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	216,00	56,33	0,23	12167	50	0,29	62
					51,30	0,09	11081	19	0,00	0
27.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11	13711,47	5475,87	1500	599	28,90	3
					5040,00	1552,87	551	170	5,46	1
28.	С12021-267	Мет/лестницы-стремянки	т	0,11	133700,00	--	14627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-1К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,10	72,17	0,18	368	1	0,04	0
					8,78	0,10	45	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0113-26-8К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	5,10	280,33	0,48	1430	2	0,06	0
					11,08	0,20	57	1	0,00	0
		Итого по разделу: Бетонные работы								1321155
		Раздел: Фильтр -поглотитель ФП								
31.	Ц01403-13-3	Фильтры поглотители при количестве ячеек до 12	устр	1,00	723,32	--	723	--	2,80	3
					723,32	--	723	--	--	--
32.	С130806-139	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,720х8 мм	м	1,50	13000,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5922	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2084	7	0,56	0
34.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	1,00	1494,08	12,33	1494	12	0,77	1
					130,50	4,50	130	5	0,02	0
		Итого по разделу: Фильтр -поглотитель ФП								27639
		Раздел: НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД								
35.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 108 мм	т	0,06	33857,00	2296,00	2086	141	183,00	11
					30380,00	270,01	1871	17	1,57	0
36.	С130806-79	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп	м	6,00	629,00	--	3774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 159 мм	т	0,01	23181,00	1862,00	278	22	118,00	1
					20090,00	248,00	241	3	1,44	0
38.	С130806-90	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4 кп 159х4,5 мм	м	7,00	1055,00	--	7385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных	1воронка	2,00	125,32	1,57	251	3	0,61	1
					99,00	--	198	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130810-114	Воронка стальная 108х190мм	шт	2,00	461,00 ---	-- ---	922 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
42.	С130903-32	Клапаны поплавковые ДУ 100 мм	шт	2,00	35200,00 ---	-- ---	70400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	398 390	4 1	198,00 0,56	2 0
44.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59200,00 ---	-- ---	509 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины,нормальной	т	0,00	49389,00 ---	-- ---	158 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	69 19	-- --	289,00 0,99	0 0
47.	С130806-680Изм.	Отвод Ст 114х3,6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,00	18810,00 ---	-- ---	150480 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С130806-681Изм.	Отвод Ст 168Х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	22888,00 ---	-- ---	45776 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,168,3х4,5-114,3х3,6 мм	шт	2,00	750,00 ---	-- ---	1500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм/патрубок/	м	0,80	629,00 ---	-- ---	503 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,50	5716,98 614,25	260,48 89,46	2858 307	130 45	3,94 0,35	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-068 за один раз	м2	0,30	41,40	0,09	12	--	0,02	0
					4,41	0,05	1	--	0,00	0
53.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,30	16,92	0,02	5	--	0,02	0
					4,14	--	1	--	--	--
54.	СПрайс-лист"Теплоюкс-сервис"	Саморегулирующая электрическая нагревательная лента 11VM2-T	м	1,00	115,37	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД								289264

ИТОГО: 2069017 76473 2113

330605 26471 120

Накладные расходы :

На монтажные работы	2461
На общестроительные работы	416844
На металломонтажные работы	649
На сантехнические работы	1659
Всего накладных расходов:	421613
Итого с накладными	2490630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2640068
Итого с временными, 2,4 %	2703430
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2759391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2770205
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2797239
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6684499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6818189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	818183
Итого с НДС	7636372

Принял

Сдал