Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Бурлинского района ЗКО

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолаушы-Жол"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БУРЛИНСКОГО РОВД ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,Г.АКСАЙ,2 МКР.,7/2

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 119	10.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БУРЛИНСКОГО РОВД ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,Г.АКСАЙ,2 МКР.,7/2	51 904 237,12	6 013 418,10							721 610,17	6 735 028,28

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Аппарат акима Бурлинского района ЗКО

Руководитель _____ Нурмаков М.С

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Жолаушы-Жол"

Руководитель _____ Сертеков С.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Бурлинского района ЗКО**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жолаушы-Жол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БУРЛИНСКОГО РОВД ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,Г.АКСАЙ,2 МКР.,7/2**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БУРЛИНСКОГО РОВД ПО АДРЕСУ: ЗКО,БУРЛИНСКИЙ РАЙОН,Г.АКСАЙ,2 МКР.,7/ 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **10.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ГЛАВНЫЙ ВХОД					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКО САМИ	М3 ГРУНТА	7.8000		2340.04	18252
		Накладные расходы	%	--		852.17	6647
		Сметная прибыль	%	8		173.34	1352
2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ.УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАН	0.8700		10935.99	9514
		Накладные расходы	%	--		1009.80	879
		Сметная прибыль	%	8		810.07	705
3	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5 Т.УСТАНОВКА	ШТ.СБОРНЫХ	14.0000		1994.85	27928
		Накладные расходы	%	--		478.35	6697

2	3	4	5	6	7	8
(...акция 5.5.5)						
	Сметная прибыль	%	8		147,77	2069
11-070501-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т.УСТАНОВКА	ШТ.СБОРНЫХ	4,0000		4210,94	16844
	Накладные расходы	%	--		1006,38	4026
	Сметная прибыль	%	8		311,92	1248
5	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,6600	31025,28	82527
	Накладные расходы	%	--		998,24	2655
	Сметная прибыль	%	8		2298,17	6113
6	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,0800	28712,34	59722
	Накладные расходы	%	--		923,82	1922
	Сметная прибыль	%	8		2126,84	4424
7	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ,МАССА ДО 0,3 Т.УКЛАДКА	ШТ.СБОРНЫХ	9,0000	522,69	4704
	Накладные расходы	%	--		127,15	1144
	Сметная прибыль	%	8		38,72	348
8	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,5000	83896,42	41948
	Накладные расходы	%	--		2699,37	1350
	Сметная прибыль	%	8		6214,55	3107
9	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ (В12,5).УСТРОЙСТВО	М3	0,1400	36766,12	5147
	Накладные расходы	%	--		2963,65	415
	Сметная прибыль	%	8		2723,42	381
10	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ,ФУНДАМЕНТЫ.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХН	6,0000	1973,96	11844
	Накладные расходы	%	--		155,95	939
	Сметная прибыль	%	8		146,22	877

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ,ФУНДАМЕНТЫ.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ	М2 ПО ВЕРХНОС	24,0000		963,63	23127
		Накладные расходы	%	--		136,47	3275
		Сметная прибыль	%	8		71,38	1713
12	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА.К ЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88	М3 КЛАДКИ	9,7000		25014,17	242637
		Накладные расходы	%	--		2973,08	28839
		Сметная прибыль	%	8		1852,90	17973
13	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М,МАССОЙ ДО 3 Т.МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	Т КОНСТРУ	0,4500		437279,10	196776
		Накладные расходы	%	--		30228,92	13603
		Сметная прибыль	%	8		32391,04	14576
14	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ 40Х40Х2,5ММ.МОНТАЖ	Т КОНСТРУ	0,2000		517957,53	103592
		Накладные расходы	%	--		57664,28	11533
		Сметная прибыль	%	8		38367,22	7673
15	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М.МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИ	24,8000		786,77	19512
		Накладные расходы	%	--		219,91	5454
		Сметная прибыль	%	8		58,28	1445
16	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ,ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011	М2	24,8000		2638,80	65442
		Накладные расходы	%	--		84,90	2106
		Сметная прибыль	%	8		195,47	4848
17	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ.УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИ ТЁМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕ	1,8000		21221,12	38198
		Накладные расходы	%	--		908,49	1635
		Сметная прибыль	%	8		1571,94	2829
18	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ.ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ПОТОЛКО	18,0000		3428,14	61707
		Накладные расходы	%	--		391,37	7045
		Сметная прибыль	%	8		253,94	4571
19	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ФРОНТОНА СТАЛЬНЫМ ОКРАШЕННЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ С-10	М2	3,8000		510,56	1940
		Накладные расходы	%	--		182,93	695
		Сметная прибыль	%	8		37,82	144

1	2	3	4	5	6	7	8
20	21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ,ТО ЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ Р К EN 508-1-2012	М2	3,8000		1613,41	6131
		Накладные расходы	%	--		51,91	197
		Сметная прибыль	%	8		119,51	454
		ПОЛЫ					
		ПЛ.-1048,1М2					
26	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗЛИНОЛЕУМА.УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИ	285,4320		3223,79	920 173
		Накладные расходы	%	--		305,85	320566
		Сметная прибыль	%	8		238,80	250286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2536295
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		В1,В2					
30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ (В7,5)	М3	0,5000		34616,46	17308
		Накладные расходы	%	--		3280,23	1640
		Сметная прибыль	%	8		2564,18	1282
31	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛ ЕНИЯ СРЕДНЕГО	М ТРУБОПР	37,0000		3518,66	130190
		Накладные расходы	%	--		1191,95	44102
		Сметная прибыль	%	8		260,64	9644
32	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	12,0000		227,30	2728
		Накладные расходы	%	--		7,31	88
		Сметная прибыль	%	8		16,84	202
33	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	25,0000		155,33	3883
		Накладные расходы	%	--		5,00	125
		Сметная прибыль	%	8		11,51	288

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР ДО 80	М ТРУБОПР	51,0000		1027,09	52382
		Накладные расходы	%	--		356,03	18157
		Сметная прибыль	%	8		76,08	3880
35	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР ДО 65	М ТРУБОПР	6,0000		1019,91	6119
		Накладные расходы	%	--		355,80	2135
		Сметная прибыль	%	8		75,55	453
36	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 1 00	М ТРУБОПР	57,0000		120,89	6891
		Накладные расходы	%	--		39,73	2265
		Сметная прибыль	%	8		8,95	510
37	23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ,DN 80,ТОЛЩИН А СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 3262-75	М	51,0000		1852,54	94480
		Накладные расходы	%	--		59,61	3040
		Сметная прибыль	%	8		137,23	6998
38	23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ,DN 65,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	6,0000		1566,00	9396
		Накладные расходы	%	--		50,39	302
		Сметная прибыль	%	8		116,00	696
39	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,ЗАТВОРЫ,КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ,КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ.	1,0000		2901,36	2901
		Накладные расходы	%	--		927,15	927
		Сметная прибыль	%	8		214,92	215
40	23-040102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ,КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ,БЕ З ШТУРВАЛА,Т ОТ -20°С ДО+70°С,PN 16,DN 40,НАР УЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ,ТИПА АУК ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1,0000		72401,46	72401
		Накладные расходы	%	--		2329,52	2330
		Сметная прибыль	%	8		5363,07	5363

1	2	3	4	5	6	7	8
41	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ.ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2,0000		718,78	1438
		Накладные расходы	%	--		247,45	495
		Сметная прибыль	%	8		53,24	106
42	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2,0000		979,93	1960
		Накладные расходы	%	--		31,53	63
		Сметная прибыль	%	8		72,59	145
43	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1,PN16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4,0000		917,32	3669
		Накладные расходы	%	--		29,51	118
		Сметная прибыль	%	8		67,95	272
44	23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° СВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ DN 20 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3,0000		49,96	150
		Накладные расходы	%	--		1,61	5
		Сметная прибыль	%	8		3,70	11
45	23-020401-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° СВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ DN 25 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		89,71	179
		Накладные расходы	%	--		2,89	6
		Сметная прибыль	%	8		6,65	13
46	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	ШТ.	1,0000		35,71	36
		Накладные расходы	%	--		1,15	1
		Сметная прибыль	%	8		2,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8
47	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6,0000		41,82	251
		Накладные расходы	%	--		1,35	8
		Сметная прибыль	%	8		3,10	19
48	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	ШТ.	7,0000		24,48	171
		Накладные расходы	%	--		0,79	6
		Сметная прибыль	%	8		1,81	13
49	23-020401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R РАЗЪЕМНАЯ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8,0000		197,52	1580
		Накладные расходы	%	--		6,36	51
		Сметная прибыль	%	8		14,63	117
50	23-030102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КРАН ТУАЛЕТНЫЙ С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ГОСТ 25809-96	ШТ.	10,0000		2191,72	21917
		Накладные расходы	%	--		70,52	705
		Сметная прибыль	%	8		162,35	1623
51	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ.МОНТАЖ	М ПОДВОДО	12,0000		502,97	6036
		Накладные расходы	%	--		185,46	2225
		Сметная прибыль	%	8		37,26	447
52	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙАРМАТУРЕ	М	12,0000		423,53	5082
		Накладные расходы	%	--		13,63	164
		Сметная прибыль	%	8		31,37	376

1	2	3	4	5	6	7	8
53	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX^ ТР УБОПРОВОДА	м трубопрово	51,0000		23604,64	1203837
		Накладные расходы	%	--		892,09	45496
		Сметная прибыль	%	8		1748,49	89173
54	23-020304-2213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ,ПЭ 100 SDR 11,DN 89X20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		4239,35	8479
		Накладные расходы	%	--		136,40	273
		Сметная прибыль	%	8		314,03	628
55	23-020304-2216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ,ПЭ 100 SDR 11,DN 90X63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1,0000		6225,99	6226
		Накладные расходы	%	--		200,32	200
		Сметная прибыль	%	8		461,18	461
56	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ.УСТАНОВКА	КРАН	6,0000		29891,58	179349
		Накладные расходы	%	--		1513,92	9084
		Сметная прибыль	%	8		2214,19	13285
57	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2,0000		11107,37	22215
		Накладные расходы	%	--		357,38	715
		Сметная прибыль	%	8		822,77	1646
58	11-161401-0102 РСНБ РК 2015	ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ.УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ.	1,0000		2567,63	2568
		Накладные расходы	%	--		929,94	930
		Сметная прибыль	%	8		190,19	190
59	23-080307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 НОК/НОБ	ШТ.	1,0000		17747,54	17748
		Накладные расходы	%	--		571,03	571

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1314,63	1315
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
60	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ),ДИАМЕТР ДО 40 ММ.УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР	1,0000		750,03	750
		Накладные расходы	%	--		267,69	268
		Сметная прибыль	%	8		55,56	56
61	23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КЛАССА С,DN 20,Q 2,5 М3/Ч	ШТ.	1,0000		27870,72	27871
		Накладные расходы	%	--		896,74	897
		Сметная прибыль	%	8		2064,50	2064
62	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,ЗАТВОРЫ,КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ,КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ.	2,0000		2901,36	5803
		Накладные расходы	%	--		927,15	1854
		Сметная прибыль	%	8		214,92	430
63	23-040102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ,КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ,БЕ З ШТУРВАЛА,Т ОТ -20°С ДО+70°С,PN 16,DN 40,НАР УЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ,ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2,0000		72401,46	144803
		Накладные расходы	%	--		2329,52	4659
		Сметная прибыль	%	8		5363,07	10726
64	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ.ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	4,0000		718,78	2875
		Накладные расходы	%	--		247,45	990
		Сметная прибыль	%	8		53,24	213
65	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4,0000		979,93	3920
		Накладные расходы	%	--		31,53	126
		Сметная прибыль	%	8		72,59	290

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23-020303-5417 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ100 SDR 17,DN 75Х20,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	ШТ.	2,0000		917,64	1835
		Накладные расходы	%	--		29,53	59
		Сметная прибыль	%	8		67,97	136
67	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2ДЛЯ ВОДЫ,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1,0000		377,39	377
		Накладные расходы	%	--		12,14	12
		Сметная прибыль	%	8		27,95	28
68	23-041004-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА HERZ,T 130°C,PN 16,DN 15 ГО СТ 31294-2005	ШТ.	1,0000		31771,79	31772
		Накладные расходы	%	--		1022,26	1022
		Сметная прибыль	%	8		2353,47	2353
69	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ.УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1,0000		3144,18	3144
		Накладные расходы	%	--		293,03	293
		Сметная прибыль	%	8		232,90	233
70	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР Д О 80	М ТРУБОПР	3,0000		3789,18	11368
		Накладные расходы	%	--		444,90	1335
		Сметная прибыль	%	8		280,68	842
71	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР Д О 20	М ТРУБОПР	1,0000		1800,56	1801
		Накладные расходы	%	--		261,41	261
		Сметная прибыль	%	8		133,37	133
72	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 М	М ТРУБОПР	1,0000		112,48	112
		Накладные расходы	%	--		39,46	39
		Сметная прибыль	%	8		8,33	8
73	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100	М ТРУБОПР	3,0000		120,89	363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,73	119
		Сметная прибыль	%	8		8,95	27
74	13-121101-0803 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА,ДИАМЕТР У СЛОВНОГО	ШТ.	1,0000		24189,57	24190
		Накладные расходы	%	--		5452,83	5453
		Сметная прибыль	%	8		1791,82	1792
75	51-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч906БР,31Ч906БРПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛ ЕКТРОПРИВОДОМ Т ДО 225°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2 002	ШТ.	1,0000		181428,63	181429
		Накладные расходы	%	--		5837,47	5837
		Сметная прибыль	%	8		13439,16	13439
76	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ.ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	1,0000		718,78	719
		Накладные расходы	%	--		247,45	247
		Сметная прибыль	%	8		53,24	53
77	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1,0000		979,93	980
		Накладные расходы	%	--		31,53	32
		Сметная прибыль	%	8		72,59	73
78	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ВТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ДО 25 ММ.УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1,0000		1530,63	1531
		Накладные расходы	%	--		520,11	520
		Сметная прибыль	%	8		113,38	113
79	23-041013-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ,МУФТОВЫЙ,Т ДО+120°С,PN 16,DN 20,ТИПА SEAGULL СТ РК ГО СТ Р 50553-2010	ШТ.	1,0000		1120,89	1121
		Накладные расходы	%	--		36,06	36
		Сметная прибыль	%	8		83,03	83

1	2	3	4	5	6	7	8
80	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	КГ	8,0000		571,77	4574
		Накладные расходы	%	--		18,40	147
		Сметная прибыль	%	8		42,35	339
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	16,7200		89,91	1503
		Накладные расходы	%	--		20,34	340
		Сметная прибыль	%	8		6,66	111
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ.ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ П Ф-115 ЗА 2 РАЗА	М2	16,7200		159,40	2665
		Накладные расходы	%	--		26,71	447
		Сметная прибыль	%	8		11,81	197
		ОПОРА(ВИД 1)					
83	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОПОРЫ	Т КОНСТРУ	0,0105		69258,63	729
		Накладные расходы	%	--		16651,00	175
		Сметная прибыль	%	8		5130,27	54
84	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГ О КАЧЕСТВА,ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ,ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0081		193187,58	1569
		Накладные расходы	%	--		6215,82	50
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	116
85	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 19281-89	Т	0,0013		188224,16	237
		Накладные расходы	%	--		6056,12	8
		Сметная прибыль	%	8		13942,53	18
86	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0002		442661,87	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14242,66	2
		Сметная прибыль	%	8		32789,77	6
87	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ,ЗАКРЕПЫ,ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГО СТ 8479-70	КГ	0,9840		255,21	251
		Накладные расходы	%	--		8,21	8
		Сметная прибыль	%	8		18,90	19
88	ТЕХ.ЧАСТЬ	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ СТРЕМЯНКИ ДОПЛАТА:7595	Т	0,0105		16995,79	179
		Накладные расходы	%	--		546,84	6
		Сметная прибыль	%	8		1258,95	13
		ТЗ					
89	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО	М ТРУБОПР	15,0000		3640,22	54603
		Накладные расходы	%	--		1195,86	17938
		Сметная прибыль	%	8		269,65	4045
90	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1,PN16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3,0000		560,60	1682
		Накладные расходы	%	--		18,04	54
		Сметная прибыль	%	8		41,53	125
91	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3,0000		17,34	52
		Накладные расходы	%	--		0,56	2
		Сметная прибыль	%	8		1,28	4
92	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	ШТ.	5,0000		24,48	122
		Накладные расходы	%	--		0,79	4
		Сметная прибыль	%	8		1,81	9

1	2	3	4	5	6	7	8
93	23-020401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R РАЗЪЕМНАЯ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6,0000		147,28	884
		Накладные расходы	%	--		4,74	28
		Сметная прибыль	%	8		10,91	65
94	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ.МОНТАЖ	М ПОДВОДО	5,0000		502,97	2515
		Накладные расходы	%	--		185,46	927
		Сметная прибыль	%	8		37,26	186
95	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	5,0000		423,53	2118
		Накладные расходы	%	--		13,63	68
		Сметная прибыль	%	8		31,37	157
		К1					
96	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.ДИАМЕТР ДО 50 ММ.ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПР	18,0000		1411,13	25400
		Накладные расходы	%	--		401,97	7235
		Сметная прибыль	%	8		104,53	1882
97	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.ДИАМЕТР ДО 100 ММ.ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПР	22,0000		1916,21	42157
		Накладные расходы	%	--		403,85	8885
		Сметная прибыль	%	8		141,94	3123
98	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ,ПАТРУБКИ,ПЕРЕХОДЫ.УСТАНОВК А	ШТ.	6,0000		1578,09	9469
		Накладные расходы	%	--		421,18	2527
		Сметная прибыль	%	8		116,90	701
99	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ.УСТАНОВКА	ШТ.	15,0000		2326,08	34891
		Накладные расходы	%	--		621,14	9317
		Сметная прибыль	%	8		172,30	2585

1	2	3	4	5	6	7	8
100	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	РЕВИЗИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R С КРЫШКОЙ DN 110 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	2,0000		494,53	989
		Накладные расходы	%	--		15,91	32
		Сметная прибыль	%	8		36,63	73
101	**23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90°,DN 110X110 ГОСТ 32414-2013**	**ШТ.**	**9,0000**		**393,79**	**3544**
		Накладные расходы	%	--		12,67	114
		Сметная прибыль	%	8		29,17	263
102	23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ90°,DN 50X50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	6,0000		125,44	753
		Накладные расходы	%	--		4,04	24
		Сметная прибыль	%	8		9,29	56
103	23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 45°,DN 50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	3,0000		73,44	220
		Накладные расходы	%	--		2,36	7
		Сметная прибыль	%	8		5,44	16
104	23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ DN 110X50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	1,0000		189,22	189
		Накладные расходы	%	--		6,09	6
		Сметная прибыль	%	8		14,02	14
105	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50ММ-1 ШТ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,КОЛЕНИ,ПАТРУБКИ,ПЕРЕХОДЫ.УСТАНОВК А	ШТ.	2,0000		1578,09	3156
		Накладные расходы	%	--		421,18	842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		116,90	234
106	23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ДВУХРАСТРУБНАЯ DN 50 ГОСТ 32414-2013	ШТ.	1,0000		87,71	88
		Накладные расходы	%	--		2,82	3
		Сметная прибыль	%	8		6,50	6
107	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ,DN 50	ШТ.	8,0000		47,93	383
		Накладные расходы	%	--		1,54	12
		Сметная прибыль	%	8		3,55	28
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
108	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ.УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	5,0000		3788,09	18940
		Накладные расходы	%	--		1297,96	6490
		Сметная прибыль	%	8		280,60	1403
109	23-030102-0945 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ,ШИРИНОЙ ОТ 430 ММ И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ И Б ОЛЕЕ,С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.	5,0000		9198,28	45991
		Накладные расходы	%	--		295,95	1480
		Сметная прибыль	%	8		681,35	3407
110	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДО М ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ,МОЕК,РАКОВИН,БИДЭ СБУ ГОСТ 2 3289-94	ШТ.	5,0000		1019,49	5097
		Накладные расходы	%	--		32,80	164
		Сметная прибыль	%	8		75,52	378
111	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ,КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ.УСТАНОВКА	ШТ.	5,0000		1266,05	6330
		Накладные расходы	%	--		455,17	2276
		Сметная прибыль	%	8		93,78	469

1	2	3	4	5	6	7	8
12	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ,ИЗЛИВ С АЭРАТО РОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	5,0000		2538,27	12691
		Накладные расходы	%	--		81,67	408
		Сметная прибыль	%	8		188,02	940
13	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ.УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	7,0000		4636,17	32453
		Накладные расходы	%	--		1492,15	10445
		Сметная прибыль	%	8		343,42	2404
14	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ,С БАЧКОМ,СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМА ТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	7,0000		19183,28	134283
		Накладные расходы	%	--		617,22	4321
		Сметная прибыль	%	8		1420,98	9947
15	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ.УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	3,0000		1927,53	5783
		Накладные расходы	%	--		615,24	1846
		Сметная прибыль	%	8		142,78	428
16	23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ,С КРАНОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.	3,0000		10102,09	30306
		Накладные расходы	%	--		325,04	975
		Сметная прибыль	%	8		748,30	2245
		ИТОГО:				6475650,00	
		В том числе :				3685446,00	
		Накладные расходы				1668725,00	
		Сметная прибыль				6553358	
		Итого с временными		1,2 %	77707,80	6681576	
		Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	128217,87	668158	
		Скидка 10%				6013418	
		Итого со скидкой				721610	
		НДС		12 %		6735028	
		Итого с НДС					

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

ГУ "Аппарат акима Бурлинского района ЗКО

(наименование организации)

Руководитель Нурмаков М.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Жолаушы-Жол"

(наименование организации)

Руководитель Сертеков С.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Западно-Казахстанский областной филиал

АО Национальный центр "Курылысконсалтинг"

Эксперт(ы) технического надзора: Клышев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ТОО ПроектСтой

Авторский надзор Ракышев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)