Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« *28* » *февраля* 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол", 090400, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Автодор, 6.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сертекова Саламата Сериковича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт здания Бурлинского РОВД», 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 2-й микрорайон, №7/2***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Аппарат акима Бурлинского района", руководитель Нурмаков Муктар Серикович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО САЙДАР, БИН 190140010572***

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «ТД «Безопасность+», рабочий проект №006-01***

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан, № б/н от 22.06.2016 года.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	1959,2	1959,2	1959,2	1959,2
Число этажей	этаж	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	- -	- -
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Наружные работы

- замена кровли из оцинкованной кровельной стали на кровлю из металлочерепицы оцинкованной, окрашенной, толщиной 0,7мм, по СТ РК 2083-2011 с частичной заменой деревянной обрешетки
- устройство подшивки карниза профлистом С-10 оцинкованным, окрашенным, толщиной 0,5мм по металлическому каркасу, по ГОСТ 24045-94
- устройство организованного водостока с кровли здания путем устройства желобов, установкой воронок и навеской водосточных труб из оцинкованной, окрашенной стали по ГОСТ 19903-94
- устройство облицовки наружных стен профлистом С10 оцинкованным, окрашенным по металлическому каркасу по ГОСТ 24045-94
- устройство наружных откосов оконных проемов из оцинкованного, крашенного листа по ГОСТ 19903-94
- устройство облицовки угловых элементов и цокольной части из оцинкованного, крашенного листа по ГОСТ 19903-94, по металлическому каркасу
- устройство бетонной отмостки шириной 1000мм из бетона В10 (М150) по ГОСТ 26633-91
- разборка конструкций главного входа
- устройство главного входа из силикатного одинарного кирпича по ГОСТ 379-95 на цементном растворе М100 по ГОСТ 28013-89, в качестве фундамента применены бетонные блоки ФБС по

СТ 13579-78. Кровля главного входа выполнена, как и основная кровля здания, из цинкованной, окрашенной металлочерепицы, толщиной 0,7мм по металлической обрешетке из профтрубы по ГОСТ 8639-82. Облицовка стен главного входа выполнена аналогично облицовке стен основного здания.

- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые, с двухкамерным стеклопакетом, с одной створкой сложного открывания и установкой москитной сетки, по ГОСТ 30674-2011
- замена металлических оконных решеток в режимных помещениях и установка металлических ставен на оконных проемах главного входа на основании приказа МВД РК №36дсп от 08.11.12г.
- частичная замена металлических входных дверей по ГОСТ 31173-2003 с установкой доводчиков

Внутренние работы

- замена полов в здании, с предварительной разборкой существующей конструкции пола
- замена облицовки ступеней и лестничных площадок из керамической, нескользящей плитки, с предварительной разборкой существующего покрытия
- частичная замена внутренних деревянных дверей по ГОСТ 6029-88
- частичная замена внутренних металлических дверей режимных помещений по ГОСТ 31173-2003
- закладка внутренних оконных проемов кирпичной кладкой из силикатного одинарного кирпича по ГОСТ 379-95 на цементном растворе М100
- устройство облицовки стен из керамической глазурованной плитки в реконструированных помещениях санитарно-технических узлов
- очистка от старой окраски, ремонт штукатурки отдельными местами цементно-известковым раствором, шпаклевка и окраска водоэмульсионными составами за два раза потолков
- очистка от окраски, ремонт штукатурки отдельными местами цементно-известковым раствором, декоративная штукатурка и окраска водоэмульсионными составами за два раза стен стен вестибюля и служебных коридоров
- очистка от старой окраски, ремонт штукатурки отдельными местами цементно-известковым раствором, шпаклевка и окраска водоэмульсионными составами за два раза стен служебных помещений

Водоснабжение

Водоснабжение сан.узлов решается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 25мм из полипропиленовых труб, проходящих по первому этажу. Горячее водоснабжение умывальников предусматривается от существующего электроводонагревателя типа «Ariston», находящегося в душевой комнате на первом этаже. Сети водоснабжения прокладываются из полипропиленовых труб PPRS; PN10 для холодной воды, PN20 для горячей воды

Канализация

Сточные воды от санитарных приборов внутренней сетью канализации отводятся через существующий выпуск в колодец существующей сети наружной канализации. Внутренние сети канализации, согласно задания на проектирование, монтируются из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 и 100мм по ГОСТ 22689.2-89

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***декабрь 2019 года***;
   месяц, год
   окончание работ ***февраль 2020 года***;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства ***5 месяцев***;

фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    Нет
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
    « » _____дата
    М.П.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
    _____;
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
    Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания Бурлинского РОВД»***
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сертеков Саламат Серикович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата **« 28 » *февраля* 2020г.**

М.П.

БАТЫС КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ ЖАНГАЛААУД. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖШС «Жолаушы - Жол» ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАНГАЛИНСКИЙ Р.Н.