Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Сапак» Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбогет ул.З. Шукуров-26Г

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Садыкова Серікбай Тастамбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещении в смену в поселке Акжар города Актобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «SK ORDA CAPITAL», ТОО «Коллизея»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерное проектирование».

наименование проектной организации

утвержден(а) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» 10.04.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Посещение	Человек в смену	40	40	40	40

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	394,96	394,96
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1761,0	1761,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: основание фундамента – щебень пропитанный до насыщения битумом, монолитная плита из бетона класса В20, фундаменты – сборные бетонные блоки, стены - газоблоки с условной маркой Б400, кирпич керамический; утеплитель - полужесткая минплита П125, окна – из ПВХ профилей, двери – наружные стальные, внутренние – деревянные, плиты перекрытия – железобетонные пустотные плиты, кровля – профилированный настил с полимерным покрытием, отопление – местное на газовом котле, трубы стальные, радиаторы алюминиевые, трубы водоснабжения –

полипропиленовые, полы – линолеум и керамические плитки.покрытие проездов и проходом – асфальтобетонные и тротуарные брусчатки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2021 года;
месяц, год
окончание работ : ноябрь 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц :4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Aktobe Su Energy group» _____
«_____» _____ 2021 года
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

АО «Aktobe Su Energy group» _____
«_____» _____ 2021 года
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Аюмчанов Д. Б.

« 13 » 12 » 2021 года

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Западная региональная дирекция телекоммуникации – филиал АО «Қазақтелеком»

«____» _____» 2021 года

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Жумагамбетова М.Ш. _____ «____» _____» 2021 года

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещении в смену в поселке Акжар города Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Производственный кооператив «Сапак», директор Садыков Серікбай Тастамбекулы

_____ «____» _____» 2021 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО «SK ORDA CAPITAL», директор Уткельбаев Максат Нурланович

_____ «____» _____» 2021 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО «Коллизея», директор Пасхин М.Ю

_____ «____» _____ 2021 года

Место печати (при наличии)