Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **011240001633**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **991040001728**

Договор (контракт): Договор №29 от 28.06.2016г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	24.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	9 632 373,00	9 632 373,00	1 032 039,96	9 632 373,00
			Итого	1	x	9 632 373,00	1 032 039,96	9 632 373,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая вневедомственная форма № КС 3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2017 г № 170

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе(без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	28.06.2016				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь (тенге)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
ВСЕГО выполнено	**93 853 440**	**31 337 236**							**3 760 468**	**35 097 704**

ЗАКАЗЧИК
Зам.Руководителя
КГУ "Управление строительства г Алматы"
Мапаев А.К

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АК ЖОЛ"
Сырлыбаев К.К.

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы » Форма N 2в

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по дымовой трубе. Смета 02-02-02								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	92,93	32,23	30,77	2995	2859	0,01	1
					1,42	8,34	132	775	0,03	3
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,29	218,93	--	2035	--	1,54	14
					218,93	--	2035	--	--	--
3.	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	16,72	30,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	183,99	40,50	--	7452	--	0,17	31
					8,10	--	1490	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	102,21	3,77	3,24	385	332	0,00	0
					0,48	1,12	49	114	0,00	0
6.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	8,28	32,23	30,77	267	255	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	12	69	0,03	0
7.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,90	45,00 9,00	-- --	670 134	-- --	0,19 --	3 --
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,28	6,48 --	6,48 2,10	54 --	54 17	-- 0,01	-- 0
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,92	134,10 134,10	-- --	123 123	-- --	0,97 --	1 --
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,20	21,55 17,03	4,52 --	198 157	42 --	0,11 --	1 --
		Итого по разделу: Земляные работы								14681
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,21	1679,27 123,75	100,89 38,25	3710 273	223 84	0,85 0,18	2 0
12.	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	2,21	5652,57 1935,00	462,96 173,25	12492 4276	1023 383	11,00 0,85	24 2
13.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	2,85	6958,18 524,25	358,13 135,29	19831 1494	1021 386	3,35 0,66	10 2
14.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,11	148200,82 19800,00	587,63 222,75	16421 2194	65 25	118,00 1,08	13 0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,24	245,44 37,35	3,82 1,44	10613 1615	165 62	0,21 0,01	9 0
16.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и угловой стали	т	0,01	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	101 75	12 1	46,60 0,53	0 0
17.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	0,01	134000,00	--	1373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,46	21,80 5,81	0,05 0,02	10 3	-- --	0,03 0,00	0 0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,46	40,72 8,32	0,04 --	19 4	-- --	0,04 --	0 --
20.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,29	63800,00 --	-- --	18581 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-88 2	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной	т	0,36	47888,00 --	-- --	17107 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	20,00	4836,00 --	-- --	96720 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12021-117	Стоимость стойки	т	0,76	113100,00 --	-- --	86422 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,40	101700,00 --	-- --	40654 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,30	122800,00 --	-- --	159787 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								483840
		Раздел: Холодный водопровод								
26.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1228,97	32,23 1,42	30,77 8,34	39614 1745	37816 10256	0,01 0,03	12 35
27.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	131,54	262,72 262,72	-- --	34557 34557	-- --	1,85 --	243 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,54	42,12	40,26	5540	5296	0,01	2
					1,86	10,92	245	1436	0,04	5
29.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2516,93	176,40	176,40	443986	443986	--	--
					--	35,28	--	88797	0,74	1865
30.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	918,44	483,56	6,82	444119	6264	0,26	239
					40,73	2,54	37408	2333	0,01	11
31.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1104,31	56,25	52,36	62119	57823	0,03	30
					3,89	19,37	4296	21386	0,08	85
32.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2042,98	176,40	176,40	360381	360381	--	--
					--	35,28	--	72076	0,74	1514
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,50	134,10	--	15086	--	0,97	109
					134,10	--	15086	--	--	--
34.	С143008-92	Песок природный	м3	100,00	990,00	--	98998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1543,97	7,57	7,57	11692	11692	--	--
					--	2,46	--	3796	0,01	15
36.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1656,47	25,65	5,38	42482	8906	0,13	214
					20,27	--	33577	--	--	--
37.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	179,00	4
					30825,00	5353,43	616	107	20,64	0
38.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	78245,00	36133,62	3920	1810	247,00	12
					41850,00	9612,90	2097	482	37,30	2
39.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	141,90	282,86	0,37	40138	53	0,90	127
					156,38	0,14	22190	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	1,00	7320,70 100,35	14,12 5,29	7321 100	14 5	0,55 0,03	1 0
41.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
42.	Е0122-36-10	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	шт	2,00	17003,01 6232,50	8496,88 3208,50	34006 12465	16994 6417	38,20 15,68	76 31
43.	С130902-603	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 800, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1,00	878927,00 --	-- --	878927 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	991,58 398,25	375,08 141,75	4958 1991	1875 709	2,46 0,69	12 3
45.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
46.	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	721,00 --	-- --	1442 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,39	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	47329 24495	19272 7280	312,70 91,12	122 36
48.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,00	2270,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	6,00	8980,00 --	-- --	53880 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	2,00	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	6,00	1290,00	--	7740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
52.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ д-150х150мм	шт	2,00	15710,59 -------- --	-- -------- --	31421 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	268907,88 -------- 126000,00	115634,50 -------- 43681,50	34528 -------- 16178	14847 -------- 5609	662,00 -------- 213,34	85 -------- 27
54.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,13	1043023,23 -------- 63225,00	154581,10 -------- 58394,25	133924 -------- 8118	19848 -------- 7498	368,00 -------- 285,20	47 -------- 37
55.	Ц0110-926-1	Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее	км	0,16	16815,58 -------- 1310,66	15504,92 -------- 724,68	2690 -------- 210	2481 -------- 116	6,30 -------- 4,20	1 -------- 1
		Итого по разделу: Холодный водопровод								2846408
		Раздел: Канализация ==========								
56.	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	т	-0,07	40600,00 -------- --	-- -------- --	-2761 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	Е0109-43-1	Монтаж балки из швеллера	т	0,93	11341,34 -------- 4725,00	4590,56 -------- 840,11	10496 -------- 4373	4249 -------- 778	25,30 -------- 3,01	23 -------- 3
58.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	202,00	122,85 -------- 122,85	-- -------- --	24816 -------- 24816	-- -------- --	0,77 -------- --	155 -------- --
59.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	682,50	408,11 -------- 238,50	169,61 -------- 4,07	278536 -------- 162776	115760 -------- 2778	1,55 -------- 0,01	1058 -------- 9
60.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	910,00	280,88 -------- 32,18	248,35 -------- 78,59	255600 -------- 29284	225998 -------- 71513	0,22 -------- 0,27	197 -------- 249
61.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	910,00	864,08 -------- 21,38	73,75 -------- 11,67	786316 -------- 19456	67116 -------- 10619	0,14 -------- 0,04	131 -------- 37
62.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	4550,00	397,18	15,35	1807185	69849	0,03	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			5,94	5,06	27027	23023	0,02	80
63.	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4550,00	93,40 0,02	-- --	424970 91	-- --	0,00 --	1 --
64.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4550,00	517,18 5,94	15,35 5,06	2353176 27027	69849 23023	0,03 0,02	153 80
65.	Е0107-24-2К=0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	6,00	401,24 118,80	282,44 79,24	2407 713	1695 475	0,73 0,30	4 2
66.	Е0127-8-1 К=0,6	Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	184,00	355,16 144,45	210,71 53,46	65349 26579	38770 9837	0,94 0,13	172 24
67.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	184,00	689,86 240,75	351,18 89,10	126934 44298	64617 16394	1,56 0,36	287 66
68.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	650,77	27,10 --	-- --	17636 --	-- --	-- --	-- --
69.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	650,77	176,40 35,28	-- --	114796 22959	-- --	0,74 --	482 --
		Итого по разделу: Канализация								6265457
	ИТОГО:						9610386 619721	1673832 388724		4268 4226

Накладные расходы :

На монтажные работы	433
На общестроительные работы	1218502
На металломонтажные работы	4704
На сантехнические работы	826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1224466
Итого с накладными	10834851
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	650091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11484942
Итого с временными, 1,8 %	11691671
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11849509
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11896276
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12013193
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30722780
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	614456
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31337236
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3760468
Итого с НДС	35097704

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік сатып алу комитеті ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазСнабСтрой и СК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: АК ЖОЛ

Типовая вневедомственная форма № КС 3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2017 г № 170

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе(без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 ноября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	28.06.2016				
		Доп.согл.№1	16.11.2016 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь (тенге)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
ВСЕГО выполнено	103 485 813	8 600 333							1 032 040	9 632 373

ЗАКАЗЧИК
И.О. Зам.Руководителя
КГУ "Управление строительства г. Алматы"
_____ Телеубаев Ж.Д.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АК ЖОЛ"
_____ Сырлыбаев К.К.

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы »

Форма N 2в

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г, Доп. соглашение №1 от 16.11.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельное помещение блочного типа. Смета 02-02-01								
1.	ТКоммерческое	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,6МВт	к-т	0,506593909,92	--	--	3296955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельное помещение блочного типа								3296955
	ИТОГО:						3296955	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3296955

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3296955
Итого с временными, 1,8 %	3296955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3296955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3296955
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3296955
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8431699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168634
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8600333
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1032040
Итого с НДС	9632373

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КазСнабСтрой и СК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АК ЖОЛ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан