Отр во инженерных сетей

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«21» декабря 2016 г.

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ » РК, г. Алматы, Микрорайон АКСАЙ 1А, 27а, почтовый индекс 050031,
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сырлыбаева Каната Кемелхановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская, 50а Алатауского района г.Алматы»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" в лице руководителя Курмангалиева Мухамедгарипа Ниязовича,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Азия Строй» лицензия № 00020 от 5 мая 2005 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена РГП "Госэкспертиза"г.Алматы Заключение №02-0874/14 от 30 декабря 2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установленная мощность	МВт	0,6		0,6	

Scanned with CamScanner

котельной					
Общая протяженность наружных сетей водопровода	метр	794,0		794,0	
Общая протяженность наружных сетей канализации	метр	96		96	
Общая протяженность наружных сетей газопровода	м	268,4		268,4	
Минимальный часовой расход газа	нм3/час	55,04		55,04	
Выгреб	м3	49,0		49,0	
Общая площадь котельной	м2	31,28		31,28	
Общая площадь застройки	м2	46,40		46,40	
строительный объем	м2	87,36		87,36	
Площадь озеленения (существующее)	м2	792,75		792,75	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **В настоящем проекте предусматривается строительство блочно-модульной котельни. Степень огнестойкости – 111 а. Здание котельной- модульное здание заводской поставки. Котельная изготовлена согласно СТ ТОО 40550360-002-2008. Здание прямоугольной формы с размерами в осях 7,0х4,8 м. Высота помещения до покрытия-2,6 м. В здании размещены котлы- работающие на газовом и жидком топливе.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12 июля 2016 г;**
месяц, год
окончание работ **25 декабря 2016 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **4 месяцев;**
фактически, месяц: **5,6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, газоснабжение, канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты в эксплуатацию **ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су»;**

Генеральный подрядчик ТОО «АК ЖОЛ» считает объект **«Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийным срокам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
ТОО «АК ЖОЛ» Сырлыбаев К.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П.

Первый заместитель АО
«Интергаз Центральная Азия» Толстобров А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П.

Заместитель Ген.Директора
ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Жамбулов Б.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П.

Scanned with CamScanner