Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетiсу	тенге	3 456 291 976,26	**2025 год**						
				681 323 480,00	168 127 619,00	68 132 348,00	80 256 431,00	87 871 188,00	8 787 118,80	79 084 069,20
				2026 год						
				2 774 968 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**3 456 291 976,26**	**3 456 291 976,26**	**168 127 619,00**	**68 132 348,00**	**80 256 431,00**	**87 871 188,00**	**8 787 118,80**	**79 084 069,20**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетiсу"

Досжанов А.М.

Представители Заказчика:

Талдыбаев Н.Б.

Кәрібек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

Мамадияров Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

БИН 220740008104

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Наименование объекта: Подготовительные работы. Локальная смета № 1-1; Искусственные сооружения. Локальная смета 2-2

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетiсу

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунтов 2	$м^3$	1 194	116	138 504
2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 194	366	437 004
3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$	10 068	232	2 335 776
4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	10 068	82	825 576
5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	10 068	210	2 114 280
6	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6$м^3$, группа грунта	$м^3$	10 598	278	2 946 244
7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	572 292	27	15 451 884
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/ возведение насыпи до 50м/	$м^3$	11 792	116	1 367 872
9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	11 792	366	4 315 872
10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см/8проходов/	$м^3$	11 792	232	2 735 744
11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	11 792	115	1 356 080

1	2	3	4	5	6	7
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	11 792	210	2 476 320
13	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка гребня механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	10 490	169	1 772 810
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38273966**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 358 738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 120 686*
		машины и механизмы	тенге			20 365 306
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 813 704*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98 038
		перевозки	тенге			15 451 884
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 962		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				41986541
		Со сметной прибылью 5%				44085868
		Непредвиденные работы и затраты 3%				45345464
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				47104868
		ИТОГО С НДС-12%				52757452
		Всего с тендерным снижением				*51 702 303*
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2					

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /20см/**	$м^2$	6 000	982	5 892 000
2	6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802,6201-0403-0803**	$м^2$	6 000	181	1 086 000
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	$м^3$	120	8 185	982 200
4	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм**	$м^3$	120	8 245	989 400
5	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм**	$м^3$	180	8 365	1 505 700
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	780	2 547	1 986 660
7	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	66	36	2 376

1	2	3	4	5	6	7
		Верхний слой основания				
8	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**5 220**	**2 332**	**12 173 040**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24617376**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 670 360
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 312 740*
		машины и механизмы	тенге			9 433 680
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 339 700*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 513 336
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 250		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				27005261
		Со сметной прибылью 5%				28355525
		Непредвиденные работы и затраты 3%				29165682
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				30297311
		ИТОГО С НДС-12%				33932988
		Всего с тендерным снижением				***33 254 328***
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2					

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК116+35, 1шт**				**2157576**
		Земляные работы				
89	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**439**	**352**	**154 528**
90	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2**	**м^3**	**48,78**	**9 203**	**448 922**
91	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**197,559**	**64**	**12 644**
92	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**197,559**	**631**	**124 660**
93	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**197,559**	**210**	**41 487**
94	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**21,951**	**4 003**	**87 870**
95	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**78,21**	**19**	**1 486**

1	2	3	4	5	6	7
96	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м^2	8,69	634	5 509
		Устройство сооружения				
97	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,04	6 341	12 936
98	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подушек из ГПС методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	3,3	1 324	4 369
99	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,3	2 547	8 405
		Блок упора У-1, 2 шт				
100	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,4	72 744	29 098
101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00302	301 416	910
102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	3,44	4 210	14 482
		Блок упора У-2, 2 шт				
103	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,7	72 744	50 921
104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00468	301 416	1 411
105	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	3,44	4 210	14 482
106	1130-0404-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 3м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. высота насыпи до 9/10 м	м^3 звеньев	6,736	26 811	180 599
108	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3м. Установка	м^3 сборных конструкций	13,2	37 716	497 851
112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	60,79	4 210	255 926
113	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	10,18	2 817	28 677
114	1141-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асьфальтовыми матами в два слоя/Мешковина/	м^2	20,7	3 677	76 114
115	215-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной 3 м до 6,5м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,9	90 707	81 636
116	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	0,9	18 456	16 610
117	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,2	30 216	6 043
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2157576
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 193 526
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*581 291*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			398 995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			565 054
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	287		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				2366861
		Со сметной прибылью 5%				2485204
		Непредвиденные работы и затраты 3%				2556210
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				2655391
		ИТОГО С НДС-12%				2974038
		Всего с тендерным снижением				***2 914 557***
		Всего по локальным сметам 2-1-1; 2-1-2; 2-2;				***87 871 188***

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиА области Жетісу"

_____ **Досжанов А.М.**

Представители Заказчика:

_____ **Даулыбаев Н.Б.**

_____ **Кәрібек Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Мамадияров Д.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ **Уразбаев Н.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**