Заказчик: ГУ "Отдел строительства Караганды"
Подрядчик: ТОО "CK NEW CITY"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор действует до 31 декабря 2025 года

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы	код
60140010714	150440015031			№28	17.07.2023г.		
				Доп. согл. №28/2	22.04.2024г.		
				Доп. согл. №28/4	18.11.2024г.		
				Доп. согл. №28/5	24.12.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)	1 269 292 475,18	1 269 292 475,18	55 297 639,41				6 635 716,73	61 933 356,14
удержание аванса 30%	380 787 742,55	380 787 742,55	16 589 291,82				1 990 715,02	18 580 006,84
Итого к оплате	**888 504 732,63**	**888 504 732,63**	**38 708 347,59**					**43 353 349,30**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города** **Руководитель**_____**Камзанов М.Т** **БИН 060140010714**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "CK NEW CITY"** **Директор**_____**Досмуханбетова Д.Б.** **БИН 150440015031**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **эксперт**_____**Кыдырбай Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "СК NEW CITY"**

Наименование стройки: **Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта: **Жилой дом**

Акт приемки выполненных работ №15
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по порядку по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46594912**
		Раздел 1.	**Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы**				**24970274**
		Подраздел 1.1.	**Полы**				**13408260**
					на отм.0,000 (Тип квартиры 1-1) на 3квартиры		
			Тип 2				
1	269	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	93,87	5 577	523513
					на отм.0,000 (Тип квартиры 2-1) на 1квартиру		
			Тип 2				
2	286	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	44,88	5 577	250296
					на отм.0,000 (Тип квартиры 2-2) на 1квартиру		
			Тип 2				
3	303	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	49,75	5 577	277456
					на отм.0,000 (Тип квартиры 3-1) на 2квартиры		
			Тип 2				
4	320	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	113,76	5 577	634440
					на отм.0,000 (Тип квартиры 4-1) на 2квартиры		
			Тип 2				
5	337	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	145,7	5 577	812569
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип		
			Тип 2				
6	354	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	375,48	5 577	2094052
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип 2				
7	371	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м² покрытия**	**179,52**	**5 577**	**1001183**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип		
			Тип 2				
8	388	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м² покрытия**	**199**	**5 577**	**1109823**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип		
			Тип 2				
9	405	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м² покрытия**	**455,04**	**5 577**	**2537758**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип		
			Тип 2				
10	422	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м² покрытия**	**582,8**	**5 577**	**3250276**
					План на отм. 0.000, +2.800, +5.600, +8.400, +11.200		
			Тип 5				
11	428	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**78,1**	**11 740**	**916894**
		Подраздел 1.2.	**Внутренняя отделка**				**9963913**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 1-1) на		
			Потолок				
12	+	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**м²**	**537,45**	**3 540**	**1902573**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 2-1) на		
			Потолок				
13	+	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**м²**	**249,85**	**3 540**	**884469**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 2-2) на		
			Потолок				
14	+	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**м²**	**273,1**	**3 540**	**966774**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 3-1) на		
			Потолок				
15	+	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**м²**	**646,8**	**3 540**	**2289672**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 4-1) на		
			Потолок				
16	+	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**м²**	**816,2**	**3 540**	**2889348**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 / Лестничная клетка		
			Потолок				
17	472	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**138,2**	**1 534**	**211999**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	473	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	138,2	2 448	338314
19	474	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	138,2	2 619	361946
					План на отм. 0.000 / Тамбур		
			Потолок				
20	479	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	18	1 534	27612
21	480	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	18	2 448	44064
22	481	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18	2 619	47142
		Подраздел 1.3.	**Наружняя отделка**				**1598101**
			Отмостка серия				
23	503	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	31,8	40 543	1289267
24	+	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,6572	64 731	42541
25	+	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6572	405 194	266293
		Раздел 2.	**Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация**				**4250260**
			Приборы				
26	176	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	55	46 891	2579005
27	180	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	75	11 517	863775
28	184	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	45	5 623	253035
29	187	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	45	12 321	554445
		Раздел 3.	**Локальная смета №2-1-6. Телефонизация, телевидение, домофонная сеть, видеонаблюдения**				**5136285**
		Подраздел 3.1.	**Домофонная сеть**				**2620311**
30	33	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бокс монтажный.Установка	шт.	3	16 132	48396
31	34	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	12 784	38352
32	35	6125-0412-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Блок вызова.Монтаж оборудования	шт.	3	63 087	189261

1	2	3	4	5	6	7	8
33	36	248-401-0214 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-310R/311R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	3	26 656	79968
34	37	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления и питания домофона.Монтаж оборудования	шт.	3	27 989	83967
35	38	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	28 212	84636
36	39	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	3	6 784	20352
37	40	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6 642	19926
38	41	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	18 298	54894
39	42	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кнопка управления выходом на пультах и панелях	шт.	3	3 965	11895
40	43	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4 744	14232
41	44	6125-0412-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок коммутации.Монтаж на стене	шт.	15	18 178	272670
42	45	248-401-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутаций БК- 10 /БК-4MVE, для многоквартирных домофонов	шт.	15	5 440	81600
43	46	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	45	3 973	178785
44	47	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорноетипа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	3 262	146790
45	48	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	90	235	21150
46	49	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	804	1 505	1210020
47	50	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	669	73	48837
48	51	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	135	108	14580
		Подраздел 3.2.	**Видеонаблюдение**				**2515974**
49	52	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене,высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	54 236	54236
50	53	248-102-1906 *СпрСЦ 04.2024 прим.*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTR 22U, размерами 600х600 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми 19" 22U 600х600х2055 в комплекте: цвет черный, передняя дверь перфорированная, 1 органайзер, блок электрических розеток на 6 портов, блок вентилятора, фальш-панель 2U, ножки и ролики, набор крепежа, ключ	шт.	1	498 681	498681

1	2	3	4	5	6	7	8
51	54	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	27 989	27989
52	55	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания длязлектрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172 203	172203
53	56	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	38 184	38184
54	57	248-403-0209 *СпрСЦ 04.2024*	Видеорегистратор модели RVI RVi-IPN8/1-4P, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) /DS-N208P/	шт.	1	54 768	54768
55	58	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	16 191	48573
56	59	248-402-0208 *РСНБ РК 2022 прим.*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м /DS-2CD1343G0-I/	шт.	3	52 024	156072
57	60	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	18 865	94325
58	61	248-402-0309 *СпрСЦ 04.2024 прим.*	IP видеокамера модели GeoVision GV-EFD2101, объектив 3 ~ 9мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м /DS-2CD1T43G0-I/	шт.	5	96 991	484955
59	62	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
60	63	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265	46265
61	64	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	350	1 505	526750
62	65	243-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	350	580	203000
		Раздел 4.	**Локальная смета №7-1. Благоустройство территории**				**9800718**
		Подраздел 4.1.	**Покрытие**				**9800718**
			Асфальтобетонное покрытие тип-I -1176м^2				
63	+	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	9,408	216 993	2041470
64	16	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	1 176	2 596	3052896
65	17	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	м^2	1 176	1 085	1275960
66	18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м^2	1 176	2 917	3430392
		Раздел 5.	**Локальная смета Доп работы. Наружное подключение сети**				**2437375**
67	+	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные стяжка. Разборка покрытия	м^2	3	7 211	21633
68	+	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3	7 539	22617
69	+	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	52,5	367	19268

1	2	3	4	5	6	7	8
70	+	1146-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 160 мм	отверстие	3	20 650	61950
71	+	1146-0301-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34* *К=40*	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0116/глубина 600 мм/	отверстие	3	679 997	2039991
72	+	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	2 287	6861
73	+	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	3	4 810	14430
74	+	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	4,5	5 951	26780
75	+	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1 427 537	27123
76	+	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	19,19	1 720	33007
77	+	241-210-1105 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 110х100 мм	шт.	3	807	2421
78	+	6111-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на поверхности изоляции трубопровода и оборудования слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой	$м^2$	3,9721	6 348	25215
79	+	6111-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр до 350 мм	$м^3$	0,0993025	130 160	12925
80	+	234-303-0521 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 114 мм	м	11,5	6 410	73715
81	+	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	50,44	95	4792
82	+	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,56	3 933	6135
83	+	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	52	233	12116
84	+	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	52	50	2600
85	+	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	3 933	11799
86	+	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	3	1 893	5679
87	+	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=16*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201/до 100 мм/	$м^2$	3	2 106	6318
			ВСЕГО	Тенге			46594912
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге	7,1%		3 308 239
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		139 785

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	Тенге	0,002		93 190
			ВСЕГО	**Тенге**			**50 136 125**
			Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		2 506 806
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	3%		1 504 084
			В прогнозных ценах 2024 г.	Тенге	1,075		58 208 041
			Итого с учетом скидки к=0,95	Тенге	0,95		55 297 639,41
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	Тенге	12%		6 635 716,73
			ИТОГО	**Тенге**			**61 933 356,14**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"** **Руководитель**_____**Камалиев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор**_____**Досмуханбетова Д.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Эксперт**_____**Кыдырбай Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Red line PRO"** **Эксперт**_____**Әліпбек О.Н.**