Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА,** | **060240007064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Теміржол жөндеу", 010000, Астана г., Кунаева Д. ул., дом № 10, (7172) 611-859** | **030140002252**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 32 от 05.04.2024г., Д/с № 32/1 от 30.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
3	12.09.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО			Услуга	1	262 684 740,90	262 684 740,90
				Итого	1		262 684 740,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор Управления строительства автодорог / _____ / Р.Кембаев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / М.Сисенов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2025г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Сентябрь 2025 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 32	05.04.2024г.			ГУ	
		Д/с № 32/1	30.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные ра- боты по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 536 204 245,47									
В том числе: В текущем месяце	262 684 740,90	234 539 947,23							28 144 793,67	262 684 740,90
Выдача аванса	703 978 306,83									
Удержание аванса	370 539 337,21	70 361 984,17							8 443 438,10	78 805 422,27
Итого к оплате:	**1 165 664 908,26**	**164 177 963,06**							**19 701 355,57**	**183 879 318,63**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 — **Сисенов М.И.**

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252 — **Кембаев Р.К.**

Эксперт авторского надзора ТОО "MIRAS-2019", БИН 070840007137 — **Шукеев А.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119 — **Токтамысов А.А.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
от 12 Сентября 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Землянные работы												
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	5 250		80,58 –	80,58 27,43	423045 –	423046 144008	–	103685 42138	568869
2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	5 250		147,94 –	147,94 51,97	776685 –	776684 272842	–	196447 77851	1050982
3	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	10 106,25		169,21 –	169,21 57,6	1710079 –	1710079 582120	–	419126 170336	2299542
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2 ПРИГОДНЫЙ ГРУНТ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	42 583,655		325,89 15,3	310,59 88,22	13877587 651530	13226057 3756730	–	3173947 1364123	18415657
5	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** *СП - 8%*	т·км	3 949 605,666		18 –	– –	71092902 –	– –		– 5687432	76780334
6	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	38 821,95		147,94 –	147,94 51,97	5743319 –	5743320 2017577	–	1452655 575678	7771652
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					93623617 651530	21879186 6773277	–	5345860 7917558	106887036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93623617				
	Всего заработная плата		Тенге					7424807			
	Транспортные расходы		Тенге				71092902				
		Накладные расходы	Тенге				5345860				
		Сметная прибыль	Тенге				7917558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106887035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2263
		Сметная заработная плата	Тенге					7424807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106887035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2263
		Сметная заработная плата	Тенге					7424807			
		РАЗДЕЛ 2. ПК0+00- ПК184+73,2									
		Дорожная одежда									
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2 016,3975	2 275,48	1 972,19	4588272	3976719	4658	1760765	6856960
		НР - 108%; СП - 8%			300,98	507,56	606895	1023443		507923	
8	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	3 418,3225	9 100,55	–	31108615	–	31108615	–	33597304
		СП - 8%			–	–	–	–		2488689	
9	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	19 592,3	395,25	322,75	7743857	6323415	19397	3761769	12425076
		НР - 108%; СП - 8%			71,51	106,27	1401045	2082074		920450	
10	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	$м^2$ основания	19 592,3	91,14	91,14	1785642	1785642	–	656162	2637148
		НР - 108%; СП - 8%			–	31,01	–	607557		195344	
11	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	2 287,225	9 406,4	–	21514553	–	21514553	–	23235717
		СП - 8%			–	–	–	–		1721164	
12	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	1 055,83	9 616,03	–	10152893	–	10152893	–	10965124
		СП - 8%			–	–	–	–		812231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76893832	12085776	62800116	6178696	89718329
							2007940	3713074	–	6645801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76893832				
	Материалы		Тенге				24054				
	Всего заработная плата		Тенге					5721014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62776061				
		Накладные расходы	Тенге				6178696				
		Сметная прибыль	Тенге				6645801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				89718329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2159
		Сметная заработная плата	Тенге					5721014			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				89718329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2159
		Сметная заработная плата	Тенге					5721014			
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1.0 МЕТР L-14м (1 шт)(ВОР л.41-АД)											
ОГОЛОВКИ											
13	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%, СП - 8%*	м^3 грунта	27	278,85 --	278,85 75,33	7529 --	7529 2034	--	1464 719	9713
14	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подушки под фундаменты ПГС. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 подушки	38	14 615,36 4 203,44	401,31 199,13	555384 159731	15250 7567	380403	140530 55673	751587
15	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 подушки	1,72	18 228,51 4 311,77	458,16 227,33	31353 7416	788 391	23149	6558 3033	40944
16	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м** *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 железобетона звеньев	5,94	21 802,21 6 991,34	13 441,1 4 096,68	129505 41529	79840 24334	8136	55325 14786	199616
17	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^3 лотка	5,9	49 558,28 1 163,68	2 778,48 602,4	292394 6866	16393 3554	269135	11253 24292	327939
18	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 поверхности	5	5 403,16 958,71	13,5 3,82	27016 4794	67 19	22155	4476 2519	34011
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 поверхности	68	4 135,41 588,77	34,37 5,64	281208 40036	2338 384	238834	37590 25504	344302
20	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	35	37,63 --	37,63 12,81	1317 --	1317 448	--	323 131	1771
ТЕЛО ТРУБЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7,5	278,85	278,85	2091	2091	--	407	2698
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,33	--	565		200	
22	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подушки под фундаменты ПГС. Устройство	м^3 подушки	7,5	14 615,36	401,31	109615	3009	75080	27736	148339
		НР - 84%; СП - 8%			4 203,44	199,13	31526	1493		10988	
23	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	5,27	65 451,47	5 801,56	344929	30574	278271	38061	413629
		НР - 84%; СП - 8%			6 846,98	1 750,85	36084	9227		30639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых груб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м^3 железобетона звеньев	6,72	52 621,11	19 098,77	353614	128344	87789	152400	546495
		НР - 84%; СП - 8%			20 458,45	6 539,88	137481	43948		40481	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	98	4 135,41	34,37	405270	3369	344202	54175	496200
		НР - 93%; СП - 8%			588,77	5,64	57699	553		36756	
26	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м^2	57	7 801,74	1 859,58	444699	105996	101844	199110	695314
		НР - 69%; СП - 8%			4 155,42	907,14	236859	51707		51505	
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	21,6	1 668,03	--	36029	--	--	25941	66928
		НР - 72%; СП - 8%			1 668,03	--	36029	--		4958	
28	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	21,6	9 100,55	--	196572	--	196572	--	212298
		СП - 8%			--	--	--	--		15726	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	51	1 668,03	--	85070	--	--	61250	158026
		НР - 72%; СП - 8%			1 668,03	--	85070	--		11706	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3303595	396905	2025570	816599	4449810
							881120	146224	--	329616	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3303595				
Материалы			Тенге				1828998				
Всего заработная плата			Тенге					1027344			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				196572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				816599				
		Сметная прибыль	Тенге				329616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4449810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					1027344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4449810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					1027344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**201055174**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3540590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34361867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10632575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64825635		
		- Перевозка грузов	Тенге				71092902				
		- Накладные расходы	Тенге							12341155	
		- Сметная прибыль	Тенге							14892975	

Сметная стоимость общая		**201 055 174**
Временные здания и сооружения (1,04%)	**1,04%**	**2 090 974**
Итого:	**тенге**	**203 146 148**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**	**4 062 923**
Итого:	**тенге**	**207 209 071**
2025 года 75% (К=1,155)	**1,155**	**239 326 477**
2026 года 25% (К=1,239)		**0**
Итого:		**239 326 477**
Итого с договорной скидкой, без учета НДС	**2%**	**234 539 947,23**
НДС 12%	**12%**	**28 144 793,67**
Итого к оплате		**262 684 740,90**

Подрядчик:

"Управления строительство и ремонта автомобильных дорог"
ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
Директор _____ Кембаев Р.К.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"
Руководитель _____ Сисенов М.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "PremierExpert", аттестат №KZ33VJE00073226

Эксперт _____ Азербаев Ж.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MIRAS-2019"
Главный инженер проекта _____ Шукеев А.Н.