Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

# СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
**за сентябрь 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 14 | 10.02.2025 г. | Наименование | код | Наименование | код |
| | | доп.соглаш.№1 | 17.04.2025 г. | | | | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область** | 237 801 400,93 | 49 773 768,29 | | | | | | | 5 972 852,20 | 55 746 620,49 |
| **Итого:** | **237 801 400,93** | **49 773 768,29** | | | | | | | **5 972 852,20** | **55 746 620,49** |
| Удержание аванса 20% | 47 560 280,19 | 9 954 753,66 | | | | | | | 1 194 570,44 | 11 149 324,10 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | 190 241 120,74 | 39 819 014,64 | | | | | | | 4 778 281,76 | 44 597 296,39 |

**Заказчик** **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Токтасынов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Подрядчик:** **ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Директор** _____ **Дарибеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Технический надзор:** **ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

**Эксперт** _____ **Скурихина Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес. данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
( наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.

# Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | |
| | | | Фундамент монолитный Фм-1-27 шт/Лист КЖ-10/ | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 6103-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование, толщина 20/50 мм/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 27 | 2 922,0 | 17,0 | 78 894,0 | 459,0 | 16 335,0 | | 78 894,0 | |
| | | | | | | 2 300,0 | 5,0 | 62 100,0 | 135,0 | | | | |
| 2 | 6 | 6103-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 27 | 2 789,0 | 24,0 | 75 303,0 | 648,0 | 21 438,0 | | 75 303,0 | |
| | | | | | | 1 971,0 | 7,0 | 53 217,0 | 189,0 | | | | |
| 3 | 7 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство/обетонирование бетоном В15W8,F50 ССЦ/ | $м^3$ | 13,5 | 92 007,0 | 12 031,0 | 1 242 094,0 | 162 419,0 | 469 827,0 | | 1 242 094,0 | |
| | | | | | | 45 174,0 | 2 194,0 | 609 849,0 | 29 619,0 | | | | |
| | | | Фундамент монолитный Фм-2-14 шт/Лист КЖ-10/ | | | | | | | | | | |
| 4 | 13 | 6103-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование, толщина 20/50 мм/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 14 | 2 922,0 | 17,0 | 40 908,0 | 238,0 | 8 470,0 | | 40 908,0 | |
| | | | | | | 2 300,0 | 5,0 | 32 200,0 | 70,0 | | | | |
| 5 | 14 | 6103-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 14 | 2 789,0 | 24,0 | 39 046,0 | 336,0 | 11 116,0 | | 39 046,0 | |
| | | | | | | 1 971,0 | 7,0 | 27 594,0 | 98,0 | | | | |
| 6 | 15 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство/обетонирование бетоном В15W8,F50 ССЦ/ | $м^3$ | 7,56 | 92 007,0 | 12 031,0 | 695 573,0 | 90 955,0 | 263 103,0 | | 695 573,0 | |
| | | | | | | 45 174,0 | 2 194,0 | 341 515,0 | 16 587,0 | | | | |
| | | | Фундамент монолитный Фм-3-8 шт/Лист КЖ-10/ | | | | | | | | | | |
| 7 | 23 | 6103-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование, толщина 20/50 мм/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 1,6 | 2 922,0 | 17,0 | 4 675,0 | 27,0 | 968,0 | | 4 675,0 | |
| | | | | | | 2 300,0 | 5,0 | 3 680,0 | 8,0 | | | | |
| 8 | 24 | 6103-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/подливка из раствора М100/ | $м^2$ | 1,6 | 2 789,0 | 24,0 | 4 462,0 | 38,0 | 1 270,0 | | 4 462,0 | |
| | | | | | | 1 971,0 | 7,0 | 3 154,0 | 11,0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ | | | | | 2 180 955 | 255 120 | 792 527 | 0 | 2 180 955 | |
| | | | | | | | | 1 133 309 | 46 717 | 0 | 0 | | |
| | | | ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №2 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Ростверк | | | | | | | | | | |
| 9 | 24 | 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/100мм/ | $м^2$ | 36 | 4 700,0 | 438,0 | 169 200,0 | 15 768,0 | 111 348,0 | | 169 200,0 | |
| | | | | | | 1 169,0 | 109,0 | 42 084,0 | 3 924,0 | | | | |
| 10 | 25 | 6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м/В15ССЦ,F50W8/ | $м^3$ | 13,2 | 55 968,0 | 5 114,0 | 738 778,0 | 67 505,0 | 415 747,0 | | 738 778,0 | |
| | | | | | | 19 358,0 | 941,0 | 255 526,0 | 12 421,0 | | | | |
| 11 | 26 | 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,21312 | 66 970,0 | 4 331,0 | 14 273,0 | 923,0 | 56,0 | | 14 273,0 | |
| | | | | | | 62 375,0 | 1 354,0 | 13 293,0 | 289,0 | | | | |
| 12 | 27 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,219514 | 276 465,0 | | 60 688,0 | | 60 688,0 | | 60 688,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 48 | 3 775,0<br>930,0 | 9,0<br>3,0 | 181 200,0<br>44 640,0 | 432,0<br>144,0 | 136 128,0 | | 181 200,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Ростверк | | | | | 1 164 139<br>355 543 | 84 628<br>16 778 | 723 967<br>0 | 0<br>0 | 1 164 139 | |
| | | | Раздел 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | | | | | | |
| | | | Колонна Км-1(31 шт)/Лист КМ-7/ | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 6106-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м | т | 25,39241 | 91 793,0<br>36 689,0 | 45 409,0<br>8 451,0 | 2 330 845,0<br>931 622,0 | 1 153 044,0<br>214 591,0 | 246 179,0 | | 2 330 845,0 | |
| 15 | 6 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 736,37989 | 261,0<br>190,0 | 4,0<br>0,0 | 192 195,0<br>139 912,0 | 2 946,0<br>0,0 | 49 337,0 | | 192 195,0 | |
| 16 | 9 | ех.часть табл.7 п.2 | Доплата за марку стали С245 | т | 25,34901 | 7 791,0 | | 197 494,0 | | 197 494,0 | | 197 494,0 | |
| | | | Колонна Км-2(8 шт)/Лист КМ-9/ | | | | | | | | | | |
| 17 | 10 | 6106-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м | т | 4,96728 | 91 793,0<br>36 689,0 | 45 409,0<br>8 451,0 | 455 962,0<br>182 245,0 | 225 559,0<br>41 978,0 | 48 158,0 | | 455 962,0 | |
| 18 | 15 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 144,05112 | 261,0<br>190,0 | 4,0<br>0,0 | 37 597,0<br>27 370,0 | 576,0<br>0,0 | 9 651,0 | | 37 597,0 | |
| 19 | 18 | ех.часть табл.7 п.2 | Доплата за марку стали С245 | т | 4,95608 | 7 791,0 | | 38 613,0 | | 38 613,0 | | 38 613,0 | |
| | | | Колонна Км-3(2 шт)/Лист КМ-7/ | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | 6106-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м | т | 1,67214 | 91 793,0<br>36 689,0 | 45 409,0<br>8 451,0 | 153 491,0<br>61 349,0 | 75 930,0<br>14 131,0 | 16 211,0 | | 153 491,0 | |
| 21 | 24 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 48,49206 | 261,0<br>190,0 | 4,0<br>0,0 | 12 656,0<br>9 213,0 | 194,0<br>0,0 | 3 249,0<br>* | | 12 656,0 | |
| 22 | 27 | ех.часть табл.7 п.2 | Доплата за марку стали С245 | т | 1,66934 | 7 791,0 | | 13 006,0 | | 13 006,0 | | 13 006,0 | |
| 23 | 236 | 1109-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 86,35588 | 165 500,0<br>141 310,0 | 22 970,0<br>5 823,0 | 14 291 898,0<br>12 202 949,0 | 1 983 594,0<br>502 850,0 | 105 355,0 | | 14 291 898,0 | |
| | | | Итого по разделу 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | 17 723 757<br>13 554 660 | 3 441 843<br>773 550 | 727 253<br>0 | 0<br>0 | 17 723 757 | |
| | | | Раздел 5: ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №1 | | | | | | | | | | |
| 24 | 2 | 1109-0501-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 135,34406 | 50 449,0<br>44 794,0 | 3 248,0<br>9,0 | 6 827 972,0<br>6 062 602,0 | 439 597,0<br>1 218,0 | 325 773,0 | | 6 827 972,0 | |
| 25 | 3 | 1109-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 45,04612 | 165 500,0<br>141 310,0 | 22 970,0<br>5 823,0 | 7 455 133,0<br>6 365 467,0 | 1 034 710,0<br>262 304,0 | 54 956,0 | | 7 455 133,0 | |
| | | | Итого по разделу 5: ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №1 | | | | | 14 283 105<br>12 428 069 | 1 474 307<br>263 522 | 380 729<br>0 | 0<br>0 | 14 283 105 | |
| | | | Раздел 6: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | | |
| | | | Трубы | | | | | | | | | | |
| 26 | 8 | 6301-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 2 | 7 188,0<br>6 208,0 | 277,0<br>91,0 | 14 376,0<br>12 416,0 | 554,0<br>182,0 | 1 406,0 | | 14 376,0 | |
| 27 | 10 | 242-302-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 2 | 92 096,0 | | 184 192,0 | | 184 192,0 | | 184 192,0 | |
| 28 | 11 | 241-116-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 4 | 1 897,0 | | 7 588,0 | | 7 588,0 | | 7 588,0 | |
| 29 | 14 | 6303-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,005 | 3 913 804,0<br>2 680 223,0 | 1 177 224,0<br>278 051,0 | 19 569,0<br>13 401,0 | 5 886,0<br>1 390,0 | 282,0 | | 19 569,0 | |
| 30 | 15 | 241-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм | м | 5,05 | 933,0 | | 4 712,0 | | 4 712,0 | | 4 712,0 | |
| | | | Деталь заделки трубопроводов/ТС-5/ | | | | | | | | | | |
| 31 | 24 | 1129-0174-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка | гильза | 1 | 4 979,0<br>4 971,0 | 1,0<br>0,0 | 4 979,0<br>4 971,0 | 1,0<br>0,0 | 7,0 | | 4 979,0 | |
| 32 | 25 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/Гильза/ | | 1,01 | 5 411,0 | | 5 465,0 | | 5 465,0 | | 5 465,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 33 | 26 | 6301-0403-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 2 | 15 897,0<br>12 823,0 | 475,0<br>30,0 | 31 794,0<br>25 646,0 | 950,0<br>60,0 | 5 198,0 | | 31 794,0 | |
| 34 | 27 | 241-116-0314<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм/280 мм/ | шт. | 2 | 18 009,0 | | 36 018,0 | | 36 018,0 | | 36 018,0 | |
| 35 | 28 | 6114-0801-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 | 16 529,0<br>12 731,0 | 0,0<br>0,0 | 33 058,0<br>25 462,0 | 0,0<br>0,0 | 7 596,0 | | 33 058,0 | |
| 36 | 29 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг/гранбукса/. Установка | т стальных элементов | 0,0041 | 1 501 288,0<br>279 053,0 | 16 656,0<br>3 110,0 | 6 155,0<br>1 144,0 | 69,0<br>13,0 | 4 943,0 | | 6 155,0 | |
| 37 | 30 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг/упоры сальника/. Установка | т стальных элементов | 0,0024 | 306 699,0<br>279 053,0 | 16 656,0<br>3 110,0 | 736,0<br>670,0 | 40,0<br>7,0 | 26,0 | | 736,0 | |
| 38 | 31 | 222-509-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0024 | 1 178 825,0 | | 2 829,0 | | 2 829,0 | | 2 829,0 | Казахстан |
| 39 | 32 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Детали закладные весом до 4 кг/упоры монолитного участка/. Установка | т | 0,00066 | 1 108 015,0<br>1 103 921,0 | 4 094,0<br>1 281,0 | 731,0<br>729,0 | 3,0<br>1,0 | | | 731,0 | |
| 40 | 33 | 222-509-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00066 | 1 178 825,0 | | 778,0 | | 778,0 | | 778,0 | Казахстан |
| 41 | 34 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00092 | 954 056,0 | | 878,0 | | 878,0 | | 878,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 6: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** | | | | | 353 858<br>84 439 | 7 503<br>1 653 | 261 918<br>0 | 0<br>0 | 353 858 | |
| | | | **Раздел 7: ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 42 | 36 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 231,590733 | 83,0<br>0,0 | 83,0<br>21,0 | 19 222,0<br>0,0 | 19 222,0<br>4 863,0 | | | 19 222,0 | |
| 43 | 37 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 57,897683 | 3 708,0<br>3 708,0 | 0,0<br>0,0 | 214 685,0<br>214 685,0 | 0,0<br>0,0 | | | 214 685,0 | |
| 44 | 38 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 56,91 | 3 799,0 | | 216 201,0 | | 216 201,0 | | 216 201,0 | Казахстан |
| 45 | 39 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 231,590733 | 645,0<br>397,0 | 248,0<br>79,0 | 149 376,0<br>91 942,0 | 57 435,0<br>18 296,0 | | | 149 376,0 | |
| | | | **Монтажные работы**<br>**Трубы** | | | | | | | | | | |
| 46 | 40 | 6303-0104-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм | км | 0,297 | 3 317 265,0<br>2 523 112,0 | 744 178,0<br>196 259,0 | 985 228,0<br>749 364,0 | 221 021,0<br>58 289,0 | 14 843,0 | | 985 228,0 | |
| 47 | 43 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 329 | 125,0 | | 41 125,0 | | 41 125,0 | | 41 125,0 | |
| 48 | 46 | 6303-0104-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм | шт. | 16 | 64 462,0<br>53 251,0 | 10 022,0<br>2 694,0 | 1 031 392,0<br>852 016,0 | 160 352,0<br>43 104,0 | 19 024,0 | | 1 031 392,0 | |
| 49 | 47 | 241-405-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм | шт. | 16 | 31 462,0 | | 503 392,0 | | 503 392,0 | | 503 392,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 6303-0104-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм | шт. | 2 | 71 727,0<br>57 136,0 | 13 402,0<br>3 562,0 | 143 454,0<br>114 272,0 | 26 804,0<br>7 124,0 | 2 378,0 | | 143 454,0 | |
| | | | **Опора неподвижная Н1,Н2,Н3** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 52 | 6303-0104-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм | шт. | 6 | 64 462,0<br>53 251,0 | 10 022,0<br>2 694,0 | 386 772,0<br>319 506,0 | 60 132,0<br>16 164,0 | 7 134,0 | | 386 772,0 | |
| 52 | 53 | 241-411-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1 | шт. | 6 | 78 019,0 | | 468 114,0 | | 468 114,0 | | 468 114,0 | Казахстан |
| 53 | 54 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 0,69 | 24 808,0<br>14 146,0 | 5 207,0<br>1 572,0 | 17 118,0<br>9 761,0 | 3 593,0<br>1 085,0 | 3 764,0 | | 17 118,0 | |
| 54 | 55 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,13833 | 86 210,0<br>80 548,0 | 926,0<br>116,0 | 11 925,0<br>11 142,0 | 128,0<br>16,0 | 655,0 | | 11 925,0 | |
| 55 | 56 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01419 | 291 712,0 | | 4 139,0 | | 4 139,0 | | 4 139,0 | |
| 56 | 57 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12414 | 276 465,0 | | 34 320,0 | | 34 320,0 | | 34 320,0 | |
| 57 | 58 | 6103-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм | $м^3$ | 1,2 | 61 522,0<br>26 821,0 | 5 664,0<br>1 088,0 | 73 826,0<br>32 185,0 | 6 797,0<br>1 306,0 | 34 844,0 | | 73 826,0 | |
| 58 | 59 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 14,4 | 3 775,0<br>930,0 | 9,0<br>3,0 | 54 360,0<br>13 392,0 | 129,0<br>43,0 | 40 838,0 | | 54 360,0 | |
| | | | Узел теплофикационный УТ-1, УТ-2 | | | | | | | | | | |
| 59 | 60 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 26,06875 | 373,0<br>0,0 | 373,0<br>77,0 | 9 724,0<br>0,0 | 9 723,0<br>2 007,0 | | | 9 724,0 | |
| 60 | 61 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | $м^3$ | 0,80625 | 9 367,0<br>9 367,0 | 0,0<br>0,0 | 7 552,0<br>7 552,0 | 0,0<br>0,0 | | | 7 552,0 | |
| 61 | 62 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 17,352113 | 55,0<br>0,0 | 55,0<br>14,0 | 954,0<br>0,0 | 954,0<br>243,0 | | | 954,0 | |
| 62 | 63 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 17,352113 | 645,0<br>397,0 | 248,0<br>79,0 | 11 192,0<br>6 889,0 | 4 304,0<br>1 371,0 | | | 11 192,0 | |
| 63 | 64 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 1,928013 | 3 708,0<br>3 708,0 | 0,0<br>0,0 | 7 149,0<br>7 149,0 | 0,0<br>0,0 | | | 7 149,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 65 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 1,352 | 24 808,0<br>14 146,0 | 5 207,0<br>1 572,0 | 33 540,0<br>19 125,0 | 7 040,0<br>2 125,0 | 7 375,0 | | 33 540,0 | |
| 65 | 66 | 1122-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций | 3,082 | 61 610,0<br>30 709,0 | 17 682,0<br>5 424,0 | 189 882,0<br>94 645,0 | 54 496,0<br>16 717,0 | 40 741,0 | | 189 882,0 | |
| 66 | 67 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 7 810,0 | | 15 620,0 | | 15 620,0 | | 15 620,0 | Казахстан |
| 67 | 68 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 32 759,0 | | 65 518,0 | | 65 518,0 | | 65 518,0 | Казахстан |
| 68 | 69 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 29 184,0 | | 116 736,0 | | 116 736,0 | | 116 736,0 | Казахстан |
| 69 | 70 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 35 201,0 | | 70 402,0 | | 70 402,0 | | 70 402,0 | Казахстан |
| 70 | 71 | 1123-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люки чугунные. Установка | шт. | 2 | 9 686,0<br>7 100,0 | 1 295,0<br>398,0 | 19 372,0<br>14 200,0 | 2 590,0<br>796,0 | 2 582,0 | | 19 372,0 | |
| 71 | 72 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125) | комплект | 2 | 33 481,0 | | 66 962,0 | | 66 962,0 | | 66 962,0 | Казахстан |
| 72 | 73 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки (для заделки труб) | $м^3$ | 0,4 | 33 033,0<br>5 735,0 | 2 865,0<br>548,0 | 13 213,0<br>2 294,0 | 1 146,0<br>219,0 | 9 773,0 | | 13 213,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | 6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм | сальник | 8 | 10 986,0<br>9 710,0 | 0,0<br>0,0 | 87 888,0<br>77 680,0 | 0,0<br>0,0 | 10 208,0 | | 87 888,0 | |
| 74 | 75 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг/упоры сальника/. Установка | т стальных элементов | 0,0096 | 306 699,0<br>279 053,0 | 16 656,0<br>3 110,0 | 2 944,0<br>2 679,0 | 160,0<br>30,0 | 106,0 | | 2 944,0 | |
| 75 | 76 | 222-509-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0096 | 1 178 825,0 | | 11 317,0 | | 11 317,0 | | 11 317,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 7: ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №2 | | | | | 5 084 614<br>2 640 478 | 636 026<br>173 798 | 1 808 111<br>0 | 0<br>0 | 5 084 614 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 40 790 428<br>30 196 498 | 5 899 427<br>1 276 018 | 4 694 505<br>0 | 0<br>0 | 40 790 428 | |
| | | | Всего по акту | | | | | | | | | 40 790 428 | |
| | | | Всего | | | | | | | | | 40 790 428,00 | |
| | | | в т.ч. Оборудование | | | | | | | | | - | |
| | | | Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3% | % | 7,30 | | | 2 977 701,24 | | | | | |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3% | % | 0,30 | | | 131 304,39 | | | | | |
| | | | Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | | 43 899 433,63 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | % | 5,00 | | | 2 194 971,68 | | | | | |
| | | | Непредвиденные 5% | % | 5,00 | | | 2 194 971,68 | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2024 года - 100% | | | | | | | | | 48 289 376,99 | |
| | | | в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45% | | | | | | | | | 21 730 219,65 | |
| | | | в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45% | | | | | | | | | 21 730 219,65 | |
| | | | в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10% | | | | | | | | | 4 828 937,70 | |
| | | | на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388 | | | | | | | | | 22 573 352,17 | |
| | | | на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587 | | | | | | | | | 23 005 783,54 | |
| | | | на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079 | | | | | | | | | 5 210 423,78 | |
| | | | итого в текущих ценах 2025 года | | | | | | | | | 50 789 559,49 | |
| | | | Всего НДС 12% | | | | | | | | | 6 094 747,14 | |
| | | | Всего по сметному расчету НДС 12% | | | | | | | | | 56 884 306,63 | |
| | | | Скидка подрядчика 2% | | | | | | | | | 1 137 686,13 | |
| | | | Итого к оплате | | | | | | | | | 55 746 620,49 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Токтасынов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ05VJE00045115