Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "КЖ-Строй"
Договор: Договор №07/11-24 от 07.11.2024 года
Наименование объекта: «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»	8 721 577,37	7 787 122,65		8 721 577,37					934 454,72	8 721 577,37
Итого к оплате:	**8 721 577,37**	**7 787 122,65**							934 454,72	**8 721 577,37**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КЖ-Строй"

Саржанулы К.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "КЖ-Строй"
Договор: Договор №07/11-24 от 07.11.2024 года
Наименование объекта: «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Смета. 4-04-02. Электроснабжение и наружное электроосвещение. Внутриплощадочн е сети.				**3641346**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23901
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11504*
		машины и механизмы	тенге			18849
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4138*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3598597
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		Раздел 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ				**3641346**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23901
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11504*
		машины и механизмы	тенге			18849
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4138*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3598597
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		ФУНДАМЕНТ ПОД 2БКТП И ДГУ /ЭСН. АС/				
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам	**м^3**	**45,59**	**336**	**15318**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ				
		Формула объема = 141.0,97:3				
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$**	**1,41**	**6 917**	**9753**
		Формула объема = 141.0,03:3				
3	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$**	**11,28**	**89**	**1004**
		Формула объема = (141-(141.0,7)).0,8:3				
4	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$**	**2,82**	**3 609**	**10177**
		Формула объема = (141-(141.0,7)).0,2:3				
5	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$**	**11,28**	**576**	**6497**
		Формула объема = (141-(141.0,7)).0,8:3				
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
6	**243-113-0914** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1** Формула объема = 791:3	**м**	**263,6666667**	**9 018**	**2377746**
7	**243-113-0913** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1** Формула объема = 246:3	**м**	**82**	**7 023**	**575886**
8	**243-113-0910** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1** Формула объема = 496:3	**м**	**165,3333333**	**3 901**	**644965**
Отдел 2.		**Смета. 6-06-02. Наружные сети водоснабжения и канализаций.**				**2897749**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1259854
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*607759*
		машины и механизмы	тенге			655244
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*155257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			982653

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	402		
	Раздел 2.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				**2897749**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1259854
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*607759*
		машины и механизмы	тенге			655244
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*155257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			982653
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	402		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
9	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м^3**	**908,89**	**336**	**305387**
		Формула объема = 2811.0,97:3				
10	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3**	**28,11**	**6 917**	**194437**
		Формула объема = 2811.0,03:3				
11	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3**	**642,9367467**	**89**	**57221**
		Формула объема = (2811-((3,14.0,160.745+3,14.0,140.20+3,14.0,063.20+3,14.0,040.18+7.0,38+14.0,4+7.0,27+7.0,02+8.0,05))).0,8:3				
12	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3**	**160,7341867**	**3 609**	**580090**
		Формула объема = (2811-((3,14.0,160.745+3,14.0,140.20+3,14.0,063.20+3,14.0,040.18+7.0,38+14.0,4+7.0,27+7.0,02+8.0,05))).0,2:3				
13	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**642,9367467**	**576**	**370332**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта				
		Формула объема = (2811-((3,14.0,160.745+3,14.0,140.20+3,14.0,063.20+3,14.0,040.18+7.0,38+14.0,4+7.0,27+7.0,02+8.0,05))).0,8:3				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
14	**6121-0105-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км**	**0,2483333**	**1 537 402**	**381788**
		Формула объема = 745.0,001:3				
15	**241-201-0616** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** Формула объема = 745.1,010:3	**м**	**250,8166667**	**3 817**	**957367**
16	**6121-0105-0405** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км**	**0,0066667**	**1 504 565**	**10030**
		Формула объема = 20.0,001:3				
17	**241-201-0615** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм** Формула объема = 20.1,010:3	**м**	**6,7333333**	**2 928**	**19715**
18	**1122-0501-0423** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0066667**	**1 254 242**	**8362**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода				
		Формула объема = 20.0,001:3				
19	**241-201-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** Формула объема = 20.1,010:3	**м**	**6,7333333**	**605**	**4074**
20	**1122-0501-0422** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км трубопровода**	**0,006**	**1 241 425**	**7449**
		Формула объема = 18.0,001:3				
21	**241-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм** Формула объема = 18.1,010:3	**м**	**6,06**	**247**	**1497**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6539095**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1283755
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*619263*
		машины и механизмы	тенге			674093
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159395*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4581250
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	410		
		ИТОГО				**6539095**
		Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		Итого без оборудования				**6 539 095**
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 7,5%				**431 580**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				**6 970 675**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**6 970 675**
		Сметная прибыль 5% без оборудования				**348 534**
		Непревиденные работы и затраты 2% без оборудования				**139 414**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% оборудование				**0**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% для прочих затрат				**0**
		Итого по части II в сметных ценах:				**7 458 623**
		в том числе на III, IV квартал 2024 г., доля по - 50 %				**3 729 311**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**3 937 034**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**4 009 010**
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**7 946 044**
		С пониж.коэф. К=0,980				**7 787 123**
		НДС 12%				**934 455**
		Всего к оплате				**8 721 577,37**

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
БИН 110540021012
Директор _____ **Тажикбаев К.**

Подрядчик:ТОО "КЖ-Строй"
БИН 190640010868
Директор _____ **Саржанулы К.**