Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 04 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жанибек-Айдос», БИН 110540021012, директор-Тажикбаев К., Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройка, 219А.

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Тажикбаев К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы-интерната с физико- математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)», по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», зам.руководителя – Утегенов К.З.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *а) ТОО «EMAX Company» № ГСЛ №19008187 от 09.04.2019 г;*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жусупалиев Нурлыбек Маратович;

б) ТОО «КЖ-строй» ГСЛ №19016070 от 30.07.2019 г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Саржанулы Касымжомарт;

в) ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ №18017914 от 27.09.2018 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Накипов Т.М.

г)ТОО «Best Stroy Group инжениринг» ГСЛ №20010610 от 23.07.2020 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Ниязбеков Ғалымжан Дуйсенбаевич

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», раб. проект 17.03.2022 г. №PEG-0042/22***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №143-НК от 23.07.2024г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Водоснабжение			
Труба полиэтиленовые напорные PE 100 SDR 17 S8 тип «питьевая» Ø160х9,5мм	м	745	135
Труба полиэтиленовые напорные PE 100 SDR 17 S8 тип «питьевая» Ø140х8,3мм	м	20	20
Труба полиэтиленовые напорные PE 100 SDR 17 S8 тип «питьевая» Ø63х3,8мм	м	20	20
Труба полиэтиленовые напорные PE 100 SDR 17 S8 тип «питьевая» Ø40х2,4мм	м	18	18
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, PN 10 Ø150	шт	2	2
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, PN 10 Ø125	шт	2	2
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, PN 10 Ø65	шт	1	1
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, PN 10 Ø50	шт	2	2
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	10,69	10,69
Канализация			
Канализация бытовая К1			
Труба двухслойная полимерная дренажная структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167	м	9	85
Труба двухслойная полимерная дренажная структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134	м	570	570
Труба двухслойная полимерная дренажная структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90	м	20	20
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м	м3	29,58	29,58
Канализация напорная К1Н			
Труба полиэтиленовые напорные PE 100 SDR 17 S8 тип «техническая» Ø160х9,5мм	м	574	574
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,47	1,47
Электроснабжение			
Внеплощадочные сети 10кВ			
Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х70/16 (мк)-10	м	1360	1360
Внутриплощадочные сети			
Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА	комп.	1	1
Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	1
Дизель-генератор Add Power CJ274D.	комп-т	1	1
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	м	791	791

Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	246		246	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	496		496	
Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м	484		484	
Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	153		153	
Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	32		32	
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	6		6	
Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	м	534		534	
Наружные сети связи					
Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	1480		1200	
Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	16		9	
Наружные тепловые сети					
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	140		140	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	72,72		72,72	
Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	15,17		15,17	
Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	9,89		9,89	
Наружные сети газоснабжения					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	198,97		198,97	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	334,31		334,31	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	9,595		9,595	
Счетчик газа ротационный CGR G160 Dn 80 Pn 16	шт.	1		1	
Электронный корректор miniElcor	шт.	1		1	
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт.	1		1	
Канализационная насосная станция					
Канализационная насосная станция КНС-14,62/7С/1,3-6,1/5,015 в комлекте	комп	1		1	
Блочно-модульная котельная					
Блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе с двумя котлами и резервуарами для резервного топлива в помещении БМК, тепловая мощность 2х1400=2800 кВт, размер 10000х7200х2800 мм	комп	1		1	
Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	55,8		55,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь		метр в квадрате (далее–м2)				
Число этажей		этаж				
Общий строительный объем		метр в кубе (далее–м3)				
В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжения- *трубопровод водоснабжения к зданию сделан в 2 нитки из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Dy140x8,7мм "питьевая". Вводы водопровода прокладывался в футлярах из стальной электросварных труб с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией. Фасонные части сделаны из стальных электросварных труб с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией. Запорная арматура - задвижки, вентили поставленный чугунные.*

Канализация- *наружные сети канализации уложены из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом диаметром 160 мм. Производственный сток от столовой проходит предварительную очистку в жироуловитель наружного исполнения. Жироуловитель сделан заводского изготовления из стеклопластикового материала, q=5,0л/с. Хозяйственно бытовые стоки сливаются в модульную, подземную КНС. Перед КНС вставлены сухой колодец с установкой задвижки с электроприводом. Стоки напорной линией от КНС подаются в колодец гаситель, затем самотёком в существующую магистральную сеть канализации. Сети напорной канализации выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 тип "техническая"*

Электроснабжение *– проектом установлена КТПБ-10/0,4 кВ проходного типа двумя силовыми трансформаторами мощностью 2х630кВа, с кабельным вводом и кабельным выводом. В РУ 0,4кВ сделано КТПБ-10/0,4 кВА установлено АВР-0,4кВ проектной мощностью. Силовой кабель 10 кВ марки АПвП-3х70/16 от двух секций шин 10 кВ РП-13 до проектируемой КТПБ-2х630 10/0,4 кВ физико-математическая школа (левый берег) проложено в кабельных лотках на глубине 0,7 м. Подстанция комплектная двух трансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА. Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух.*

Наружные сети связи- *Прокладка ВОЛС ОКЛ-4 от существующего ОРШ-26/31 в существующей кабельной канализации до существующего колодца №26/1501 расположенного около дома №49. От существующего колодца до вводного проектируемого ККС произведено строительство одного канала кабельной канализации и установлен дополнительные ККС колодцы до проектируемого объекта;*

Наружное газоснабжение- *подземный газопровод произведено из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ РК ИСО 4437-2004 типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø90х8,2 мм, (для ГВД), ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø110х10,0 мм,. Полиэтиленовые отводы, тройники, переходы ПЭ/Сталь для подземного газопровода сделаны по каталогу изготовителя КазФриаПласт, Georg Fischer (или аналог), ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***«30» 10 2024 года;***
месяц, год

окончание работ ***« » 04 2025 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

Начальник УГЭС ЦРЭС Кураев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (сети связи):

Директор Кызылординского ДЭСО Дуйсенбаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжение):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство школы-интерната с физико- математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Жанибек-Айдос» Тажикбаев К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Место печати (при наличии)