Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №01/11-24 от 01.11.2024 года
Наименование объекта: «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»	7 192 804,03	6 422 146,46		7 192 804,03					770 657,57	7 192 804,03
Итого к оплате:	**7 192 804,03**	**6 422 146,46**							770 657,57	**7 192 804,03**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "EMAX Company"

Жусупалиев Н.М.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "EMAX Company"
Договор: Договор №01/11-24 от 01.11.2024 года
Наименование объекта: «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья города Кызылорда. (Наружные сети)»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Отдел 1.		**Смета. 4-04-02. Электроснабжение и наружное электроосвещение. Внутриплощадочн е сети.**				**2055433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			201351
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100273*
		машины и механизмы	тенге			132995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25642*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1721088
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
Раздел 1.		**НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ**				**2055433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			201351
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100273*
		машины и механизмы	тенге			132995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25642*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1721088
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
		ФУНДАМЕНТ ПОД 2БКТП И ДГУ /ЭСН. АС/				
1	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**$м^3$**	**1,2333333**	**29 762**	**36706**
		Формула объема = 37.0,100:3				

1	2	3	4	5	6	7
2	**6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**20**	**5 267**	**105340**
		Формула объема = (29+31):3				
3	**6104-0202-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**12**	**11 500**	**138000**
		Формула объема = 36:3				
4	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = (0,244.31+0,331.29+0,679.36):3	**$м^3$**	**13,869**	**52 815**	**732491**
5	**6103-0101-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**0,7**	**43 463**	**30424**
		Формула объема = 2,1:3				
6	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$**	**64,6666667**	**4 097**	**264939**
		Формула объема = 194:3				
7	**6103-0701-0808** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 20 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0606667**	**1 421 709**	**86250**
		Формула объема = 182.0,001:3				

1	2	3	4	5	6	7
8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	1,7593333	248	436
		Формула объема = (182.0,001).29:3				
9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	$м^2$	6,6666667	366	2440
		Формула объема = 20:3				
10	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,051.20:3	$м^3$	0,34	6 848	2328
11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Отмостка/ Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6666667	29 762	19841
		Формула объема = 20.0,100:3				
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
12	243-113-1008 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66** Формула объема = 484:3	м	161,3333333	2 650	427533
13	243-113-1006 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66** Формула объема = 153:3	м	51	1 478	75378
14	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66** Формула объема = 32:3	м	10,6666667	568	6059
15	243-106-1004 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1** Формула объема = 6:3	м	2	1 957	3914
16	243-201-4103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66** Формула объема = 534:3	м	178	693	123354
Отдел 2.		**Смета. 6-06-02. Наружные сети водоснабжения и канализаций.**				**3337448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			635988

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*309724*
		машины и механизмы	тенге			95365
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23170*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2606097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
	Раздел 2.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				**3337448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			635988
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*309724*
		машины и механизмы	тенге			95365
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23170*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2606097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
		ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ				
17	**6121-0402-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**шт.**	**2**	**12 263**	**24526**
18	**242-101-1207** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**2**	**175 748**	**351496**
19	**6121-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**шт.**	**2**	**10 919**	**21838**
20	**242-101-1206** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125**	**шт.**	**2**	**150 530**	**301060**
21	**6121-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**шт.**	**1**	**8 219**	**8219**
22	**242-101-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**1**	**75 492**	**75492**

1	2	3	4	5	6	7
23	**6121-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**шт.**	**3**	**5 083**	**15249**
		Формула объема = 2+1				
24	**242-101-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**61 426**	**122852**
25	**242-301-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**5 498**	**5498**
26	**1122-0801-0216** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**2**	**23 722**	**47444**
27	**241-209-0463** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х160х355 мм**	**шт.**	**2**	**53 581**	**107162**
28	**1122-0801-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**11**	**7 374**	**81114**
		Формула объема = 2+4+2+3				
29	**241-209-0420** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140х160 мм**	**шт.**	**2**	**8 907**	**17814**
30	**241-209-0415** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм**	**шт.**	**4**	**6 945**	**27780**
31	**241-209-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**2**	**9 631**	**19262**

1	2	3	4	5	6	7
32	**241-208-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**3**	**7 127**	**21381**
33	**6121-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т**	**0,2256**	**193 180**	**43581**
		Формула объема = 0,0564.4				
34	**241-515-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм /150мм/**	**шт.**	**4**	**187 216**	**748864**
35	**6121-0403-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 350 мм** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.**	**4**	**21 971**	**87884**
36	**241-116-0316** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм**	**шт.**	**4**	**29 695**	**118780**
37	**6121-0403-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.**	**18**	**7 140**	**128520**
38	**241-116-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**18**	**8 178**	**147204**
39	**6121-0403-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.**	**2**	**5 571**	**11142**
40	**241-116-0311** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**6 642**	**13284**
41	**6121-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.**	**4**	**3 597**	**14388**
42	**241-116-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**4**	**3 380**	**13520**
43	**1122-0801-0216** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования	**шт.**	**4**	**23 722**	**94888**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей				
44	**241-214-0316** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм**	**шт.**	**4**	**18 415**	**73660**
45	**1122-0801-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**18**	**7 374**	**132732**
46	**241-214-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**18**	**2 812**	**50616**
47	**1122-0801-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**2**	**6 532**	**13064**
48	**241-214-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм**	**шт.**	**2**	**2 177**	**4354**
49	**1122-0801-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.**	**1**	**4 185**	**4185**

1	2	3	4	5	6	7
50	**241-214-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
51	**6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т**	**0,0013**	**3 454 561**	**4491**
		Формула объема = 0,0004.2+0,0005.1				
52	**241-114-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**585**	**1170**
53	**241-114-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм**	**шт.**	**1**	**587**	**587**
		ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ-4шт				
54	**6121-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка гидрантов пожарных** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**4**	**11 270**	**45080**
		Формула объема = 1+2+1				
55	**244-404-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**1**	**69 930**	**69930**
56	**244-404-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	**шт.**	**2**	**75 474**	**150948**
57	**244-404-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	**шт.**	**1**	**78 841**	**78841**
58	**1134-0201-0804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Колодцы. Установка указателя на стене** Состав работ: 1. Установка указателя	**шт.**	**4**	**2 696**	**10784**
59	**251-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1** Формула объема = 0,5.0,5.4	**$м^2$**	**1**	**25 844**	**25844**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5392881**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			837339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*409997*
		машины и механизмы	тенге			228360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48812*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4327185
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО				**5392881**
		Оборудование				
		Итого без оборудования				**5 392 881**
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 7,5%				**355 930**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				**5 748 811**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**5 748 811**
		Сметная прибыль 5% без оборудования				**287 441**
		Непревиденные работы и затраты 2% без оборудования				**114 976**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% оборудование				**0**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% для прочих затрат				**0**
		Итого по части II в сметных ценах:				**6 151 228**
		в том числе на III, IV квартал 2024 г., доля по - 50 %				**3 075 614**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**3 246 926**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**3 306 285**
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**6 553 211**
		С пониж.коэф. К=0,980				**6 422 146**
		НДС 12%				**770 658**
		Всего к оплате				**7 192 804,03**

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
БИН 110540021012
Директор_____Тажикбаев К.

Подрядчик: ТОО "EMAX Company"
БИН 150940010425
Директор_____Жусупалиев Н.М.