Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2022 года

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» БИН 060140003830, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27. КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска» управления здравоохранения ВКО, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 149**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«23» декабря 2022 года ТОО "Актив-А", БИН 990940000105, Каипкожин Асхат Каныбекович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ЖибекЖолы, 3-71**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«23» декабря 2022 года, ТОО «QualityUnibuild» Жарбулов Серик Казесович KZ25VJE0044367 от 06.02.2019 года, БИН 210440004991, тел. 8705-230-48-98**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«23» декабря 2022 года, ТОО «Совместное предприятие «OST-проект», Миронова Ирина Андреевна, инженер-проектировщик в соответствии с приказом № 5 от 22.12.2021 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) экспертовавторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 149**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1).правоустанавливающего документа на земельный участок от: **постановление акима города Усть-Каменогорска об установлении сервитута (право ограниченного пользования) на земельный участок № 1813 от 05.05.2021 года**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), наосновании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов,

правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс приреорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком направе собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданийот «__» _____ 20 __ года № _____ наименование органа вынесшего решение

2).талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ**Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области" KZ28REA00258191 от 27.12.2021 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3). проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «OST Проект» №0-10-21-ЭП2**

наименование проектной организации, номер проекта

4).утвержденного(й): **приказом главного врача КГП на ПХВ «Городская больница №4г. Усть-Каменогорска» управления здравоохранения ВКО №234а от 26.08.2021 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 месяц**
по норме или по проекту организации строительства: **1 месяц**;
фактически: **12месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина кабельной линии 6 кВ	м	1394		1394	
Укладка кабелей в траншею	м	540		540	
прокладка кабелей в трубах	м	1084		1084	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект «Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск» предусматривает строительство трассы электроснабжения КЛ-6 кВ на присоединение электроустановок здания городской больницы №4 по проспекту Шакарима, 149.Рабочий проект «Электроснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, а также пунктов 2.2-2.4 технических условий АО «ВК РЭК» № 02-20/3436 от 28.09.2020 года.

Проектом предусматривается прокладка в траншее двух кабельных линий от РП-18, ячейки №17 до ТП-29-1 и от ТП-29-6 до ТП-12-4.

Кабельные линии, согласно требованиям ТУ, выполнено кабелем АПвБП 3*185/25-10. Для прокладки и подключения кабелей предусмотрены концевые муфты 3ПКНТп-10-150/240(Б) и соединительные муфты 3ПСТ-10-150/240.

Согласно ПУЭ РК, в местах пересечений и инженерными коммуникациями, дорогами, а также в местах со стесненными условиями кабели защищаются гофрированными двустенными трубами 110мм, в местах подхода кабелей к зданиям РП и ТП дополнительно выполняется защита полнотелыми кирпичами.

После выполнения работ по прокладке кабельных линий восстановлены асфальтобетонные покрытия дорог, монтаж дорожных плит ПДП 3х1,75, а также бортовых камней

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего **39 031,0 тыс. тенге**, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **27 347,0 тыс. тенге**, оборудования **2 308,0 тыс. тенге**, прочие**9 376,0 тыс. тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **32 079,029тыс.тенге**, в том числестоимость строительно-монтажных работ **31705,241 тыс.тенге,**оборудования **2 308,0 тыс.тенге,**прочие**373,788тыс. тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик

Кенесбаев Дидар Мухтарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

2) аккредитованная организация ТОО «QualityUnibuild», директор Жарбулов Серик Казесович, KZ25VJE0044367 от 06.02.2019 года

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестационного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Совместное предприятие «OST-проект»,Миронова Ирина Андреевна, инженер-проектировщик в соответствии с приказом № 5 от 22.12.2021 года

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Актив-А", Каипкожин Асхат Каныбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)