Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск,ул. Жибек Жолы, 3-71**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каипкожина Асхата Каныбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»,руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович, КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска» управления здравоохранения ВКО, главный врач Попов Сергей Александрович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденной сметной документацией, государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «НКО», ТОО «Хамир Электромонтаж», ТОО «И.В.А», ТОО «АйАлАн-вектор», ТОО «ПРОФИПАРНЕР», ТОО «ВостокСтройГрупп»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Совместное предприятие «OST-проект»,№0-10-21-ЭП2**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом главного врача КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска» управления здравоохранения ВКО №234а от 26.08.2021 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, площадь и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность кабельных траншей	м	1394		1394	
Укладка кабелей в траншею	м	540		540	
прокладка кабелей в трубах	м	1084		1084	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект «Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск» предусматривает строительство трассы электроснабжения КЛ-6 кВ на присоединение электроустановок здания городской больницы №4 по проспекту Шакарима, 149. Рабочий проект «Электроснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, а также пунктов 2.2-2.4 технических условий АО «ВК РЭК» № 02-20/3436 от 28.09.2020 года.

Проектом предусматривается прокладка в траншее двух кабельных линий от РП-18, ячейки №17 до ТП-29-1 и от ТП-29-6 до ТП-12-4.

Кабельные линии, согласно требованиям ТУ, выполнено кабелем АПвБП 3*185/25-10. Для прокладки и подключения кабелей предусмотрены концевые муфты 3ПКНТп-10-150/240(Б) и соединительные муфты 3ПСТ-10-150/240.

Согласно ПУЭ РК, в местах пересечений и инженерными коммуникациями, дорогами, а также в местах со стесненными условиями кабели защищаются гофрированными двустенными трубами 110мм, в местах подхода кабелей к зданиям РП и ТП дополнительно выполняется защита полнотелыми кирпичами.

После выполнения работ по прокладке кабельных линий восстановлены асфальтобетонные покрытия дорог, монтаж дорожных плит ПДП 3х1,75, а также бортовыхкамней

6. На объекте установкаоборудованияпроизведена предусмотренная проектом.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь2022г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц - 1 (один) месяц

по норме или по проекту организации строительства 1 (один) месяц;

фактически:12(двенадцать) месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная документация выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство КЛ-6кВ между РП-18 и ТП-29-1 с модернизацией ячейки №17, ТП-29-6 и ТП-12-4 для присоединения электроустановок здания по проспекту Шакарима, 149, город Усть-Каменогорск»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работи принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А» КаипкожинАсхатКаныбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати (при наличии)