Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23**	**720340000022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",РК., г.Алматы, Витебская, 44**	**920240000098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 191 от 12.08.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
66	**17.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы			Работа	1	236 558 710,64	236 558 710,64	25 345 576,14
				Итого	1	x	236 558 710,64	25 345 576,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абильдаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2025

М.П.

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и благоустройство сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
720340000022	920240000098			191	02.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по стройке	611 484 561,45	236 558 710,64	211 213 134,50				25 345 576,14	236 558 710,64
Удержание аванса			63 363 940,35				7 603 672,84	70 967 613,19
Всего к оплате	**611 484 561,45**	**236 558 710,64**	**211 213 134,50**				**17 741 903,30**	**165 591 097,45**

Место печати (при наличии)

Заказчик **Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" Сагиндиков К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК" Абильдаев К.Т.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Шагырбаев А.К.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки
-
Капитальный ремонт и благоустройство сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бэлко-Строй"
АВТОР: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №191 от 02.08.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-1-1 на Общестроительные работы						
		Земляные работы				
1	1101-0201-1301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	358,6125	452	162 093
2	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1 *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	6,3875	8 108	51 790
3	1101-0203-0152 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	267,3	58	15 503
4	1101-0701-0501 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами,толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3	267,3	394	105 316

1	2	3	4	5	6	7
5	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	29,7	4 190	124 443
		Днища и стен резервуара				
6	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	$м^3$	15	130 422	1 956 330
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02406	328 765	7 910
8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36386	328 706	119 603
9	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 614	3 614
10	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,31358	101 300	31 766
11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31358	328 706	103 076
12	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	$м^3$	13,68	130 422	1 784 173
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02187	328 765	7 190
14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	328 706	28 006
15	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	3 614	1 807
16	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,2686	101 300	128 509
17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2686	328 706	416 996

1	2	3	4	5	6	7
18	1106-0301-0907 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,0328	2 466 184	80 891
19	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	571	3 981	2 273 151
20	1115-0202-0109 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	48,99	9 087	445 172
		Переливное устройство ПУ-1 (1шт)				
21	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05009	343 130	17 187
22	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,1	6 178	31 508
23	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00234	333 442	780
24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00189	346 810	655
25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00083	395 685	328
26	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3 756	3 756
27	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,5	6 178	3 089
28	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	3	2 506	7 518

1	2	3	4	5	6	7
29	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,45261	437	635
		Дыхательное устройство Ду-1 (1шт)				
30	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05009	343 130	17 187
31	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,1	6 178	31 508
32	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00234	333 442	780
33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00189	346 810	655
34	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00083	395 685	328
35	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3 756	3 756
36	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5 897	5 897
37	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	11 499	5 750
38	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,45261	437	635
		Стремянка металлическая Стм-1 (2шт)				
39	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0702	291 713	20 478

1	2	3	4	5	6	7
40	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0702	1 180 586	82 877
41	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,0358	437	890
		Стяжка на покрытие				
42	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	30	2 256	67 680
43	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	30	307	9 210
44	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,0714	75 338	5 379
45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0714	329 351	23 516
		Устройство покрытия (1шт)				
46	1106-0106-0114 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	6	20 689	124 134
47	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	6,12	24 953	152 712
48	1106-0106-0109 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,20704	121 146	25 082
49	1106-0106-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	25	6 121	153 025

1	2	3	4	5	6	7
50	1106-0106-0124 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	25	3 442	86 050
51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05544	328 765	18 227
52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1516	316 461	47 975
53	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,2151	101 300	21 790
54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2151	328 706	70 705
55	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,42	53 080	22 294
56	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 432	7 432
57	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17 730	17 730
58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3 307	3 307
59	1123-0302-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Люки.Установка	шт.	1	10 691	10 691
60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			8 972 914
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-2 на Технологическое оборудование						
2	Прайс *лист*	Насосная станция с частотным регулированием на каждый насос Speroni Q=30-50$м^3$/ч, Н=30-40м в составе 2 рабочих/1 резервный		1	4 608 214,29	4 608 214
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			4 608 214
в том числе оборудование			Тенге			4 608 214
4-2 на Электроосвещение						
Раздел 1. Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7
1	1101-0201-1131 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	116,4058	578	67 283
2	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	16,0842	8 108	130 411
3	1101-0203-0149 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	296,136	87	25 764
4	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	32,904	4 190	137 868
5	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	296,136	715	211 737
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	16,515	4 921	81 270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			654 333
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Электроосвещение				
12	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 908	2 776	5 296 608
13	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	1 828	389	711 092
14	243-120-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	м	80	200	16 000

1	2	3	4	5	6	7
15	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	177	635	112 395
16	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	177	2 646	468 342
17	1308-0201-3213 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм	м	20	195	3 900
18	241-207-1702 *ПрСЦ 08.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	20	140	2 800
19	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06 К=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,828	86 204	157 581
20	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 828	53	96 884
21	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	385	4 262	1 640 870
22	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	385	1 167	449 295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 955 767
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 3.	Сети электроснабжения насосной и фонтана				
23	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	250	2 190	547 500
24	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м	133	1 363	181 279
25	243-113-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	117	994	116 298

	2	3	4	5	6	7
	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	635	13 970
27	274-102-0101-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н	м	22	1 316	28 952
28	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06 К=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,24	86 204	20 689
29	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	240	53	12 720
30	274-309-1002-0005 *ПрСЦ 08.2025*	Заделка концевая для кабелей XTV/KTV/HTV/VPL, термоусаживаемая, ATEX, модели E-40, типа Raychem	шт.	4	14 286	57 144
31	274-309-1002-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Заделка концевая для кабелей BTV/QTVR, термоусаживаемая, ATEX, модели E-20, типа Raychem	шт.	2	7 447	14 894
32	1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 569	31 380
33	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 12 мм	м	25	1 516	37 900
34	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	2 776	27 760
35	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	10	426	4 260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 094 746
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Оборудование светотехническое				

1	2	3	4	5	6	7
36	Прайс лист	Светильник DKU ECO LED SMART 2x50W с гербоксом	шт	13	70 026,79	910 348
37	Прайс лист	Столб для лсвещения GREY H-3,3м Колпак+крепления TEKSAN GREY H-3,3м	шт	12	41 320,32	495 844
38	Прайс лист	Столб для лсвещения GREY H-6м Колпак TEKSAN	шт	30	59 436,93	1 783 108
39	Прайс лист	Шпилька резбов. 50см	шт	6	899,05	5 394
40	Прайс лист	Шпилька резбов. 75см	шт	288	1 350,84	389 042
41	Прайс лист	Шаблон L-образ TT-KZ	шт	144	81,32	11 710
42	Прайс лист	Шаблон прямой (158мм)	шт	6	54,21	325
43	Прайс лист	Светильник LED YY500 60WvDARK GREY 3000K/4000K/6000K (TEKLED)	шт	14	89 905,36	1 258 675
44	Прайс лист	Столб для освещения GREY Д-76, H-4м (TEKSAN)	шт	14	41 320,32	578 484
45	Прайс лист	Светильник профильный H-3,3м одностор 1x50W	шт	8	81 773,21	654 186
46	Прайс лист	Светильник DKU LED SMART 1x60W с гербоксом (3 года гарантия)	шт	32	61 442,86	1 966 172
47	Прайс лист	Светильник DKU LED SMART 1x30W+1x50W с гербоксом (3 года гарантия)	шт	12	66 864,29	802 371
48	Прайс лист	Столб для освещения GREY H-5м +Колпак TEKSAN	шт	6	55 013,95	330 084
49	Прайс лист	Столб для освещения GREY H-8м TEKSAN	шт	2	100 251,25	200 503
50	Прайс лист	Кронштейн для крепления столбов К-1 TEKSAN	шт	33	11 610,89	383 159
51	Прайс лист	Кронштейн для крепления столбов К-2 TEKSAN	шт	6	19 743,04	118 458
52	Прайс лист	Кронштейн для крепления столбов К-2-2 TEKSAN	шт	6	19 743,04	118 458
53	Прайс лист	Каркас подземный (8м труба) 100см TT-KZ	шт	2	16 761,25	33 523
54	Прайс лист	Светильник LED ATAMAN 70W GREY D74 4000K IP65 TEKLED	ШТ	61	107 714,75	6 570 600
55	Прайс лист	Коннектор для LED ATAMAN GREY TEKLED	шт	61	1 807,14	110 236
56	Прайс лист	Столб для освещения GREY H-4м Колпак+крепления TEKSAN	шт	12	40 651,68	487 820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17 208 500
		в том числе оборудование	Тенге			17 208 500
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2			Тенге			27 913 346

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование	Тенге			
		Раздел 1. Наружное видеонаблюдение				17 208 500
	Раздел 1.	Земляные работы				
1	1101-0201-1131 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	0,05238	578	30
2	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,00162	8 108	13
3	1101-0203-0149 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,0486	87	4
4	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,0054	4 190	23
5	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,0486	715	35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			105
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Наружное видеонаблюдение				
6	1310-0301-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	15	49 038	735 570
7	248-102-1701 *ПрСЦ 08.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	69 093	69 093
8	248-102-1702 *ПрСЦ 08.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, с перфорированной металлической дверью	шт.	14	58 732	822 248

1	2	3	4	5	6	7
9	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	14 694	14 694
10	541-801-3903-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4	шт.	1	231 687	231 687
11	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	30	22 253	667 590
12	541-801-3901-0006 *ПрСЦ 08.2025*	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 6 мм, 4 Мп, модели DS-2CD2043G2-I	шт.	30	78 981	2 369 430
13	521-101-0411-0006 *ПрСЦ 08.2025*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	103 872	103 872
14	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	168 156	168 156
15	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	84	1 251	105 084
16	241-707-0203 *ПрСЦ 08.2025*	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 80 мм х 6 м	м	84	4 925	413 700
17	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 378	7 378
18	541-801-3703-0001 *ПрСЦ 08.2025* *прим.*	Станция типа Akuvox вызывная с антивандальной защитой (с видео) уличная IP/SIP, модели E21V	шт.	1	170 192	170 192
19	541-801-1916-0084 *ПрСЦ 08.2025* *прим.*	Розетка типа Legrand волоконно-оптическая, программа Mosaic, 2 x LC - соединение push-pull, 2 модуля, белый	шт.	1	25 703	25 703
20	243-906-2301 *ПрСЦ 08.2025*	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	14	589	8 246
21	243-906-2802 *ПрСЦ 08.2025*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	14	1 008	14 112

1	2	3	4	5	6	7
22	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,06*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	14	41 633	582 862
23	518-102-0539 *РСНБ РК 2022*	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта SFP WI-PMS306GF-I	шт.	14	126 780	1 774 920
24	243-906-2401 *ПрСЦ 08.2025* *прим.*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	шт.	14	5 687	79 618
25	243-906-2501 *ПрСЦ 08.2025*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	14	1 487	20 818
26	243-906-2709 *ПрСЦ 08.2025* *прим.*	Патч-корд U/UTP Cat.6 WASNR-5x25	шт.	14	3 865	54 110
27	247-216-1306 *ПрСЦ 08.2025*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	14	613	8 582
28	247-211-0901 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель на DIN-рейку YXD12	шт.	14	580	8 120
29	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 015	913	926 695
30	243-304-0136 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	120	163	19 560
31	243-501-0301 *ПрСЦ 08.2025* *прим.*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-4-PE	м	895	803	718 685
32	252-207-2314 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Крюк металлический	шт.	14	2 081	29 134
33	252-207-1120 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Зажим анкерный	шт.	14	1 129	15 806
34	261-301-0221 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Хомуты для крепления труб	шт.	1	549	549
35	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,756	24 100	18 220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10 184 434
		в том числе оборудование	Тенге			4 675 804
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-3			Тенге			10 184 539
в том числе оборудование			Тенге			4 675 804
6-1 на Поливочный водопровод						

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Земляные работы				
1	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	54,588	8 108	442 600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			442 600
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Сеть поливочного водопровода В3				
2	241-201-0406 *ПрСЦ 08.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	357	328	117 096
3	241-201-1212 *ПрСЦ 08.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм/гильза/	м	17,4	4 580	79 692
4	241-201-1213 *ПрСЦ 08.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/	м	13,8	5 757	79 447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			276 235
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Дождеватели и сопла				
71	СПрайс *лист*	Спринклер PSU-04 HUNTER	шт	1 250	1 807,14	2 258 925
72	СПрайс *лист*	Ротатор MP 1000 сектор HUNTER	шт	375	4 517,86	1 694 197
73	241-201-0403 *ПрСЦ 08.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	625	154	96 250
74	СПрайс *лист*	Муфта соединительная Д63х63 IRRITEC	шт	1 550	4 517,86	7 002 683
75	СПрайс *лист*	Угол 50хВ1 1/2 IRRITEC	шт	498	722,86	359 984
76	СПрайс *лист*	Заглушка Д63 IRRITEC	шт	210	2 258,93	474 375
77	СПрайс *лист*	Тройник Д63х50х63 IRRITEC	шт	63	4 517,86	284 625
78	СПрайс *лист*	Соединительные переходные фитинги для спринклера IRRITEC	шт	1 550	722,86	1 120 433
79	СПрайс *лист*	Соединительные фитинги для заглушки IRRITEC	шт	498	1 355,36	674 969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13 966 441
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге			14 685 276
в том числе оборудование			Тенге			
6-2 на Резервуар на 50м3						
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
	1101-0201-1301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	989,3775	452	447 199
2	1101-0102-0301 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1 *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	17,6225	8 108	142 883
3	1101-0203-0152 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	819,234	58	47 516
4	1101-0701-0501 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами,толщина уплотняемого слоя 30 см	$м^3$	819,234	394	322 778
5	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	91,026	4 190	381 399
		Днища и стен резервуара				
6	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	$м^3$	7,63	130 422	995 120
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06762	328 765	22 231
8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49591	328 706	163 009
9	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,45792	101 300	46 387
10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45792	328 706	150 521

1	2	3	4	5	6	7
11	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	$м^3$	18,18	130 422	2 371 072
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01368	328 765	4 498
13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	328 706	28 006
14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	3 614	1 807
15	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,11412	101 300	112 860
16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,11412	328 706	366 218
17	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	569	3 981	2 265 189
18	1115-0202-0109 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	48,99	9 087	445 172
		Дыхательное устройство Ду-1 (1шт)				
19	1122-0101-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,002	4 702 973	9 406
20	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02439	343 130	8 369
21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02298	346 810	7 970

1	2	3	4	5	6	7
22	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00141	395 685	558
23	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,70731	437	309
24	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00118	343 130	405
25	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00029	333 442	97
26	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1	1 889	1 889
27	1120-0204-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 330	5 330
28	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0014	2 358 157	3 301
29	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	31 764	6 353
		Стяжка на покрытие				
33	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	30	2 256	67 680
34	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	30	307	9 210

1	2	3	4	5	6	7
35	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,0714	75 338	5 379
36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0714	329 351	23 516
		Устройство покрытия (1шт)				
37	1106-0106-0114 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	6	20 689	124 134
38	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	6,12	24 953	152 712
39	1106-0106-0109 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,20704	121 146	25 082
40	1106-0106-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	25	6 121	153 025
41	1106-0106-0124 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	25	3 442	86 050
42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05544	328 765	18 227
43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1516	316 461	47 975
44	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,45792	101 300	46 387
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45792	328 706	150 521

1	2	3	4	5	6	7
46	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,42	53 080	22 294
47	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 432	7 432
48	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17 730	17 730
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге			9 315 206
в том числе оборудование			Тенге			
7-1 на Благоустройства территории						
	Раздел 1.	Демонтажные работы				
2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	1 736	4 986	8 655 696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 655 696
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Покрытие				
		Тротуарная плитка с бортовым камнем тип 2				
10	1147-0101-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Разбивка участка	$м^2$	2 391	453	1 083 123
11	1147-0101-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Планировка участка вручную	$м^2$	2 391	492	1 176 372
12	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	4 535,8	715	3 243 097
13	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка	$м^3$ материала основания в плотном теле	119,55	8 804	1 052 518

1	2	3	4	5	6	7
14	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$ материала основания в плотном теле	239,1	7 971	1 905 866
15	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания	5 072	957	4 853 904
16	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2 391	4 428	10 587 348
17	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	399	7 892	3 148 908
18	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	1 837	5 575	10 241 275
19	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 837	1 018	1 870 066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			39 162 477
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 3.	МАФ				
40	Прайс *лист*	Фонтанное оборудование	шт	1	43 448 955	43 448 955
41	СПрайс *лист*	Арка Алтын блезик 3000х3700х1200	шт	21	2 078 214,29	43 642 500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87 091 455
		в том числе оборудование	Тенге			43 448 955
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			134 909 628
в том числе оборудование			Тенге			43 448 955
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**210 589 123**
Прочие затраты			Тенге			**69 941 473**
в том числе СМР			Тенге			**140 647 650**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%			Тенге		6,40%	9 001 450
Итого			Тенге			**149 649 100**
Сметная прибыль 5%			Тенге		5,00%	7 482 455
Непредвиденные работы и затраты-5%			Тенге		5,00%	10 979 529
Итого СМР			Тенге			**168 111 083**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование	Тенге			**69 941 473**
		Итого СМР + оборудование	Тенге			**238 052 556**
		Итого в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1	Тенге		1,000	238 052 556
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**238 052 556**
		Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,887254217330911	Тенге		**0,887**	**211 213 134,50**
		НДС	Тенге		12%	25 345 576,14
		Итого к оплате	**Тенге**			236 558 710,64

Заказчик:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

_____**Сагиндиков К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____**Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____**Ахаев А.М.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Бэлко-Строй"

_____**Алимбеков О.У.**