Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-4, 2 МКРН, Д. №17, Д. №16, Д. №14, Д. №20)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-4/73/64 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 05-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		12815,26	1331,21	12815	1331	1261	10121	24770
						10222,81	--	10223	--		1835	
		Опора ОПС-1 (3 шт)										
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,018		6698,09	2170,19	121	39	60	38	172
						1220,90	1039,53	22	19		13	
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка	шт.	3		6491,63	996,47	19475	2990	1449	17445	39874
						5012,16	372,22	15036	1117		2954	
4	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17475		554148,00	--	96837	--	96837	--	104584
						--	--	--	--		7747	
5	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб - поз.3	шт	3		416,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	
6	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004512		1659834,00	--	749	--	749	--	809
						--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В15, W4, F100, сульфатостойкий	м3	0,339	20355,32	1506,98	6900	510	5441	1192	8739
					2798,34	753,32	949	255		647	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,86	179,81	4,45	334	8	190	95	463
					73,23	0,75	136	1		34	
		Трубопроводы									
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2136,28	113,33	4273	226	301	3819	8740
					1872,82	56,13	3746	112		647	
10	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
					--	--	--	--		5176	
11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,021	970617,65	270908,23	20383	5689	218	17057	40435
					689337,60	131114,24	14476	2753		2995	
12	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	21,084	1213,00	--	25575	--	25575	--	27621
					--	--	--	--		2046	
13	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	11	581,00	--	6391	--	6391	--	6902
					--	--	--	--		511	
14	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,75	179,81	4,45	674	17	382	191	935
					73,23	0,75	275	3		69	
16	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
					864,34	--	864	--		117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								337861
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							10474
		Итого с временными	Тенге								348335

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%								8151
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									356486
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								7130
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									363615
		НДС	Тенге	12 %								43634
		Итого с НДС	Тенге									**407 249**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)