Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Электросервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28042025 Оферта "Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 452** от **31.03.2025**

Акт выполненных работ №4

за **Сентябрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1. Очистка от деревьев /лист 4/					
			Очистка под кабельные лотки					
1	1	1101-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**20**	**376,0**	**7 520,0**	
2	2	1101-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**хвост**	**20**	**1 826,0**	**36 520,0**	
3	3	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7**	**290,0**	**2 030,0**	
4	4	1101-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**10**	**376,0**	**3 760,0**	
5	5	1101-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**хвост**	**10**	**1 826,0**	**18 260,0**	
			Итого по Разделу 1. Очистка от деревьев /лист 4/				**68 090,0**	
			ИТОГО по акту				**68 090,0**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1. ПС 220 кВ					
			Подраздел 1.1. Фундамент под трансформатор трехфазный ТДТН-25000/220-У1/ листы 6-8/					
			Земляные работы					
6	1	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**85,578**	**216,0**	**18 485,0**	
7	2	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 104 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочи1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**$м^3$**	**59,767421**	**247,0**	**14 763,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2,966233	11 011,0	32 661,0	
9	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	62,733654	160,0	10 037,0	
10	5	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	141,2037	285,0	40 243,0	
11	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	85,578	91,0	7 788,0	
12	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	62,733654	160,0	10 037,0	
13	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	61,478981	112,0	6 886,0	
14	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	61,478981	570,0	35 043,0	
15	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	1,254673	4 786,0	6 005,0	
			Основание /лист 6/					
16	11	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	$м^3$	36,68	7 745,0	284 087,0	
17	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	42,182	4 484,0	189 144,0	Казахстан
18	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	13,32	7 745,0	103 163,0	
19	14	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	15,318	4 433,0	67 905,0	Казахстан
20	15	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	9,75	19 637,0	191 461,0	
21	16	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	13,455	4 240,0	57 049,0	Казахстан
			Плита ФП-1/лист 7/					
22	20	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	1,56	16 485,0	25 717,0	
23	21	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	1,5834	32 028,0	50 713,0	Казахстан
24	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06192	299 774,0	18 562,0	
25	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0954	276 904,0	26 417,0	
26	24	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	т	0,03088	2 404 569,0	74 253,0	
27	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	2,996	2 289,0	6 858,0	
			Бетонный бортик /лист 7/					
28	26	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	8	76 369,0	610 952,0	
29	27	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	8,12	32 028,0	260 067,0	Казахстан
30	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00889	299 774,0	2 665,0	
31	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,51642	299 981,0	154 916,0	
32	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	30	2 289,0	68 670,0	
			Плита ПМ 1 /лист 7/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,2	11 808,0	96 826,0	
34	32	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	8,364	27 346,0	228 722,0	Казахстан
35	33	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	14,1	16 485,0	232 438,0	
36	34	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	14,3115	32 028,0	458 369,0	Казахстан
37	35	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,228	103 461,0	23 589,0	
38	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	299 774,0	68 348,0	
39	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0168	299 981,0	305 021,0	
40	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,9036	2 289,0	11 224,0	
			Приямок Пр-1/.лист 8/					
41	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,26	11 808,0	3 070,0	
42	40	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,2652	27 346,0	7 252,0	Казахстан
43	41	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,35	60 347,0	81 468,0	
44	42	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,37025	28 043,0	38 426,0	Казахстан
45	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	299 774,0	432,0	
46	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1236	299 981,0	37 078,0	
47	45	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,017248	382 985,0	6 606,0	
48	46	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,017248	1 194 333,0	20 600,0	Казахстан
49	47	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,12846	1 496 389,0	192 226,0	
50	48	ССЦ общая часть п.2.5.3	Надбавка на марку стали С245	т	0,12248	7 791,0	954,0	
51	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,37124	296,0	1 294,0	
52	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,37124	442,0	1 932,0	
53	51	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,72	2 289,0	15 382,0	
			Железнодорожная колея /.лист 6/					
54	55	1133-0110-0201 *РСНБ РК 2022*	Пути поперечные рельсовые на сборных железобетонных плитах. Укладка. Размер колеи 2000 мм, масса плит 2,2 т	м пути	8,7	59 473,0	517 415,0	
55	59	251-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	17,4	53 832,0	936 677,0	
56	60	251-304-0806 *РСНБ РК 2022*	Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016 /К-2/	т	0,1344	1 177 159,0	158 210,0	
57	61	251-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014 /К-1/	т	0,064	1 357 873,0	86 904,0	
58	62	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,1002	1 210 188,0	121 261,0	Казахстан
59	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаком ПФ-1189	$м^2$	3,006	143,0	430,0	
			Итого по Подразделу 1.1. Фундамент под трансформатор трехфазный ТДТН-25000/220-УI/.листы 6-8/				6 026 701,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Площадка для обслуживания и ремонта трансформатора 220 кВ /листы 9-10/					
			Земляные работы					
60	64	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	38,45	216,0	8 305,0	
61	65	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 104 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочи1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	2,223268	247,0	549,0	
62	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,830067	11 011,0	9 140,0	
63	67	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	3,053334	160,0	489,0	
64	68	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	63,4425	285,0	18 081,0	
65	69	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	38,45	91,0	3 499,0	
66	70	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	3,053334	160,0	489,0	
67	71	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	2,992268	112,0	335,0	
68	72	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	2,992268	570,0	1 706,0	
69	73	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,061067	4 786,0	292,0	
			Основание /лист 9/					
70	74	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	м^3	17,1	7 745,0	132 440,0	
71	75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	19,665	4 484,0	88 178,0	Казахстан
72	76	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	6,85	7 745,0	53 053,0	
73	77	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	7,8775	4 433,0	34 921,0	Казахстан
74	78	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м^3	4	19 637,0	78 548,0	
75	79	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	5,52	4 240,0	23 405,0	Казахстан
			Бетонный бортик /лист 10/					
76	83	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	4,5	76 369,0	343 660,0	
77	84	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	4,5675	32 028,0	146 288,0	Казахстан
78	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00595	299 774,0	1 784,0	
79	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,348028	299 981,0	104 402,0	
80	87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	20,08	2 289,0	45 963,0	
			Плита ПМ2 /лист 10/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4	11 808,0	47 232,0	
82	89	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	4,08	27 346,0	111 572,0	Казахстан
83	90	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	6	16 485,0	98 910,0	
84	91	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	6,09	32 028,0	195 051,0	Казахстан
85	92	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,09	103 461,0	9 311,0	
86	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09	299 774,0	26 980,0	
87	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,434	299 981,0	130 192,0	
88	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	7,4336	2 289,0	17 016,0	
			Железнодорожная колея /лист 9/					
89	96	1133-0110-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пути поперечные рельсовые на сборных железобетонных плитах. Укладка. Размер колеи 2000 мм, масса плит 2,2 т**	м пути	3,5	59 473,0	208 156,0	
90	100	251-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	м	7	53 832,0	376 824,0	
91	101	251-304-0806 *РСНБ РК 2022*	**Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016 /К-2/**	т	0,0588	1 177 159,0	69 217,0	
92	102	251-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014 /К-1/**	т	0,028	1 357 873,0	38 020,0	
93	103	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи**	т	0,0588	1 210 188,0	71 159,0	Казахстан
94	104	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаком ПФ-1189**	$м^2$	1,764	143,0	252,0	
			Итого по Подразделу 1.2. Площадка для обслуживания и ремонта трансформатора 220 кВ /листы 9-10/				2 495 419,0	
			Подраздел 1.3 Пересечение продольных и поперечных путей /листы 11, 12, 13/					
95	105	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	61,74	216,0	13 336,0	
96	106	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,26	11 011,0	13 874,0	
97	107	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	1,26	165,0	208,0	
98	108	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	103,95	285,0	29 626,0	
99	109	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	63	91,0	5 733,0	
100	110	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	34,2	8 102,0	277 088,0	
101	111	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	28	12 919,0	361 732,0	
102	114	1133-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пути продольные рельсовые на шпалах шаг 0,52 м. Укладка**	км пути	0,01575	9 114 404,0	143 552,0	
103	115	1133-0110-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пути поперечные рельсовые на сборных железобетонных плитах. Укладка. Размер колеи 2000 мм, масса плит 2,2 т**	м пути	7,5	59 473,0	446 048,0	
104	122	251-302-0404 *РСНБ РК 2022*	**Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3 (исполнение 1) /ШТ-27/**	шт.	23	17 471,0	401 833,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	252	252-207-2035 *РСНБ РК 2022*	**Деталь крепления Д 110, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	7 470,72	59 766,0	Казахстан
147	253	ССЦ общая часть п.2.3.4	**Надбавка на бетон за сульфатостойкий цемент**	$м^3$	5,44	284,0	1 544,82	
			Прожекторная мачта ПМС-24,0/лист 20/					
148	255	1133-0109-0119 *РСНБ РК 2022*	**Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка**	т	2,66299	237 512,0	632 492,0	
149	256	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,71199	1 146 243,0	816 114,0	Казахстан
150	257	222-509-0802 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т**	т	0,357	1 125 802,0	401 911,0	Казахстан
151	258	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	1,594	1 196 412,0	1 907 081,0	Казахстан
152	259	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на марку стали С245**	т	2,66299	7 791,0	20 747,0	
153	260	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	2,66299	127 444,0	339 382,0	
154	261	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00914	1 190 310,0	10 879,0	Казахстан
155	262	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**	т	0,000372	1 267 216,0	471,0	Казахстан
156	263	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	0,009512	127 444,0	1 212,0	
			Итого по Подразделу 1.11. Прожекторная мачта ПМС-24,0/листы 20, 23 / 1шт				6 251 575,82	
			Подраздел 1.12. Анкерное устройство А-IV-Б/лист 24/2шт					
			Земляные работы					
157	264	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	193,452	247,0	47 783,0	
158	265	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,948	11 011,0	43 471,0	
159	266	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	185,6512	112,0	20 793,0	
160	267	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	185,6512	570,0	105 821,0	
161	268	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	3,7888	4 786,0	18 133,0	
162	269	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	92	23,0	2 116,0	
			Анкерное устройство					
163	270	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 100мм**	$м^2$	43,6	9 628,0	419 781,0	
164	271	1133-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	7,16	33 183,0	237 590,0	
165	274	1133-0107-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,8	141 609,0	113 287,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	123	251-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	м	47,1	53 832,0	2 535 487,0	
106	124	251-304-0806 *РСНБ РК 2022*	**Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016 /К-2/**	т	0,4284	1 177 159,0	504 295,0	
107	125	251-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014 /К-1/**	т	0,22	1 357 873,0	298 732,0	
108	126	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи /С-4, С-2, С-6/**	т	0,3222	1 210 188,0	389 923,0	Казахстан
109	127	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Д-1/**	т	0,08824	1 178 569,0	103 997,0	Казахстан
110	129	251-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014**	т	0,07508	1 357 873,0	101 949,0	
111	130	251-304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014**	т	0,009396	1 783 004,0	16 753,0	
			Итого по Подразделу 1.3 Пересечение продольных и поперечных путей /листы 11, 12, 13/				5 644 166,0	
			Подраздел 1.5. Ячейковый портал ПС-220Я2/листы 15, 22/ 1шт					
			Земляные работы/лист 22/					
112	151	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	372,4	247,0	91 983,0	
113	152	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	7,6	11 011,0	83 684,0	
114	153	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	357,308	112,0	40 018,0	
115	154	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	357,308	570,0	203 666,0	
116	155	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	7,292	4 786,0	34 900,0	
117	156	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	м^2	200	23,0	4 600,0	
			Фундамент под ячейковый портал ПС-220Я2 /лист 22/					
118	157	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 100мм**	м^2	60	9 628,0	577 680,0	
119	158	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	4,2	11 808,0	49 594,0	
120	159	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	4,284	27 346,0	117 150,0	Казахстан
121	160	1133-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	9,6	34 774,0	333 830,0	
122	163	1133-0107-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	1,6	141 609,0	226 574,0	
123	166	252-207-2036 *РСНБ РК 2022*	**Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	17 674,0	141 392,0	Казахстан
124	167	252-207-2035 *РСНБ РК 2022*	**Деталь крепления Д 110, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	16	7 470,72	119 532,0	Казахстан
125			Металлоконструкции портала ПС220Я2/ лист 15/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	170	1133-0109-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 10 т. Установка**	т	5,216	151 266,0	789 003,0	
127	171	252-301-0865 *РСНБ РК 2022*	**Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа ПС220-Я2, для ОРУ 220 кВ**	шт.	1	6 870 269,0	6 870 269,0	Казахстан
128	172	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на марку стали С245**	т	5,216	7 791,0	40 638,0	
129	173	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,031932	1 190 310,0	38 009,0	Казахстан
130	174	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**	т	0,001624	1 267 216,0	2 058,0	Казахстан
131	175	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	0,033556	127 444,0	4 277,0	
			Итого по Подразделу 1.5. Ячейковый портал ПС-220Я2/листы 15, 22/ 1шт				9 768 857,0	
			Подраздел 1.11. Прожекторная мачта ПМС-24,0/листы 20, 23 / 1шт					
			Земляные работы /лист 23/					
132	236	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	191,1	247,0	47 202,0	
133	237	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,9	11 011,0	42 943,0	
134	238	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	183,554	112,0	20 558,0	
135	239	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	183,554	570,0	104 626,0	
136	240	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	3,746	4 786,0	17 928,0	
137	241	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	м^2	104	23,0	2 392,0	
			Фундамент под прожекторную мачту ПМС-24,0/лист 23/					
138	242	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 100мм**	м^2	32	9 628,0	308 096,0	
139	243	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	2,35	11 808,0	27 749,0	
140	244	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	2,397	27 346,0	65 548,0	Казахстан
141	245	1133-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 4 т. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	5,44	13 785,0	74 990,0	
142	246	225-204-0117 *РСНБ РК 2022*	**Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф 4-2**	шт.	4	286 689,88	1 146 760,0	Казахстан
143	247	225-204-0117 *РСНБ РК 2022*	**Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-2. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В25 до W 6 1,5%**	шт.	4	4 300,35	17 201,0	Казахстан
144	248	1133-0107-0110 *РСНБ РК 2022*	**Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,8	141 609,0	113 287,0	
145	251	252-207-2036 *РСНБ РК 2022*	**Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	17 674,0	70 696,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Марка М-11/1шт/					
166	278	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи**	т	0,1016	1 210 188,0	122 955,0	Казахстан
			Марка М-12/2шт/					
167	279	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи**	т	0,036	1 210 188,0	43 567,0	Казахстан
			Марка М-13 /4шт/					
168	280	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи**	т	0,0304	1 210 188,0	36 790,0	Казахстан
169	281	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	0,168	127 444,0	21 411,0	
			Итого по Подразделу 1.12. Прожекторная мачта ПМС-24,0/листы 20, 23 / 1шт				1 233 498,0	
			Итого по Разделу 1. ПС 220 кВ				31 420 216,82	
			Раздел 2. ОРУ-6кВ					
			Подраздел 2.10. Кабельные лотки					
			Кабельные лотки. Узел 2л. Прямой участок лотка шириной b=0,5 м/лист 32/ 48шт.					
170	448	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	0,36	7 031,0	2 531,0	
171	449	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,36	615,0	221,0	
172	450	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,594	285,0	169,0	
173	451	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	0,36	75,0	27,0	
174	452	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	7,2	4 813,0	34 654,0	
175	453	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	6,624	40 794,0	270 219,0	
176	454	225-203-0903 *РСНБ РК 2022*	**Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5**	шт.	48	16 277,0	781 296,0	Казахстан
177	455	225-203-0903 *РСНБ РК 2022*	**Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В15 до W 6 3,5%**	шт.	48	569,7	27 345,0	Казахстан
178	456	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5**	шт.	96	6 258,74	600 839,0	Казахстан
179	457	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В15 до W 6 3,5%**	шт.	96	219,06	21 029,0	Казахстан
180	458	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	**Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5**	шт.	48	3 025,0	145 200,0	Казахстан
181	459	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	**Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В15 до W 6 3,5%**	шт.	48	105,88	5 082,0	Казахстан
182	460	ССЦ общая часть п.2.3.4	**Надбавка на бетон за сульфатостойкий цемент**	$м^3$	6,624	284,0	1 881,0	
			Итого по Подразделу 2.10. Кабельные лотки				1 890 493,0	
			Итого по Разделу 2. ОРУ-6кВ				1 890 493,0	
			ИТОГО по акту				33 310 709,82	
			Итого по Актам				33 378 799,82	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				2 803 819,18	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**36 182 619,00**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 809 130,95	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 085 478,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**39 077 228,53**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %				8 987 762,56	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %				30 089 465,96	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %, к -1,0388				9 336 487,75	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %, к - 1,0587				31 855 717,62	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				41 192 205,37	
			Итого налог на добавленную стоимость				4 943 064,64	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**46 135 270,01**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Генеральный директор **Шмаков С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

М.П.

Эксперт авторского надзора: АО "НИПИИ Энергия"

М.П.

Принял (Заказчик)

Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель директора **Амангельдин Г. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерманов Н.Ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Ордабек К.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Расценки проверила Камия