Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищьно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокщетау" БИН 230740011989**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "CS Consultants" БИН 160640007852**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **300 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау.ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау, Санна д 26.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190** от 06.03.2025

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау (15м х 15 м)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	115,7625	555,0 0,0	555,0 120,0	64 248,0 0,0	64 249,0 13 892,0			64 248,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподьемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т*км	2 025,84375	88,0		178 274,0				178 274,0	
3	3	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси - толщ.25 см	м³	57,88125	3 482,0 678,0	2 801,0 560,0	201 543,0 39 243,0	162 126,0 32 414,0	174,0		201 543,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	70,615125	2 928,0		206 761,0		206 761,0		206 761,0	Казахстан
5	5	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками,щебеночных - толщ.10 см	м³	23,1525	20 788,0 15 524,0	5 258,0 1 459,0	481 294,0 359 419,0	121 735,0 33 779,0	139,0		481 294,0	
6	6	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	4,16745	5 881,0		24 509,0		24 509,0		24 509,0	Казахстан
7	7	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,083725	5 797,0		12 079,0		12 079,0		12 079,0	Казахстан
8	8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	23,1525	4 272,0		98 907,0		98 907,0		98 907,0	Казахстан
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,416745	68 853,0 64 245,0	4 421,0 1 395,0	28 694,0 26 774,0	1 842,0 581,0	78,0		28 694,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,416745	355 581,0		148 187,0		148 187,0		148 187,0	
11	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство - толщ.10 см	м³ подстилающего слоя	23,1525	23 541,0 16 469,0	17,0 0,0	545 033,0 381 299,0	394,0 0,0	163 341,0		545 033,0	
12	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	23,61555	22 981,0		542 709,0		542 709,0		542 709,0	Казахстан
13	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м³ грунта	2,44	8 044,0 8 044,0	0,0 0,0	19 627,0 19 627,0	0,0 0,0			19 627,0	
14	14	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м³ грунта	2,44	2 582,0 2 582,0	0,0 0,0	6 300,0 6 300,0	0,0 0,0			6 300,0	
15	15	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподьемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км		42,7	88,0		3 758,0				3 758,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км									
16	16	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,915	14 459,0 12 730,0	1 729,0 451,0	13 230,0 11 648,0	1 582,0 413,0			13 230,0	
17	17	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,121695	5 881,0		716,0		716,0		716,0	Казахстан
18	18	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,095255	5 797,0		6 349,0		6 349,0		6 349,0	Казахстан
19	19	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	61	3 846,0 3 644,0	93,0 28,0	234 606,0 222 284,0	5 673,0 1 708,0	6 649,0		234 606,0	
20	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7995	24 795,0		44 619,0		44 619,0		44 619,0	Казахстан
21	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0366	22 729,0		832,0		832,0		832,0	Казахстан
22	22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	61	1 323,0		80 703,0		80 703,0		80 703,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					**2 942 978**	**357 601**	**1 336 752**	**0**	**2 942 978**	
			Сметная прибыль 5%					**1 066 594**	**82 787**	**0**	**0**		
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**3 090 127**	
			скидка подрядчика к=0,996807183									**3 210 024**	
			НДС 12%									**3 199 775**	
			Итого по акту с НДС									**383 973**	
												3 583 748	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "CS Consultants"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурпеисов Д.К. Заместитель директора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикпаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.