Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау" БИН 230740011989**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "CS Consultants" БИН 160640007852**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **300 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау.ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау, Боровской д 41.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190** от 06.03.2025

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау (15м х 15 м) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	115,28	555,0 0,0	555,0 120,0	63 980,0 0,0	63 981,0 13 834,0			63 980,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 017,4	88,0		177 531,0				177 531,0	
3	3	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси - толщ.25 см	м³	57,64	3 482,0 678,0	2 801,0 560,0	200 702,0 39 080,0	161 449,0 32 278,0	173,0		200 702,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	70,3208	2 928,0		205 899,0		205 899,0		205 899,0	Казахстан
5	5	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками,щебеночных - толщ.10 см	м³	23,056	20 788,0 15 524,0	5 258,0 1 459,0	479 288,0 357 921,0	121 229,0 33 639,0	138,0		479 288,0	
6	6	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	4,15008	5 881,0		24 407,0		24 407,0		24 407,0	Казахстан
7	7	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,07504	5 797,0		12 029,0		12 029,0		12 029,0	Казахстан
8	8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	23,056	4 272,0		98 495,0		98 495,0		98 495,0	Казахстан
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,415008	68 853,0 64 245,0	4 421,0 1 395,0	28 575,0 26 662,0	1 835,0 579,0	78,0		28 575,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,415008	355 581,0		147 569,0		147 569,0		147 569,0	
11	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство - толщ.10 см	м³ подстилающего слоя	23,056	23 541,0 16 469,0	17,0 0,0	542 761,0 379 709,0	392,0 0,0	162 660,0		542 761,0	
12	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	23,51712	22 981,0		540 447,0		540 447,0		540 447,0	Казахстан
13	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м³ грунта	0,92	8 044,0 8 044,0	0,0 0,0	7 400,0 7 400,0	0,0 0,0			7 400,0	
14	14	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м³ грунта	0,92	2 582,0 2 582,0	0,0 0,0	2 375,0 2 375,0	0,0 0,0			2 375,0	
15	15	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км		16,1	88,0		1 417,0				1 417,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км									
16	16	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,345	14 459,0 12 730,0	1 729,0 451,0	4 988,0 4 392,0	597,0 156,0			4 988,0	
17	17	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,045885	5 881,0		270,0		270,0		270,0	Казахстан
18	18	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,412965	5 797,0		2 394,0		2 394,0		2 394,0	Казахстан
19	19	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23	3 846,0 3 644,0	93,0 28,0	88 458,0 83 812,0	2 139,0 644,0	2 507,0		88 458,0	
20	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6785	24 795,0		16 823,0		16 823,0		16 823,0	Казахстан
21	21	212-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0138	22 729,0		314,0		314,0		314,0	Казахстан
22	22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	23	1 323,0		30 429,0		30 429,0		30 429,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					**2 676 551**	**351 622**	**1 244 632**	**0**	**2 676 551**	
								901 351	**81 130**	**0**	**0**		
			Сметная прибыль 5%									**2 810 379**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**2 919 421**	
			скидка подрядчика к=0,996807183									**2 910 100**	
			НДС 12%									**349 212**	
			Итого по акту с НДС									**3 259 312**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "CS Consultants"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурпеисов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищьно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикпаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.