Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 8(7282)-24-31-33** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BSK Qurylys",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, дом № 14/1** — **201040022897**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №02 к договору №47-к от 20.06.2025г (8 этап)

Номер документа	Дата составления
9	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)				1	63 104 343,00	63 104 343,00	6 761 179,61
				Итого	1	x	63 104 343,00	6 761 179,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.согл №02	**11.08.2025**				
			к дог. №47-к	**20.06.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)	**97 617 410,00**	**56 343 163,39**							**6 761 179,61**	**63 104 343,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:

ТОО "BSK Qurylys"

Директор **Калиев Б.К.**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

Доп.соглашение № 02 от 11.08.2025 к дог. №47-к от 20.06.2025 года.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Шевченко 134				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1127,51**	**1191**	**1 342 864**
2	**2**	**1208-0101-1403**	**Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.**	**м2**	**1127,51**	**761**	**858 035**
3	**3**	**6110-0101-0601**	**Обрешетка сплошная из досок.Устройство**	**м2**	**1127,51**	**4828**	**5 443 618**
4	**4**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**1127,51**	**158**	**178 147**
			неучтенные ресурсы				
4.1	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0676506	124660	8 433
4.2	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2593273	725535	188 151
4.3	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0451004	435089	19 623
5	**5**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**1127,51**	**7604**	**8 573 586**

6	6	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	1247,026	3974	4 955 681
7	7	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	112	7218	808 416
8	8	290-000-0000 (кпл)	Конек бочкообразный для кровли из металлочерепицы 2м	1 шт	56	3125	175 000
9	9	290-000-0001 (кпл)	Торцевая планка2м	1 шт	4	2678,57	10 714
10	10	290-000-0002 (кпл)	Уголок ендовый	1 шт	10	3125	31 250
11	11	290-000-0003 (кпл)	Доборный элемент конька-тройник для кровли из металлочерепицы	1 шт	2	4017,86	8 036
12	12	290-000-0004 (кпл)	Доборный элемент конька-заглушка для кровли из металлочерепицы	1 шт	4	3125	12 500
13	13	1110-0210-0101	Стропила. Разборка	м3 древесины в конструкции	6,93	50334	348 815
14	14	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,93	204626	1 418 058
15	15	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	6,93	4146	28 732
			неучтенные ресурсы				
15.1	15.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,011781	124660	1 469
15.2	15.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,046431	725535	33 687
15.3	15.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00693	435089	3 015
16	16	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	16,578	1191	19 744
17	17	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	16,578	761	12 616
18	18	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	16,578	4828	80 039
19	19	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	16,578	158	2 619
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00099468	124660	124
19.2	19.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00381294	725535	2 766
19.3	19.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00066312	435089	289
20	20	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	16,578	7604	126 059

21	21	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	16,578	3974	65 881
22	22	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	185	3868	715 580
23	23	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг(для крепления ограждения	т	0,082	1088786	89 280
24	24	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,082	317592	26 043
25	25	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	143	9551	1 365 793
26	26	6112-0302-0312	Покраска простая масляным составом по дереву,карниз	м2	143	1576	225 368
			неучтенные ресурсы				
26.1	26.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	43,901	767	33 672
26.2	26.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	7,865	0	0
			Раздел 3. Шевченко 136				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
27	27	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1126,86	1191	1 342 090
28	28	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	1126,86	761	857 540
29	29	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	1126,86	4828	5 440 480
30	30	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1126,86	158	178 044
			неучтенные ресурсы				
30.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0676116	124660	8 428
30.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2591778	725535	188 043
30.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0450744	435089	19 611
31	31	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1126,86	7604	8 568 643
32	32	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	1246,31	3974	4 952 836
33	33	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	108	7218	779 544
34	34	290-000-0000 (кпл)	Конек бочкообразный для кровли из металлочерепицы 2м	1 шт	54	3125	168 750
35	35	290-000-0001 (кпл)	Торцевая планка2м	1 шт	2	2678,57	5 357

36	36	290-000-0002 (кпл)	Уголок ендовый	1 шт	4	3125	12 500
37	37	290-000-0003 (кпл)	Доборный элемент конька-тройник для кровли из металлочерепицы	1 шт	2	4017,86	8 036
38	38	290-000-0004 (кпл)	Доборный элемент конька-заглушка для кровли из металлочерепицы	1 шт	4	3125	12 500
39	39	290-000-0004 (кпл)	Планка угла внутреннего	1 шт	4	3125	12 500
40	40	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	152	1209	183 768
41	41	290-000-0004 (кпл)	Снегозадержателидля кровли из металлочерепицы	1 шт	76	2678,57	203 571
42	42	1110-0210-0101	Стропила. Разборка	м3 древесины в конструкции	6,93	50334	348 815
43	43	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,93	204626	1 418 058
44	44	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	6,93	4146	28 732
			неучтенные ресурсы				
44.1	44.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,011781	124660	1 469
44.2	44.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,046431	725535	33 687
44.3	44.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00693	435089	3 015
45	45	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	16,578	1191	19 744
46	46	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	16,578	761	12 616
47	47	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	16,578	4828	80 039
48	48	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	16,578	158	2 619
			неучтенные ресурсы				
48.1	48.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00099468	124660	124
48.2	48.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00381294	725535	2 766
48.3	48.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00066312	435089	289
49	49	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	16,578	7604	126 059
50	50	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	16,578	3974	65 881
51	51	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами	м	185	3868	715 580
52	52	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг(для крепления ограждения	т	0,082	1088786	89 280
53	53	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,082	317592	26 043
54	54	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	143	9551	1 365 793

55	55	6112-0302-0312	Покраска простая масляным составом по дереву,карниз	м2	143	1576	225 368
			неучтенные ресурсы				
55.1	55.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	43,901	767	33 672
55.2	55.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	7,865	0	0

			Итого:				**54 755 593**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**25 222 530**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 615 716**
			машины и механизмы	Тенге			**442 417**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**113 408**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**29 090 644**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 585**

Всего	**54 755 593**
Итого с общеплощадочными затратами	**54 755 592**
Сметная прибыль (5%)	2 737 780
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**57 493 373**
НДС (12%)	6 899 205
Всего по акту	**64 392 578**
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**63 104 343**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель_____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:

ТОО "BSK Qurylys"

Директор_____ **Калиев Б.К.**