Генподрядчик: ТОО "Global-GH"

Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь,Когалинского сельского округа Толебийского района Трукестанской области (наружные инженерные сети)

Договор: Договор Субподряда №5 от 19.06.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 956 377	2 191 142	1 956 377	2 191 142	1 956 377	2 191 142
	Всего к оплате подрядчику	**1 956 377**	**2 191 142**	**1 956 377**	**2 191 142**	**1 956 377**	**2 191 142**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В. В.

Субподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Генподрядчик : ТОО "Global-GH"

Субподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь,Когалинского сельского округа Толебийского района Трукестанской области (наружные инженерные сети)

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Наружные сети электроснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1177911**
	Раздел 1.	**ВЛ-10кВ**				**1177911**
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0235556**	**525 914**	**12388**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
3	**1320-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03*	**Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**344 831**	**689662**
5	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**54 496**	**54496**
		Железобетонные элементы				
7	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**3**	**8 217**	**24651**
10	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**2**	**52 020**	**104040**
		Металлопрокат				
42	**6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1 561**	**17171**
43	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм**	**м**	**7,5**	**1 242**	**9315**
		Монтаж КТПН				
53	**1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107 048**	**107048**
56	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	**м**	**85**	**1 346**	**114410**
57	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание,трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 185**	**5185**
59	**1308-0301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,1 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**39 545**	**39545**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**282039**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3	14,1911	379	5378
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	0,4389	8 328	3655
3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3	3,9693	340	1350
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	0,0707	8 328	589
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м^3	1,33	3 299	4388
6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м^3	14,2153964	51	725
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	14,2153964	575	8174
		Лишний грунт				
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,7946036	130	233
		Трубопроводы и фасонные части				
9	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0133	1 079 954	14363
11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0133	239 948	9574
		Прибор учета воды				
26	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 189	4189
29	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05621	3 410 163	191685
33	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0003	7 966 459	2390
34	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0004	5 423 735	2169
35	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0012	15 150 113	18180
36	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	39,9	21	838
38	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 158	14158
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Наружные сети газоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**241558**
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				**137889**
		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	м^3 грунта	10,864	327	3553
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,336	8 328	2798

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,9333333	8 152	7609
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1,2	3 299	3959
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,1	60	486
6	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	8,1	321	2600
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1,6916667	254	430
8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	16,9166667	81	1370
		Трубопроводы				
9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0116667	1 301 794	15188
11	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	12	2 212	25807
13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	12	21	259
		Контрольная трубка,2шт				
36	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	21 989	43978
		Ковер для контрольных трубок ГСН 7 - 2шт				
39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01334	224 075	2989
43	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,028	46 917	1314
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия				
58	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,27	10 045	2712
59	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм.Разборка механизированным способом	$м^2$	3	260	780
60	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	0,9	5 919	5327
61	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3	2 510	7530
62	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	3	271	813
63	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3	2 626	7878
64	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,48	254	122
65	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,8	81	389
	Раздел 3.	**ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6**				**103669**
76	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 230	68230
78	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49	254	378

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

79	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	395	589
80	6121-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,00582	213 199	1241
85	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 709 222	1355
		Подставка под ГРПШ				
87	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	51 974	10915
88	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0264	793 972	20961
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**1 701 508**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**1 701 508**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		2,00%	34 030
Итого			Тенге			**1 735 539**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	86 777
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		2,00%	34 711
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**1 857 026**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	1 996 303
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**1 996 303**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		**0,98**	**1 956 377**
НДС (12%)			Тенге		12%	234 765
Всего			**Тенге**			**2 191 142**

Генподрядчик

ТОО «Global-GH»

Директор _____ **Голубев В. В.**

Субподрядчик

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**