Утвержден
Приказом Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Акт окончательной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «10» октября 2016 г. г. Усть-Каменогорск
(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(приказом, постановлением и др.) от «07» октября 2016 г. № 43-Ѳ _____
_____ **директором ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,** _____
Актанов Серик Касымбекович
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя -
Актанов Серик Касымбекович, директор ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: _____

генерального подрядчика **ТОО «Гордорстрой»** _____
Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович, **директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ВКОФ РГП «Казахавтодор»**
Нуркышев Бекболат Елгазинович, главный инженер
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович, руководитель
РГУ «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком _____**ВКОФ АО «НК Казавтожол»**_____
(совместно с подрядчиком) **ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»**_____
предъявлен к приемке в эксплуатацию _____
а/д «Усть-Каменогорск –Семей» км 141-147; 175-178
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Жарминский район Восточно-Казахстанской области.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»
(наименование организации)
выполнившим _____ **средний ремонт** _____
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы
ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «**Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Семей» км 141-147; 175-178**
(номер проекта, номер серии)
5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Комитетом автомобильных дорог МИР РК №138 от «22» января 2016 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь **2016 года**
(месяц, год)
окончание работ сентябрь **2016 года**
(месяц, год)

7. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Семей» км 141-147; 175-178, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
протяженность участка 9 км

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок км 141-147	
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга	41 820 м2
Устройство выравнивающего слоя	4500,8 тн
Укрепление обочин	24 000 м2
Разметка проезжей части	6 км
Участок км 175-178	
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга	21 000 м2
Устройство выравнивающего слоя	2109,12 тн
Укрепление обочин	12 000 м2
Разметка проезжей части	3 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____**выполнены** _____

(сведения о выполнении)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **215255,683** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **185822,576** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **212800,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **183702,672** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147; 175-178**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Актанов С.К. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены окончательной приемочной комиссии:

Жумадилов Н.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нуркышев Б.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кайрамбаев Б.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№7	12.05.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 536 295,00									
В том числе: В текущем месяце	51 536 295,00	46 014 549,11		16 443 758,13		230 212,61			5 521 745,89	51 536 295,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**2 576 814,75**	**2 300 727,46**							**276 087,29**	**2 576 814,75**
Итого к оплате:	**48 959 480,25**	**43 713 821,65**							**5 245 658,60**	**48 959 480,25**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Актанов С.К.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"21"июня 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
(должность ф., и., о., подпись) **"21"июня 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 1 от 21.06.2016г.

за июнь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 12 мая 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00		51 536 295,00		2 576 814,75	48 959 480,25
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00		46 014 549,11		2 300 727,46	43 713 821,65
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00		5 521 745,89		276 087,29	5 245 658,60

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS00037	16838	№7	12.05.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 536 295,00									
В том числе:										
В текущем месяце	51 536 295,00	46 014 549,11		16 443 758,13		230 212,61			5 521 745,89	51 536 295,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**2 576 814,75**	**2 300 727,46**							**276 087,29**	**2 576 814,75**
Итого к оплате:	**48 959 480,25**	**43 713 821,65**							**5 245 658,60**	**48 959 480,25**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"21"июня 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
(должность ф., и., о., подпись) **"21"июня 2016года**

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)
Договор № 7 от 12.05.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 21 июня 2016 года
июнь 2016года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 141-147									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
1	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	20910,0000	34,24	25,788	715875	539227	452529	0,0365	763
	примен.	холодного ресайклирования с использованием			8,45	7,824	176647	163600	133%	0,02866	599
	к=1,2	материалов существующей дорожной									
		одежды, укрепленной цементом									
2	прайс-лист	стоимость роудзайма (0,0303л на 1м3)	л	95,0360	13 702,26		1 302 208				
3	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	345,0150	7 841,5		2 705 445				
4	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	976,0788	5,00		4 880				
5	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	9,9116	407,508	407,508	4039	4039	2230	0,348	3
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	1676	133%		0
6	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	10,2090	38973,10		397878				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	1502,4415	243,096	201,516	365238	302766	215859	0,2292	344
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	62472	99828	133%	0,2286	343
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип В марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1517,4658	6159,48		9346800				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расход 0,1087тн									
		Всего					**14842362**	**846032**	**670617**		**2054**
								265104			
		Накладные расходы					**670617**				
		Итого:	тг				**15512979**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**930779**				
		Всего по смете	тг				**16443758**				

		Итого по главе 2					16 443 758				
		Итого по главам 1-7					16 443 758				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					164 438				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					65 775				
		Итого по главе 9 :					**230 213**				
		Итого по главам 1-9					**16 673 971**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**16 673 971**				
	2,705552	**- в текущих ценах 2016 года**					**45 112 303,05**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**902 246,06**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**46 014 549,11**				
		НДС 12%					**5 521 745,89**				
		Итого по акту выполненных работ					***51 536 295,00***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№7	12.05.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 248 625,00								9 183 463,93	85 712 330,00
В том числе:	85 712 330,00	76 528 866,07								
В текущем месяце									4 411 562,95	41 174 587,50
Удержание аванса	41 174 587,50	36 763 024,55							**459 173,20**	**4 285 616,50**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**4 285 616,50**	**3 826 443,30**							**4 312 727,78**	**40 252 126,00**
Итого к оплате:	**40 252 126,00**	**35 939 398,22**								

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20"июля 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20"июля 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 2 от 20.07.2016г.

за июль 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 12 мая 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	51 536 295,00	85 712 330,00	41 174 587,50	4 285 616,50	40 252 126,00
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	46 014 549,11	76 528 866,07	36 763 024,55	3 826 443,30	35 939 398,22
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	5 521 745,89	9 183 463,93	4 411 562,95	459 173,20	4 312 727,78

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шығысжолдарзертханасы" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)
Договор № 7 от 12.05.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 20 июля 2016 года
июль 2016года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 141-147									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
1	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	20910,0000	34,24	25,788	715875	539227	452529	0,0365	763
	примен.	холодного ресайклирования с использованием			8,45	7,824	176647	163600	133%	0,02866	599
	к=1,2	материалов существующей дорожной									
		одежды, укрепленной цементом									
2	прайс-лист	стоимость роудзайма (0,0303л на 1м3)	л	95,0360	13 702,26		1 302 208				
3	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	345,0150	7 841,5		2 705 445				
4	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	976,0788	5,00		4 880				
5	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	19,7804	407,508	407,508	8061	8061	4449	0,348	7
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	3345	133%		0
6	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	20,3739	38973,10		794035				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	2998,3842	243,096	201,516	728895	604222	430784	0,2292	687
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	124673	199225	133%	0,2286	685
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									
		смеси тип В марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	3028,3682	6159,48		18653173				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расход 0,1087тн									
		Всего					**24912572**	**1151510**	**887762**		**2742**
								366170			
		Накладные расходы					**887762**				
		Итого:	тг				**25800334**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**1548020**				

		Всего по смете	тг				27348354				
		Итого по главе 2					27 348 354				
		Итого по главам 1-7					27 348 354				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					273 484				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					109 393				
		Итого по главе 9 :					**382 877**				
		Итого по главам 1-9					**27 731 231**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**27 731 231**				
	2,705552	**- в текущих ценах 2016 года**					**75 028 300,07**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**1 500 566,00**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**76 528 866,07**				
		НДС 12%					**9 183 463,93**				
		Итого по акту выполненных работ					***85 712 330,00***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090 140 000 306, ИИК KZ38 070K K1KS 0003 7001, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS00037	16838	№7	12.05.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	207 717 819,00									
В том числе: В текущем месяце	70 469 194,00	62 918 923,21							7 550 270,79	70 469 194,00
Удержание аванса	21 140 758,20	18 875 676,96							2 265 081,24	21 140 758,20
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**3 523 459,70**	**3 145 946,16**							**377 513,54**	**3 523 459,70**
Итого к оплате:	**45 804 976,10**	**40 897 300,09**							**4 907 676,01**	**45 804 976,10**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.

М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"19"августа 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.

(должность ф., и., о., подпись) **"19"августа 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 3 от 19.08.2016г.

за август 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 12 мая 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	137 248 625,00	70 469 194,00	21 140 758,20	3 523 459,70	45 804 976,10
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	122 543 415,18	62 918 923,21	18 875 676,96	3 145 946,16	40 897 300,09
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	14 705 209,82	7 550 270,79	2 265 081,24	377 513,54	4 907 676,01

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)
Договор № 7 от 12.05.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 19 августа 2016 года
август 2016года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пп	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 141-147									
Укрепление обочин											
9	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	12000,0000	25,150	20,36	301800	244320	162313	0,03170	380
					4,790	5,38	57480	64560	133%	0,02033	244
10	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	744,0000	906,17		674189				
		Вода 0,007м3	м3	84,0000	5,00		420				
		Всего					**976409**	**244320**	**162313**		**624**
								64560			
		Накладные расходы					**162313**				
		Итого:	тг				**1138722**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**68323**				
		Всего по смете	тг				**1207046**				
		Км 175-178									
Ремонт покрытия с использованием технологии холодного ресайклинга											
1	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	21000,0000	34,24	25,788	718956	541548	454477	0,0365	767
	примен.	холодного ресайклирования с использованием			8,45	7,824	177408	164304	133%	0,02866	602
	к=1,2	материалов существующей дорожной									
		одежды, укрепленной цементом									
2	прайс-лист	стоимость роудзайма (0,0303л на 1м3)	л	95,4450	13 702,26		1 307 813				
3	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	346,5000	7 691,1		2 664 959				
4	27-101-6	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	980,2800	5,00		4 901				
5	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	15,4363	407,508	407,508	6290	6290	3472	0,348	5
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,128	0	2611	133%		0
6	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	15,8994	38791,94		616767				
7	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	2109,1155	243,096	201,516	512718	425021	303021	0,2292	483
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,44	87697	140138	133%	0,2286	482
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной									

		смеси тип В марка 2									
8	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	2130,2067	6022,60		12829374				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расход 0,1087тн									
Укрепление обочин											
9	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	8000,0000	25,150	20,36	201200	162880	108209	0,03170	254
					4,790	5,38	38320	43040	133%	0,02033	163
10	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	496,0000	687,15		340826				
		Вода 0,007м3	м3	56,0000	5,00		280				
		Всего					**19204084**	**1135739**	**869178**		**2755**
								350093			
		Накладные расходы					**869178**				
		Итого:	тг				**20073263**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**1204396**				
		Всего по смете	тг				**21277659**				
		Итого по сметам					22 484 705				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					224 847				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					89 939				
		Итого по главе 9 :					**314 786**				
		Итого по главам 1-9					**22 799 491**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**22 799 491**				
	2,705552	**- в текущих ценах 2016 года**					**61 685 218,83**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**1 233 704,38**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**62 918 923,21**				
		НДС 12%					**7 550 270,79**				
		Итого по акту выполненных работ					***70 469 194,00***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :

Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов

Расценки проверены ОПЭРиМ:

специалист отдела:

Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель

РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS01535	16838	№7	12.05.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	212 800 000,00									
В том числе: В текущем месяце	5 082 181,00	4 537 661,61							544 519,39	5 082 181,00
Удержание аванса	1 524 654,30	1 361 298,48							163 355,82	1 524 654,30
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**254 109,05**	**226 883,08**							**27 225,97**	**254 109,05**
Итого к оплате:	**3 303 417,65**	**2 949 480,05**							**353 937,60**	**3 303 417,65**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20"сентября 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20"сентября 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 4 от 20.09.2016г.

за сентябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 12 мая 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)	тенге	212 800 000,00	63 840 000,00	207 717 819,00	5 082 181,00	1 524 654,30	254 109,05	3 303 417,65
	в том числе:								
	без НДС		190 000 000,00	57 000 000,00	185 462 338,39	4 537 661,61	1 361 298,48	226 883,08	2 949 480,05
	НДС		22 800 000,00	6 840 000,00	22 255 480,61	544 519,39	163 355,82	27 225,97	353 937,60

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 141-147, 175-178 (ресайклинг)
Договор № 7 от 12.05.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от 20 сентября 2016 года
сентябрь 2016года

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		Км 141-147									
Укрепление обочин											
9	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	12000,0000	25,150	20,36	301800	244320	162313	0,03170	380
					4,790	5,38	57480	64560	133%	0,02033	244
10	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	744,0000	906,17		674189				
		Вода 0,007м3	м3	84,0000	5,00		420				
Разметка проезжей части											
11	*27-65-1*	*Разметка проезжей части машиной*	*км*	*1,80*	*2142,250*	*1692,25*	3856	3046	2590	3,18	6
	Об.пол.таб.4	*сплошной линией 1.1*			*450*	*632,07*	810	1138	133%	2,85	5
12	*1-1-8775*	*Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски*	*кг*	*46,53*	*75*		3490				
13	*1-1-5531*	*Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн*	*тн*	*0,08*	*141000*		10660				
14	*27-65-5*	*Разметка проезжей части машиной*	*км*	*4,20*	*2142,250*	*1692,25*	8997	7107	6044	3,18	13
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			*450*	*632,07*	1890	2655	133%	2,85	12
15	*1-1-8775*	*Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски*	*кг*	*26,88*	*75*		2016				
16	*1-1-5531*	*Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0105тн*	*тн*	*0,04*	*141000*		6218				
		Всего					**1011646**	**254474**	**170948**		**399**
							60180	**68352**			**261**
		Накладные расходы					**170948**				
		Итого:	тг				**1182594**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**70956**				

		Всего по смете	тг				**1253550**				
		Км 175-178									
Укрепление обочин											
9	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	4000,0000	25,150	20,36	100600	81440	54104	0,03170	127
					4,790	5,38	19160	21520	133%	0,02033	81
10	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	248,0000	687,15		170413				
		Вода 0,007м3	м3	28,0000	5,00		140				
Разметка проезжей части											
11	*27-65-1*	*Разметка проезжей части машиной*	*км*	*0,90*	*2142,250*	*1692,25*	1928	1523	1295	3,18	3
	Об.пол.таб.4	*сплошной линией 1.1*			*450*	*632,07*	405	569	133%	2,85	3
12	*1-1-8775*	*Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски*	*кг*	*23,27*	*75*		1745				
13	*1-1-5531*	*Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн*	*тн*	*0,04*	*141000*		5330				
14	*27-65-5*	*Разметка проезжей части машиной*	*км*	*2,10*	*2142,250*	*1692,25*	4499	3554	3022	3,18	7
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			*450*	*632,07*	945	1327	133%	2,85	6
15	*1-1-8775*	*Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски*	*кг*	*13,44*	*75*		1008				
16	*1-1-5531*	*Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0105тн*	*тн*	*0,02*	*141000*		3109				
		Всего					**288772**	**86517**	**58422**		**136**
							20510	**23416**			**90**
		Накладные расходы					**58422**				
		Итого:	тг				**347194**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**20832**				
		Всего по смете	тг				**368026**				
		Итого по сметам					**1 621 576**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					16 216				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					6 486				
		Итого по главе 9 :					**22 702**				
		Итого по главам 1-9					**1 644 278**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**1 644 278**				
	2,705552	**- в текущих ценах 2016 года**					**4 448 687,85**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**88 973,76**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**4 537 661,61**				
		НДС 12%					**544 519,39**				
		Итого по акту выполненных работ					***5 082 181,00***				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :

Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов

Расценки проверены ОПЭРиМ:

специалист отдела:

Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель

РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков